Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Шақшам-R"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ "Лесная общеобразовательная средняя школа Железинского района"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		47-14-26	25.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр 1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ "Лесная общеобразовательная средняя школа Железинского района"	192 167	192 167	192 167						23 060	215 227
Всего к оплате:		**192 167**	**192 167**						**23 060**	**215 227**

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Шақшам-R"
_____ Турабеков Р.А.

Генподрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "Шақшам-R"**
Объект: **Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ "Лесная общеобразовательная средняя школа Железинского района"**
Договор: **№ 47-14-26 от 25.05.2017 г.**

Акт выполненных работ №1 за июль месяц от 20 июля 2017 года

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ №1.Демонтажные работы.									
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	48,572	113,95	0,27	5535	13	3263	0,17410	8
		м2 кровли		113,68	0,00	5522	0	59,1	0,00000	0
2	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому	25,400	59,46	0,04	1510	1	892	0,17410	4
		подобное. Разборка сливов.		59,42	0,00	1509	0	59,1	0,00000	0
		м								
3	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка вентшахт.	1,400	7220,78	1956,55	10109	2739	4403	7,10000	10
		м3		5264,22	926,90	7370	1298	50,8	1,15000	2
4	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8	22,100	284,27	33,67	6282	744	3378	0,17410	0
		ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0		250,60	7,99	5538	177	59,1	0,00992	0
		м2								
6	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапет и	1,000	1324,59	424,25	1325	424	565	1,18450	1
		другие) массой до 0,5 т. Демонтаж плит над вент.шахтами		900,34	9,75	900	10	62,1	0,01200	0
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 1				24 761				24 2
		в том числе								
		- зарплата рабочих строителей, тенге				20 840				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 921				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 484				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		- перевозка грузов, тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				12 501				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 262				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1 341				
		Итого, тенге				38 604				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 088				
		Итого по разделу на подряд, тенге				41 692				
	РАЗДЕЛ №2.Кровля.									
9	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	48,572	355,34	42,09	17259	2044	9279	0,42770	21

	толщиной 30 мм		313,25	9,99	15215	485	59,1	0,01240	1
	м2								
10 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой	0,050	10920,71	1029,90	550	52	252	13,34000	1
	ВР-1 ф.3		9890,81	438,14	498	22	48,5	0,47500	0
	т								
11 11-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов.	48,572	211,10	33,67	10254	1635	4987	0,22540	11
	Устройство в три слоя		177,43	4,61	8618	224	56,4	0,00538	0
	м2 кровли								
15 11-120101-0404	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к	26,800	339,30	61,57	9093	1650	4334	0,36110	10
	стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без		277,73	9,00	7443	241	56,4	0,01075	0
	фартуков (шир. 1 м)								
	м примыканий								
16 12-080101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только	45,000	358,92	2,04	16151	92	9519	0,50000	23
	скатов(окантовка)		356,88	1,04	16060	47	59,1	0,00140	0
	м2								
18 11-120101-0504	Ендовы. Защита дополнительным одним слоем	45,000	80,25	9,64	3611	434	1863	0,08970	4
	рулонных наплавляемых материалов		70,61	2,79	3177	126	56,4	0,00325	0
	м ендов								
19 11-120101-0404	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к	2,041	338,94	61,21	692	125	330	0,36110	1
	стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без		277,73	8,88	567	18	56,4	0,01075	0
	фартуков (примыкания к трубам)								
	м примыканий								
27 12-080101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	5,500	586,74	0,17	3227	1	1907	0,72790	0
	м труб		586,56	0,00	3226	0	59,1	0,00000	0
	Итого прямые затраты по разделу 2				60 838				65
									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих строителей, тенге				54 805				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 033				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 163				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге								
	Накладные расходы | уровня, тенге				32 471				
	Итого с накладными расходами | уровня, тенге				93 308				
	Накладные расходы || уровня (3,6 %), тенге				3 359				
	Итого, тенге				96 668				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 733				
	Итого по разделу на подряд, тенге				104 401				
РАЗДЕЛ №3.Расчет затрат на транспортировку свыше 30 км									
28 41-010102-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми	28,024	519,65	0,00	14562	0	0	0,00000	0
	автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность		0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
	7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								

		т							
29	41-010102-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км	0,152	851,89	0,00	129	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
30	41-010102-1017	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	28,024	605,79	0,00	16976	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
31	41-010102-3017	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 17 км	0,152	993,10	0,00	150	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
32	41-010102-1007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	28,024	336,00	0,00	9416	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
33	41-010102-3007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 7 км	0,152	550,82	0,00	83	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
34	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (мусор)	15,700	107,99	0,00	1695	0	0	0,00000	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00000	0
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				43 013				
		в том числе								
		- зарплата рабочих строителей, тенге								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		- перевозка грузов, тенге				43 013				
		Накладные расходы | уровня, тенге								
		Итого с накладными расходами | уровня, тенге				43 013				
		Накладные расходы || уровня (3,6 %), тенге				1 548				
		Итого, тенге				44 562				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 565				
		Итого по разделу на подряд, тенге				48 126				
		Итого прямые затраты по главам 1-7				**85 599**				**89**
										2
		в том числе								

- зарплата рабочих строителей, тенге	75 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 954
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 647
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	44 972
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	130 571
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	4 701
Итого, тенге	135 271
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 822
Итого по смете на подряд, тенге	146 093
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 753
Сметная зарплата (К=0,1551)	272
Итого с временными зданиями и сооружениями	147 846
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)	3 578
Сметная зарплата в зимних (40,909 %)	1 464
Итого с дополнительными затратами на строительство:	151 424
Перевозки	48 126
Итого по главам 1-9, тенге	**199 550**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 3 кв. 2016 г	**199 550**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,070)	**213 519**
минус генподрядные услуги 10%	**- 21 352**
Итого:	**192 167**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**23 060**
Сметная стоимость строительства	**215 227**

Генподрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Шақшам-R"

_____ Турабеков Р.А.