Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью"Тау Кен Шахта Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по пр. Абай в г.Шымкент, ЮКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по пр. Абай в г.Шымкент, ЮКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №122 от 28.07.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.

Наружные сети газоснабжения

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Подземный газопровод высокого давления PN=1.0МПа													
2.1 Землянные работы и трубопровод ф90,63,32мм													
1	1	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	32,4	445,24	445,24	6 720	6 720	-	1 348	8 676	
						-	145,26	-	1 860	-	672		

2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1тр р=1,15;	м3 грунта	56,7	4 836,29 4 836,29	- -	116 767 116 767	- -	- -	84 081 16 095	216 879	
3	12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	33,3	6 644,73 2 173,83	350,80 128,10	5 983 1 959	319 118	3 769 -	2 025 668	8 612	
4	18	261-301-1563	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	707,989	235,40 -	- -	137 177 -	- -	137 177 -	- 11 004	148 149	
5	19	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	32,408	721 606,69 411 455,50	310 183,59 111 064,15	5 805 3 323	2 513 920	- -	4 169 825	10 735	
6	20	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	1393,274	759,40 -	- -	989 388 -	- -	989 388 -	- 79 180	1 068 535	
7	22	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	359,741	1 484,40 -	- -	475 332 -	- -	475 332 -	- 38 056	513 355	
8	24	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	36,4	2 207,93	215,96	8 734	766	-	7 922	17 951	

						2 024,37	32,95	8 000	34	-	1 359		
9	29	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	36,4	881,40	-	3 428	-	3 428	-	3 700	Казахстан
						-	-	-	-	-	304		
2.9 Узел выхода полиэтиленового газопровода ф32мм из грунта с переходом ПЭ-СТ													
10	113	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	155,4	2 135,40	-	258 701	-	258 701	-	279 395	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 726		

Итого по разделу 2		**40 975 198,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 219 382,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 322 398,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 974 354,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 286 424,90
	- накладные расходы, тенге	8 111 798,00
	в т.ч. зарплата, тенге	730 061,82
	- сметная прибыль (8 %), тенге	3 035 200,00
Итого		**43 250 865,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4349303,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		17332588,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3977158,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге		10154025,90
- накладные расходы, тенге		8211183,00
в т.ч. зарплата, тенге		739006,82
- сметная прибыль (8 %), тенге		3203769,00
Всего		**43 250 865,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)		562261,25
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)		771111,02

Непредвиденные работы и затраты (2%)		**891 684,75**
Итого в текущих ценах с 10.03.2017 г.		**45 475 922,01**
Итого в текущих ценах 2017 г. 100% К=1,05		**47 749 718,11**
НДС (12%)		52139674
Итого		99 889 391,85
Понижающий коэффициент	**0,95**	
Итого с понижающим коэффициентом		**94 894 922,26**
в точ числе НДС (12%)		10 167 313,10

Зам. руководителя
ГУ «Отдел строительства
города Шымкент»

Утенбаев Г. _____

Технадзор: заместитель
Директора по техническому надзору
ТОО "Улмад"

Тайманов А. _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Тау Кен Шахта Курылыс"

Наурызбаев А.К. _____