Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №6 от 15 мая 2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

период с 19.02.2024г по 15.05.2024г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №14	26.06.2022г. 15.05.2024г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за май месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	1 206 979 611,61	0,00							129 319 244,10	
В том числе: с 19.02.2024г по 15.05.2024г	700 000 000,00	625 000 000,00							75 000 000,00	700 000 000,00
Выплата аванса	0,00	0,00								0,00
Предоплата за материалы	1 150 000 000,00	0,00								0,00
Удержание аванса	0,00	0,00								0,00
Удержание предоплаты за материалы	700 000 000,00	625 000 000,00							75 000 000,00	700 000 000,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 656 979 611,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик

И.о директора Насипов М.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Г.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Расшифровка материалов от 16.05.2023г.
(имеющихся в наличии на производственной базе и на месте производства работ)
Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144
с 19.02.2024г. по 15.05.2024г.

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	к-во по счету (полностью или частично)	Цена за ед с НДС	Сумма по счету (полностью или частично)	№ документа (№ по учетной системе)	Дата документа (дата выписки)	Транспортные расходы	Итого
1.	Щебень 10*20	тн	1 740,00	12 000,00	20 880 000,00	2	07.02.2024	0	20 880 000,00
2.	Щебень 10*20	тн	1 044,00	12 000,00	12 528 000,00	3	16.02.2024	0	12 528 000,00
3.	Щебень 10*20	тн	1 462,00	12 000,00	17 544 000,00	4	19.02.2024	0	17 544 000,00
4.	Щебень 10*20	тн	696,00	12 000,00	8 352 000,00	5	19.02.2024	0	8 352 000,00
5.	Щебень 10*20	тн	696,00	12 000,00	8 352 000,00	6	21.02.2024	0	8 352 000,00
6.	Щебень 10*20	тн	348,00	12 000,00	4 176 000,00	7	21.02.2024	0	4 176 000,00
7.	Щебень 10*20	тн	1 392,00	12 000,00	16 704 000,00	9	26.02.2024	0	16 704 000,00
8.	Щебень 10*20	тн	418,00	12 000,00	5 016 000,00	11	05.03.2024	0	5 016 000,00
9.	Щебень 10*20	тн	627,00	12 000,00	7 524 000,00	12	05.03.2024	0	7 524 000,00
10.	Щебень 5-20	тн	617,2	9 200,00	5 678 240,00	18	01.02.2024	0	5 678 240,00
11.	Щебень 5-20	тн	685,55	9 200,00	6 307 060,00	19	05.02.2024	0	6 307 060,00
12.	Щебень 5-20	тн	683,05	9 200,00	6 284 060,00	26	15.02.2024	0	6 284 060,00
13.	Щебень 5-20	тн	342,32	9 200,00	3 149 344,00	30	19.02.2024	0	3 149 344,00
14.	Щебень 20-40	тн	341,41	7 900,00	2 697 139,00	30	19.02.2024	0	2 697 139,00
15.	Щебень 5-20	тн	341,93	9 200,00	3 145 756,00	34	19.02.2024	0	3 145 756,00
16.	Щебень 20-40	тн	409,3	7 900,00	3 233 470,00	34	19.02.2024	0	3 233 470,00
17.	Щебень 20-40	тн	685,15	7 900,00	5 412 685,00	35	21.02.2024	0	5 412 685,00
18.	Щебень 5-20	тн	957,5	9 200,00	8 809 000,00	37	21.02.2024	0	8 809 000,00
19.	Щебень 5-20	тн	136,15	9 200,00	1 252 580,00	41	21.02.2024	0	1 252 580,00
20.	Щебень 20-40	тн	341,5	7 900,00	2 697 850,00	47	27.02.2024	0	2 697 850,00
21.	Щебень 20-40	тн	409,8	7 900,00	3 237 420,00	52	29.02.2024	0	3 237 420,00
22.	Щебень 20-40	тн	68,7	7 900,00	542 730,00	51	29.02.2024	0	542 730,00
23.	Щебень 20-40	тн	343,8	7 900,00	2 716 020,00	55	05.03.2024	0	2 716 020,00
24.	Щебень 5-20	тн	341,5	9 200,00	3 141 800,00	55	05.03.2024	0	3 141 800,00
25.	Щебень 5-20	тн	683,45	9 200,00	6 287 740,00	59	07.03.2024	0	6 287 740,00
26.	Щебень 20-40	тн	1 369,3	7 900,00	10 817 470,00	59	07.03.2024	0	10 817 470,00
27.	Щебень 20-40	тн	683,84	7 900,00	5 402 336,00	63	11.03.2024	0	5 402 336,00
28.	Щебень 20-40	тн	1 367,45	7 900,00	10 802 855,00	64	12.03.2024	0	10 802 855,00
29.	Щебень 5-20	тн	683,95	9 200,00	6 292 340,00	65	12.03.2024	0	6 292 340,00
30.	Щебень 5-20	тн	545,85	9 600,00	5 240 160,00	75	19.03.2024	0	5 240 160,00
31.	Щебень фр.0-5	тн	1 366,58	7 800,00	10 659 324,00	75	19.03.2024	0	10 659 324,00
32.	Щебень 5-20	тн	683,45	9 600,00	6 561 120,00	83	26.03.2024	0	6 561 120,00
33.	Щебень фр.0-5	тн	1 377,8	7 800,00	10 746 840,00	83	26.03.2024	0	10 746 840,00
34.	Щебень 5-20	тн	682,3	9 600,00	6 550 080,00	97	01.04.2024	0	6 550 080,00
35.	Щебень 5-20	тн	1 024,3	9 600,00	9 833 280,00	101	02.04.2024	0	9 833 280,00
36.	Щебень 10-20	тн	410,4	9 600,00	3 939 840,00	127	17.04.2024	0	3 939 840,00
37.	Щебень 10-20	тн	136,75	9 600,00	1 312 800,00	130	17.04.2024	0	1 312 800,00
38.	Щебень 10-20	тн	136,6	9 600,00	1 311 360,00	131	19.04.2024	0	1 311 360,00
39.	Щебень 10-20	тн	136,8	9 600,00	1 313 280,00	132	19.04.2024	0	1 313 280,00
40.	Щебень 10-20	тн	136,5	9 600,00	1 310 400,00	133	22.04.2024	0	1 310 400,00
41.	Щебень 10-20	тн	272,96	9 600,00	2 620 416,00	134	22.04.2024	0	2 620 416,00
42.	Щебень 10-20	тн	136,1	9 600,00	1 306 560,00	136	23.04.2024	0	1 306 560,00
43.	Щебень 5-20	тн	1 025,62	9 600,00	9 845 952,00	155	03.05.2024	0	9 845 952,00
44.	Щебень фр.0-5	тн	342,25	7 800,00	2 669 550,00	155	03.05.2024	0	2 669 550,00
45.	ПГС	тн	10 901,7	2 240,00	24 419 808,00	1	13.02.2024	0	24 419 808,00
46.	ПГС	тн	14 510,4	2 240,00	32 503 296,00	5	14.03.2024	0	32 503 296,00
47.	ПГС	тн	14 731,7	2 240,00	32 999 008,00	11	02.04.2024	0	32 999 008,00
48.	ПГС	тн	4 427,8	1 680,00	7 438 704,00	3	05.02.2024	0	7 438 704,00
49.	ПГС	тн	15 716,60	1 680,00	26 403 888,00	6	06.03.2024	0	26 403 888,00
50.	ПГС	тн	7 470,8	1 680,00	12 550 944,00	8	26.03.2024	0	12 550 944,00
51.	Цемент Extra Cem 500+	тн	23,16	40 990,00	949 328,40	245	19.02.2024	0	949 328,40
52.	Цемент ЦЕМ II	тн	276,00	42 646,00	11 770 296,00	642	09.04.2024	0	11 770 296,00
53.	Цемент ЦЕМ II	тн	414,00	42 646,00	17 655 444,00	643	09.04.2024	0	17 655 444,00
54.	Цемент ЦЕМ II	тн	207,00	42 646,00	8 827 722,00	789	22.04.2024	0	8 827 722,00
55.	Цемент ЦЕМ II	тн	138,00	42 646,00	5 885 148,00	957	29.04.2024	0	5 885 148,00
56.	Цемент ЦЕМ II	тн	345,00	42 646,00	14 712 870,00	958	29.04.2024	0	14 712 870,00
57.	Цемент Extra Cem 500+	тн	22,95	39 990,00	917 770,50	1296	10.05.2024	0	917 770,50
58.	Цемент Profi Cem 450+/ ЦЕМ II	тн	20,00	40 990,00	819 800,00	1341	13.05.2024	0	819 800,00
59.	Цемент Profi Cem 450+/ ЦЕМ II	тн	10,00	40 990,00	409 900,00	1340	13.05.2024	0	409 900,00
60.	Цемент Profi Cem 450+/ ЦЕМ II	тн	40,00	41 990,00	1 679 600,00	1383	13.05.2024	0	1 679 600,00
61.	Цемент Profi Cem 450+/ ЦЕМ II	тн	47,00	40 990,00	1 926 530,00	1434	15.05.2024	0	1 926 530,00
62.	EX160 Tensar 75m*4m	м2	2 100,00	990,00	2 079 000,00	5	07.03.2024	0	2 079 000,00
63.	RE560 Tensar 50m*1.3m	м2	11 505,00	2 670,00	30 718 350,00	5	07.03.2024	0	30 718 350,00
64.	Round Bodkins (соединительная деталь)	шт	200,00	1 390,00	278 000,00	5	07.03.2024	0	278 000,00
65.	Blue Connectors (закладная деталь)	шт	5 250,00	360,00	1 890 000,00	5	07.03.2024	0	1 890 000,00
66.	Камень бетонный стеновой армогрунтовый подпорный типа TW	шт	7 920,00	2 120,00	16 790 400,00	6	12.03.2024	0	16 790 400,00
67.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	116,80	188 300,00	21 993 440,00	18	13.05.2024	0	21 993 440,00

68.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	22,61	188 300,00	4 257 463,00	19	13.05.2024	0	4 257 463,00
69.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	46,92	188 300,00	8 835 036,00	20	13.05.2024	0	8 835 036,00
70.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	45,81	188 300,00	8 626 023,00	21	13.05.2024	0	8 626 023,00
71.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	23,33	188 300,00	4 393 039,00	22	13.05.2024	0	4 393 039,00
72.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	45,75	188 300,00	8 614 725,00	23	13.05.2024	0	8 614 725,00
73.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	22,98	188 300,00	4 327 134,00	24	13.05.2024	0	4 327 134,00
74.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	46,49	188 300,00	8 754 067,00	25	13.05.2024	0	8 754 067,00
75.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	23,67	147 500,00	3 491 325,00	4	07.02.2024	0	3 491 325,00
76.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	92,33	147 500,00	13 618 675,00	5	09.02.2024	0	13 618 675,00
77.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	22,89	147 500,00	3 376 275,00	7	11.02.2024	0	3 376 275,00
78.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	47,02	147 500,00	6 935 450,00	10	11.02.2024	0	6 935 450,00
79.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	45,62	147 500,00	6 728 950,00	13	12.02.2024	0	6 728 950,00
80.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	75,97	147 500,00	11 205 575,00	15	14.02.2024	0	11 205 575,00
81.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	70,10	147 500,00	10 339 750,00	17	15.02.2024	0	10 339 750,00
82.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	46,09	147 500,00	6 798 275,00	19	16.02.2024	0	6 798 275,00
83.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	90,75236	147 500,00	13 385 973,10	21	16.02.2024	0	13 385 973,10
84.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	22,62	188 300,00	4 259 346,00	78	13.05.2024	0	4 259 346,00
85.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	71,07	188 300,00	13 382 481,00	79	13.05.2024	0	13 382 481,00
86.	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100	тн	46,98	188 300,00	8 846 334,00	80	13.05.2024	0	8 846 334,00
	Итого:								**700 000 000,00**
	В том числе НДС								75 000 000,00

Подрядчик :
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Начальник ПТО:

_____ Джуматов М.Б.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.

Заказчик :
Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Коновалов И.А.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты **от 15.05.2024г.**

приемки выполненных работ за период **с 19.02.2024г. по 15.05.2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,06
2-ИСКЛ	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0	0,00
3	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	1	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814,48
4	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,04
5	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,51
6	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236,28
6-ИСКЛ	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
7	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,3	25 547 666,01	0	0,00	194298,3	25 547 666,01
7-ИСКЛ	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0	0,00	0	0,00
8	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,90
9-ИСКЛ	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
10	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
11	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16	0	0,00	1988	2 446 870,16
12	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
13	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
14	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	6517	7 711 560,66	0	0,00	6517	7 711 560,66
14-ИСКЛ	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
15	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95	0	0,00	1055	1 079 792,95
16	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	44,007	1 960 374,00	0	0,00	44,007	1 960 374,00
17	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	286329	88 191 682,59	0	0,00	286329	88 191 682,59
17-ИСКЛ	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0	0,00	0	0
18	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329	39 712 603,68	0	0,00	286329	39 712 603,68
18-ИСКЛ	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0	0,00	0	0
19	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00

19-ИСКЛ	Досыпка разобранного ПГПС(3783(т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,70	0	0	0	0,00	0	0,00
20	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	4	20 532 346,63	0	0,00	4	20 532 346,63
21	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	36	78 967 589,70	0	0,00	36	78 967 589,70
21-ИСКЛ	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0	0,00	0	0
22	Устройство труб на объездной дороге	шт	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
22-ИСКЛ	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0	0,00
23	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	35,9	442 987 804,65	0	0,00	35,9	442 987 804,65
23-ИСКЛ	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0	0,00	0	0,00
24	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300	168 703 254,00	0	0,00	276300	168 703 254,00
24-ИСКЛ	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0	0,00	0	0,00
25	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25-ИСКЛ	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0	0,00	0	0,00
26	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26-ИСКЛ	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0	0,00	0	0
27	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-469279,42	0	0	0	0,00	0	0
28	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28-ИСКЛ	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0	0,00	0	0,00
29	**Итого по гл.1**			**1 205 037 780,09**		**1 095 959 054,23**		**0,00**		**1 095 959 054,23**
30	**Глава 2. Земляные работы**									
31	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 353 152 033,56	0	0,00	33,917988	1 353 152 033,56
		м3	1025105		963789		0		963789	
31-ИСКЛ	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0		0	
31-ВКЛ	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,35
		м3	1015		1015		0		1015	
32	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0	0,00	0	0,00
32-ИСКЛ	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0	0,00	0	0,00
33	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	202061,3	91 815 227,31	0	0,00	202061,3	91 815 227,31
33-ИСКЛ	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-2670465,25	0	0	0	0,00	0	0,00
34	**Итого по гл.2**			**1 860 002 812,81**		**1 445 577 034,22**		**0,00**		**1 445 577 034,22**
35	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	27,649	401 931 344,14	0	0,00	27,649	401 931 344,14
		м3	96494,07		77205,8515		0		77205,8515	
-ИСКЛ	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,14935	-98 820 469,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-18982,1435		0		0		0	
36-ВКЛ	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,266988	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0	0,00	6,266988	114 502 688,29
		м3	16791,6835		16791,6835		0		16791,6835	

37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	9	221 899 230,00	0	0,00	9	221 899 230,00
		м2	365904,08		94500		0		94500	
37-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-637 294 776,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	25,158708	826 719 195,98	21,025908	698 235 733,77	0	0,00	21,025908	698 235 733,77
		м2	262139,3		221399,27		0		221399,27	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,2	429 157 036,77	0	0,00	8,2	429 157 036,77
		м2	334594,56		78720		0		78720	
38-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-1 394 948 780,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,958708	1 423 648 631,97	21,555908	1 191 633 124,88	0	0,00	21,555908	1 191 633 124,88
		м2	247403,9		207083,88		0		207083,88	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	28,4907	1 857 391 487,82	0	0,00	28,4907	1 857 391 487,82
		м2	313721,55		256511,773		0		256511,773	
39-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-57 502 201,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	313721,55		0		0		0	
40-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-41 909 655,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	14,328708	44 958 265,33	0	0,00	14,328708	44 958 265,33
		м3	70112,00		28604,331		0		28604,331	
41-ИСКЛ.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-2 683 773,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-1702		0		0		0	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	208127,2		0		0		0	
42-ИСКЛ.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-12 172 967,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-5294,16		0		0		0	
43.	**Итого по гл.3**			**7 819 861 678,38**		**4 959 708 910,99**		**0,00**		**4 959 708 910,99**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0	447 838 354,79	0	0,00	0	447 838 354,79
45-ИСКЛ.	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-40421709,89	0	0	0	0,00	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0	31181295,38	0	0,00	0	31 181 295,38
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47-ИСКЛ.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-16778679,66	0	0		0,00		0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0	100267986,69	0	0,00	0	100 267 986,69
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0	184140925,77	0	0,00	0	184 140 925,77
51.	**Итого по гл.4**			**1 241 665 599,00**		**763 428 562,62**		**0,00**		**763 428 562,62**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0	403 168 705,66	0	0,00	0	403 168 705,66
-ИСКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-456766343,9	0	0	0	0,00	0	0,00
53-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		580119989,8	0	395638219,11		0,00		395 638 219,11
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0	193693931,32	0	0,00	0	193 693 931,32
54-ИСКЛ.	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-170691992,9	0	0		0,00		0,00

54-ВКЛ	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4	0	159710943,19		0,00		159 710 943,19
55	**Итого по гл.5**			**2 074 435 104,17**		**1 152 211 799,28**		**0,00**		**1 152 211 799,28**
56	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57-ИСКЛ	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
57-ВКЛ	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
58	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
59	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
60	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60-ИСКЛ	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0	0,00	0	0,00
61	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61-ВКЛ	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0	0,00	0	0,00
62	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62-ИСКЛ	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-34130409,98	0	0	0	0,00	0	0,00
62-ВКЛ	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	3437594,46	0	0	0	0,00	0	0,00
63	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
64	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
66	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67-ИСКЛ	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-155819145,5	0	0	0	0,00	0	0,00
68	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
69	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886912,86		0		0,00		0,00
69-ВКЛ	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-11515678,77		0		0,00		0,00
70-ВКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**474 955 304,18**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**9 416 885 361,35**		**0,00**		**9 416 885 361,35**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*1 008 952 003,00*		*0,00*		*1 008 952 003,00*
	Заготовка материалов			***0,00***		***292 918 067,49***		***700 000 000,00***		***992 918 067,49***
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**9 709 803 428,83**		**700 000 000,00**		**10 409 803 428,83**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*1 040 336 081,66*		*75 000 000,00*		*1 115 336 081,66*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " — Кенжина Ж.Т.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 19.02.2024г. по 15.05.2024г.** **от 15.05.2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	5266	6 239 500,80	5266	6 239 500,80	*100*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	36,067	1 606 477,79	36	1 606 477,79	*100*	0	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	23713	23 892 981,67	0	0,00		0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	2 733 753,71	4	2 733 753,71		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	2,10	3 070 010,89	2	3 070 010,89	*100*	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	1,9	22 554 977,34	2	22 554 977,33	*100*	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	47700,00	29 124 666,00	0	0,00	*0*	0	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	19080,00	29 485 468,80	0	0,00		0	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	22469,00	16 093 645,94	0	0,00		0	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	28	4 574 363,48	0	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	540000,00	5 907 600,00	0	0,00		0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**148 810 109,53**		**39 731 383,63**			**0,00**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	107 058 635,10	0,00	0,00	*0*	0	0,00
		м3	13267,00		0,00			0	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	573923,00	202089766,76	0,00	0,00		0	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	1676341,70	105277376,74	0,00	0,00		0	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**414 425 778,60**		**0,00**			**0,00**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	1 593 419,88	0,00	0,00	*0*	0	0,00
		м3	306,0755		0,000000			0	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	4,1328	128 483 462,21	0,00	0,00	*0*	0	0,00
		м2	40740,03		0,000000			0	

	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	4,4028	232 015 507,10	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	40320,02		0,000000			0	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	10,102488	662 210 411,27	4,69	305 458 905,59	46	0,00000	0,00
		м2	91453,4		42184,863000			0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч поЗаявке №1)	км	33,905988	1 613 746 412,62	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	305780,31		0,000000			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км	19,57728	61 184 394,35	0,00	0,00	0	0	0,00
		м3	39805,66		0,000000			0	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,917988	466 378 065,53	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	202833,04		0,000000			0	
43.	**Итого по гл.3**			**3 165 611 672,96**		**305 458 905,59**			**0,00**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	28	61 501 876,46	0,00	0,00	0	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	26760839,45	0,00	0,00	0	0	0
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	1	46414629,02	0,00	0,00	0	0	0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24 907 575,12	0,00	0,00	0	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	155 609 080,30	0,00	0,00	0	0	0,00
50.	Мост	шт.	1	270 418 902,14	0,00	107 375 866,12	40	0	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**585 612 902,48**		**107 375 866,12**			**0,00**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	16	714 587 754,26	0,00	21 776 111,56	3	0	0,00
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч поЗаявке №1)	шт	1	279 870 503,73	0,00	50 458 841,54	18	0	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**994 458 257,98**		**72 234 953,10**			**0,00**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	7	75 677 790,92	0,00	0,00	0	0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	473	74 295 894,70	0,00	0,00	0	0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	1425,00	9 956 760,00	0,00	0,00	0	0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	20684,00	531 894 313,21	0,00	0,00	0	0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	3082,67	186 535 629,33	0,00	0,00	0	0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41 906 007,80	0,00	0,00	0	0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	101,261	7 652 170,79	0,00	0,00	0	0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2 513 275,14	0,00	0,00	0	0	0,00.
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42 313 344,85	0,00	0,00	0	0	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	11 895 701,56	0,00	0,00	0	0	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	74 779 471,75	0,00	0,00	0	0	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**			**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**								
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге				0,00			0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**6 368 339 081,59**		**524 801 108,45**			**0,00**

	в том числе НДС			*682 322 044,46*		*56 228 690,19*		*0,00*
	Заготовка материалов			*-310 739 564,32*		*682 178 503,17*		*700 000 000,00*
	Итого по объекту			**6 057 599 517,28**		**1 206 979 611,61**		**700 000 000,00**
	в том числе НДС			*649 028 519,71*		*129 319 244,10*		*75 000 000,00*

Заказчик:

Зам Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл специалист ОККиПР

_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Мураитов С.Д.