Қазақстан Республикасының
Индустрия және
инфрақұрылымдық
даму министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2021 жылғы «31» тамыз

Тапсырыс беруші **«Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы» ММ, 130940007709, 87252393180, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қ., Турмахан Орынбаев көшесі, № 33/2**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2021 жылғы «31» тамыз, «STROY SERVICE» ЖШС, директоры Каинбердиев Е. М., Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Төле Би көшесі, 156 үй**

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2021 жылғы «31» тамыз, «Royal Company» ЖШС, Мусаев Т., №KZ73VJE00064067 01.04.2021;**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2021 жылғы «31» тамыз, «Строй-проект-инвентаризация» ЖШС, Цой Вячеслав Геннадьевич 09.04.2020 жылғы № 08 бұйрық** негізінде

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

ОҚО Шымкент қаласы, Бадам ықшам ауданы (191-орам) мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

ОҚО Шымкент қаласының Бадам ықшам ауданында (191-орам) газбен жабдықтау желілерін салу. Жаңадан салу

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), ғимараттың энергия тиімділігі класы, объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы "___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 20___жылғы "___" _____№_____

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды

тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Шымкент қаласы әкімдігінің 2016 жылғы "26" сәуірдегі № 14/82 шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы **«Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" мемлекеттік мекемесі талоны 13.05.2020ж. KZ01REA00172153** талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) **15-16-3 , «Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ , 06.12.2018ж. №264 бұйрықпен** бекітілген

жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Строй-проект-инвентаризация» ЖШС, 15-16-3

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **2020 жылғы маусым**;

жұмыстың аяқталуы **2021 жылғы тамыз**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **4,5** ай;

нақты **5** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жалпы есептік жылдық шығысы	м3/жылына	7701184,4		7701184,4	
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	8		8	
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	2,2		2,2	
Орта қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	16976		16976	
Орта қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	220,5		220,5	
ГРПШ-13-2ВУ1	дана	1		1	
ГРПШ-6	дана	42		42	
ГРПШ-10	дана	393		393	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Общий годовой расход газа – 7701,1844 тыс. м³/год; Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 8,0 м, в том числе: диаметром 63х5,8 мм составляет – 8,0 м; Протяженность газопровода высокого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 2,2 м в том числе: диаметром 57х4,0 мм - составляет – 2,2 м; Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 16976 м, в том числе: диаметром 110х10 мм составляет – 1556 м; диаметром 90х8,2 мм составляет – 485 м; диаметром 63х5,8 мм составляет – 14935 м; Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 220,5 м в том числе: диаметром 108х5,0 мм - составляет – 1,5 м; диаметром 57х3,5 мм - составляет - 219 м; Для понижения давления газа с высокого на среднее предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа: ГРПШ-13-2ВУ1 со счетчиком СТГ 100-650 - 1шт; Для понижения давления газа с среднего на низкое предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа: ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 – 42 шт; ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 – 393 шт;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 318220,656 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 291051,412 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 27169,244 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 286398,589 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 261946,271 мың теңге;
мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 24452,319 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған

ОҚО Шымкент қаласының Бадам ықшам ауданында (191-орам) газбен жабдықтау желілерін салу

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Макулбеков Б.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Ахмедов А.Б.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Акшабаев М.Л.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Каинбердиев Е.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

қабылдау актісіне
15-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (газ құбырына, мұнай құбырына)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Газ құбырының ұзындығы	м	17206,7
	Ауа төсеменің ұзындығы:	м	222,7
	1) эстакадаларда	м	
	2) тіреуіштерде	м	
	3) тіреуішсіз төсем	м	
	Тіректер саны	дана	
	Жер асты төсемінің ұзындығы:	м	16984
	1) өткізу арналарында	м	
	2) жартылай өткізу арналарында	м	
	3) арнасыз өткізу	м	16984
2	Құдықтар (камералар) саны	дана	
3	Компенсаторлар саны	дана	
4	Кіріктірулер саны	дана	
5	Ысырмалар саны d =50 мм	дана	2
	d =200 мм	дана	
6	Бұрандалар (клапан) d =	дана	
9	Өткізу краны d =110 мм	дана	3
10	Өткізу краны d =90 мм	дана	2
11	Өткізу краны d =63 мм	дана	33
8	Өткізу краны d =25 мм	дана	435
9	Сифондар (гидроқақпақтар)	дана	
10	Жалғастырғыш тетіктер	дана	
11	Бұрылмалы бекітпелер	дана	
12	Қысымды реттегіштер	дана	
13	Ұңғымалар	дана	
14	Тербелме станоктер (типі _____, маркасы____)	дана	

Тапсырыс беруші **Макулбеков Б.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Акшабаев М.Л.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.