Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."

и его адрес: - п.Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 14

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/ Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		25	11.08.2022г.		004-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	
		2	05.12.2023г.				
		4	18.03.2024г.				
		5	13.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**1 605 415 143,42**								172 008 765,37	
Акт №41 на №02-01-01 Газопроводы высокого давления. Наружные сети газоснабжения 1,2 Мпа		3 242 522,98							389102,76	3 631 625,74
Акт №42 на №02-02-01 Газопроводы высокого давления. Наружные сети газоснабжения 0,6 Мпа		14 117 962,50							1694155,50	15 812 118,00
Акт №43 на №02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1		10 128 381,07							1215405,73	11 343 786,80
Акт №44 на №02-04-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-2		11 472 327,31							1376679,28	12 849 006,59
Акт №45 на №02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3		18 683 778,05							2242053,37	20 925 831,42
Акт №46 на №02-06-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-4		13 155 486,68							1578658,40	14 734 145,08
Акт №47 на №02-07-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-5		22 031 483,72							2643778,05	24 675 261,77
Акт №48 на №04-01-01 Внутриплощадочные сети электроснабжения		2 922 031,32							350643,76	3 272 675,08
Акт №49 на №07-01-01 Генплан. Покрытие		637 220,62							76466,47	713 687,09

За отчетный период	**107 958 137,57**	**96 391 194,26**							**11 566 943,31**	**107 958 137,57**
К оплате	**107 958 137,57**								**11 566 943,31**	**107 958 137,57**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзаков Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 18 марта 2024г. Дополнительное соглашение №5 от 13 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №49

за **май 2024** (месяц, год) на **№07-01-01 Генплан. Покрытие**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА-ГРПБ											
1	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного грунта**	м3 грунта	8,4		44,38	44,38	373	373	--	106	518	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,59	--	148		38		
2	2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+100м**	м3 грунта	8,4		369,77	369,77	3106	3106	--	887	4312	
			НР - 72%; СП - 8%				--	146,60	--	1231		319		
3	3	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=10	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/Замена растительного грунта на пригодный грунт**	м3 грунта	8,4		410,86	410,86	3451	3451	--	985	4791	
			НР - 72%; СП - 8%				--	162,89	--	1368		355		
4	4	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	84		1,58	1,58	133	133	--	38	185	
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,63	--	53		14		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,2		10048,55	1127,93	52252	5865	45557	2408	59033	
			НР - 108%; СП - 8%				159,55	269,25	830	1400		4373		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	5.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	6,344	7180,00				45550			
5.2	5.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,364	21,00				8			
6	6	У86-010903-0101 8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0 прим.	Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит пожарный	шт.	1		85286,00	156,00	85286	156	82305	2794	95126	
			НР - 2794 Тенге; СП - 7046 Тенге				2825,00	40,00	2825	40		7046		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					144601	13084	127862	7218	163965	
									3655	4240	--	12145		
			РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА-ГРПШ-1-ГРПШ-5											
7	7	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного грунта	м3 грунта	14		44,38	44,38	621	621	--	177	862	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,59	--	246		64		
8	8	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+100м	м3 грунта	14		369,77	369,77	5177	5176	--	1478	7187	
			НР - 72%; СП - 8%				--	146,60	--	2052		532		
9	9	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/Замена растительного грунта на пригодный грунт	м3 грунта	14		410,86	410,86	5752	5752	--	1642	7985	
			НР - 72%; СП - 8%				--	162,89	--	2280		592		
10	10	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	140		1,58	1,58	221	221	--	64	307	
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,63	--	88		23		
11	11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,6		10048,55	1127,93	116563	13084	101628	5372	131690	
			НР - 108%; СП - 8%				159,55	269,25	1851	3123		9755		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	11.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	14,152	7180,00				101611			
11.2	11.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,812	21,00				17			
12	12	У86-010903-0101 8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0 прим.	Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит пожарный	шт.	5		85286,00	156,00	426430	780	411525	13970	475630	
			НР - 2794 Тенге; СП - 7046 Тенге				2825,00	40,00	14125	200		35230		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					554764	25634	513153	22703	623661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								15976	7989	--	46196		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**787627**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19631					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38718				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12229				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						641016			
			- Накладные расходы	Тенге							29921		
			- Сметная прибыль	Тенге							58341		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**787 627**	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									**787 627**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**10 239**	
			Итого									**797 866**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**16 516**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**20 901**	
			Итого									**835 283**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**16 288**	
			ИТОГО сметная стоимость									**851 570,62**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**								**894 192,92**	
			Договорная скидка									**256 972,31**	
			Итого с договорной скидкой									**637 220,62**	
			НДС	12%								**76 466,47**	
			ВСЕГО с НДС									**713 687,09**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзақов Т.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"

БИН: 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 18 марта 2024г. Дополнительное соглашение №5 от 13 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №48

за **май 2024** (месяц, год) на **№04-01-01 Внутриплощадочные сети электроснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ											
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3		17304,41	8847,20	51913	26542	2031	28314	86645	
			НР - 80%; СП - 8%				7779,98	4017,60	23340	12053		6418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	5		74467,00	--	372335	--	372335	--	402122	
			СП - 8%				--	--	--	--		29787		
3	3	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0016		661811,00	--	1059	--	1059	--	1144	
			СП - 8%				--	--	--	--		85		
			Стальные конструкции											
4	4	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2		8335,00	--	16670	--	16670	--	18004	
			СП - 8%				--	--	--	--		1334		
5	5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	16		185,00	--	2960	--	2960	--	3197	
			СП - 8%				--	--	--	--		237		
6	6	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	15		574,00	--	8610	--	8610	--	9299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		689		
7	7	С1252-207-0420 252-207-0420 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27**	шт.	3	9409,00	--	28227	--	28227	--	30485	
			СП - 8%			--	--	--	--		2258		
8	8	С1252-207-2109 252-207-2109 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная типа СО120**	шт.	2	1365,00	--	2730	--	2730	--	2948	
			СП - 8%			--	--	--	--		218		
9	9	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	3	3082,00	--	9246	--	9246	--	9986	
			СП - 8%			--	--	--	--		740		
10	10	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	16	2941,00	--	47056	--	47056	--	50820	
			СП - 8%			--	--	--	--		3764		
11	11	С1252-202-0507 252-202-0507 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO99**	шт.	1	12027,00	--	12027	--	12027	--	12989	
			СП - 8%			--	--	--	--		962		
12	12	С1252-207-0702 252-207-0702 РСНБ РК 2015	**Кронштейн типа SO155№1**	шт.	2	2239,00	--	4478	--	4478	--	4836	
			СП - 8%			--	--	--	--		358		
13	13	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	2385,00	--	2385	--	2385	--	2576	
			СП - 8%			--	--	--	--		191		
14	14	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT39 сквозной**	шт.	2	2853,00	--	5706	--	5706	--	6162	
			СП - 8%			--	--	--	--		456		
15	15	С1214-203-0401 214-203-0401 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	0,02935	502921,00	--	14761	--	14761	--	15942	
			СП - 8%			--	--	--	--		1181		
16	16	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,072	985,00	--	71	--	71	--	77	
			СП - 8%			--	--	--	--		6		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				580234	26542	530352	28314	657232	
								23340	12053	--	48684		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1059					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1059					
			Сметная прибыль	Тенге				85					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1144					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				579175					
		Материалы		Тенге				2032					
		Всего заработная плата		Тенге					35393				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154927					
		Местные материалы		Тенге				372335					
			Накладные расходы	Тенге				28314					
			Сметная прибыль	Тенге				48599					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				656088					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					35393				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				657232					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					35393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.КЛ-0,4кВ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ АВБбШв										
17	17	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,9	2285,01	--	4342	--	--	3126	8065	
			НР - 72%; СП - 8%			2285,01	--	4342	--		597		
18	18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,3	972,00	--	1264	--	--	910	2348	
			НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	1264	--		174		
19	19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,63	7642,00	--	4814	--	4814	--	5199	
			СП - 8%			--	--	--	--		385		
20	20	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	21	247,14	157,38	5190	3305	--	2486	8290	
			НР - 72%; СП - 8%			89,76	74,65	1885	1568		614		
21	21	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	21	379,61	165,83	7972	3482	1034	3312	12187	
			НР - 72%; СП - 8%			164,56	54,48	3456	1144		903		
22	22	С1243-115-1804 243-115-1804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	км	0,021	546646,00	--	11480	--	11480	--	12398	
			СП - 8%			--	--	--	--		918		
23	23	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1	26173,98	16697,16	26174	16697	501	10559	39672	
			НР - 72%; СП - 8%			8976,00	5689,26	8976	5689		2939		
24	24	С1243-903-2105 243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	5738,00	--	11476	--	11476	--	12394	
			СП - 8%			--	--	--	--		918		
25	25	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,02016	100942,98	15917,86	2035	321	49	1281	3581	
			НР - 72%; СП - 8%			82593,00	5667,48	1665	114		265		
26	26	С1243-907-1003 243-907-1003 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	16	1351,00	--	21616	--	21616	--	23345	
			СП - 8%			--	--	--	--		1729		
			Оборудование и материалы										
27	27	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,106	39552,48	15742,76	4193	1669	135	2475	7201	
			НР - 80%; СП - 8%			22540,00	6642,24	2389	704		533		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1243-604-0103 243-604-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0106318	126729,00	--	1347	--	1347	--	1455	
			СП - 8%			--	--	--	--		108		
29	29	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,007	31463,94	21491,04	220	150	--	64	306	
			НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	70	34		23		
30	30	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	7	38,00	--	266	--	266	--	287	
			СП - 8%			--	--	--	--		21		
			Заземление										
31	31	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	16,16	2285,01	--	36926	--	--	26587	68594	
			НР - 72%; СП - 8%			2285,01	--	36926	--		5081		
32	32	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,16	972,00	--	15708	--	--	11309	29179	
			НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	15708	--		2161		
33	33	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	101	873,72	24,67	88246	2492	65265	15333	111865	
			НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	20489	807		8286		
34	34	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	4375,40	166,46	105010	3995	76672	18406	133289	
			НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	24343	1221		9873		
35	35	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	96	669,45	60,57	64267	5815	40368	14401	84962	
			НР - 72%; СП - 8%			188,37	19,98	18084	1918		6293		
			Молниприемник М-1 Н=9м -1шт										
36	36	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8	1861,86	--	10799	--	--	7775	20060	
			НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	10799	--		1486		
37	37	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,52	972,00	--	4393	--	--	3163	8161	
			НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	4393	--		605		
38	38	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	0,64	6147,36	319,56	3934	204	3336	439	4723	
			НР - 94%; СП - 8%			614,90	114,38	394	73		350		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	39	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,72	38368,63	1981,45	27625	1427	20483	5520	35797	
			НР - 91%; СП - 8%			7937,68	487,42	5715	351		2652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022004	346394,00	--	7622	--	7622	--	8232	
			СП - 8%			--	--	--	--		610		
41	41	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,00283	465845,00	--	1318	--	1318	--	1423	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
42	42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	0,72	911,08	20,25	656	14	417	211	936	
			НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	225	2		69		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	43	Е11-330109-0120 1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	**Установка стальных отдельностоящих молниеприемника**	1т	0,08815	118224,41	66633,23	10421	5874	232	4719	16351	
			НР - 80%; СП - 8%			48951,00	17966,99	4315	1584		1211		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	44	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах**	т	0,5289	222218,52	58427,50	117531	30902	2328	59736	191448	
			НР - 69%; СП - 8%			159390,00	4295,50	84301	2272		14181		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	45	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	5,5	4928,00	--	27104	--	27104	--	29272	
			СП - 8%			--	--	--	--		2168		
46	46	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	2,5	3487,00	--	8718	--	8718	--	9415	
			СП - 8%			--	--	--	--		697		
47	47	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	2,5	2184,00	--	5460	--	5460	--	5897	
			СП - 8%			--	--	--	--		437		
48	48	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм**	м	0,3	978,00	--	293	--	293	--	316	
			СП - 8%			--	--	--	--		23		
49	49	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00126	1119289,94	1445,94	1410	2	1065	313	1861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	343	1		138		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	50	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,076	985,00	--	75	--	75	--	81	
			СП - 8%			--	--	--	--		6		
51	51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ЗА 2 РАЗА**	м2	2,20375	193,40	5,33	426	11	194	153	626	
			НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	221	1		46		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	52	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	2,20375	164,50	3,79	363	8	226	90	489	
			НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	129	1		36		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Молниприемник М-1 Н=7м -5шт										
53	53	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	29	1861,86	--	53994	--	--	38876	100299	
			НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	53994	--		7430		
54	54	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22,6	972,00	--	21967	--	--	15816	40806	
			НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	21967	--		3023		
55	55	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм**	м2	3,2	6147,36	319,56	19672	1023	16681	2194	23615	
			НР - 94%; СП - 8%			614,90	114,38	1968	366		1749		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	56	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	3,6	38368,63	1981,45	138127	7134	102417	27601	178986	
			НР - 91%; СП - 8%			7937,68	487,42	28576	1755		13258		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11002	346394,00	--	38110	--	38110	--	41159	
			СП - 8%			--	--	--	--		3049		
58	58	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,01415	465845,00	--	6592	--	6592	--	7119	
			СП - 8%			--	--	--	--		527		
59	59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	3,6	911,08	20,25	3280	73	2083	1056	4682	
			НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	1124	11		347		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	60	Е11-330109-0120 1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	**Установка стальных отдельностоящих молниеприемника**	1т	0,3383	118224,41	66633,23	39995	22542	893	18111	62754	
			НР - 80%; СП - 8%			48951,00	17966,99	16560	6078		4648		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	61	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах**										
			НР - 69%; СП - 8%	т	2,6445	222218,52	58427,50	587657	154511	11639	298678	957242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			159390,00	4295,50	421507	11359		70907		
62	62	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**										
			СП - 8%	м	17,5	4928,00	--	86240	--	86240	--	93139	
						--	--	--	--		6899		
63	63	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**										
			СП - 8%	м	12,5	3487,00	--	43588	--	43588	--	47075	
						--	--	--	--		3487		
64	64	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**										
			СП - 8%	м	12,5	2184,00	--	27300	--	27300	--	29484	
						--	--	--	--		2184		
65	65	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм**										
			СП - 8%	м	1,5	978,00	--	1467	--	1467	--	1584	
						--	--	--	--		117		
66	66	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**										
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0063	1119289,94	1445,94	7052	9	5328	1564	9306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			272250,00	634,71	1715	4		689		
67	67	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**										
			СП - 8%	кг	0,38	985,00	--	374	--	374	--	404	
						--	--	--	--		30		
68	68	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ЗА 2 РАЗА**										
			НР - 69%; СП - 8%	м2	11,01875	193,40	5,33	2131	59	967	767	3129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			100,24	0,60	1105	7		232		
69	69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**										
			НР - 69%; СП - 8%	м2	11,01875	164,50	3,79	1813	42	1126	450	2444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,58	0,60	645	7		181		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1720053	261761	658699	597481	2502932	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				799593	37071	--	185398		
		Материалы		Тенге				345033					
		Всего заработная плата		Тенге				183889					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					91463				
			Накладные расходы	Тенге				45919					
			Сметная прибыль	Тенге				65842					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32869					
								443744					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62	
			Сметная заработная плата	Тенге					91463				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				469662					
		Материалы		Тенге				155584					
		Всего заработная плата		Тенге					225762				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54357					
		Местные материалы		Тенге				4814					
			Накладные расходы	Тенге				173225					
			Сметная прибыль	Тенге				51429					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				694316					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185	
			Сметная заработная плата	Тенге					225762				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				705188					
		Материалы		Тенге				13966					
		Всего заработная плата		Тенге					519439				
			Накладные расходы	Тенге				358414					
			Сметная прибыль	Тенге				85088					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1148690					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357	
			Сметная заработная плата	Тенге					519439				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				200170					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200170					
			Сметная прибыль	Тенге				16012					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				216182					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2502932					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603	
			Сметная заработная плата	Тенге					836664				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3160164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				822933					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					288303				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49124				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1189052			
			- Накладные расходы	Тенге							625795		
			- Сметная прибыль	Тенге							234082		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**3 160 164**	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									**3 160 164**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**41 082**	
			Итого									**3 201 246**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**66 266**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**572 090**	
			Итого									**3 839 602**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**65 350**	
			ИТОГО сметная стоимость									**3 904 952,17**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**								**4 100 400,49**	
			Договорная скидка									**1 178 369,17**	
			Итого с договорной скидкой									**2 922 031,32**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	12%									350 643,76	
			ВСЕГО с НДС										**3 272 675,08**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзаков Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"

БИН: 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 18 марта 2024г. Дополнительное соглашение №5 от 13 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №47

за **май 2024** (месяц, год) на **№02-07-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-5**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Опознавательный знак(48 шт)											
1	133	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка опозновательных знаков на металлических стойках**	шт	48		5331,25	841,85	255900	40409	23184	223120	517342	
			НР - 108%; СП - 8%				4006,40	297,62	192307	14286		38322		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	134	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)**	т	1,7192448		856578,00	--	1472667	--	1472667	--	1590480	
			СП - 8%				--	--	--	--		117813		
3	135	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	м2	9,6768		25284,00	--	244668	--	244668	--	264241	
			СП - 8%				--	--	--	--		19573		
4	136	Е11-240401-0201 1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	217		18823,90	351,98	4084786	76380	3915547	130367	4552366	
			НР - 99%; СП - 8%				427,92	178,92	92859	38826		337212		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	137	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	64		11995,44	351,98	767708	22527	721600	34682	866581	
			НР - 99%; СП - 8%				368,46	178,92	23581	11451		64191		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6	138	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм/стяжки нейлоновые**	шт.	281		1216,00	--	341696	--	341696	--	369032	
			СП - 8%				--	--	--	--		27336		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	139	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройствоотмостки воруг ковра**	м2 покрытия	5,76	1881,96	3,21	10840	19	9640	1283	13093	
			НР - 108%; СП - 8%			205,06	1,18	1181	7		970		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	147	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	9	981924,87	814634,70	8837324	7331713	123652	2556707	12305553	
			НР - 91%; СП - 8%			153551,00	158623,20	1381959	1427609		911522		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20478687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1691887					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7471048				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1492179				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6852656			
			- Накладные расходы	Тенге							2946159		
			- Сметная прибыль	Тенге							1516939		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								20 478 687	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									20 478 687	
			Временные здания и сооружения	1,30%								266 223	
			Итого									20 744 910	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								429 420	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									7 844 678	
			Итого									29 019 008	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								423 487	
			ИТОГО сметная стоимость									29 442 494,16	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								30 916 132,21	
			Договорная скидка									8 884 648,49	
			Итого с договорной скидкой									22 031 483,72	
			НДС	12%								2 643 778,05	
			ВСЕГО с НДС									24 675 261,77	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзақов Т.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН: 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 18 марта 2024г. Дополнительное соглашение №5 от 13 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №46

за **май 2024** (месяц, год) на **№02-06-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-4**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Опознавательный знак(48 шт)											
1	218	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка опозновательных знаков на металлических стойках**	шт	48		5331,25	841,85	255900	40409	23184	223120	517342	
			НР - 108%; СП - 8%				4006,40	297,62	192307	14286		38322		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	219	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)**	т	1,7192448		856578,00	--	1472667	--	1472667	--	1590480	
			СП - 8%				--	--	--	--		117813		
3	220	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	м2	9,6768		25284,00	--	244668	--	244668	--	264241	
			СП - 8%				--	--	--	--		19573		
4	221	Е11-240401-0201 1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	201		18823,90	351,98	3783604	70748	3626844	120755	4216708	
			НР - 99%; СП - 8%				427,92	178,92	86012	35963		312349		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	222	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	102		11995,44	351,98	1223535	35902	1150050	55274	1381114	
			НР - 99%; СП - 8%				368,46	178,92	37583	18250		102305		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	223	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм/стяжки нейлоновые**	шт.	303	1216,00	--	368448	--	368448	--	397924	
			СП - 8%			--	--	--	--		29476		
7	224	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройствоотмостки воруг ковра**	м2 покрытия	11,52	1881,96	3,21	21680	37	19281	2566	26186	
			НР - 108%; СП - 8%			205,06	1,18	2362	14		1940		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8393995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				318264					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					147096				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68513				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6905142			
			- Накладные расходы	Тенге							401715		
			- Сметная прибыль	Тенге							621778		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								8 393 995	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									8 393 995	
			Временные здания и сооружения	1,30%								109 122	
			Итого									8 503 117	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								176 015	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									8 728 051	
			Итого									17 407 182	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								173 583	
			ИТОГО сметная стоимость									17 580 765,08	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								18 460 706,99	
			Договорная скидка									5 305 220,31	
			Итого с договорной скидкой									13 155 486,68	
			НДС	12%								1 578 658,40	
			ВСЕГО с НДС									14 734 145,08	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзаков Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"

БИН: 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 18 марта 2024г. Дополнительное соглашение №5 от 13 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №45

за **май 2024** (месяц, год) на **№02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Опознавательный знак(138 шт)											
1	140	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка опозновательных знаков на металлических стойках**	шт	138		5331,25	841,85	735712	116176	66653	641471	1487358	
			НР - 108%; СП - 8%				4006,40	297,62	552883	41072		110175		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	141	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)**	т	4,9428288		856578,00	--	4233918	--	4233918	--	4572631	
			СП - 8%				--	--	--	--		338713		
3	142	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	м2	27,8208		25284,00	--	703421	--	703421	--	759695	
			СП - 8%				--	--	--	--		56274		
4	143	Е11-240401-0201 1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	290		18823,90	351,98	5458931	102074	5232760	174224	6083807	
			НР - 99%; СП - 8%				427,92	178,92	124097	51887		450652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	144	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	93		11995,44	351,98	1115576	32735	1048574	50397	1259251	
			НР - 99%; СП - 8%				368,46	178,92	34267	16640		93278		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	145	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм/стяжки нейлоновые**	шт.	383	1216,00	--	465728	--	465728	--	502986	
			СП - 8%			--	--	--	--		37258		
7	146	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки вокруг ковра**	м2 покрытия	14,88	1881,96	3,21	28004	48	24905	3314	33824	
			НР - 108%; СП - 8%			205,06	1,18	3051	18		2505		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14699551	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				714298					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					251033				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109617				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11775961			
			- Накладные расходы	Тенге							869406		
			- Сметная прибыль	Тенге							1088855		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								14 699 551	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									14 699 551	
			Временные здания и сооружения	1,30%								191 094	
			Итого									14 890 645	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								308 236	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									9 465 819	
			Итого									24 664 701	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								303 978	
			ИТОГО сметная стоимость									24 968 678,15	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								26 218 395,45	
			Договорная скидка									7 534 617,39	
			Итого с договорной скидкой									18 683 778,05	
			НДС	12%								2 242 053,37	
			ВСЕГО с НДС									20 925 831,42	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзақов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"

БИН: 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 18 марта 2024г. Дополнительное соглашение №5 от 13 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №44

за **май 2024 (месяц, год) на №02-04-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-2**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Опознавательный знак(106 шт)											
1	127	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Установка опознавательных знаков на металлических стойках**	**шт**	**106**		**5331,25**	**841,85**	**565112**	**89236**	**51198**	**492724**	**1142463**	
			НР - 108%; СП - 8%				**4006,40**	**297,62**	**424678**	**31548**		**84627**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	128	**С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)**	**т**	**3,7966656**		**856578,00**	**--**	**3252140**	**--**	**3252140**	**--**	**3512311**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**260171**		
3	129	**С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**21,3696**		**25284,00**	**--**	**540309**	**--**	**540309**	**--**	**583534**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**43225**		
4	130	**Е11-240401-0201 1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	**маркер**	**109**		**18823,90**	**351,98**	**2051805**	**38366**	**1966796**	**65484**	**2286672**	
			НР - 99%; СП - 8%				**427,92**	**178,92**	**46643**	**19502**		**169383**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	131	**Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	**маркер**	**85**		**11995,44**	**351,98**	**1019612**	**29918**	**958375**	**46062**	**1150928**	
			НР - 99%; СП - 8%				**368,46**	**178,92**	**31319**	**15208**		**85254**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	132	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм/стяжки нейлоновые**	шт.	194	1216,00	--	235904	--	235904	--	254776	
			СП - 8%			--	--	--	--		18872		
7	133	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройствоотмостки воруг ковра**	м2 покрытия	12,72	1881,96	3,21	23939	41	21290	2833	28914	
			НР - 108%; СП - 8%			205,06	1,18	2608	15		2142		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8959590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				505248					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					157561				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66273				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7026011			
			- Накладные расходы	Тенге							607103		
			- Сметная прибыль	Тенге							663674		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								8 959 590	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									8 959 590	
			Временные здания и сооружения	1,30%								116 475	
			Итого									9 076 065	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								187 875	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									5 882 202	
			Итого									15 146 141	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								185 279	
			ИТОГО сметная стоимость									15 331 419,99	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								16 098 779,03	
			Договорная скидка									4 626 451,71	
			Итого с договорной скидкой									11 472 327,32	
			НДС	12%								1 376 679,28	
			ВСЕГО с НДС									12 849 006,59	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзақов Т.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"

БИН: 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 18 марта 2024г. Дополнительное соглашение №5 от 13 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №43

за **май 2024** (месяц, год) на **№02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Опознавательный знак(58 шт)											
1	125	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка опозновательных знаков на металлических стойках**	шт	58		5331,25	841,85	309212	48827	28014	269604	625121	
			НР - 108%; СП - 8%				4006,40	297,62	232371	17262		46305		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	126	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)**	т	2,0774208		856578,00	--	1779473	--	1779473	--	1921831	
			СП - 8%				--	--	--	--		142358		
3	127	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	м2	11,6928		25284,00	--	295641	--	295641	--	319292	
			СП - 8%				--	--	--	--		23651		
4	128	Е11-240401-0201 1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	177		18823,90	351,98	3331830	62301	3193787	106337	3713220	
			НР - 99%; СП - 8%				427,92	178,92	75742	31669		275053		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	129	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	87		11995,44	351,98	1043603	30622	980925	47146	1178009	
			НР - 99%; СП - 8%				368,46	178,92	32056	15566		87260		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	130	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм/стяжки нейлоновые**	**шт.**	**264**	**1216,00**	**--**	**321024**	**--**	**321024**	**--**	**346706**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25682**		
7	131	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки вокруг ковра**	**м2 покрытия**	**6,96**	**1881,96**	**3,21**	**13098**	**22**	**11649**	**1550**	**15820**	
			НР - 108%; СП - 8%			**205,06**	**1,18**	**1427**	**8**		**1172**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8119996**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**341596**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**141772**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**64505**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6610514**			
			- Накладные расходы	Тенге							**424637**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**601481**		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**8 119 996**	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									**8 119 996**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**105 560**	
			Итого									**8 225 556**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**170 269**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**4 971 652**	
			Итого									**13 367 477**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**167 916**	
			ИТОГО сметная стоимость									**13 535 393,46**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**								**14 212 858,85**	
			Договорная скидка									**4 084 477,78**	
			Итого с договорной скидкой									**10 128 381,07**	
			НДС	12%								**1 215 405,73**	
			ВСЕГО с НДС									**11 343 786,80**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Узаков Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"

БИН: 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 18 марта 2024г. Дополнительное соглашение №5 от 13 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №42

за **май 2024** (месяц, год) на **№02-02-01 Газопроводы высокого давления. Наружные сети газоснабжения 0,6 Мпа**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Опознавательный знак(10 шт)											
1	102	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка опозновательных знаков на металлических стойках**											
			НР - 108%; СП - 8%	шт	10		5331,25	841,85	53312	8418	4830	46483	107779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4006,40	297,62	40064	2976		7984		
2	103	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)**											
			СП - 8%	т	0,358176		856578,00	--	306806	--	306806	--	331350	
							--	--	--	--		24544		
3	104	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**											
			СП - 8%	м2	2,016		25284,00	--	50973	--	50973	--	55051	
							--	--	--	--		4078		
4	105	Е11-240401-0201 1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м**											
			НР - 99%; СП - 8%	маркер	27		18823,90	351,98	508245	9504	487187	16221	566423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				427,92	178,92	11554	4831		41957		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	106	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	40	11995,44	351,98	479818	14079	451001	21676	541614	
			НР - 99%; СП - 8%			368,46	178,92	14738	7157		40120		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	107	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм/стяжки нейлоновые**	шт.	67	1216,00	--	81472	--	81472	--	87990	
			СП - 8%			--	--	--	--		6518		
7	125	Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,25	1813744,92	1524508,26	453436	381127	5427	127524	627437	
			НР - 91%; СП - 8%			267527,00	293018,40	66882	73255		46477		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	126	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	2,956	1522665,59	1278073,48	4500999	3777985	44509	1283609	6247376	
			НР - 91%; СП - 8%			229535,00	247650,00	678505	732053		462769		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	127	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	2,832	1341397,94	1122714,02	3798839	3179526	40999	1087629	5277385	
			НР - 91%; СП - 8%			204207,00	217825,70	578314	616882		390917		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	128	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,469	981924,87	814634,70	460523	382063	6445	133233	641256	
			НР - 91%; СП - 8%			153551,00	158623,20	72015	74394		47500		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14483662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1462072					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7752702				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1511548				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1479648			
			- Накладные расходы	Тенге							2716375		
			- Сметная прибыль	Тенге							1072864		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								14 483 662	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									14 483 662	
			Временные здания и сооружения	1,30%								188 288	
			Итого									14 671 950	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								303 709	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									3 591 829	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого										**18 567 488**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**									**299 513**	
			ИТОГО сметная стоимость										**18 867 001,14**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**									**19 811 320,96**	
			Договорная скидка										**5 693 358,46**	
			Итого с договорной скидкой										**14 117 962,50**	
			НДС	12%									**1 694 155,50**	
			ВСЕГО с НДС										**15 812 118,00**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзаков Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"

БИН: 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 18 марта 2024г. Дополнительное соглашение №5 от 13 мая 2024г.**

Акт выполненных работ №41

за **май 2024** (месяц, год) на **№02-01-01 Газопроводы высокого давления. Наружные сети газоснабжения 1,2 Мпа**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	27	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	6		11995,44	351,98	71973	2112	67650	3251	81242	
			НР - 99%; СП - 8%				368,46	178,92	2211	1074		6018		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	28	Е11-240401-0201 1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	20		18823,90	351,98	376478	7039	360881	12015	419573	
			НР - 99%; СП - 8%				427,92	178,92	8558	3578		31079		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	29	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм/стяжки нейлоновые**	шт.	26		1216,00	--	31616	--	31616	--	34145	
			СП - 8%				--	--	--	--		2529		
4	49	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80кгс/см2)**	км трубопровода	1,45		1341397,94	1122714,02	1945027	1627935	20992	556872	2702051	
			НР - 91%; СП - 8%				204207,00	217825,70	296100	315847		200152		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3237010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				306869					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1637086				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					320499				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						481138			
			- Накладные расходы	Тенге							572138		
			- Сметная прибыль	Тенге							239778		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**3 237 010**	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									**3 237 010**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**42 081**	
			Итого									**3 279 091**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**67 877**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**919 344**	
			Итого									**4 266 312**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**66 939**	
			ИТОГО сметная стоимость									**4 333 251,68**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**								**4 550 137,00**	
			Договорная скидка									**1 307 614,02**	
			Итого с договорной скидкой									**3 242 522,98**	
			НДС	12%								**389 102,76**	
			ВСЕГО с НДС									**3 631 625,74**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзақов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"

БИН: 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**