Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Форма 3

Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №6 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	33 955	38 029	33 955	38 029	33 955	38 029
	Всего к оплате подрядчику	**33 955**	**38 029**	**33 955**	**38 029**	**33 955**	**38 029**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №6 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24208**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14734
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7172*
		машины и механизмы	тенге			6749
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1420*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5912
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
		Раздел 1. Подземный газопровод низкого давления				**24208**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14734
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7172*
		машины и механизмы	тенге			6749
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1420*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5912
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**6,707**	**338**	**2267**
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м^3**	**0,547**	**8 301**	**4537**
3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,908**	**6 917**	**6284**
4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м^3**	**4,749**	**90**	**427**
5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**1,064**	**3 609**	**3840**

6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м^3**	**4,749**	**578**	**2745**
7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/**	**м^3**	**0,814**	**3 609**	**2939**
8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/**	**м^3**	**0,322**	**3 609**	**1163**
9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа**	**м^3 грунта**	**0,049**	**133**	**6**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**24 208**
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге			**24 208**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			1 525
		Итого	Тенге			**25 733**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			2 584
		Итого	Тенге			**28 317**
		Сметная прибыль - 5%	Тенге			1 287
		Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге			1 982
		Итого СМР	Тенге			**31 586**
		Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге			33 955
		НДС(12%)	Тенге			**4 075**
		Всего				**38 029**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.