**Генподрядчик:** ТОО "Лидер НК" (БИН 040 440 003 927) Форма КС-3

**Субподрядчик:** ТОО "Корпорация Атамекен" (БИН 030 440 001 681)

**Договор:** № 23С от 20.06.2016

**Наименование стройки :** "Строительство средней школы №136 на 300 ученических мест в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО"

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 г.**

**15.07.2016**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| Затраты подрядчика | 643 236 | 574 318 | | | | | | | 68 918 | 643 236 |
| в том числе оборудование | - | - | - | - | | | | | - | - |
| Итого затраты подрядчика | 643 236 | 574 318 | 0 | 0 | | | | | 68 918 | 643 236 |
| **Итого по стройке** | **643 236** | **574 318** | | | | | | | **68 918** | **643 236** |

**Субподрядчик:**

Директор ТОО "Корпорация Атамекен"

Ш. Тюлтебаев

**Генподрядчик:**

Директор ТОО «Лидер НК»

М. Куанышбаев

**Генподрядчик:** ТОО "Лидер НК" (БИН 040 440 003 927)
**Субподрядчик:** ТОО "Корпорация Атамекен" (БИН 030 440 001 681)
**Договор:** № 23С от 20.06.2016

**Форма-2**

**Наименование стройки :** "Строительство средней школы №136 на 300 ученических мест в населенном пункте Дастан, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО"

**АКТ №1**

приемки выполненных работ за **июль** 2016 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ. Плиточное покрытие ТИП-2** | | | | | | | | |
| 6 | Е0127-34-2 | **Установка бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий** | | | | | | | | |
| | | м | 404 | 279,07 | 6,63 | 112744 | 2679 | 59340 | 0,70 | 282 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 43907 | 710 | 133 | 0,01 | 2 |
| 7 | С143003-9 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8** | | | | | | | | |
| | | м3 | 6,464 | 14821 | | 95803 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 208547 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 208547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:** | **208 547** |
| **Оборудования** | - |
| **Итого с временными, 3,4%** | **215 638** |
| **Зимние удорожания, 0,7%** | **1 509** |
| **Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%** | **863** |
| **Затраты на выслугу лет: - 1%** | **2 156** |
| **Итого:** | **220 166** |
| **Итого с оборудованием:** | **220 166** |
| **Пересчет в текущих ценах -2,55742** | **563 057** |
| **Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%** | **11 261** |
| **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | **574 318** |
| **Налог на добавленную стоимость, 12%** | **68 918** |
| **Итого с НДС** | **643 236** |

**Субподрядчик:**

Директор ТОО "Корпорация Атамекен"

Ш. Тюптебаев

**Генподрядчик:**

Директор ТОО "Лидер НК"

М. Куанышбаев