Генподрядчик: ТОО "А. Р. Т. - Құрылыс" (БИН 050 140 006 259) Форма КС-3

Субподрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен" (БИН 030 440 001 681)

Договор: №12/07Суб от 12.07.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 1200 мест в микрорайоне "Сауле" г.Шымкент"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 г.

15.08.2017

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	1 021 488	912 043							109 445	1 021 488
в том числе оборудование	-	-	-	-					-	-
Итого затраты подрядчика	1 021 488	912 043	0	0					109 445	1 021 488
Итого по стройке	**1 021 488**	**912 043**							**109 445**	**1 021 488**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Корпорация Атамекен"

Ш. Тюлтебаев

Генподрядчик:

Директор ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

Б.Тулендиев

Генподрядчик: ТОО "А. Р. Т. - Құрылыс" (БИН 050 140 006 259)
Субподрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен" (БИН 030 440 001 681)
Договор: №12/07Суб от 12.07.2017 г.

Форма-2

Наименование стройки : - "Строительство школы на 1200 мест в микрорайоне "Сауле" г.Шымкент"

АКТ №1

приемки выполненных работ за **август** 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Книга 7. Локальная смета 6-1-1. Котельная								
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
101	Е0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**								
			6,3	325,27	83,13	2049	524	1270	0,80	5
		м2		138,83	29,17	875	184	120	0,12	1
102	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**								
			3,6	400,18	102,53	1441	369	809	0,90	3
		м2		151,65	35,67	546	128	120	0,14	1
103	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**								
			4,17	636,69	31,85	2655	133	1015	1,15	5
		м2		190,80	12,04	796	50	120	0,06	--
104	С12064-3	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-15ГТП**								
			6,3	16500,00	--	103950	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**								
			4,17	4250,00	--	17723	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	С12064-2	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 21-9ГТП**								
			3,6	12300,00	--	44280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-788	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**								
			2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**								
			1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**								
			4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**								
			2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			201186				
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ								
		ДЕТ.747Г								
121	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**								
			118,0305	28,44	0,22	3356	26	2699	0,10	12
		м		18,50	0,09	2184	11	123	--	--
122	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**								
			11,241	173,10	1,88	1946	21	933	0,47	5
		м2		78,30	0,72	880	8	105	--	--
		ДЕТ.740								
127	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**								
			19,887	28,44	0,22	566	4	455	0,10	2
		м		18,50	0,09	368	2	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
			1,894	173,10	1,88	328	4	157	0,47	1
		м2		78,30	0,72	148	1	105	--	--
		ДЕТ.400								
136	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			3,72	926,93	11,72	3448	44	806	1,06	4
		м2		171,68	4,39	639	16	123	0,02	--
137	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			3,906	138,72	0,32	542	1	201	0,24	1
		м		41,63	0,11	163	--	123	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			16361				
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
140	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			211,87	17,43	0,12	3692	25	3066	0,09	19
		м2		13,73	0,05	2909	11	105	--	--
141	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
			107,5	173,10	1,88	18608	202	8919	0,47	50
		м2		78,30	0,72	8417	77	105	--	--
142	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			17	1026,06	2,10	17443	36	5958	2,00	34
		м2		333,00	0,79	5661	13	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			61148				
		РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
144	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая								
			218	10,56	0,90	2302	196	1614	0,04	9
		м2		6,71	0,34	1463	74	105	--	--
145	Е0115-55-2	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами/цоколь/								
			16,4	684,02	2,98	11218	49	9042	2,56	42
		м2		524,25	0,83	8598	14	105	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			25626				
		РАЗДЕЛ 11.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ПАНДУС П-1								
146	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
			0,9	6975,63	257,71	6278	232	686	4,05	4
		м3		634,50	91,69	571	83	105	0,40	--
147	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,00928	41200,00	--	382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка								
			2,7	558,69	23,26	1508	63	896	1,57	4
		м2		261,00	8,71	705	24	123	0,04	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			10336				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			314657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**314 657**
Оборудование	**-**
Итого с временными, 1,8%	**320 321**
Зимние удорожания, 0,7%	**2 242**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**1 281**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**3 203**
Итого:	**327 048**
Итого с оборудованием:	**327 048**
Пересчет в текущих ценах, 2016г.	**895 055**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**17 901**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**912 956**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99900002438	**912 044**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на добавленную стоимость, 12%						**109 445**				
Итого с НДС						**1 021 488**				

Субподрядчик:

Директор ТОО "Корпорация Атамекен"

_____Ш. Тюлтебаев

Генподрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____Б.Дуйсендиев