Форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 №53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии
«02» августа 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»., г. Шымкент, Капал Батыра , Зона Онтустик Индустриялды, 68***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Шымырбаева Нурзата Бауыржановича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства города Шымкент» , зам.руководителя Куздеубаев Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Корпорация Атамекен», БИН 030440001681, СМР-2, ГСЛ №000361 от 27.01.2006 г.**

   (наименование организации, № лицензии и дата получения)

   в лице **директора Толтебаева Мурата Шеримовича**

   (фамилия, имя, отечество (при его наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "НТПЦ САМИ", 238-2017***

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Управление строительства г. Шымкент", № 50- Ѳ от 13.09.2018 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость школы	мест	1200		1200	
Площадь участка	га	2,79		2,79	
Площадь застройки	м2	5058,4		5058,4	
Строительный объем	м3	55761,9		55761,9	
Полезная площадь	м2	9831,54		9831,54	
Общая площадь	м2	14711,76		14711,76	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Средняя школа на 48 классов (1200 учащихся) предназначена для обучения и воспитания детей с шестилетнего возраста до 17 лет. Предусмотрено четыре паралели учебных классов-комплектов с I по XI и четыре предшкольных класса. Наполняемость всех классов принята 25 учащихся согласно «Техническому заданию на проектирование».
Режим работы школы односменный с недельным фондом времени 36 часов при продолжительности учебного дня 6 часов.
Набор помещений школы предусмотрен на основании СН РК 3.02-11-2011 «Общеобразовательные учреждения».
В составе школы предусмотрены:
- учебные кабинеты, классы и лаборатории на расчетную наполняемость 25 учащихся;
- мастерские трудового обучения для V-XI классов;
- спортивный зал с размерами 36,00х18,00 м;
- актовый зал на 264 места, трансформируемый из спортивного зала;
Заключение № 19-0284/18 от 03.09.2018 года по рабочему проект у «РП "Ст роит ельство школы на 1200 ученических мест в
микрорайоне Туран, города Шымкент , ЮКО"»
- информационный центр - библиотека общей площадью 226,66 м2 с читальным залом на 32 места, книгохранилищем с фондами закрытого хранения и открыт ого доступа, медиатекой и зоной ресурсного центра;
- кабинет врача с процедурной;
- столовая на 392 посадочных места;
- помещения для дирекции и преподавательского состава, бытовые и вспомогательные помещения.
Учебные классы, кабинеты и лаборатории расс читаны исходя из нормы площади на одного учащегося 2,5 м2, комбинированная мастерская по металлу и дереву, мастерская керамики и мастерская по обработке тканей и технологии приняты по норме 5,0 м2, кабинет информатики и вычислительной техники – 6,0 м2.
Кабинет информатики и вычислительной техники, кабинет иностранных языков (лингафонный), рассчитанный на полный класс без деления группы. Мастерские по

металлу и дереву, керамическая, по обработке тканей рассчитаны на половину класса (12-13 учащихся).
В блоке Б проектируемой школы в правом торце предусмотрен отдельный вход для учащихся начальных классов. Секция начальных классов предусмотрена изолированной и непроходной для учащихся других возрастных групп.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6.На объекте установлено, предусмотренное проектом, оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2019*;
месяц, год
окончание работ *август 2021*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: _____24_____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____20_____;

фактически, месяц: ___24_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шымырбаев Нурзат Бауыржанович _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ___ » _____**2021г.** М.П.