Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 01 2023 года

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Ибрагимов М.Ж., г.Шымкент ул.Б.Саттарханова, здание 10/1 индекс 160000

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30 января 2023 г. ТОО «ПромСпецСтройПроект», директор Тажибайулы А., город Шымкент, улица Ж.Аймауытова, здания №139

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 30 января 2023 г. ТОО «Техноинжиниринг-М», Джумадиллаева Г., аттестат эксперта № KZ92VJE00039281 от 02.07.2018г.; Маматирзаев Н, аттестат эксперта № KZ22VJE00039280 от 02.07.2018г.; Сантук М.Л., аттестат эксперта № KZ22VJE00039279 от 02.07.2018г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30 января 2022 г. ТОО «ADL System», Нарбеков Б. Б., приказ №5 от 03.08.2022 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели городе Шымкент»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу город Шымкент Абайский район жилой массив Жидели

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

"01" 02 2022 года № 154 п-5;

"24" 01 2022 года № 118 п-1;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент», Акимат города Шымкент KZ45REA00289313 от 08.08.2022 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ADL System» №13052021-221-2

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «НУРЭКСПЕРТ», №НЭ-0051/22 от 25.05.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август, 2022 г.;

месяц, год

окончание работ январь, 2023 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 5 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛЗ-10кВ	км	0,4	0,4	0,4	0,4
ВЛИ-0,4кВ	км	4,834	4,834	4,834	4,834

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

нет;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По роекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: железобетонные стойки марки СВ 110-5 – 20шт, СВ 105-5 – 7шт, СВ 95-2а – 95шт, провод марки СИП-3 1х70 – 300м, СИП-4 4х70 – 3345м, СИП-4 4х50 – 1430м, СИП-4 4х35 – 440м, СИП-4 4х25 – 90м, СИП-4 2х16 – 3600м, КТПН-10/0,4кВ с трансформатором ТМ-160 кВА – 1к-т, КТПН-10/0,4кВ с трансформатором ТМ-250 кВА – 1к-т; на земельном участке: S-0,0008га (кад.№22-327-023-124), S-0,0008га (кад.№22-327-023-123);

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 62 532,463 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 58 033,841 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4 498,622 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 59 338,077 тысяч тенге

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 55 729,804 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 608,273 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0 % и фактически применено 0 %.

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания 2;

11. Объект построен в соответсвии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: « Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели городе Шымкент» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»
генеральный директор Ибрагимов М.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы): Джумадиллаева Г.,
аттестат эксперта № KZ92VJE00039281 от 02.07.2018г.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

2) аттестованный(-ые) эксперт(-ы): Маматирзаев Н,
аттестат эксперта № KZ22VJE00039280 от 02.07.2018г.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

3) аттестованный(-ые) эксперт(-ы): Сантук М.Л.,
аттестат эксперта № KZ22VJE00039279 от 02.07.2018г.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

4) аккредитованная организация: ТОО «Энергосервис ЭТЛ»,
директор Кабыш Н.С..
(наименование организации), имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов) Ф.И.О. (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ADL System», директор Нарбеков Б.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата место печати (при наличии)

2) организация _____,
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Нарбеков Б. Б.,
приказ №5 от 03.08.2022 г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ПромСпецСтройПроект»,
директор Тажибайұлы А.
(Ф.И.О., (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	4,834
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,4
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения ...	км	
5	КТПН с ТМ 250-10/0,4кВ КТПН с ТМ 160-10/0,4кВ	к-т	1 1
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	222
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые (СИП)	км	10,205
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	2
14	Устройства грозозащиты	шт	6

15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м ^{2}	
	2) булыжные	м ^{2}	
	3) тротуары	м ^{2}	

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»
генеральный директор Ибрагимов М.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: ТОО «ADL System» директор Нарбеков Б.Б
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Оңтүстік Жарық Транзит,160050, Республика Казахстан, Шымкент г., ул.Б.Саттарханова, дом № 10/1** — 050740003632

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ПромСпецСтройПроект",Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Аймауытова, дом № 139, тел.: 7 (7252) 57-20-11** — 080240002621

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №328 от 15.07.2022

Номер документа	Дата составления
85	31.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели г.Шымкент. Установка КТПН-10/0,4 кВ с тр-ром-2 кт.			Одна услуга	1	9 282 504,00	9 282 504,00
2	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели г.Шымкент. Затраты на исполнительную сьемку сетей			Одна услуга	1	436 865,00	436 865,00
				Итого	2	x	9 719 369,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тажибайұлы Азиз
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Ибрагимов М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2022

М.П.

Утвержден приказом Комитета по делам строительства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №70

Заказчик: **ТОО «Онтүстік Жарық Транзит»**

Подрядчик: **ТОО «ПромСпецСтройПроект»**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели, города Шымкент

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ТОО "ОнтүстікЖарыкТранзит"	ТОО "ПромСпецСтройПроект"	№328	15.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов. Объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоймость 12%	Всего: к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно (тенге)	В отчетном месяц (тенге)	Из гр.I						
			В отчетном месяц (тенге) без НДС	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
						На приоб.матер. (тенге)	Другие допол.расх. (тенге)		
Установка КТПН-10/0,4 кВ с тр-ром-2 кт.	9 282 504	9 282 504	8 287 950					994 554	9 282 504
Затраты на исполнительную сьемку сетей	436 865	436 865	390 058					46 807	436 865
Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели, города Шымкент	**42 106 400**	**9 719 369**	**8 678 008**					**1 041 361**	**9 719 369**

Подрядчик:
ТОО "ПромСпецСтройПроект"
Директор _____ Тажибайұлы А.
М.П

Заказчик:
ТОО "Онтүстік Жарық Транзит"
Генеральный директор _____ Ибрагимов М.Ж.
М.П

Заказчик : ТОО "Онтүстік Жарық Транзит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ПромСпецСтройПроект"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели, города Шымкент

(наименование, адрес)

Объект : Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели, города Шымкент

(наименование)

Договор подряда (контракт) №328 от 15.07.2022

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели, города Шымкент

Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Установка - КТПН-160-250кВА										
1	1	Е11-330208-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**		2	15193,31	10291,79	30387	20584	0	15394	46466	
				шт		4901,52	4719,75	9803	9440		685		
2	2	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,03	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (заземление КТП)**		18	1478,68	217,65	26616	3918	0	17163	44434	
				шт		1261,03	63,25	22699	1139		655		
3	3	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,03	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2,40х4мм(заземление КТП)**		40	284,19	31,98	11368	1280	0	7550	19201	
				м		252,21	9,94	10088	398		283		
4	4	Е11-070101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Укладка фундаментных блоков ФСБ**		4	3029,14	1655,49	12117	6622	0	9550	21991	
				шт		1373,65	649,61	5495	2598		324		
5	5	ПРАЙС	**КТПН (с ТМ и РЛНД) 250кВа**		1	4265178,57		4265179				4265179	
				кт						4265179			
			Отпускная цена			4265179		4265179					
			Сметная стоимость оборудования					*4265179*					
6	6	ПРАЙС	**КТПН (с ТМ и РЛНД) 160кВА**		1	3750000		3750000				3750000	
				кт						3750000			
			Отпускная цена			3750000		3750000					
			Сметная стоимость оборудования					*3750000*					
7	7	СПРАЙС	**Ст.полоса 40х4**		0,0505	616071,43		31112		31112		31578	
				тн							466		
8	8	СПРАЙС	**Сталь круглая-16мм**		0,08532	456106,68		38915		38915		39497	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			[illegible]	[illegible] с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				тн							582		
9	9	СПРАЙС	Фундамент ФБС 24.4.6		4	17280		69120		69120		70154	
				шт							1034		
10	10	СПРАЙС	Эмаль ПФ-115-красная		0,15	900		135		135		137	
				кг							2		
			Итого по разделу: 1. Установка - КТПН-160-250кВА									8288637	
			ИТОГО:					8234949	32403	139282	49657	8288637	
								48085	13574	8015179	4031		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8015179			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			в том числе, материалы поставки заказчика (давальческий материал)							0			
			Итого с вычетом материалов поставки заказчика									8 288 637	
			Затраты на исполнительную сьемку сетей									390 090	
			Итого понижающий К = 0,9999171856006									8 678 008	
			НДС			12 %		1 041 361					
			Итого с НДС									9 719 369	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПромСпецСтройПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Тажибайулы А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Онтустік Жарык Транзит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ибрагимов М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

ТОО «Энергосервис ЭТЛ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Маматирзаев Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора

ТОО «ADL System»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нарбеков Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Оңтүстік Жарық Транзит,160050, Республика Казахстан, Шымкент г., ул.Б.Саттарханова, дом № 10/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740003632
Исполнитель	ТОО "ПромСпецСтройПроект",Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Аймауытова, дом № 139, тел.: 7 (7252) 57-20-11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080240002621

Договор (контракт) Договор №328 от 15.07.2022

Номер документа	Дата составления
67	31.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели г.Шымкент. ВЛИ-0,4 кВ			Одна услуга	1	40 119 679,00	40 119 679,00
2	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели г.Шымкент. ВЛЗ-10 кВ			Одна услуга	1	4 253 344,00	4 253 344,00
				Итого	2	x	44 373 023,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тажибайулы Азиз
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Ибрагимов М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казакстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №70

Заказчик: **ТОО «Онтүстік Жарық Транзит»**

Подрядчик: **ТОО «ПромСпецСтройПроект»**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели, города Шымкент.

СПРАВКА

Стоимость выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ТОО "ОнтүстікЖарыкТранзит"	ТОО "ПромСпецСтройПроект"	№328	15.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов. Объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоймость 12%	Всего: к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно (тенге)	В отчетном месяц (тенге)	Из гр.1						
			В отчетном месяц (тенге) без НДС	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
						На приоб.матер. (тенге)	Другие допол.расх. (тенге)		
ВЛИ-0,4 кВ	40 119 679	40 119 679	35 821 142					4 298 537	40 119 679
ВЛЗ-10 кВ	4 253 344	4 253 344	3 797 629					455 715	4 253 344
Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели, города Шымкент.	**42 106 400**	**44 373 023**	**39 618 771**					**4 754 252**	**44 373 023**

Подрядчик:
ТОО "ПромСпецСтройПроект"
Директор _____ Тажибайулы А.
М.П

Заказчик:
ТОО "Онтүстік Жарық Транзит"
Генеральный директор _____ Ибрагимов М.Ж.
М.П

Приложение 1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Онтүстік Жарық Транзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПромСпецСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Жидели г.ШЫМКЕНТ**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП жилом массиве Жидели г.ШЫМКЕНТ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№328** от **15.07.2022**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Строительство электрических сетей 10-0,4кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЛ-10кВ										
1	1	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора	8	9763,43 4999,55	4763,88 2181,44	78107 39996	38112 17452	0	45958 1856	125921	
2	2	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	6	20783,96 9770,36	11013,6 5044,42	124704 58622	66082 30267	0	71111 2930	198745	
3	3	Е11-330204-0206 Кзтр и Кзм=1,04	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,4333333	231743,61 94543,18	137200,43 42692,4	100422 40969	59453 18500	0	47575 2215	150212	
4	4	Е11-330208-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	2	20473 14746,8	5726,2 2406,83	40946 29494	11453 4814	0	27446 1023	69415	
5	5	Е11-330209-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры ВЛ 0,38-10кВ. Монтаж контура заземления	м	212,8	376,55 277,8	98,75 18,78	80130 59116	21014 3996	0	50489 1954	132573	
6	6	С3414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции).Погрузка	т	22,5	724		16290			244	16534	
7	7	С3414-101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции).Разгрузка	т	22,5	724		16290			244	16534	
8	8	С3411-103-0116	Перевозка (железобетонные изделия и конструкции).Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	22,5	70		1575			24	1599	
9	9	СПРАЙС	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-3 сечение 1х50мм2	м	1300	438,07		569491		569491	8528	578019	
10	10	СПРАЙС	Стойка железобетонная СВ110-5	шт	20	55795,53		1115911		1115911	16698	1132609	
11	11	СПРАЙС	Траверса ТМ-2001	шт	10	51800		518000		518000	7751	525751	
12	12	СПРАЙС	Траверса ТМ-2005	шт	8	60340		482720		482720	7223	489943	
13	13	СПРАЙС	Траверса ТМ-2004	шт	2	8225		16450		16450	246	16696	
14	14	СПРАЙС	Траверса ТМ-2006	шт	2	28455		56910		56910	852	57762	
15	15	СПРАЙС	Траверса ТМ-2011	шт	2	17437		34874		34874	522	35396	
16	16	СПРАЙС	Хомут Х1	шт	24	3255		78120		78120	1169	79289	
17	17	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП21		6	1144,8		6869		6869		6972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	СПРАЙС	Крепление подкоса У52	шт	6	6093,36		36560		36560	103	37107	
19	19	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП22	шт	10	324		3240		3240	547	3289	
20	20	СПРАЙС	Гайка М-20	шт	6	229,5		1377		1377	49	1398	
21	21	СПРАЙС	Сталь круглая-12мм	тн	0,162	456106,68		73889		73889	21	74995	
22	22	СПРАЙС	Сталь круглая-10мм	тн	0,01232	456106,68		5619		5619	1106	5703	
23	23	СПРАЙС	Сталь круглая-16мм	тн	0,0474	456106,68		21619		21619	84	21943	
24	24	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3141		6282		6282	324	6376	Казахстан
25	25	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15064		30128		30128	94	30579	Казахстан
26	26	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3048		12192		12192	451	12374	Казахстан
27	27	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909		101454		101454	182	102972	Казахстан
28	28	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309		4618		4618	1518	4687	Казахстан
29	29	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП1	м	9	810		7290		7290	69	7399	
30	30	СПРАЙС	Хомут Х7	шт	6	1641,6		9850		9850	109	9997	
31	31	СПРАЙС	Хомут Х8	шт	2	896,4		1793		1793	147	1820	
32	32	СПРАЙС	Болт М12х40	шт	22	120		2640		2640	27	2680	
33	33	СПРАЙС	Гайка М12	шт	22	3,78		83		83	40	84	
34	34	СПРАЙС	Шайба М12	шт	22	1,83		40		40	1	41	
35	35	СПРАЙС	Зажим аппаратный А2А-50	шт	18	1034		18612		18612	1	18890	
36	36	СПРАЙС	Изолятор штыревой IF27	шт	60	3929,8		235788		235788	278	239316	
37	37	СПРАЙС	Вязка спиральная СВ35	шт	120	876,4		105168		105168	3528	106741	
38	38	СПРАЙС	Зажим анкерный клиновой DN-70Rpi	шт	30	8666		259980		259980	1573	263870	
39	39	СПРАЙС	Изолятор натяжной SML 70/10CC	шт	30	6715,8		201474		201474	3890	204489	
40	40	СПРАЙС	Скоба СК-7-1А	шт	30	1015		30450		30450	3015	30906	
41	41	СПРАЙС	Зажим соединительный плашечный SDI50	шт	16	1258		20128		20128	456	20429	
42	42	СПРАЙС	Зажим ответвительный RP150	шт	9	7145,5		64310		64310	301	65272	
43	43	СПРАЙС	Кузбаслак	кг	13	486		6318		6318	962	6413	
44	44	СПРАЙС	Эмаль ПФ-115-красная	кг	0,126	900		113		113	95	115	
			Итого по разделу: 1. ВЛ-10кВ								2	4913854	
			Раздел: 2. ВЛИ-0,4кВ										
45	45	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора	87	9763,43 4999,55	4763,88 2181,44	849418 434961	414457 189785	0	499797 20189	1369404	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	54	20783,96	11013,6	1122334	594735	0	639998	1788703	
						9770,36	5044,42	527599	272399		26371		
47	47	Е11-330202-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	3	12747,12	5313,15	38241	15940	0	23676	62844	
						7433,97	2430,98	22302	7293		927		
48	48	Е11-330202-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	24266,68	11604,42	48533	23208	0	28760	78450	
						12662,26	5312,74	25325	10625		1157		
49	49	Ц13-080201-1001 Кзтр и Кзм=1,03	Монтаж провода СИП-5	м кабеля	5215	1062,78	802,35	5542398	4184255	0	2315356	7975352	
						260,43	356,21	1358142	1857635		117598		
50	50	Е11-330206-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	120	2483,37	290,84	298004	34901	0	223105	528907	
						2192,53	131,48	263104	15778		7798		
51	51	Е11-330206-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	3	3049,85	373,93	9150	1122	0	6828	16217	
						2675,92	169,04	8028	507		239		
52	52	Е11-330209-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м	364	376,55	98,75	137064	35945	0	86363	226769	
						277,8	18,78	101119	6836		3342		
53	53	Ц13-080103-3101 Кзтр и Кзм=1,03	Зажим	шт.	1052	756,52	12,45	795859	13097	0	567354	1383611	
						744,07	4,97	782762	5228		20398		
54	54	С3414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции).Погрузка	т	154,65	724		111967				113642	
											1675		
55	55	С3414-101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции).Разгрузка	т	154,65	724		111967				113642	
											1675		
56	56	С3411-103-0118	Перевозка (железобетонные изделия и конструкции).Расстояние перевозки от 30 до 50 км	т·км	154,65	56		8660				8790	
											130		
57	57	СПРАЙС	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 сечение 4х70мм2	м	3345	2735,08		9148843		9148843		9285754	
											136911		
58	58	СПРАЙС	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 сечение 4х50мм2	м	1430	1960,22		2803115		2803115		2845057	
											41942		
59	59	СПРАЙС	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 сечение 4х35мм2	м	440	1352,62		595153		595153		604059	
											8906		
60	60	СПРАЙС	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 сечение 4х25мм2	м	90	1035,27		93174		93174		94568	
											1394		
61	61	СПРАЙС	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 сечение 2х16мм2	м	3600	330,92		1191312		1191312		1209132	
											17820		
62	62	СПРАЙС	Стойка железобетонная СВ95-2а	шт	195	44228,16		8624491		8624491		8753546	
											129055		
63	63	СПРАЙС	Стойка железобетонная СВ105-5	шт	7	54678,49		382749		382749		388476	
											5727		
64	64	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП21	шт	2	1144,8		2290		2290		2324	
											34		
65	65	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	шт	54	540		29160		29160		29596	
											436		
66	66	СПРАЙС	Кронштейн У3	шт	54	4138,56		223482		223482		226826	
											3344		
67	67	СПРАЙС	Кронштейн У4	шт	2	5235,84		10472		10472		10629	
											157		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	СПРАЙС	Предохранитель GG 22x58	шт	129	2167,2		279569		279569	4183	283752	
91	91	СПРАЙС	Фасадные крепления SF50	шт	123	518,4		63763		63763	954	64717	
92	92	СПРАЙС	Кузбаслак	кг	131,3	486		63812		63812	955	64767	
93	93	СПРАЙС	Эмаль ПФ-115-красная	кг	1,269	900		1142		1142	17	1159	
			Итого по разделу: 2. ВЛИ-0,4кВ									44831349	
			ИТОГО:					44377966	5513774	34845907	4633816	49745204	
			В том числе :					3751539	2441115		733422		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			в том числе, материалы поставки заказчика (давальческий материал)							10123152			
			Итого с вычетом материалов поставки заказчика									39 622 052	
			Итого понижающий К = 0,9999171856006									39 618 771	
			НДС			12 %		4 754 252					
			Итого с НДС									44 373 023	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПромСпецСтройПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Тажибайулы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ибрагимов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

ТОО «Энергосервис ЭТЛ»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Маматиразев Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора

ТОО «ADL System»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нарбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)