Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 01 2023 года

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Ибрагимов М.Ж., г.Шымкент ул.Б.Саттарханова, здание 10/1 индекс 160000

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30 января 2023 г. ТОО «ПромСпецСтройПроект», директор Тажибайұлы А., город Шымкент, улица Ж.Аймауытова, здания №139

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 30 января 2023 г. ТОО «Техноинжиниринг-М», Джумадиллаева Г., аттестат эксперта № KZ92VJE00039281 от 02.07.2018г.; Маматирзаев Н, аттестат эксперта № KZ22VJE00039280 от 02.07.2018г.; Сантук М.Л., аттестат эксперта № KZ22VJE00039279 от 02.07.2018г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30 января 2022 г. ТОО «ADL System», Нарбеков Б. Б., приказ №5 от 03.08.2022 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Нурлы жол(село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с.о., с. Нурлыжол.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

"17" 03 2022 года № 51;

"17" 03 2022 года № 52;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области», KZ63REA0028957 от 09.08.2022 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ADL System» проект № 13052021-221-5

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «НУРЭКСПЕРТ», №НЭ-0049/22 от 24.05.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август, 2022 г.;

месяц, год

окончание работ январь, 2023 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 5 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛЗ-10кВ	км	1,33	1,33	1,33	1,33
ВЛИ-0,4кВ	км	15,188	15,188	15,188	15,188

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

нет;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По роекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: железобетонные стойки марки СВ 110-5 -72 шт, СВ 105-5 – 64шт, СВ 95-2а – 566шт, провод марки СИП-3 1х70 – 4540м, СИП-4 4х70 – 7210м, СИП-4 4х50 – 9020м, СИП-4 4х25 – 300м, СИП-4 2х16 – 13200м, КТПН-10/0,4кВ с трансформатором ТМ-250 кВА – 6к-т; на земельном участке: S-0,00075га (кад.№19-296-056-532), S-0,00075га (кад.№19-296-056-533), S-0,00075га (кад.№19-296-056-535), S-0,00075га (кад.№19-296-056-534), S-0,00075га (кад.№19-296-240-223), S-0,00075га (кад.№19-296-240-222);

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 197 638,502 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 183 429,316 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 14 209,186 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 187 063,892 тысяч тенге

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 180 323,442 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 740,45 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0 % и фактически применено 0 %.

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания 2 ;

11. Объект построен в соответсвии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Нурлы жол(село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»
генеральный директор Ибрагимов М.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы): Джумадиллаева Г.,
аттестат эксперта № KZ92VJE00039281 от 02.07.2018г.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

2) аттестованный(-ые) эксперт(-ы): Маматирзаев Н.
аттестат эксперта № KZ22VJE00039280 от 02.07.2018г.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

3) аттестованный(-ые) эксперт(-ы): Сантук М.Л.,
аттестат эксперта № KZ22VJE00039279 от 02.07.2018г.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

4) аккредитованная организация: ТОО «Энергосервис ЭТЛ»,
директор Кабыш Н.С.
(наименование организации), имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов) Ф.И.О. (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ADL System», директор Нарбеков Б.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата место печати (при наличии)

2) организация _____,
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Нарбеков Б. Б.
приказ №5 от 03.08.2022 г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ПромСпецСтройПроект».
Директор Тажибайулы А.
(Ф.И.О., (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	15,188
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	1,33
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения ...	км	
5	КТПН с ТМ 250-10/0,4кВ	к-т	6
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	702
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые (СИП)	км	34,270
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	6
14	Устройства грозозащиты	шт	18

15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м ^{2}	
	2) булыжные	м ^{2}	
	3) тротуары	м ^{2}	

Заказчик **ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»**
генеральный директор Ибрагимов М.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **ТОО «ADL System» директор Нарбеков Б.Б**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Оңтүстік Жарық Транзит,160050, Республика Казахстан, Шымкент г., ул.Б.Саттарханова, дом № 10/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740003632
Исполнитель	ТОО "ПромСпецСтройПроект",Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Аймауытова, дом № 139, тел.: 7 (7252) 57-20-11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080240002621

Договор (контракт) Договор №326 от 15.07.2022

Номер документа	Дата составления
73	30.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в ж.м.Нурлы Жол (с.Дастан) с/о Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области. ВЛИ-0,4кВ			Одна услуга	1	126 009 010,00	126 009 010,00
2	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в ж.м.Нурлы Жол (с.Дастан) с/о Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области. ВЛЗ-10кВ			Одна услуга	1	13 391 690,00	13 391 690,00
				Итого	2	x	139 400 700,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тажибайұлы Азиз
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Ибрагимов М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2022

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №70

Заказчик: **ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»**

Подрядчик: **ТОО «ПромСпецСтройПроект»**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Нурлы Жол (село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области

СПРАВКА

Стоимость выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ТОО "ОңтүстікЖарықТранзит"	ТОО "ПромСпецСтройПроект"	№326	15.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов. Объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоймость 12%	Всего: к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно (тенге)	В отчетном месяц (тенге)	Из гр.I						
			В отчетном месяц (тенге) без НДС	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
						На приоб.матер. (тенге)	Другие допол.расх. (тенге)		
ВЛИ-0,4 кВ	126 009 010	126 009 010	112 508 045					13 500 965	126 009 010
ВЛЗ-10 кВ	13 391 690	13 391 690	11 956 866					1 434 824	13 391 690
Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Нурлы Жол (село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области	**42 106 400**	**139 400 700**	**124 464 911**					**14 935 789**	**139 400 700**

Подрядчик:
ТОО "ПромСпецСтройПроект"
Директор _____ Тажибайулы А.
М.П

Заказчик:
ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит"
Генеральный директор _____ Ибрагимов М.Ж.
М.П

Заказчик : ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ПромСпецСтройПроект"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Нурлы Жол (село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП жилом массиве Нурлы Жол (село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №326 от 15.07.2022

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП жилом массиве Нурлы Жол (село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЛ-10кВ										
1	1	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора	31	9763,43	4763,88	302666	147681	0	178088	487858	
						4999,55	2181,44	154986	67625		7104		
2	2	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	16	20783,96	11013,6	332543	176218	0	189629	529888	
						9770,36	5044,42	156326	80711		7716		
3	3	Е11-330202-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	32435,47	17730,91	97306	53193	0	54784	154337	
						14704,56	8122,05	44114	24366		2247		
4	4	Е11-330204-0206 Кзтр и Кзм=1,04	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,5133333	231743,61	137200,43	350705	207630	0	166147	524489	
						94543,18	42692,4	143075	64608		7637		
5	5	Е11-330208-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	6	20473	5726,2	122838	34357	0	82337	208207	
						14746,8	2406,83	88481	14441		3032		
6	6	Е11-330209-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры ВЛ 0,38-10кВ. Монтаж контура заземления	м	760	376,55	98,75	286178	75050	0	180318	473389	
						277,8	18,78	211128	14273		6893		
7	7	С3414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции).Погрузка	т	81	724		58644			867	59511	
8	8	С3414-101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции).Разгрузка	т	81	724		58644			867	59511	
9	9	С3411-103-0220	Перевозка (железобетонные изделия и конструкции).Расстояние перевозки от 100 до 200 км	т/км	81	25		2025			30	2055	
10	10	СПРАЙС	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-3 сечение 1х50мм2	м	4540	438,07		1988838		1988838	29374	2018212	
11	11	СПРАЙС	Стойка железобетонная СВ110-5	шт	72	55795,53		4017278		4017278	59361	4076639	
12	12	СПРАЙС	Траверса ТМ-2001	шт	41	51800		2123800		2123800	31382	2155182	
13	13	СПРАЙС	Траверса ТМ-2005	шт	18	60340		1086120		1086120	16049	1102169	
14	14	СПРАЙС	Траверса ТМ-2004	шт	4	8225		32900		32900	486	33386	
15	15	СПРАЙС	Траверса ТМ-2006	шт	4	28455		113820		113820	1682	115502	
16	16	СПРАЙС	Траверса ТМ-2011		7	17437		122059		122059		123863	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Сметная стоимость в Нр и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	СПРАЙС	Хомут Х1	шт	68	3255		221340		221340	1804	224611	
18	18	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП21	шт	22	1144,8		25186		25186	3271	25558	
19	19	СПРАЙС	Крепление подкоса У52	шт	22	6093,36		134054		134054	372	136035	
20	20	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП22	шт	43	324		13932		13932	1981	14138	
21	21	СПРАЙС	Гайка М-20	шт	43	229,5		9869		9869	206	10015	
22	22	СПРАЙС	Сталь круглая-12мм	тн	0,67412	456106,68		307471		307471	146	312014	
23	23	СПРАЙС	Сталь круглая-10мм	тн	0,037	456106,68		16876		16876	4543	17125	
24	24	СПРАЙС	Сталь круглая-16мм	тн	0,1422	456106,68		64858		64858	249	65816	
25	25	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3141		18846		18846	958	19124	Казахстан
26	26	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	15064		90384		90384	278	91720	Казахстан
27	27	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	3048		36576		36576	1336	37116	Казахстан
28	28	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	16909		304362		304362	540	308859	Казахстан
29	29	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2309		13854		13854	4497	14059	Казахстан
30	30	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП1	м	27	810		21870		21870	205	22193	
31	31	СПРАЙС	Хомут Х7	шт	18	1641,6		29549		29549	323	29986	
32	32	СПРАЙС	Хомут Х8	шт	6	896,4		5378		5378	437	5458	
33	33	СПРАЙС	Болт М12х40	шт	66	120		7920		7920	80	8037	
34	34	СПРАЙС	Гайка М12	шт	66	3,78		249		249	117	253	
35	35	СПРАЙС	Шайба М12	шт	66	1,83		121		121	4	123	
36	36	СПРАЙС	Зажим аппаратный А2А-50	шт	54	1034		55836		55836	2	56661	
37	37	СПРАЙС	Изолятор штыревой IF27	шт	192	3929,8		754522		754522	825	765671	
38	38	СПРАЙС	Вязка спиральная СВ35	шт	384	876,4		336538		336538	11149	341511	
39	39	СПРАЙС	Зажим анкерный клиновой DN-70Rpi	шт	63	8666		545958		545958	4973	554025	
40	40	СПРАЙС	Изолятор натяжной SML 70/10CC	шт	63	6715,8		423095		423095	8067	429347	
41	41	СПРАЙС	Скоба СК-7-1А	шт	63	1015		63945		63945	6252	64890	
42	42	СПРАЙС	Зажим соединительный плашечный SDI50	шт	43	1258		54094		54094	945	54893	
											799		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	СПРАЙС	Зажим ответвительный RP150	шт	30	7145,5		214365		214365	3167	217532	
44	44	СПРАЙС	Кузбаслак	кг	46,8	486		22745		22745	336	23081	
45	45	СПРАЙС	Эмаль ПФ-115-красная	кг	0,45	900		405		405	6	411	
			Итого по разделу: 1. ВЛ-10кВ									15974459	
			Раздел: 2. ВЛИ-0,4кВ										
46	46	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора	260	9763,43 4999,55	4763,88 2181,44	2538492 1299883	1238608 567174	0	1493645 59582	4091719	
47	47	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	153	20783,96 9770,36	11013,6 5044,42	3179946 1494865	1685081 771796	0	1813328 73783	5067057	
48	48	Е11-330202-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	24	12747,12 7433,97	5313,15 2430,98	305931 178415	127516 58344	0	189407 7319	502657	
49	49	Е11-330202-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	17	24266,68 12662,26	11604,42 5312,74	412534 215258	197276 90317	0	244460 9708	666702	
50	50	Е11-330202-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	38212,98 19115,93	19097,05 8744,55	76426 38232	38194 17489	0	44577 1788	122791	
51	51	Ц13-080201-1001 Кзтр и Кзм=1,03	Монтаж провода СИП-5	м кабеля	16230	1062,78 260,43	802,35 356,21	17248919 4226779	13022140 5781288	0	7205795 361280	24815994	
52	52	Е11-330206-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	440	2483,37 2192,53	290,84 131,48	1092683 964713	127969 57851	0	818052 28235	1938970	
53	53	Е11-330206-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	10	3049,85 2675,92	373,93 169,04	30499 26759	3739 1690	0	22760 787	54046	
54	54	Е11-330209-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м	166,4	376,55 277,8	98,75 18,78	62658 46226	16432 3125	0	39480 1509	103647	
55	55	Ц13-080103-3101 Кзтр и Кзм=1,03	Зажим	шт.	3455	756,52 744,07	12,45 4,97	2613777 2570762	43014 17171	0	1863316 66163	4543256	
56	56	С3414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции).Погрузка	т	501,3	724		362941			5364	368305	
57	57	С3414-101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции).Разгрузка	т	501,3	724		362941			5364	368305	
58	58	С3411-103-0118	Перевозка (железобетонные изделия и конструкции).Расстояние перевозки от 30 до 50 км	т/км	501,3	56		28073			416	28489	
59	59	СПРАЙС	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 сечение 4х70мм2	м	7210	2735,08		19719927		19719927	291356	20011283	
60	60	СПРАЙС	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 сечение 4х50мм2	м	9020	1960,22		17681184		17681184	261309	17942493	
61	61	СПРАЙС	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 сечение 4х25мм2	м	300	1035,27		310581		310581	4590	315171	
62	62	СПРАЙС	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 сечение 2х16мм2	м	13200	330,92		4368144		4368144	64548	4432692	
63	63	СПРАЙС	Стойка железобетонная СВ95-2а	шт	566	44228,16		25033139		25033139	369898	25403037	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Итого стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	СПРАЙС	Стойка железобетонная СВ105-5	шт	64	54678,49		3499423		3499423	51709	3551132	
65	65	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП21	шт	20	1144,8		22896		22896	338	23234	
66	66	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	шт	153	540		82620		82620	1221	83841	
67	67	СПРАЙС	Кронштейн У3	шт	153	4138,56		633200		633200	9356	642556	
68	68	СПРАЙС	Кронштейн У4	шт	20	5235,84		104717		104717	1547	106264	
69	69	СПРАЙС	Крюк CF16	шт	910	2862		2604420		2604420	38484	2642904	
70	70	СПРАЙС	Скрепа NB20	шт	1160	222		257520		257520	3805	261325	
71	71	СПРАЙС	Монтажная лента F207	м	1510	688,8		1040088		1040088	15372	1055460	
72	72	СПРАЙС	Зажим поддерживающий PSP25/120M	шт	402	4131,6		1660903		1660903	24542	1685445	
73	73	СПРАЙС	Зажим анкерный RPA 450/120S	шт	125	9903,6		1237950		1237950	18293	1256243	
74	74	СПРАЙС	Зажим анкерный RPA 425/70	шт	224	7970,4		1785370		1785370	26380	1811750	
75	75	СПРАЙС	Зажим ответвительный P70	шт	264	2589,6		683654		683654	10101	693755	
76	76	СПРАЙС	Зажим ответвительный P635	шт	200	2589,6		517920		517920	7652	525572	
77	77	СПРАЙС	Зажим плашечный CD35	шт	200	3698,4		739680		739680	10930	750610	
78	78	СПРАЙС	Провод медный МГ-16	м	100	702		70200		70200	1037	71237	
79	79	СПРАЙС	Зажим плашечный CD150	шт	200	1257,6		251520		251520	3716	255236	
80	80	СПРАЙС	Колпачек защитный CE-25-150	шт	260	376,8		97968		97968	1448	99416	
81	81	СПРАЙС	Комплект для подключения ПЗ С200	кт	22	12792,6		281437		281437	4159	285596	
82	82	СПРАЙС	Зажим соединительный MJPT50	шт	8	3826,8		30614		30614	452	31066	
83	83	СПРАЙС	Зажим соединительный MJPT70	шт	12	3826,8		45922		45922	679	46601	
84	84	СПРАЙС	Наконечник алюминиевый-50	шт	48	110		5280		5280	78	5358	
85	85	СПРАЙС	Наконечник алюминиевый-70	шт	52	133		6916		6916	102	7018	
86	86	СПРАЙС	Крюк универсальный CS16	кт	450	3294		1482300		1482300	21902	1504202	
87	87	СПРАЙС	Зажим натяжной плашечный PA2/35	шт	880	1513,2		1331616		1331616	19677	1351293	
88	88	СПРАЙС	Зажим натяжной плашечный PA4/35	шт	20	1653,6		33072		33072	489	33561	
89	89	СПРАЙС	Зажим изолированный прокалывающий P635	шт	920	2589,6		2382432		2382432	35199	2417631	
90	90	СПРАЙС	Корпус для предохранителя PF35	шт	470	15919,2		7482024		7482024	110558	7592582	
91	91	СПРАЙС	Предохранитель GG 22x58		470	2167,2		1018584		1018584		1033633	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Сметная стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	СПРАЙС	Фасадные крепления SF50	шт	450	518,4		233280		233280	15049	236727	
93	93	СПРАЙС	Кузбаслак	шт	409,5	486		199017		199017	3447	201957	
94	94	СПРАЙС	Эмаль ПФ-115-красная	кг	4,104	900		3694		3694	2940	3749	
			Итого по разделу: 2. ВЛИ-0,4кВ	кг							55	141043566	
			ИТОГО:					140145592	17194098	110218225	14586123	157018024	
			В том числе :					11860002	7632269		2286311		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			в том числе, материалы поставки заказчика (давальческий материал)							32 549 840			
			Итого с вычетом материалов поставки заказчика									124468184	
			Итого понижающий К = 0,9999737033378									124464911	
			НДС			12 %		14 935 789					
			Итого с НДС									139400700	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПромСпецСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Тажибайулы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Онтустік Жарық Транзит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ибрагимов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

ТОО «Энергосервис ЭТЛ»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Маматирзаев Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора

ТОО «ADL System»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нарбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Оңтүстік Жарық Транзит,160050, Республика Казахстан, Шымкент г., ул.Б.Саттарханова, дом № 10/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740003632
Исполнитель	ТОО "ПромСпецСтройПроект",Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Аймауытова, дом № 139, тел.: 7 (7252) 57-20-11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080240002621

Договор (контракт) Договор №326 от 15.07.2022

Номер документа	Дата составления
86	31.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в ж.м.Нурлы Жол (с.Дастан) с/о Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области. Установка КТПН 10/0,4 кВ с тр-ром - 6кт			Одна услуга	1	29 579 866,00	29 579 866,00
2	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в ж.м.Нурлы Жол (с.Дастан) с/о Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области. Затраты на исполнительную сьемку сетей			Одна услуга	1	1 378 781,00	1 378 781,00
				Итого	2	x	30 958 647,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тажибайұлы Азиз
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Ибрагимов М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2022

М.П.

Утверждена приказом Пред[illegible]
Республики Казакстан по делам стро[illegible]
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №70

Заказчик: **ТОО «Онтүстік Жарык Транзит»**

Подрядчик: **ТОО «ПромСпецСтройПроект»**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Нурлы Жол (село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области

СПРАВКА

Стоимость выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ТОО "ОнтүстікЖарыкТранзит"	ТОО "ПромСпецСтройПроект"	№326	15.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов. Объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоймость 12%	Всего: к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно (тенге)	В отчетном месяц (тенге)	Из гр.1						
			В отчетном месяц (тенге) без НДС	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
						На приоб.матер. (тенге)	Другие допол.расх. (тенге)		
Установка КТПН 10/0,4 кВ с тр-ром - 6кт	29 579 866	29 579 866	26 410 595					3 169 271	29 579 866
Затраты на исполнительную сьемку сетей	1 378 781	1 378 781	1 231 054					147 727	1 378 781
Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Нурлы Жол (село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области	**42 106 400**	**30 958 647**	**27 641 649**					**3 316 998**	**30 958 647**

Подрядчик:
ТОО "ПромСпецСтройПроект"
Директор _____ Тажибайулы А.
М.П

Заказчик:
ТОО "Онтүстік Жарық Транзит"
Генеральный директор _____ Ибрагимов М.Ж.
М.П

Заказчик : ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ПромСпецСтройПроект"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП в жилом массиве Нурлы Жол (село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП жилом массиве Нурлы Жол (село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №326 от 15.07.2022

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Строительство электрических сетей 10-0,4кВ с применением СИП жилом массиве Нурлы Жол (село Дастан) сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области

Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Установка - КТПН-250кВА										
1	1	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам		6	15193,31	10291,79	91160	61751	0	46182	139371	
				шт		4901,52	4719,75	29409	28319		2029		
2	2	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (заземление КТП)		54	1478,68	217,65	79849	11754	0	51488	133278	
				шт		1261,03	63,25	68096	3416		1941		
3	3	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2,40х4мм(заземление КТП)		120	284,19	31,98	34103	3838	0	22650	57592	
				м		252,21	9,94	30265	1193		839		
4	4	Е11-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка фундаментных блоков ФСБ		12	3029,14	1655,49	36350	19866	0	28649	65959	
				шт		1373,65	649,61	16484	7795		960		
5	5	ПРАЙС	КТПН (с ТМ и РЛНД) 250кВа		6	4265178,57		25591071				25591071	
				кт						25591071			
			Отпускная цена			4265179		25591071					
			Сметная стоимость оборудования					*25591071*					
6	6	СПРАЙС	Ст.полоса 40х4		0,1515	616071,43		93335		93335		94714	
				тн							1379		
7	7	СПРАЙС	Сталь круглая-16мм		0,25596	456106,68		116745		116745		118470	
				тн							1725		
8	8	СПРАЙС	Фундамент ФБС 24.4.6		12	17280		207360		207360		210424	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							3064		
9	9	СПРАЙС	Эмаль ПФ-115-красная		0,45	900		405		405		411	
				кг							6		
			Итого по разделу: 1. Установка - КТПН-250кВА									26411290	
			ИТОГО:					26250378	97208	417845	148969	26411290	
								144254	40722	25591071	11943		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							25591071			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			в том числе, материалы поставки заказчика (давальческий материал)							-			
			Итого с вычетом материалов поставки заказчика									26 411 290	
			Затраты на исполнительную съемку сетей									1 231 087	
			Итого понижающий К = 0,999973703337888									27 641 649	
			НДС			12 %		3 316 998					
			Итого с НДС									30 958 647	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПромСпецСтройПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Тажибайулы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Онтустік Жарық Транзит"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ибрагимов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

ТОО «Энергосервис ЭТЛ»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Маматнязаев Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора

ТОО «ADL System»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нарбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)