ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
«07» 12 2018 ж.
№ 838
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Приложение 4 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 26 » декабря 2018 г.

Заказчик: ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Ибрагимов М.Ж. г. Шымкент, ул. Энергетиков 1, индекс 160000
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации –для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании: декларации о соответствии от 26 декабря 2018 г.
ТОО «ПромСпецСтройПроект», директор Тажибайұлы А., г. Шымкент, мкр. 4, дом 759
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при нали чии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26 декабря 2018 г.
ТОО «Техноинжиниринг-М», Омаров С.И., аттестат № KZ90VJE00015164, KZ20VJE00015163, KZ47VJE00015162 от 02.02.2016г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 26 декабря 2018 г. ТОО «Энергосервис ЭТЛ», главный инженер проекта Карабаев А.К.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр. К.Маркс, г.Шымкент»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевоору жение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: г.Шымкент, мкр.К.Маркс, мкр.Казыгурт
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « 18 » апреля 2018 г. № 184 акимата города Шымкент
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении

осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение_ «Управление государственной архитектурно-строительного контроля г.Шымкент» KZ40REA00116034 11.12.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Энергосервис ЭТЛ» №19/0121.17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», приказ №1571 от 07.12.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.12.2018 г.;

месяц, год

окончание работ 26.12.2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 2 ;

фактически, месяцев: 1 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛЗ-10кВ	км	3,229		3,229	
ВЛИ-0,38кВ	км	31,001		31,001	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м ^{2}	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м ^{3}	-	-
В том числе подземной части	м ^{3}	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м ^{2}	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м ^{2}		число квартир	площадь квартир, м ^{2}	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: опоры железобетонные марки СВ110-3,5 -155шт, СВ105-3,6 -36шт, СВ95-2а -1076шт, провод марки СИП5-4х35-2370м, СИП5-4х50-11214м, СИП5-4х70-18967м КТПН с трансформаторами -10 к-т;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 305 355,69 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 305 355,69 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 316 788,326 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 305 351,0 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 437,326 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр. К.Маркс, г.Шымкент»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Ибрагимов М.Ж. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Омаров С.И. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Карабаев А.К. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Тажибайулы А. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит",160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1** — **050740003632**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759, тел.: +7 (7252) 39-34-95, доб. 210** — **080240002621**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№144 на подрядные работы от 04.05.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000080	30.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП	30.11.2018		шт	1	231 294 211,00	231 294 211,00
2	ВЛЗ-10кВ	30.11.2018		шт	1	44 033 495,00	44 033 495,00
3	Установка КТПН-400 с тр-ром /РЛНД/ 5к-т	30.11.2018		шт	1	16 934 085,00	16 934 085,00
4	Установка КТПН-250 с тр-ром /РЛНД/ 4к-т	30.11.2018		шт	1	10 904 892,00	10 904 892,00
5	Установка КТПН-100 с тр-ром /РЛНД/ 1к-т	30.11.2018		шт	1	2 184 317,00	2 184 317,00
				Итого	5	x	305 351 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тажибайұлы Азиз

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген.директор / _____ / Ибрагимов М. Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000080 от 30 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240002621, 160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0011924, от 02.06.2015

ИИК поставщика: KZ88998STB0000276670, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№144 на подрядные работы от 04.05.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240002621, Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740003632, Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит",160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740003632, 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

ИИК получателя: KZ12914122203KZ0026K, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП	шт	1	206 512 688,39	206 512 688,39	12%	24 781 522,61	231 294 211,00		
2	ВЛЗ-10кВ	шт	1	39 315 620,54	39 315 620,54	12%	4 717 874,46	44 033 495,00		
3	Установка КТПН-400 с тр-ром /РЛНД/ 5к-т	шт	1	15 119 718,75	15 119 718,75	12%	1 814 366,25	16 934 085,00		
4	Установка КТПН-250 с тр-ром /РЛНД/ 4к-т	шт	1	9 736 510,71	9 736 510,71	12%	1 168 381,29	10 904 892,00		
5	Установка КТПН-100 с тр-ром /РЛНД/ 1к-т	шт	1	1 950 283,04	1 950 283,04	12%	234 033,96	2 184 317,00		
Всего по счету:					**272 634 821,43**		**32 716 178,57**	**305 351 000,00**		

Руководитель: Тажибайұлы А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер:

(должность)

Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ПромСпецСтройПроект»

Договор №144 от 04.05.2018г

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр.К.Маркс, г.Шымкент, ЮКО

Наименование обьекта: Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр.К.Маркс, г.Шымкент, ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЛ-0,4кВ								
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	642,00	1592,15	1009,96	1022162	648397	3,52	2259
					582,19	283,38	373764	181932	1,18	760
2.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	235,00	3422,12	2288,80	804199	537868	6,88	1616
					1133,33	632,39	266331	148610	2,63	619
3.	Ц0108-149 -1	Монтаж провода СИП-5	м	32551,00	68,80	46,30	2239509	1507111	0,14	4557
					22,50	10,40	732398	338527	0,06	1963
4.	Е0133-114 -4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	1366,00	290,16	44,34	396354	60574	1,46	1995
					245,81	15,53	335780	21207	0,08	110
5.	Е0133-114 -5	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	54,00	352,48	54,91	19034	2965	1,78	96
					297,56	20,70	16068	1118	0,10	6
6.	Е0133-118 -1	Монтаж заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	780,00	41,49	12,24	32362	9547	0,18	140
					29,25	2,25	22815	1755	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-82-1	Зажим	шт	2737,00	71,10	0,20	194601	547	0,40	1095
					70,90	--	194053	--	--	--
8.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовление крючьев для абонентов	т	0,10	24244,95	4444,95	2448	449	110,00	11
					19800,00	696,02	1999	70	2,55	0
9.	С010335-А2	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 0,5 до 1,5 т	км	20,00	19,00	--	380	--	0,08	2
					3,80	--	76	--	--	--
10.	С01031-А1 1-14	Погрузка изделий из железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках	т	849,30	734,20	--	623556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С01031-А1 1-24	Разгрузка изделий из железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках	т	849,30	734,20	--	623556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт,марка СВ 95-2	шт	1076,00	10933,32	--	11764256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт,марка СВ 105-3,6	шт	36,00	12602,09	--	453675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандажный крюк SOT 29	шт	2003,00	776,84	--	1556013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПРАЙС-ЛИСТ	Болт-стяжка 10х120	шт	1420,00	25,89	--	36770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПРАЙС-ЛИСТ	Сталь круглая-8мм	тн	0,10	65076,87	--	6570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПРАЙС-ЛИСТ	Электроды	кг	17,04	190,47	--	3246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отрезной диск-350мм	шт	24,14	138,97	--	3355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Краска серая	кг	32,66	377,20	--	12319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим поддерживающий SO 130	шт	955,00	1812,05	--	1730512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим прокалывающий SLIP 22.127	шт	1149,00	756,13	--	868788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Плашечный соединительный зажим SM 2,21	шт	1149,00	901,71	--	1036066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим анкерный SO 158.1	шт	108,00	586,95	--	63390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим прокалывающий изолирующий SLIP 22.1	шт	3674,00	800,15	--	2939739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим анкерный SO 157.1	шт	2732,00	458,62	--	1252961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим анкерный SO 234S	шт	366,00	2795,19	--	1023040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим анкерный SO 274S	шт	366,00	2314,70	--	847180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Сталь круглая СТ-6мм2	тн	0,15	65076,87	--	9882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Скрепа СОТ 36	шт	3532,00	81,14	--	286575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Бандажная лента стальная СОТ 37	м	5029,00	206,87	--	1040349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Корпус для предохранителя SV 29.63	шт	1528,00	2265,50	--	3461684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	СПРАЙС-ЛИСТ	Плавкая вставка SVV 10.35	шт	1528,00	497,47 --	-- --	760128 --	-- --	-- --	-- --
33.	СПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для переносного заземления ST 208	шт	255,00	6661,85 --	-- --	1698771 --	-- --	-- --	-- --
34.	СПРАЙС-ЛИСТ	Колпачки концевые РК99.2595	шт	624,00	189,32 --	-- --	118135 --	-- --	-- --	-- --
35.	СПРАЙС-ЛИСТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 4х70мм2	м	18967,00	485,96 --	-- --	9217155 --	-- --	-- --	-- --
36.	СПРАЙС-ЛИСТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 4х50мм2	м	11214,00	330,88 --	-- --	3710453 --	-- --	-- --	-- --
37.	СПРАЙС-ЛИСТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 4х35мм2	м	2370,00	251,47 --	-- --	595975 --	-- --	-- --	-- --
38.	СПРАЙС-ЛИСТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 4х25мм2	м	1620,00	191,91 --	-- --	310892 --	-- --	-- --	-- --
39.	СПРАЙС-ЛИСТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 2х16мм2	м	40980,00	136,38 --	-- --	5588804 --	-- --	-- --	-- --
40.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3/0,4кВ/	шт	219,00	2422,02 --	-- --	530422 --	-- --	-- --	-- --
41.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У4/0,4кВ/	шт	16,00	2848,42 --	-- --	45575 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЛ-0,4кВ								56930843
		Раздел: ВЛ-10кВ								
42.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в охранной зоне	опора	63,00	1592,15 582,19	1009,96 283,38	100306 36678	63628 17853	3,52 1,18	222 75
43.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с	опора	40,00	3422,12 1133,33	2288,80 632,39	136885 45333	91552 25295	6,88 2,63	275 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траверсами/								
44.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в охранной зоне	опора	4,00	5362,77 1697,40	3665,37 1010,16	21451 6790	14661 4041	10,35 4,17	41 17
45.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	3,39	46301,95 10531,13	35770,82 7376,75	156964 35701	121263 25007	58,77 26,13	199 89
46.	С01031-А1 1-14	Погрузка изделий из железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках	т	171,00	734,20 --	-- --	125548 --	-- --	-- --	-- --
47.	С01031-А1 1-24	Разгрузка изделий из железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках	т	171,00	734,20 --	-- --	125548 --	-- --	-- --	-- --
48.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт,марка СВ 110-3,5	шт	155,00	12659,64 --	-- --	1962244 --	-- --	-- --	-- --
49.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70	м	10171,00	140,69 --	-- --	1431005 --	-- --	-- --	-- --
50.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажимы ответвительные SL37.2	шт	381,00	473,30 --	-- --	180326 --	-- --	-- --	-- --
51.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кожух защитный для зажима SP15	шт	381,00	200,83 --	-- --	76515 --	-- --	-- --	-- --
52.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Изоляторы штыревые SDI37	шт	422,00	4355,20 --	-- --	1837896 --	-- --	-- --	-- --
53.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Вязка спиральная СО 70	комп	312,00	3815,73 --	-- --	1190508 --	-- --	-- --	-- --
54.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Скобы типа СК-7-1А	шт	234,00	293,76 --	-- --	68740 --	-- --	-- --	-- --
55.	СПРАЙС-ЛИ	Изоляторы композитные натяжные	шт	180,00	5732,51	--	1031853	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	SDI90.150			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
56.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажимы анкерные SO255	шт	174,00	5542,04 -------- --	-- -------- --	964316 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
57.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажимы анкерные SO235	шт	9,00	3726,54 -------- --	-- -------- --	33539 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
58.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажимы прокалывающие SLW25.2	шт	6,00	1782,42 -------- --	-- -------- --	10695 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
59.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажимы прокалывающие SL25.2	шт	105,00	2071,00 -------- --	-- -------- --	217455 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
60.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажимы прокалывающие SP16	шт	24,00	411,73 -------- --	-- -------- --	9881 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
61.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Оголовок ОГs56	шт	69,00	6715,36 -------- --	-- -------- --	463360 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
62.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса TMs60	шт	35,00	1968,00 -------- --	-- -------- --	68880 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
63.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ80А	шт	2,00	1942,10 -------- --	-- -------- --	3884 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
64.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ73ш	шт	6,00	5431,56 -------- --	-- -------- --	32589 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
65.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса 10 кВ ТМ3	шт	12,00	3704,96 -------- --	-- -------- --	44459 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
66.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Накладка ОГ52	шт	15,00	1165,26 -------- --	-- -------- --	17479 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
67.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ73	шт	27,00	9648,37 -------- --	-- -------- --	260506 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
68.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ77	шт	7,00	4776,14 --------	-- --------	33433 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
69.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Оголовок ОГs55	шт	14,00	5495,43	--	76936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Оголовок ОГs54	шт	3,00	7959,46	--	23878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепления изолятора Kisl	шт	2,00	1605,47	--	3211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стяжка Г1	шт	39,00	1981,52	--	77279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х51	шт	100,00	787,20	--	78720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х1	шт	38,00	451,72	--	17165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепление подкоса У1	шт	19,00	1402,63	--	26650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Узел крпеления У52	шт	29,00	2422,02	--	70239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	150,31	769,07	--	115599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	28,76	807,92	--	23236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Гайка М20	кг	49,00	317,93	--	15579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ-10кВ								11134757
		Раздел: КТПН-10/0,4кВ								
80.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций	шт	10,00	2238,10	1743,10	22381	17431	3,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мощностью до 250 кВа по строительным работам			495,00	454,41	4950	4544	1,81	18
81.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	10,00	3651,56 2191,50	1460,06 441,68	36516 21915	14601 4417	12,10 1,90	121 19
82.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	90,00	140,10 116,00	24,10 2,50	12609 10440	2169 225	0,70 0,01	63 1
83.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2,40х4мм	м	200,00	26,30 23,00	3,30 0,40	5260 4600	660 80	0,14 0,00	28 0
84.	Е0107-1-2	Укладка фундаментных блоков ФСБ	шт	20,00	408,67 135,68	272,99 94,48	8173 2714	5460 1890	0,82 0,36	17 7
85.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	14,00	2479,28 1593,90	885,38 271,95	34710 22315	12395 3807	8,53 1,18	119 17
86.	СПРАЙС-ЛИСТ	КТПН с тр-ром /РЛНД/ 400 кВа	к-т	5,00	794089,58 --	-- --	3970448 --	-- --	-- --	-- --
87.	СПРАЙС-ЛИСТ	КТПН с тр-ром /РЛНД/ 250 кВа	к-т	4,00	639217,91 --	-- --	2556872 --	-- --	-- --	-- --
88.	СПРАЙС-ЛИСТ	КТПН с тр-ром /РЛНД/ 100 кВа	к-т	1,00	512145,07 --	-- --	512145 --	-- --	-- --	-- --
89.	СПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом и ручным приводом РЛНД 10/400УР ПРНЗ-10У1	шт	4,00	20527,60 --	-- --	82110 --	-- --	-- --	-- --
90.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная 25мм2	м	50,00	476,46 --	-- --	23823 --	-- --	-- --	-- --
91.	СПРАЙС-ЛИСТ	Арматура 16мм2	тн	0,52	75042,88 --	-- --	39022 --	-- --	-- --	-- --
92.	СПРАЙС-ЛИСТ	Полоса 40х4	тн	0,25	91322,02 --	-- --	23013 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ									
		Итого по разделу: КТПН-10/0,4кВ			--	--	--	--	--	-- 8258577
	ИТОГО:						76324177	3111277		12887
							2134720	780378		3814

Накладные расходы :

На монтажные работы	1345095
На общестроительные работы	1587160
На металломонтажные работы	1862
Всего накладных расходов:	2934118
Итого с накладными	79258294

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6874350
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	86132644
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	267289040
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5345781
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	272634821
Налог на добавленную стоимость, 12 %	32716179
Итого с НДС	305351000

ТОО "Онтустік Жарық Транзит"
Принял:

ТОО "ПромСпецСтройПроект"