Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "АҚСОРАҢ"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт кровли КГКП "Историко-краеведческий музей Железинского района"Павлодарского района**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		18-4п	19.04.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли КГКП "Историко-краеведческий музей Железинского района" Павлодарского района	169 108	169 108	169 108						20 293	189 401
Всего к оплате:		**169 108**	**169 108**						**20 293**	**189 401**

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АҚСОРАҢ"
_____ Дуйсеметов С.Е

Генподрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**

Субподрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ"**

Объект: **Капитальный ремонт кровли КГКП "Историко-краеведческий музей Железинского района"Павлодарского района**

Договор: **№ 18-4п от 19.04.2017 г.**

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц от 24 июля 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Демонтажные работы.								
1	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	31,300	16,24	1,07	508	33	514	0,10490	3
		1м2 кровли		15,17	0,16	475	5	107	0,00280	0
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш -	31,300	24,15	2,64	756	83	736	0,15160	5
		обрешетки из брусков с прозорами		21,51	0,45	673	14	107	0,00460	0
		1м2 кровли								
3	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш -	31,300	43,95	2,35	1376	74	1408	0,27080	8
		стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		41,60	0,41	1302	13	107	0,00420	0
		1м2 кровли								
4	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из ДВП	13,500	21,98	0,69	297	9	312	0,14790	2
		1м2 подшивки		21,29	0,11	287	1	108	0,00090	0
5	Е54-1-4	Разработка перекрытий чердачных по деревянным балкам	29,500	423,65	85,61	12498	2525	11229	2,39370	71
		в зданиях деревянных		338,04	14,40	9972	425	108	0,09730	3
		1м2 перекрытий								
6	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш -	31,300	11,24	1,59	352	50	333	0,06730	2
		мауэрлаты		9,65	0,27	302	8	107	0,00270	0
		1м2 кровли								
7	Е58-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	1,000	499,86	44,86	500	45	495	3,09300	3
		1окон		455,00	7,09	455	7	107	0,06100	0
8	Е58-3-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	1,000	266,31	31,50	266	32	257	1,59220	2
		1окон		234,81	4,97	235	5	107	0,04280	0
		Всего прямые затраты по разделу				16 552	2 851			96
						13 702	479			3
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				15 283				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 292				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 910				
		Всего по разделу, тенге				33 746				
		Сметная заработная плата, тенге				16 473				

РАЗДЕЛ №3.Кровля.

19	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,722	3804,07	316,57	2747	229	2812	22,50000	16
		1м3 древесины в конструкции		3487,50	119,25	2518	86	108	0,58000	0
20	Е10-14-1	Установка стропил	0,267	3731,78	334,28	996	89	1016	22,10000	6
		1м3 древесины в конструкции		3397,50	126,00	907	34	108	0,62000	0
21	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	31,300	31,33	2,55	981	80	979	0,19590	6
		под кровлю из листовой стали (контробрешка)		28,78	0,41	901	13	107	0,00510	0
		1м2								
22	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,722	317,92	14,17	230	10	241	1,88000	1
		1м3 древесины в конструкций		303,75	5,40	219	4	108	0,02600	0
23	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки, контробрешетки под кровлю,	22,000	5,59	0,91	123	20	119	0,02900	1
		покрытий и настилов по фермам		4,68	0,34	103	7	108	0,00168	0
		1м2 обработанной поверхности								
24	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок,	0,267	151,86	28,11	41	8	39	0,78000	0
		стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	33	3	108	0,05200	0
		1м3 древесины в конструкций								
44	Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков	2,700	348,72	4,47	942	12	943	2,13000	6
	Прим.	карниза		344,25	1,71	929	5	101	0,00830	0
		5 см								
		1м2 площади								
45	Е15-39-8	Облицовка карниза алюминиевыми панелями с устройством	2,700	57,37	0,59	155	2	145	0,34840	1
	Прим.	несущего каркаса. Облицовка фасадными панелями		56,78	0,16	153	0	95	0,00054	0
		1м2								
26	Е12-4-7	Устройство примыканий кровель из металлочерепицы	1,600	75,03	7,72	120	12	116	0,40250	1
		1м примыканий		67,31	0,39	108	1	107	0,00150	0
27	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	31,300	281,15	8,20	8800	257	9253	1,71000	54
		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее		272,95	3,08	8543	96	107	0,01500	0
		устройством								
		1 м2 кровли								
29	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один	31,300	12,58	0,99	394	31	446	0,06940	2
		слой		11,59	0,38	363	12	119	0,00180	0
		1м2 изолируемой поверхности								
31	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1,000	1044,61	81,61	1045	82	1074	6,08000	6
		1слуховое окно		963,00	31,50	963	32	108	0,15000	0
38	Е62-2-3	Простая масляная окраска стен с подготовкой	3,100	45,75	0,07	142	0	149	0,29200	1
		поверхности и расчисткой старой краски до 35%		45,68	0,02	142	0	105	0,00010	0
		1м2								
39	Е69-14-1	Устройство деревянных настилов ходов, переходов,	0,739	31,88	5,28	24	4	20	0,18650	0
		мостиков		26,60	0,83	20	1	100	0,01060	0
		1м2 настила								
40	Е58-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой	1,000	50,29	1,01	50	1	53	0,31600	0
		стали		49,28	0,23	49	0	107	0,00200	0
		1шт								

41 Е58-18-1	Устройство разжелобков из листовой стали	1,300	59,96	0,96	78	1	82	0,33700	0
	1м		59,00	0,16	77	0	107	0,00150	0
42 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	1,000	244,45	8,20	244	8	285	1,48000	1
	1м2 кровли		236,25	3,08	236	3	119	0,01500	0
	Всего прямые затраты по разделу				17 110	845			103
					16 264	296			2
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				17 773				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 666				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 093				
	Всего по разделу, тенге				36 976				
	Сметная заработная плата, тенге				19 227				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				113				
РАЗДЕЛ №4.Прочие работы.									
42 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	3,200	27,10	27,10	87	87	61	0,00000	0
	1т		0,00	18,97	0	61	100	0,39837	1
43 П7-4-1	Перевозка грузов на 4 км, 1 класс груза	3,200	39,24	39,24	126	126	25	0,00000	0
	1т		0,00	7,85	0	25	100	0,16485	1
	Всего прямые затраты по разделу				212	212			
						86			2
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				86				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				13				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				18				
	Всего по разделу, тенге				316				
	Сметная заработная плата, тенге				99				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				2				
	Всего прямые затраты				33 874	3 908			199
					29 966	861			7
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				33 142				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				4 971				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				17				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)		**4 021**
Всего по смете, тенге		**71 037**
Сметная заработная плата, тенге		**35 798**
Нормативная трудоемкость, чел-час		**222**
Дополнительные затраты на строительство:		
Выслуга лет, 1%		710
Дополнительные отпуска, .4%		284
Итого дополнительные затраты на строительство		995
Итого с дополнительными затратами на строительство:		72 032
Итого в базовых ценах 2001г.		72 032
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.		36 793
В том числе материалы в ценах 2001г.		
В том числе оборудование в ценах 2001г.		
Нормативная трудоемкость, чел-час		222
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574		
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)		**184 214**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах		**94 094**
В том числе материалы в текущих ценах		
В том числе оборудование в текущих ценах		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		**3 684**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**187 898**
минус генподрядные услуги 10%	-	**18 790**
Итого		**169 108**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		**20 293**
Сметная стоимость строительства		**189 401**

Генподрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АҚСОРАҢ"

_____ Дуйсеметов С.Е.