Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение" Яйсанская специальная организация образования" Государственног учреждения "Управление образования Актюбинской области" по улице: К. Медетова, дом № 34 А село Жайсан, Мартукский район Актюбинская область.** — **940540000776**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** — **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 31 от 12.04.2023 года

Номер документа	Дата составления
00000000003	23.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по улице: К. Медетова, дом № 34 А село Жайсан, Мартукский район Актюбинская область"			работа	1	72 132 001,00	72 132 001,00
				Итого	1	x	72 132 001,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сарсенбаев Б.У.
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельност
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по улице К. Медетова, дом № 34 А , село Жайсан, , Мартукский район Актюбинская область .

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 31 от 12.04.2023 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по улице: К. Медетова, дом	72 132 001,00	64 403 572	64 403 572						7 728 429,00	72 132 001,00

№ 34 А село Жайсан, Мартукский район Актюбинская область,"										
Итого										72 132 001,00

Место печати (при наличии)

Заказчик " КГУ Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области с.Жайсан "

БИН 940540000776 Сарсенбаев Б.У.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО " ARDAK Building" Гайнутдинов Р.А.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

№ аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО " KZ Стойэксперт" Умаров А.А..

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Интернат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2023 (месяц, год) на № 1-1-1 Демонтажные работы АР

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Полы										
1	1	Е12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		1954,62	120,22	3,13	234984	6118	0	167036	434182	
				м2		117,09	1,6	228866	3127		32162		
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	9,1867								
2	2	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		297,03	892,66	34,66	265147	10295	0	187274	488615	
				м2		858	17,68	254852	5251		36194		
	2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	15,4456								
3	3	Е12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		21,5	38,76	0	833	0	0	600	1548	
				м		38,76	0	833	0		115		
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0237								
4	4	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**		43,1	146,8	0	6327	0	0	4555	11753	
				м		146,8	0	6327	0		871		
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2672								
			Итого по разделу: 7. Полы									936098	
			Раздел: 8. Двери										
5	5	Е12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		106	2252,29	121,44	238743	12872	0	167071	438279	
				шт.		2130,85	58,24	225870	6173		32465		
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	11,13								
6	6	Е12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**		96,63	387,11	0	37406	0	0	26933	64486	
				м2		387,11	0	37406	0		5147		
	6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,1402								
			Итого по разделу: 8. Двери									507765	
			Раздел: 9. Окна										
7	7	Е12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		112	1510,7	61,2	169198	6854	0	119296	311574	
				шт.		1449,5	29,87	162344	3345		23080		
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	11,9392								
8	8	Е12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**		295,74	523,61	22,39	154852	6621	0	109158	285131	
				м2		501,22	11,42	148231	3377		21121		
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	10,1143								
			Итого по разделу: 9. Окна									596705	
			Раздел: 10. Стены										
9	9	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		546,7	836,51	58,59	457320	32031	0	317371	836666	
				м2 облицовки		777,92	28,36	425289	15504		61975		
	9.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	24,1095								
			Итого по разделу: 10. Стены									836666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Ограждения лестниц										
10	10	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Демонтаж**	т конструкций	0,90344	357432,49 30895,02	5855,88 1567,72	322919 27912	5290 1416	289717	20236 27452	370607	
	10.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,9034	637666				576092,97			Казахстан 100%
	10.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5358	374				574,41			
	10.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0054	211214				1144,92			
	10.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0005	651547				353,18			Казахстан 100%
	10.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0018	434848				762,15			
			Итого по разделу: 11. Ограждения лестниц									**370607**	
			Раздел: 12. Транспорт										
11	11	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	84,27	891		75085			6007	81092	
12	12	С3412-101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	т·км	84,27	142		11966			957	12923	
			Итого по разделу: 12. Транспорт									**94015**	
			ИТОГО:					**1974780** **1517930**	**80081** **38193**	**289717**	**1119530** **247546**	**3341856**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**80205**					
			Итого с временными									**3422062**	
			Зимние удорожания			**2,31 %**		**79050**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3501112**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**70022**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3571134**	
			НДС			**12 %**		**428536**					
			Итого с НДС									**3999670**	
			Конкурсная скидка - 5%									**199983**	
			Итого									**3799687**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ "Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Интернат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 2

за **июль 2023** (месяц, год) на **№ 1-1-3 Демонтажные работы** **ВК**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВК										
1	1	Е12-150101-0620	**Водомер диаметром до 65 мм. Смена санитарно-технических приборов**	прибор	1	3197,96	34,2	3198	34	0	2290	5927	
						3163,76	16,14	3164	16		439		
2	2	Е12-150101-0802 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	м трубопровода с фасонными частями	160	954,39	11,03	152702	1764	0	109296	282958	
						943,36	5,39	150938	862		20960		
3	3	Е12-150101-0409	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**	прибор	17	464,06	6,26	7889	106	0	5643	14615	
						457,8	3,19	7783	54		1083		
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2975								
4	4	Е12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	17	790,94	6,98	13446	119	0	9639	24932	
						783,96	3,56	13327	61		1847		
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,4505								
5	5	Е12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	24	636,22	6,26	15269	151	0	10941	28307	
						629,96	3,19	15119	77		2097		
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,4368								
6	6	Е12-150101-0406	**Сифон. Демонтаж**	прибор	24	724,13	0,72	17379	17	0	12507	32277	
						723,41	0,37	17362	9		2391		
	6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0648								
7	7	Е12-150101-0403	**Мойка. Демонтаж**	прибор	4	1278,95	19,02	5116	76	0	3657	9475	
						1259,93	9,7	5040	39		702		
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0472								
8	8	Е12-150101-0406	**Сифон. Демонтаж**	прибор	4	724,13	0,72	2897	2	0	2084	5379	
						723,41	0,37	2894	1		398		
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0108								
9	9	Е12-150101-0507 Изм. и доп. вып. 17	**Смеситель без душевой сетки. Смена**	шт.	28	2698,8	2,8	75566	78	0	54378	140340	
						2696	1,32	75488	37		10396		
	9.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0644								
10	10	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж**	м трубопровода	160	1173,36	468,2	187738	74912	0	121287	333747	
						705,16	68,35	112826	10936		24722		
11	11	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	163	895,81	30,29	146018	4937	0	138300	307063	
						865,53	0,26	141081	42		22745		
12	12	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж**	м трубопровода	96	745,26	22,33	71545	2143	0	68025	150736	
						722,94	0,12	69402	11		11166		
13	13	Е11-170101-0115 Изм. и доп. вып. 12	**Душевые кабины пластиковые. Демонтаж**	комплект	8	2697,19	115,27	21578	922	0	20488	45431	
						2581,92	31,38	20655	251		3365		
			Итого по разделу: 1. ВК									1381187	
			Раздел: 2. Транспорт										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,372	891		1222			98	1320	
15	15	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	1,372	142		195			16	211	
			Итого по разделу: 2. Транспорт									1531	
			ИТОГО:					721758	85261		558535	1382718	
								635079	12396		102425		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		33185					
			Итого с временными									1415903	
			Зимние удорожания			2,31 %		32707					
			Итого с зимними удорожаниями									1448610	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28972					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1477582	
			НДС			12 %		177310					
			Итого с НДС									1654892	
			Конкурсная скидка - 5%									82745	
			Итого									1572147	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора : ТОО " KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**
(наименование, адрес)

Объект : **Интернат**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 3

за **июль 2023** (месяц, год) на **№ 1-1-4 Демонтажные работы ОВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление										
1	1	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	10	696,25	23,84	6963	239	0	6592	14639	
						672,42	0,26	6724	3		1084		
2	2	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	170	594,73	18,2	101104	3094	0	96070	212948	
						576,53	0,12	98010	20		15774		
3	3	Е12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	22	1746,21	91,95	38417	2023	0	26947	70593	
						1654,26	46,91	36394	1032		5229		
			Итого по разделу: 2. Отопление									298180	
			ИТОГО:					146484	5356		129609	298180	
								141128	1055		22087		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		7156				305335	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,31 %		7053				312388	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6248				318636	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		38236				356872	
			Итого с НДС									17844	
			Конкурсная скидка : 5%									339028	
			Итого										

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)
КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Умаров А.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата. подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Столовая**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 4

за июль 2023 (месяц, год) на № 1-2-1 Демонтажные работы АР

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Полы										
1	1	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	255,4	366,11	20,7	93504	5287	0	65459	171680	
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,0432	345,41	10,56	88218	2697		12717		
2	2	Е12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	255,4	78,85	0	20138	0	0	14500	37409	
	2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,7878	78,85	0	20138	0		2771		
3	3	Е12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	255,4	120,22	3,13	30704	800	0	21826	56732	
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,2004	117,09	1,6	29905	409		4202		
4	4	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	49,2	892,66	34,66	43919	1705	0	31020	80934	
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,5584	858	17,68	42214	870		5995		
5	5	Е12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	267,2	38,76	0	10357	0	0	7457	19239	
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2939	38,76	0	10357	0		1425		
6	6	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	110,4	146,8	0	16207	0	0	11669	30106	
	6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,6845	146,8	0	16207	0		2230		
			Итого по разделу: 12. Полы									396100	
			Раздел: 13. Двери										
7	7	Е12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	13	2252,29	121,44	29280	1579	0	20490	53752	
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,365	2130,85	58,24	27701	757		3982		
8	8	Е12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	м2	23,94	387,11	0	9267	0	0	6673	17215	
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2825	387,11	0	9267	0		1275		
			Итого по разделу: 13. Двери									70967	
			Раздел: 14. Окна										
9	9	Е12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	18	1510,7	61,2	27193	1102	0	19173	50075	
						1449,5	29,87	26091	538		3709		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,9188								
10	10	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		56,2	523,61	22,39	29427	1259	0	20743	54184	
				м2		501,22	11,42	28169	642		4014		
	10.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,922								
			Итого по разделу: 14. Окна									**104259**	
			Раздел: 15. Стены										
11	11	E12-120104-0501 прим	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		600,9	182,98	0	109953	0	0	79166	204248	
				м2		182,98	0	109953	0		15129		
			Итого по разделу: 15. Стены									**204248**	
			Раздел: 16. Стены санузлов										
12	12	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		112,3	836,51	58,59	93940	6580	0	65193	171864	
				м2 облицовки		777,92	28,36	87360	3185		12731		
	12.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	4,9524								
			Итого по разделу: 16. Стены санузлов									**171864**	
			Раздел: 17. Потолки										
13	13	E12-120104-0501 прим	Откосы. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		72,6	182,98	0	13284	0	0	9565	24677	
				м2		182,98	0	13284	0		1828		
			Итого по разделу: 17. Потолки									**24677**	
			Раздел: 18. Откос оконных и дверных проемов										
14	14	E12-120104-0507 прим	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		304,7	215,88	0	65779	0	0	47361	122191	
				м2		215,88	0	65779	0		9051		
			Итого по разделу: 18. Откос оконных и дверных проемов									**122191**	
			Раздел: 19. Стены и перегородки										
15	15	E12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки		26	26208,63	5010,11	681424	130262	0	440875	1212083	
				м3 кладки		21198,52	2352,48	551162	61164		89784		
	15.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	53,586								
16	16	E12-190101-1003	Кирпич после разборки конструкций. Очистка		9880	11,92	0	117770	0	0	84794	218769	
				шт.		11,92	0	117770	0		16205		
			Итого по разделу: 19. Стены и перегородки									**1431852**	
			Раздел: 20. Транспорт										
17	17	C3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		72,59	891		64678				69852	
				т							5174		
18	18	C3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км		72,59	142		10308				11133	
				т·км							825		
			Итого по разделу: 20. Транспорт									**80985**	
			ИТОГО:					1467132	148574		945964	**2606143**	
								1243575	70262		193047		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**62547**					
			Итого с временными									**2668689**	
			Зимние удорожания			**2,31 %**		**61647**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2730336**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**54607**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2784943**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		334193				3119136	
			Итого с НДС										
			Конкурсная скидка - 5%									155957	
			Итого									2963179	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Столовая**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 5

за июль 2023 (месяц, год) на № 1-2-3 Демонтажные работы ВК

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Транспорт										
1	1	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	220	745,26	22,33	163958	4912	0	155890	345436	
						722,94	0,12	159046	26		25588		
2	2	Е12-150101-0802 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	25	954,39	11,03	23860	276	0	17078	44213	
						943,36	5,39	23584	135		3275		
3	3	Е12-150101-0409	Бачок смывной фаянсовый из унитаза. Демонтаж	прибор	2	464,06	6,26	928	12	0	664	1719	
						457,8	3,19	916	6		127		
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,035								
4	4	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	790,94	6,98	1582	14	0	1134	2933	
						783,96	3,56	1568	7		217		
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,053								
5	5	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	636,22	6,26	1909	19	0	1368	3539	
						629,96	3,19	1890	10		262		
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0546								
6	6	Е12-150101-0406	Сифон. Демонтаж	прибор	3	724,13	0,72	2172	2	0	1563	4034	
						723,41	0,37	2170	1		299		
	6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0081								
7	7	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	3	1278,95	19,02	3837	57	0	2742	7105	
						1259,93	9,7	3780	29		526		
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0354								
8	8	Е12-150101-0406	Сифон. Демонтаж	прибор	3	724,13	0,72	2172	2	0	1563	4034	
						723,41	0,37	2170	1		299		
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0081								
9	9	Е12-150101-0507 Изм. и доп. вып. 17	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	6	2698,8	2,8	16193	17	0	11652	30073	
						2696	1,32	16176	8		2228		
	9.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0138								
			Итого по разделу: 1. Транспорт									**443086**	
			Раздел: 2. Транспорт										
10	10	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,208	891		185			15	200	
11	11	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,208	142		30			2	32	
			Итого по разделу: 2. Транспорт									**232**	
			ИТОГО:					**216826**	**5311**		**193654**	**443318**	
								211300	**223**		**32838**		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		10640					
			Итого с временными									453957	
			Зимние удорожания			2,31 %		10486					
			Итого с зимними удорожаниями									464443	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9289					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									473732	
			НДС			12 %		56848					
			Итого с НДС									530580	
			Конкурсная скидка - 5%									26529	
			Итого									504051	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Жисанская специальная организация ооразования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**
(наименование, адрес)

Объект : **Столовая**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 6

за июль 2023 (месяц, год) на № 1-2-4 Демонтажные работы ОВ

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление										
1	1	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	210	594,73	18,2	124893	3821	0	118674	263052	
						576,53	0,12	121072	24		19485		
2	2	Е12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	20	1746,21	91,95	34924	1839	0	24497	64175	
						1654,26	46,91	33085	938		4754		
			Итого по разделу: 2. Отопление									327227	
								159817	5660		143171	327227	
			ИТОГО:					154157	962		24239		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**2,4 %**		**7853**				**335080**	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**2,31 %**		**7740**				**342820**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**6856**				**349676**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**12 %**		**41961**				**391637**	
			НДС									**19582**	
			Итого с НДС									**372055**	
			Конкурсная скидка - 5%										
			Итого										

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)
КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Гараж, баня, котельный, склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 7

за **июль 2023** (месяц, год) на **№ 1-3-1 Демонтажные работы АР**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Полы										
1	1	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	30,35	366,11	20,7	11111	628	0	7779	20401	
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2428	345,41	10,56	10483	320		1511		
2	2	Е12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	30,35	78,85	0	2393	0	0	1723	4445	
	2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2125	78,85	0	2393	0		329		
3	3	Е12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	30,35	120,22	3,13	3649	95	0	2594	6742	
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1426	117,09	1,6	3554	49		499		
4	4	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	45,7	892,66	34,66	40795	1584	0	28813	75177	
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,3764	858	17,68	39211	808		5569		
5	5	Е12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	62,7	38,76	0	2430	0	0	1750	4514	
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,069	38,76	0	2430	0		334		
6	6	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	93,4	146,8	0	13711	0	0	9872	25470	
	6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,5791	146,8	0	13711	0		1887		
			Итого по разделу: 10. Полы									136749	
			Раздел: 11. Двери										
7	7	Е12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	7	2252,29	121,44	15766	850	0	11033	28943	
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,735	2130,85	58,24	14916	408		2144		
8	8	Е12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	м2	15,33	387,11	0	5934	0	0	4273	11024	
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1809	387,11	0	5934	0		817		
			Итого по разделу: 11. Двери									39967	
			Раздел: 12. Окна										
9	9	Е12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	6	1510,7	61,2	9064	367	0	6391	16691	
						1449,5	29,87	8697	179		[illegible]		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	20,4	523,61 501,22	22,39 11,42	10682 10225	457 233	0	7530 1457	19669	
	10.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,6977								
			Итого по разделу: 12. Окна									**36360**	
			Раздел: 13. Ворота										
11	11	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	29,8	1195,33 1009,03	186,3 95,05	35621 30069	5551 2832	0	27637 5061	68319	
			Итого по разделу: 13. Ворота									**68319**	
			Раздел: 14. Стены										
12	12	Е12-120104-0501 прим	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	274,5	182,98 182,98	0 0	50228 50228	0 0	0	36164 6911	93303	
			Итого по разделу: 14. Стены									**93303**	
			Раздел: 15. Стены бани										
13	13	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	147,5	836,51 777,92	58,59 28,36	123385 114743	8642 4183	0	85627 16721	225733	
	13.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	6,5048								
			Итого по разделу: 15. Стены бани									**225733**	
			Раздел: 16. Потолки										
14	14	Е12-120104-0507 прим	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	120	215,88 215,88	0 0	25906 25906	0 0	0	18652 3565	48123	
			Итого по разделу: 16. Потолки									**48123**	
			Раздел: 17. Стены и перегородки										
15	15	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	19,6	1939,5 1733,94	205,56 98,58	38014 33985	4029 1932	0	25861 5110	68985	
	15.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,8024								
16	16	Е12-190101-1003	Кирпич после разборки конструкций. Очистка	шт.	980	11,92 11,92	0 0	11682 11682	0 0	0	8411 1607	21700	
			Итого по разделу: 17. Стены и перегородки									**90685**	
			Раздел: 18. Транспорт										
17	17	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	16,183	891		14419			1154	15573	
18	18	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	16,183	142		2298			184	2482	
			Итого по разделу: 18. Транспорт									**18055**	
			ИТОГО:					417088 378167	22203 10944		284110 56096	757294	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**18175**					
			Итого с временными									**775469**	
			Зимние удорожания			**2,31 %**		**17913**					
			Итого с зимними удорожаниями									**793382**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**15868**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**809250**	
			НДС			**12 %**		**97110**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**906360**	
			Конкурсная скидка - 5%									**45318**	
			Итого									**861042**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Гараж, Баня, Склад, Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 8

за июль 2023 (месяц, год) на № 1-3-3 Демонтажные работы ВК

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	40	745,26	22,33	29810	893	0	28344	62806	
						722,94	0,12	28917	5		4652		
			ИТОГО:					29810	893		28344	62806	
								28917	5		4652		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**1507**					
			Итого с временными									**64313**	
			Зимние удорожания			**2,31 %**		**1486**					
			Итого с зимними удорожаниями									**65799**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1316**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**67115**	
			НДС			**12 %**		**8054**					
			Итого с НДС									**75169**	
			Конкурсная скидка - 5%									**3758**	
			Итого									**71411**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО " KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**
(наименование, адрес)

Объект : **Гараж, Баня, Склад, Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 9

за июль 2023 (месяц, год) на № 1-3-4 Демонтажные работы ОВ

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление										
1	1	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	120	594,73	18,2	71367	2184	0	67814	150315	
						576,53	0,12	69184	14		11134		
2	2	Е12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	5	1746,21	91,95	8731	460	0	6124	16043	
						1654,26	46,91	8271	235		1188		
			Итого по разделу: 2. Отопление									166358	
			ИТОГО:					80098	2644		73938	166358	
								77455	249		12322		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		3993				170351	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,31 %		3935				174286	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3486				177772	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		21333				199105	
			Итого с НДС										
			Конкурсная скидка - 5%									9955	
			Итого									189150	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организаций, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора. ТОО " KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата. подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Интернат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 10

за июль 2023 (месяц, год) на № 2-1-2 Архитектурно-строительные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Окна										
1	7	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-1/**	**м2**	**20,2202**	**18913,86**	**188,13**	**382442**	**3804**	**342976**	**33724**	**449459**	
						1763,69	**89,46**	**35662**	**1809**		**33293**		
	1.1	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	20,2202	15387				311128,22			
	1.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	18,6026	1712				31847,62			Казахстан 100%
2	8	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-2/**	**м2**	**4,3802**	**26628,62**	**194,24**	**116639**	**851**	**110068**	**5510**	**131921**	
						1305,86	**91,79**	**5720**	**402**		**9772**		
	2.1	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	4,3802	23913				104743,72			
	2.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,1099	1712				5324,22			Казахстан 100%
3	9	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-3,ОК-4/**	**м2**	**196,5841**	**29591,87**	**191,74**	**5817291**	**37693**	**5574787**	**200375**	**649079**	
						1041,85	**90,69**	**204811**	**17828**		**481413**		
	3.1	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	196,5841	27177				5342566,09			
	3.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	135,643	1712				232220,87			Казахстан 100%
4	10	**Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-5/**	**м2**	**8,7604**	**35233,4**	**190,59**	**308659**	**1670**	**296803**	**9872**	**344013**	
						1162,69	**89,46**	**10186**	**784**		**25482**		
	4.1	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	8,7604	32579				285405,07			
	4.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,6579	1712				11398,33			Казахстан 100%
5	11	**Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-6/**	**м2**	**10,1722**	**21169,74**	**188,04**	**215343**	**1913**	**201307**	**11730**	**245239**	
						1191,78	**89,46**	**12123**	**910**		**18166**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5.1	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	10,1722	18660				189813,25			
	5.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,7137	1712				11493,77			Казахстан 100%
6	12	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-7/**	м2	4,5431	31054,62 1305,86	194,24 91,79	141084 5933	882 417	134269	5715 11744	158543	
	6.1	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	4,5431	28339				128746,91			
	6.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,2256	1712				5522,23			Казахстан 100%
7	13	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	23,2	3319,83 260,21	5,63 2,69	77020 6037	130 62	70853	5489 6601	89110	
	7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	13,1312	1712				22480,61			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Окна									7917364	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка(Стены)										
8	23	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	546,7	1538,19 1033,5	20,66 6,84	840928 565014	11294 3739	264619	455003 103675	1399606	
	8.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	6224,1795	40				248967,18			Казахстан 100%
9	9	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	546,7	1178,91 755,12	7,9 2,64	644510 412824	4319 1443	227367	331414 78074	1053998	
	9.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2291,7664	86				197091,91			Казахстан 100%
10	24	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	4834,9	1133,86 916,88	6,94 3,3	5482100 4433023	33554 15955	1015522	3559183 723303	9764586	
	10.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,046	220158				670598,41			
	10.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3819,571	88				336122,25			
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка(Стены)									12218190	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка(Потолки)										
11	26	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2117,7	856,24 648,76	5,46 2,59	1813259 1373879	11563 5485	427818	1103491 233340	3150090	
	11.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4612	220158				321697,73			
	11.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1164,735	88				102496,68			
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка(Потолки)									3150090	
			Раздел: 8. Транспорт										
12	28	С3412-401-0220	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 6 м3. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	21,615	35		757			61	818	
13	29	С3411-103-0220	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	6928,59	24		166286			13303	179589	
			Итого по разделу: 8. Транспорт									180407	
			ИТОГО:					16006318 7065212	107673 48834	8666389	5721506 1738227	23466051	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		563185					
			Итого с временными									24029236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**2,31 %**		**555075**					
			Итого с зимними удорожаниями									**24584311**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**491686**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25075997**	
			НДС			**12 %**		**3009120**					
			Итого с НДС									**28085117**	
			Конкурсная скидка - 5%									**1404256**	
			Итого									**26680861**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Генплан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 11

за **июль 2023** (месяц, год) на **№ 7-1-1 Генплан**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Ограждения ОГ-1-235шт										
1	9	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,9375**	**6228,42**	**1795,22**	**18296**	**5273**	**10211**	**4841**	**24988**	
	1.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,3781	957,1 3012	815,06	2811	2394	10174,91	1851		Казахстан 100%
2	10	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**10,575**	**27777,76** **6017,2**	**1194,98** **293,65**	**293750** **63632**	**12637** **3105**	**217481**	**60731** **28358**	**382839**	
	2.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,7865	18457				199086,43			Казахстан 100%
3	11	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,96773**	**735461,54** **78184**	**1428,54** **622,47**	**711728** **75661**	**1382** **602**	**634685**	**69400** **62490**	**843618**	
	3.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,9677	655849				634684,75			Казахстан 100%
4	12	**Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	**т конструкций**	**14,4055**	**561851,55** **51491,7**	**7693,66** **1567,72**	**8093753** **741764**	**110831** **22584**	**7241158**	**527400** **689692**	**9310845**	
	4.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	14,4055	498969				7187897,93			Казахстан 100%
	4.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	24,4893	374				9159,02			
	4.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0864	211214				18255,86			
	4.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0086	651547				5631,52			Казахстан 100%
	4.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0279	434848				12152,55			
5	13	**Е11-090501-0101**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**1292,5**	**3314,78** **388,7**	**12,7** **5,3**	**4284353** **502395**	**16414** **6850**	**3765544**	**351379** **370859**	**5006591**	
	5.1	214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1421,75	2636				3747733			Казахстан 100%
	5.2	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0039	3005629				11654,33			
	5.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0039	1589156				6161,95			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Ограждения ОГ-1-235шт									**15568881**	
			Раздел: 6. Ограждения ОГ-2-2шт										
6	14	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5**	**6228,42**	**1795,22**	**3114**	**898**	**1738**	**824**	**4253**	
	6.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,575	957,1 3012	815,06	479	408	1731,9	315		Казахстан 100%
7	15	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,18**	**27777,76** **6017,2**	**1194,98** **293,65**	**5000** **1083**	**215** **53**	**3702**	**1034** **483**	**6517**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1836	18457				3388,71			Казахстан 100%
8	16	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,008236**	**735461,54** 78184	**1428,54** 622,47	**6057** 644	**12** 5	**5402** 5401,57	**591** 532	**7180**	
	8.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0082	655849							Казахстан 100%
9	17	**Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	**0,1954**	**561851,55** 51491,7	**7693,66** 1567,72	**109786** 10061	**1503** 306	**98221**	**7154** 9355	**126295**	
	9.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1954	498969				97498,54			Казахстан 100%
	9.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3322	374				124,24			
	9.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211214				247,63			
	9.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				76,39			Казахстан 100%
	9.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	434848				164,84			
10	18	**Е11-090501-0101**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	м2	**7,06**	**3314,78** 388,7	**12,7** 5,3	**23402** 2744	**89** 37	**20568**	**1919** 2026	**27347**	
	10.1	214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	7,766	2636				20471,18			Казахстан 100%
	10.2	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0	3005629				63,66			
	10.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0	1589156				33,66			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Ограждения ОГ-2-2шт									**171592**	
			Раздел: 7. Ограждения ОГ-3-2шт										
11	19	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	**0,5**	**6228,42** 957,1	**1795,22** 815,06	**3114** 479	**898** 408	**1738**	**824** 315	**4253**	
	11.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,575	3012				1731,9			Казахстан 100%
12	20	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	**0,18**	**27777,76** 6017,2	**1194,98** 293,65	**5000** 1083	**215** 53	**3702**	**1034** 483	**6517**	
	12.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1836	18457				3388,71			Казахстан 100%
13	21	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,008236**	**735461,54** 78184	**1428,54** 622,47	**6057** 644	**12** 5	**5402**	**591** 532	**7180**	
	13.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0082	655849				5401,57			Казахстан 100%
14	22	**Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	**0,2244**	**561851,55** 51491,7	**7693,66** 1567,72	**126079** 11555	**1727** 352	**112798**	**8216** 10744	**145039**	
	14.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2244	498969				111968,64			Казахстан 100%
	14.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3815	374				142,67			
	14.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214				284,38			
	14.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				87,72			Казахстан 100%
	14.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	434848				189,3			
15	23	**Е11-090501-0101**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	м2	**1539**	**3314,78** 388,7	**12,7** 5,3	**5101446** 598209	**19546** 8157	**4483692**	**418393** 441587	**5961426**	
	15.1	214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1692,9	2636				4462484,4			Казахстан 100%
	15.2	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0046	3005629				13876,99			
	15.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0046	1589156				7337,13			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Ограждения ОГ-3-2шт									**6124415**	
			Раздел: 8. Транспорт										
16	24	**С3412-401-0220**	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 6 м3. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**		**7443,42**	**35**		**260520**				**281362**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							20842		
17	25	С3411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		18612,48	24		446700				482436	
				т·км							35736		
18	26	С3412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		66906,023	22		1471933				1589688	
				т·км							117755		
			Итого по разделу: 8. Транспорт									2353486	
			ИТОГО:					20970088	171652	16606042	1454331	24218374	
								2013244	45319		1793955		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		581241					
			Итого с временными									24799615	
			Зимние удорожания			2,31 %		572871					
			Итого с зимними удорожаниями									25372486	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		507450					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25879936	
			НДС			12 %		3105592					
			Итого с НДС									28985528	
			Конкурсная скидка - 5%									1449276	
			Итого									27536252	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Гараж, баня, котельный, склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 12

за **июль 2023** (месяц, год) на **№ 2-3-1 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Полы										
1	1	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**120,05**	**266,38**	**34,11**	**31979**	**4095**	**18188**	**10572**	**45955**	
				м2 площади уплотнения		**80,77**	**12,91**	**9696**	**1550**		**3404**		
	1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,1226	2967				18165,61			Казахстан 100%
2	2	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**12,005**	**9952,48**	**1824,43**	**119480**	**21902**	**53780**	**50274**	**183334**	
				м3 подстилающего слоя		**3648,24**	**806,85**	**43797**	**9686**		**13580**		
	2.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	3,4815	4065				14152,09			Казахстан 100%
	2.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	12,005	2967				35618,83			Казахстан 100%
3	3	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**120,05**	**1176,31**	**32,08**	**141216**	**3851**	**78642**	**56960**	**214030**	
				м2 стяжки		**489,15**	**15,6**	**58722**	**1873**		**15854**		
	3.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	2,449	31971				78297,62			Казахстан 100%
4	4	**Е11-110101-1106 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**		**120,05**	**693,03**	**21,7**	**83198**	**2605**	**78298**	**3322**	**93442**	
				м2 стяжки		**19,12**	**10,32**	**2295**	**1239**		**6922**		
	4.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	2,449	31971				78297,62			Казахстан 100%
5	5	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**165,75**	**723,94**	**32,02**	**119993**	**5308**	**51726**	**61613**	**196[illegible]**	
				м2 стяжки		**379,85**	**15,6**	**62960**	**2586**		**14528**		
	5.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,3813	15157				51250,36			Казахстан 100%
6	6	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**165,75**	**174,83**	**10,85**	**28978**	**1798**	**25625**	**2265**	**33742**	
				м2 стяжки		**9,38**	**5,16**	**1555**	**855**		**2499**		
	6.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,6907	15157				25625,18			Казахстан 100%
7	7	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**165,75**	**1781,63**	**85,68**	**295305**	**14201**	**41774**	**230833**	**568229**	
				м2 покрытия		**1443,92**	**37,63**	**239330**	**6237**		**42091**		
	7.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	745,875	42				31326,75			Казахстан 100%
	7.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	99,45	65				6464,25			Казахстан 100%
8	8	**С1233-202-0102**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**169,065**	**3151**		**532724**		**532724**	**42618**	**575342**	
9	9	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**280,5**	**608,13**	**1,87**	**170580**	**525**	**74400**	**90149**	**281587**	
				м плинтусов		**341,02**	**0,88**	**95656**	**247**		**20858**		
	9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4488	14134				6343,34			Казахстан 100%
	9.2	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	21,5985	3151				68056,87			
			Итого по разделу: 6. Полы									**2191795**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Окна										
10	10	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-1,ОК-2/**	**м2**	**4,242**	**36387,36**	**194,05**	**154355**	**823**	**146479**	**6689**	**173928**	
	10.1	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	4,242	**1662,63** 32579	**89,46**	**7053**	**379**	138200,12	**12884**		
	10.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,8359	1712				8279,03			Казахстан 100%
11	11	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**5,5**	**3319,83**	**5,63**	**18259**	**31**	**16797**	**1301**	**21125**	
	11.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,113	**260,21** 1712	**2,69**	**1431**	**15**	5329,46	**1565**		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Окна									**195053**	
			Раздел: 8. Внутренняя отделка(Стены)										
12	21	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**274,5**	**1538,19**	**20,66**	**422233**	**5672**	**132866**	**228459**	**702747**	
	12.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	3125,1825	**1033,5** 40	**6,84**	**283696**	**1878**	125007,3	**52055**		Казахстан 100%
13	22	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**274,5**	**1178,91**	**7,9**	**323611**	**2169**	**114162**	**166404**	**529216**	
	13.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1150,704	**755,12** 86	**2,64**	**207280**	**725**	98960,54	**39201**		Казахстан 100%
14	23	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**274,5**	**706,79**	**5,14**	**194014**	**1411**	**50862**	**113931**	**332581**	
	14.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1729	**516,36** 220158	**2,45**	**141741**	**673**	38073,02	**24636**		
	14.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	139,995	88				12319,56			
15	24	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**147,5**	**1088,83**	**63,63**	**160602**	**9386**	**38679**	**96305**	**277460**	
	15.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,065	**762,97** 18212	**53,17**	**112538**	**7843**	37607,78	**20553**		Казахстан 100%
16	25	**Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**147,5**	**4827,43**	**22,03**	**712046**	**3249**	**304056**	**325052**	**1120066**	
	16.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	147,5	**2744** 1781	**10,68**	**404740**	**1575**	262697,5	**82968**		
17	26	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/откосы/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**62**	**706,79**	**5,14**	**43821**	**319**	**11488**	**25733**	**75118**	
	17.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0391	**516,36** 220158	**2,45**	**32014**	**152**	8599,37	**5564**		
	17.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	31,62	88				2782,56			
18	27	**Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,6**	**348,68**	**0,86**	**3696**	**9**	**854**	**2270**	**6443**	
	18.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2,65	**267,29** 209	**0,42**	**2833**	**4**	553,85	**477**		Казахстан 100%
	18.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,272	235				298,92			
19	28	**Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,6**	**172,15**	**0,36**	**1825**	**4**	**333**	**1192**	**3258**	
						140,39	**0,17**	**1488**	**2**		**241**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	19.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,59	209				332,31			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка(Стены)									3046889	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка(Потолки)										
20	29	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отдельываемой поверхности**	**120**	**1308,02**	**7,9**	**156962**	**948**	**50813**	**84415**	**260687**	
	20.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	503,04	876,68 86	2,64	105202	317		19310		
21	30	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120**	**856,24**	**5,46**	**102749**	**655**	**43261,44**	**62530**	**178501**	Казахстан 100%
	21.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0828	648,76 220158	2,59	77851	311	24242	13222		
	21.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	66	88				18229,08			
22	31	**Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**45,7**	**400,3**	**0,86**	**18294**	**39**	**5808** **3680**	**11675**	**32366**	
	22.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	11,425	318,91 209	0,42	14574	19		2397		
	22.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,484	235				2387,83 1288,74			Казахстан 100%
23	32	**Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**45,7**	**206,89**	**0,36**	**9455**	**17**	**1435**	**6409**	**17133**	
	23.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	6,855	175,13 209	0,17	8003	8		1269		
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка(Потолки)							1432,7			Казахстан 100%
			Раздел: 10. Транспорт									488687	
24	42	С3412-401-0220	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 6 м3. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	4383,26	35		153414				165687	
25	43	С3411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	5986,7	24		143681			12273	155175	
26	44	С3412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	5350,04	22		117701			11494	127117	
			Итого по разделу: 10. Транспорт								9416	447979	
			ИТОГО:					4260171	79017	1851903	1638353	6370403	
			В том числе :					1914455	38174		471879		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**152890**				**6523293**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,31 %**		**150688**				**6673981**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**133480**				**6807461**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**816895**				**7624356**	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Конкурсная скидка - 5%									**381218**	
			Итого									**7243138**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)