Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение" Яйсанская специальная организация образования" Государственног учреждения "Управление образования Актюбинской области" по улице: К. Медетова, дом № 34 А село Жайсан, Мартукский район Актюбинская область.** — **940540000776**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** — **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 31 от 12.04.2023 года

Номер документа	Дата составления
00000000008	22.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по улице: К. Медетова, дом № 34 А село Жайсан, Мартукский район Актюбинская область"			работа	1	68 285 412,00	68 285 412,00
				Итого	1	x	68 285 412,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / /
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельност
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по улице К. Медетова, дом № 34 А , село Жайсан, , Мартукский район Актюбинская область .

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 31 от 12.04.2023 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по улице: К. Медетова, дом	140 417 413,00	60 969 117,86	60 969 117,86						7 316 294,14	68 285 412,00

№ 34 А село Жайсан, Мартукский район Актюбинская область,"										
Итого										68 285 412,00

Место печати (при наличии)

Заказчик " КГУ Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области с.Жайсан "

БИН 940540000776 Сарсенбаев Б.У.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО " KZ Стройэксперт" Умаров А.А.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**
(наименование, адрес)

Объект : **Интернат**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 1

за **август 2023** (месяц, год) на **№ 1-1-1 Демонтажные работы АР**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Полы										
1	1	E12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	1954,62	120,22	3,13	234984	6118	0	167036	434182	
				т	9,1867	117,09	1,6	228866	3127		32162		
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный										
2	2	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	297,03	892,66	34,66	265147	10295	0	187274	488615	
				т	15,4456	858	17,68	254852	5251		36194		
	2.1	261-107-0831	Мусор строительный										
3	3	E12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	21,5	38,76	0	833	0	0	600	1548	
				т	0,0237	38,76	0	833	0		115		
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный										
4	4	E12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	43,1	146,8	0	6327	0	0	4555	11753	
				т	0,2672	146,8	0	6327	0		871		
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный										
			Итого по разделу: 7. Полы									936098	
			Раздел: 8. Двери										
5	5	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	106	2252,29	121,44	238743	12872	0	167071	438279	
				т	11,13	2130,85	58,24	225870	6173		32465		
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный										
6	6	E12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	м2	96,63	387,11	0	37406	0	0	26933	69486	
				т	1,1402	387,11	0	37406	0		5147		
	6.1	261-107-0831	Мусор строительный										
			Итого по разделу: 8. Двери									507765	
			Раздел: 9. Окна										
7	7	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	112	1510,7	61,2	169198	6854	0	119296	311574	
				т	11,9392	1449,5	29,87	162344	3345		23080		
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный										
8	8	E12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	295,74	523,61	22,39	154852	6621	0	109158	285131	
				т	10,1143	501,22	11,42	148231	3377		21121		
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный										
			Итого по разделу: 9. Окна									596705	
			Раздел: 10. Стены										
9	9	E12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	546,7	836,51	58,59	457320	32031	0	317371	836666	
				т	24,1095	777,92	28,36	425289	15504		61975		
	9.1	261-107-0831	Мусор строительный										
			Итого по разделу: 10. Стены									836666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Ограждения лестниц										
10	10	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Демонтаж**	т конструкций	0,90344	357432,49 30895,02	5855,88 1567,72	322919 27912	5290 1416	289717	20236 27452	370607	
	10.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,9034	637666				576092,97			Казахстан 100%
	10.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5358	374				574,41			
	10.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0054	211214				1144,92			
	10.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0005	651547				353,18			Казахстан 100%
	10.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0018	434848				762,15			
			Итого по разделу: 11. Ограждения лестниц									370607	
			Раздел: 12. Транспорт										
11	11	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	84,27	891		75085			6007	81092	
12	12	С3412-101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	т·км	84,27	142		11966			957	12923	
			Итого по разделу: 12. Транспорт									94015	
			ИТОГО:					1974780 1517930	80081 38193	289717	1119530 247546	3341856	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		80205				3422062	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,31 %		79050				3501112	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		70022				3571134	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		428536				3999670	
			Итого с НДС										
			Конкурсная скидка - 5%									199983	
			Итого									3799687	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Когалыт Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**
(наименование, адрес)

Объект : **Интернат**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 2

за **август 2023** (месяц, год) на **№ 1-1-3 Демонтажные работы** **ВК**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВК										
1	1	Е12-150101-0620	**Водомер диаметром до 65 мм. Смена санитарно-технических приборов**	прибор	1	3197,96	34,2	3198	34	0	2290	5927	
						3163,76	16,14	3164	16		439		
2	2	Е12-150101-0802 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	м трубопровода с фасонными частями	160	954,39	11,03	152702	1764	0	109296	282958	
						943,36	5,39	150938	862		20960		
3	3	Е12-150101-0409	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**	прибор	17	464,06	6,26	7889	106	0	5643	14615	
						457,8	3,19	7783	54		1083		
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2975								
4	4	Е12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	17	790,94	6,98	13446	119	0	9639	24932	
						783,96	3,56	13327	61		1847		
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,4505								
5	5	Е12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	24	636,22	6,26	15269	151	0	10941	28307	
						629,96	3,19	15119	77		2097		
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,4368								
6	6	Е12-150101-0406	**Сифон. Демонтаж**	прибор	24	724,13	0,72	17379	17	0	12507	32277	
						723,41	0,37	17362	9		2391		
	6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0648								
7	7	Е12-150101-0403	**Мойка. Демонтаж**	прибор	4	1278,95	19,02	5116	76	0	3657	9475	
						1259,93	9,7	5040	39		702		
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0472								
8	8	Е12-150101-0406	**Сифон. Демонтаж**	прибор	4	724,13	0,72	2897	2	0	2084	5379	
						723,41	0,37	2894	1		398		
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0108								
9	9	Е12-150101-0507 Изм. и доп. вып. 17	**Смеситель без душевой сетки. Смена**	шт.	28	2698,8	2,8	75566	78	0	54378	140340	
						2696	1,32	75488	37		10396		
	9.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0644								
10	10	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж**	м трубопровода	160	1173,36	468,2	187738	74912	0	121287	333747	
						705,16	68,35	112826	10936		24722		
11	11	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	163	895,81	30,29	146018	4937	0	138300	307063	
						865,53	0,26	141081	42		22745		
12	12	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж**	м трубопровода	96	745,26	22,33	71545	2143	0	68025	150736	
						722,94	0,12	69402	11		11166		
13	13	Е11-170101-0115 Изм. и доп. вып. 12	**Душевые кабины пластиковые. Демонтаж**	комплект	8	2697,19	115,27	21578	922	0	20488	45431	
						2581,92	31,38	20655	251		3365		
			Итого по разделу: 1. ВК									1381187	
			Раздел: 2. Транспорт										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,372	891		1222			98	1320	
15	15	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т*км	1,372	142		195			16	211	
			Итого по разделу: 2. Транспорт									1531	
			ИТОГО:					721758	85261		558535	1382718	
								635079	12396		102425		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		33185					
			Итого с временными									1415903	
			Зимние удорожания			2,31 %		32707					
			Итого с зимними удорожаниями									1448610	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28972					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1477582	
			НДС			12 %		177310					
			Итого с НДС									1654892	
			Конкурсная скидка - 5%									82745	
			Итого									1572147	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " KZ Стройэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**
(наименование, адрес)

Объект : **Гараж, Баня, Склад, Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 8

за **август 2023** (месяц, год) на **№ 1-3-3 Демонтажные работы** ВК

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	40	745,26	22,33	29810	893	0	28344	62806	
						722,94	0,12	28917	5		4652		
			ИТОГО:					29810	893		28344	62806	
								28917	5		4652		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1507				64313	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,31 %		1486				65799	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1316				67115	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		8054				75169	
			Итого с НДС									3758	
			Конкурсная скидка - 5%									71411	
			Итого										

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО " KZ Стройэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Интернат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года.**

Акт выполненных работ № 13

за **август 2023 (месяц, год) на № 2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Полы										
1	1	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	1885,84	3182,23	23,97	6001177	45203	5116001	810190	7356276	
						445,41	11,63	839972	21932		544909		
	1.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	1923,5568	2495				4799274,22			
	1.2	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	942,92	335				315878,2			
2	2	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	297,05	1781,63	85,68	529233	25451	74866	413689	1018356	
						1443,92	37,63	428916	11178		75434		
	2.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1336,725	42				56142,45			Казахстан 100%
	2.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	178,23	65				11584,95			Казахстан 100%
3	3	**С1233-202-0102**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	302,991	3151		954725		954725		1031103	
											76378		
4	4	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	21,5	290,13	2,47	6238	53	4150	1932	8824	
						94,64	0,96	2035	21		654		
	4.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	21,715	182				3952,13			
5	5	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	43,1	608,13	1,87	26210	81	11432	13852	43267	
						341,02	0,88	14698	38		3205		
	5.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,069	14134				974,68			Казахстан 100%
	5.2	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,3187	3151				10457,22			
			Итого по разделу: 3. Полы									9457826	
			Раздел: 4. Двери										
6	6	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	177,06	1840,43	86,31	325867	15282	90237	204352	572637	
						1244,48	37,9	220348	6711		42418		
	6.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	42,4944	1712				72750,41			Казахстан 100%
7	7	**С1223-201-0106**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П**	**м2**	3,6	7136		25690		25690		27745	
											2055		
8	8	**С1223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	132,3	5812		768928		768928		830442	
											61514		
9	9	**С1223-201-0105**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м2**	19,11	8550		163390		163390		176461	
											13071		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	22,05	7622		168065		168065	13445	181510	
11	11	Е11-100107-0304 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы балконные площадью более 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными)**	м2	4,0987	48939,68 3022,02	495,44 137,4	200589 12386	2030 563	186172	11655 16979	229223	
	11.1	223-204-0408	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-9	м2	4,0987	43926				180039,5			
	11.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	4,4676	238				1063,28			
	11.3	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,6396	1712				4518,93			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Двери									2018019	
			ИТОГО:					9170112 1518355	88100 40443	7563656	1455670 850062	11475844	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		275420				11751263	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,31 %		271454				12022717	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1500000				13522717	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		240454				13763171	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1651581				15414752	
			Итого с НДС									770738	
			Конкурсная скидка - 5%									14644014	
			Итого										

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " KZ Строиэксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ "Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО " Колганат Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А
(наименование, адрес)

Объект : Интернат
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от12.04.2023 года от 21.08.2023

Акт выполненных работ № 14

за август 2023 (месяц, год) на № 2-1-4 Электро-технические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Низковольтное оборудование										
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный навесной на 6 модулей. Установка	шт.	1	4559,93 3048	1413,57 572,15	4560 3048	1413 572	98	2607 573	7740	
2	2	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 6з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419	
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	2816,31 1445	25,78 0	84489 43350	773 0	40366	31212 9256	124957	
4	4	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	4	1815		7260		7260	581	7841	
5	5	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691		3382		3382	271	3653	
6	6	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	527		6324		6324	506	6830	
7	7	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	12	4609		55308		55308	4425	59733	
			Итого по разделу: 6. Низковольтное оборудование									210173	
			Раздел: 7. Светотехническое оборудование										
8	8	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	152	2026,75 1158,24	665,53 442,05	308066 176052	101161 67192	30853	175136 38656	521858	
9	9	С1247-102-0199	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	86	16393		1409798		1409798	112784	1522582	
10	10	С1247-101-0118	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011	шт.	56	3090		173040		173040	13843	186883	
11	11	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	136	2658,93 1508,76	947,19 616,16	361614 205191	128818 83798	27605	208072 45575	615261	
12	12	С1247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	136	15654		2128944		2128944	170316	2299260	
13	13	С1247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	6	8607		51642		51642	4131	55773	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	СПрайс	Лампа энергосберегающая DULUX STAR 20WT	шт	86	1080,36		92911		92911	7433	100344	
15	15	СПрайс	Лампа люминесцентная FSL 36W	шт	328	285,71		93713		93713	7497	101210	
16	16	СПрайс	Стартер для люминесцентных ламп СК-220(80С-220)	шт	328	89,29		29287		29287	2343	31630	
17	17	СПрайс	Аварийный светильник АККО STAR 550В 9,6W	шт	10	10714,29		107143		107143	8571	115714	
			Итого по разделу: 7. Светотехническое оборудование									5550515	
			Раздел: 8. Электроустановочное оборудование										
18	18	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	86	516,21 502,92	3,49 1,07	44394 43251	300 92	843	31207 6048	81649	
19	19	С1247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	86	300		25800		25800	2064	27864	
20	20	Ц13-080305-0104 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	26	577,32 563,88	4,36 1,43	15010 14661	113 37	236	10583 2047	27640	
21	21	С1247-212-0208	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	26	358		9308		9308	745	10053	
22	22	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	193	562,8 548,64	4,36 1,43	108620 105888	841 276	1891	76438 14805	199863	
23	23	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	193	358		69094		69094	5528	74622	
24	24	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	152	154		23408		23408	1873	25281	
			Итого по разделу: 8. Электроустановочное оборудование									446972	
			Раздел: 9. Кабельные изделия										
25	25	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	4840	379,47 184,73	169,44 67,34	1836635 894093	820090 325926	122452	878414 217204	2932253	
26	26	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,172	149500		25714		25714	2057	27771	Казахстан
27	27	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,26	220596		277951		277951	22236	300187	Казахстан
28	28	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,86	341689		635542		635542	50843	686385	Казахстан
29	29	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3300	254,49 235,39	2,31 0,12	839817 776787	7623 396	55407	559572 111951	1511340	
30	30	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3300	254,49 235,39	2,31 0,12	-839817 -776787	-7623 -396	-55407	-559572 -111951	-1511340	
31	31	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	2500	47		117500		117500	9400	126900	
32	32	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	2500	47		-117500		-117500	-9400	-126900	
33	33	С1243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	800	142		113600		113600	9088	122688	
34	34	С1243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	800	142		-113600		-113600	-9088	-122688	
			Итого по разделу: 9. Кабельные изделия									3946596	
			Раздел: 10. Транспорт										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С3411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т-км	646,485	24		15516			1241	16757	
			Итого по разделу: 10. Транспорт									16757	
			ИТОГО:					8009491	1053509	5454931	1413669	10177013	
								1485534	477893		753853		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		244248				10421261	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,31 %		240731				10661992	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					750000				11411992	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		213240					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11625232	
			НДС			12 %		1395028					
			Итого с НДС									13020260	
			Конкурсная скидка - 5%									651013	
			Итого									12369247	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Контанат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " KZ Стройэксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация обслуживания" ГУ "Управление
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО " Колганат Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной, строительство КПП и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А
(наименование, адрес)

Объект : Интернат
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 12.04.203 года

Акт выполненных работ № 15

за август 2023 (месяц, год) на № 2-1-3 Водоснабжение и Канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Водопровод В1										
1	1	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	80	2358,83	570,73	188706	45658	2016	151608	367539	
						1762,9	170,88	141032	13670		27225		
	1.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,576	1230				708,48			
	1.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,736	279				1042,34			Казахстан 100%
	1.3	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	75,68								
2	2	С1241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	80	1565		125200		125200		135216	
											10016		
3	3	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73	2216,58	30,67	161810	2239	1613	154845	341987	
						2163,82	0,64	157959	47		25332		
	3.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	32,485	44				1429,34			Казахстан 100%
	3.2	261-301-0191	Трубы полимерные	м	72,27								
4	4	С1241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	73	1139		83147		83147		89799	Казахстан
											6652		
5	5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	46	1840,56	22,5	84666	1035	493	81488	179446	
						1807,34	0,29	83138	13		13292		
	5.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	28,29	12				339,48			Казахстан 100%
	5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,184	836				153,82			Казахстан 100%
	5.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	45,54								
6	6	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	46	421		19366		19366		20915	
											1549		
7	7	С1241-210-0113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	6	995		5970		5970		6448	Казахстан
											478		
8	8	С1241-210-0108	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	3	770		2310		2310		2495	Казахстан
											185		
9	9	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	57	2109,41	98,99	120236	5642	1645	111509	250285	
						1981,56	14,67	112949	836		18540		
	9.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008	206112				1644,77			
	9.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-	1000 шт.	0,114	31711				3615,05			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0627	165361				10368,13			
	9.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	114								
	9.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	57								
10	10	С1242-207-0902	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	57	3573		203661		203661	16293	219954	
11	11	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	202568,85 11458	501,74 129,94	202569 11458	502 130	190609	11356 17114	231039	
	11.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655				7860			
	11.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			
	11.3	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1								
	11.4	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1								
	11.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3								
12	12	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	3	25807,38 1320,3	127,27 44,01	77422 3961	382 132	73079	4011 6515	87948	
	12.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	30	733				21990			
	12.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	13223				39669			
13	13	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	3	11876,3 1010,97	18,1 6,45	35629 3033	54 19	32542	2991 3090	41710	
	13.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,069	836				57,68			Казахстан 100%
	13.2	261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.	3							1974781	
			Итого по разделу: 5. Водопровод В1										
			Раздел: 6. Водопровод ТЗ,Т4										
14	14	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	160	2358,83 1762,9	570,73 170,88	377413 282064	91317 27341	4032	303217 54450	735080	
	14.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,152	1230				1416,96			
	14.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,472	279				2084,69			Казахстан 100%
	14.3	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	151,36								
15	15	С1241-205-2306	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм**	м	160	1726		276160		276160	22093	298253	Казахстан
16	16	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	180	2216,58 2163,82	30,67 0,64	398984 389488	5520 115	3976	381811 62464	843259	
	16.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	80,1	44				3524,4			Казахстан 100%
	16.2	261-301-0191	Трубы полимерные	м	178,2								
17	17	С1241-205-2305	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм**	м	180	1088		195840		195840	15667	211507	Казахстан
18	18	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	100	1840,56 1807,34	22,5 0,29	184056 180734	2250 29	1072	177148 28896	390100	
	18.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	61,5	12				738			Казахстан 100%
	18.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4	836				334,4			Казахстан 100%
	18.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	99								
19	19	С1241-205-2303	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	100	424		42400		42400	3392	45792	Казахстан
20	20	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25**		37	2109,41	98,99	67501	3167	924	62602	140511	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1981,56	14,67	63410	469		10408		
	20.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0045	206112				923,38			
	20.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,064	31711				2029,5			
	20.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0352	165361				5820,71			
	20.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	64								
	20.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	32								
21	21	С1242-207-0902	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	32	3573		114336		114336	9147	123483	
			Итого по разделу: 6. Водопровод Т3,Т4									2787985	
			Раздел: 7. Канализация К1										
22	22	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	160	862,65	3,52	138024	563	910	134000	293786	
						853,44	1,15	136550	184		21762		
	22.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,512	82				205,98			
	22.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0043	165361				703,78			
23	23	С1241-203-0201	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	м	160	967		154720		154720	12378	167098	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Канализация К1									460884	
			Раздел: 8. Транспорт										
24	24	С3412-401-0220	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 6 м3. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	1,6375	35		57			5	62	
25	25	С3411-103-0220	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	287,152	24		6892			551	7443	
			Итого по разделу: 8. Транспорт									7505	
			ИТОГО:					3267075	158329	1536021	1576586	5231155	
								1565776	42985		387494		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		125548				5356704	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,31 %		123740				5480444	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					600000				6080444	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		109609				6190053	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		742806				6932859	
			Итого с НДС									346643	
			Конкурсная скидка - 5%									6586216	
			Итого										

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " KZ Стройэксперт"
Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"
Место печати (при наличии)

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО " Колганат Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А
(наименование, адрес)

Объект : Столовая
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 12.04.2023 года

Акт выполненных работ № 16

за август 2023 (месяц, год) на № 2-2-4 Электро-технические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Низковольтное оборудование										
1	1	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный навесной на 12 модулей, Установка	шт.	1	5773,71 3048	2593,75 1060,48	5774 3048	2593 1060	132	2958 699	9431	
2	2	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419	
3	3	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный навесной на 6 модулей. Установка	шт.	1	4559,93 3048	1413,57 572,15	4560 3048	1413 572	98	2607 573	7740	
4	4	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 6з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419	
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2816,31 1445	25,78 0	14082 7225	129 0	6728	5202 1543	20827	
6	6	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646		1646		1646	132	1778	
7	7	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
8	8	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218	737	9955	
9	9	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	22497,36 4572	2732,47 1033,27	22497 4572	2732 1033	15193	4036 2123	28656	
10	10	515-301-0545 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3072-21У3	шт.	1	251077		251077		251077		251077	
			Отпускная цена			251077		251077					
			Сметная стоимость оборудования					*251077*				341440	
			Итого по разделу: 6. Низковольтное оборудование										
			Раздел: 7. Светотехническое оборудование										
11	11	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	40	2026,75 1158,24	665,53 442,05	81070 46330	26621 17682	8119	46088 10173	137331	
12	12	С1247-102-0199	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	21	16393		344253		344253	27540	371793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1247-101-0118	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011	шт.	13	3090		40170		40170	3214	43384	
14	14	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	20	2658,93 1508,76	947,19 616,16	53179 30175	18944 12323	4060	30599 6702	90480	
15	15	С1247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	20	15654		313080		313080	25046	338126	
16	16	С1247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	6	8607		51642		51642	4131	55773	
17	17	СПрайс	Лампа энергосберегающая DULUX STAR 20WT	шт	21	1080,36		22688		22688	1815	24503	
18	18	СПрайс	Лампа люминесцентная FSL 36W	шт	53	285,71		15143		15143	1211	16354	
19	19	СПрайс	Стартер для люминесцентных ламп СК-220(80С-220)	шт	53	89,29		4732		4732	379	5111	
20	20	СПрайс	Аварийный светильник АККО STAR 550В 9,6W	шт	6	10714,29		64286		64286	5143	69429	
			Итого по разделу: 7. Светотехническое оборудование									1152284	
			Раздел: 8. Электроустановочное оборудование										
21	21	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	13	516,21 502,92	3,49 1,07	6711 6538	45 14	127	4717 914	12342	
22	22	С1247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	300		3900		3900	312	4212	
23	23	Ц13-080305-0104 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	577,32 563,88	4,36 1,43	2309 2256	18 6	36	1628 315	42[illegible]2	
24	24	С1247-212-0208	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	358		1432		1432	115	1547	
25	25	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	27	562,8 548,64	4,36 1,43	15196 14813	118 39	265	10693 2071	27960	
26	26	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	27	358		9666		9666	773	10439	
27	27	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	30	154		4620		4620	370	4990	
			Итого по разделу: 8. Электроустановочное оборудование									65742	
			Раздел: 9. Кабельные изделия										
28	28	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	560	379,47 184,73	169,44 67,34	212503 103449	94886 37710	14168	101635 25131	339269	
29	29	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	149500		4485		4485	359	4844	Казахстан
30	30	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,26	220596		57355		57355	4588	61943	Казахстан
31	31	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,27	341689		92256		92256	7380	99636	Казахстан
32	32	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	348,55 146,7	156,93 50,74	22656 9536	10200 3298	2920	9240 2552	34448	
33	33	С1243-105-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66		0,02	1922688		38454		38454		41530	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							3076		
34	34	С1243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,045	808109		36365		36365	2909	39274	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Кабельные изделия									620944	
			Раздел: 10. Транспорт										
35	35	С3411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	272,742	24		6546			524	7070	
			Итого по разделу: 10. Транспорт									7070	
			ИТОГО:					1824641	157699	1178327	219403	2187480	
			В том числе :					230990	73737	251077	143436		
			Стоимость оборудования, всего							251077			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		46474				2233951	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,31 %		45804				2279755	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40574				2320329	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		278439				278439	
			Итого с НДС									2598768	
			Конкурсная скидка - 5%									129938	
			Итого									2468830	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колданат Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО " KZ Стройэксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Столовая**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 17

за **август 2023** (месяц, год) на **№ 2-2-1 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Фундаменты										
1	1	E11-080101-0203	**Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	4,9	4974,92	1795,22	24377	8797	10891	8076	35049	
						957,1	815,06	4690	3994		2596		
	1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,635	1922				10830,47			Казахстан 100%
2	2	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	2	22487,17	1132,94	44974	2266	39933	3010	51823	
						1387,8	265,97	2776	532		3839		
	2.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,04	17876				36467,04			Казахстан 100%
3	3	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	15,24	26442,34	1388,04	402981	21153	328021	53598	493105	
						3530,64	334,14	53807	5092		36526		
	3.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	15,4686	19968				308877			Казахстан 100%
4	4	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	60,7	902,38	20,1	54774	1220	34960	17459	78012	
						306,34	2,93	18595	178		5779		
	4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0097	173917				1689,08			Казахстан 100%
	4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0146	53822				784,08			
	4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	145,68	223				32486,64			
5	5	E11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	12,7	3117,15	6,78	39588	86	36462	2851	45834	
						239,38	1,99	3040	25		3395		
	5.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3175	11653				3699,83			Казахстан 100%
	5.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	29,21	301				8792,21			
	5.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	39,243	571				22407,75			Казахстан 100%
6	8	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	0,4	22487,17	1132,94	8995	453	7987	602	10365	
						1387,8	265,97	555	106		768		
	6.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	17876				7293,41			Казахстан 100%
7	9	E11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	2,46	28366,08	662,83	69781	1630	56135	11502	87786	
						4884,3	253,83	12015	624		6503		
	7.1	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4969	20906				52200,19			Казахстан 100%
8	10	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02718	22050,13	1033,49	599	28	8	522	1211	
						20728,64	356,32	563	10		90		
	8.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0815	96				7,83			
9	11	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02718	275482		7488		7488		8087	Казахстан
											599		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	12	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02642	275482		7278		7278	582	7860	Казахстан
11	13	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00744	277977		2068		2068	165	2233	Казахстан
12	14	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	0,5	1567,53	4,29	784	3	715	62	914	
						132,54	1,19	66	1		68		
	12.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0125	11653				145,66			Казахстан 100%
	12.2	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	0,55	122				67,1			Казахстан 100%
	12.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	0,7725	571				441,1			Казахстан 100%
13	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,74	902,38	20,1	7887	176	5034	2514	11233	
						306,34	2,93	2677	26		832		
	13.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0014	173917				243,21			Казахстан 100%
	13.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0021	53822				112,9			
	13.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	20,976	223				4677,65			
			Итого по разделу: 8. Фундаменты									833512	
			Раздел: 9. Стены										
14	16	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,2	30104,86	1634,64	547908	29750	389431	126592	728460	
						7072,91	406,21	128727	7393		53960		
	14.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,368	15251				66616,37			Казахстан 100%
	14.2	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	6,916	46667				322748,97			Казахстан 100%
15	17	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	6,27	47219,39	2686,81	296066	16847	94890	144914	476258	
						29398,68	1012,23	184330	6347		35278		
	15.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3135	34278				10746,15			
	15.2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,7524	93860				70620,26			
16	18	С1234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	6,27	28105		176218		176218	14097	190315	Казахстан
17	19	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19	**Облицовка стен толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2	62,67	6706,06	113,35	420269	7104	292785	113629	576610	
						1920,86	28,75	120380	1802		42712		
	17.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,4414	15634				22535			Казахстан 100%
	17.2	213-102-0306	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт.	3,1586	85556				270234,44			Казахстан 100%
18	20	Е11-080201-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	62,7	321,27	0	20144	0	0	18734	41988	
						321,27	0	20144	0		3110		
19	21	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4,83	29834,21	1634,64	144099	7895	103793	31967	190151	
						6710,34	406,21	32411	1962		14085		
	19.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,1592	15634				18122,93			Казахстан 100%
	19.2	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,8354	46667				85652,61			Казахстан 100%
20	22	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,6	34377,09	2616,18	20626	1570	13378	5625	28351	
						9463,86	616,14	5678	370		2100		
	20.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,132	15634				2063,69			Казахстан 100%
	20.2	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,2424	46667				11312,08			Казахстан 100%
21	23	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из сэндвич панелей. Облицовка панелями**	м2	13,2	15474,15	2,79	204259	37	198354	4706	225682	
						444,56	1,13	5868	15		16717		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21.1	261-107-0233	Крепитель касСеты (икля)	шт.	34,32	60				2059,2			
	21.2	261-107-0861	Салазка	шт.	18,48	137				2531,76			
	21.3	222-502-0208	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 225 мм	м2	13,2	14679				193762,8			
			Итого по разделу: 9. Стены									2457815	
			Раздел: 10. Перемычки										
22	24	Е11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	10	2412,92 / 1037,39	1345,46 / 316,87	24129 / 10374	13455 / 3169	301	15980 / 3209	43318	
	22.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	13075				300,73			Казахстан 100%
23	23	С1222-102-0108	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,342	92967		31795		31795	2544	34339	Казахстан
24	25	С1222-102-0105	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,192	82153		15773		15773	1262	17035	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Перемычки									94692	
			Раздел: 11. Окна										
25	26	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1,ОК-3,ОК-4/**	м2	57,2845	29591,87 / 1041,85	191,74 / 90,69	1695155 / 59682	10984 / 5195	1624490	58389 / 140284	1893828	
	25.1	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	57,2845	27177				1556820,86			
	25.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	39,5263	1712				67669,03			Казахстан 100%
26	26	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-2/**	м2	10,3626	36387,36 / 1662,63	194,05 / 89,46	377068 / 17229	2011 / 927	357828	16341 / 31473	424882	
	26.1	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	10,3626	32579				337603,15			
	26.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11,8134	1712				20224,48			Казахстан 100%
27	27	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	37,6	3319,83 / 260,21	5,63 / 2,69	124826 / 9784	212 / 101	114830	8897 / 10698	144421	
	27.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	21,2816	1712				36434,1			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. Окна									2463131	
			Раздел: 12. Внутренняя отделка(Стены)										
28	28	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	546,7	1538,19 / 1033,5	20,66 / 6,84	840928 / 565014	11294 / 3739	264619	455003 / 103675	1399606	
	28.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	6224,1795	40				248967,18			Казахстан 100%
29	29	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	546,7	1178,91 / 755,12	7,9 / 2,64	644510 / 412824	4319 / 1443	227367	331414 / 78074	1053998	
	29.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2291,7664	86				197091,91			Казахстан 100%
30	30	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	546	706,79 / 516,36	5,14 / 2,45	385907 / 281933	2807 / 1338	101168	226616 / 49002	661525	
	30.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,344	220158				75729,95			
	30.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	278,46	88				24504,48			
			Итого по разделу: 12. Внутренняя отделка(Стены)									3115129	
			Раздел: 13. Внутренняя отделка(Потолки)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	360	856,24 / 648,76	5,46 / 2,59	308246 / 233554	1965 / 932	72727	187589 / 39667	535502	
	31.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2484	220158				54687,25			
	31.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	198	88				17424			
			Итого по разделу: 13. Внутренняя отделка(Потолки)									535502	
			Раздел: 14. Транспорт										
32	32	С3412-401-0220	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 6 м3. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	17396,8	35		608888			48711	657599	
33	33	С3411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	14258,957	24		342215			27377	369592	
34	34	С3412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	11047,23	22		243039			19443	262482	
			Итого по разделу: 14. Транспорт									1289673	
			ИТОГО:					8143642 / 2186716	146062 / 45321	4616727	1846592 / 799220	10789454	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,4 %		258947				11048403	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,31 %		255218				11303621	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями									12603621	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1300000					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		226072				12829693	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1539563				14369256	
			Итого с НДС									718462	
			Конкурсная скидка - 5%									13650794	
			Итого									13502593	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Корвилье"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО " KZ Стройэксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО " Колганат Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А
(наименование, адрес)

Объект : Гараж, баня, котельная, склад
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 12.04.2023 года

Акт выполненных работ № 18

за август 2023 (месяц, год) на № 2-3-4 Электро-технические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Низковольтное оборудование										
1	1	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4143,76 3048	90,9 35,63	4144 3048	91 36	1005	2220 509	6873	
2	2	С1247-201-0405	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10596		10596		10596	848	11444	
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1439,32 1325,88	86,53 35,63	1439 1326	87 36	27	980 194	2613	
4	4	С1247-301-0209	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	28209		28209		28209	2257	30466	
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2816,31 1445	25,78 0	16898 8670	155 0	8073	6242 1851	24991	
6	6	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
7	7	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	126	1707	
8	8	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
9	9	СПрайсТОО"M Company"	Шина N № 6-9 мм 6гр	шт.	1	598,21		598		598	48	646	
10	10	СПрайсТОО"M Company"	Шина PE на 9гр № 6-9 мм 6гр	шт.	1	598,21		598		598	48	646	
11	11	СПрайсТОО"M Company"	Дин-рейка L=300 мм	шт.	1	312,5		312		312	25	337	
			Итого по разделу: 7. Низковольтное оборудование									82822	
			Раздел: 8. Светотехническое оборудование										
12	12	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	18	2026,75 1158,24	665,53 442,05	36482 20848	11980 7957	3654	20740 4578	61800	
13	13	С1247-102-0199	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017		18	16393		295074		295074		318680	

...лекс АВС (редакция 2021.1.1)

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							23606		
14	СПрайсТОО"М Company"	Лампа энергосберегающая DULUX STAR 20WT	шт	12	1080,36		12964		12964	1037		14001	
15	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	29	2658,93 1508,76	947,19 616,16	77109 43754	27469 17869	5886	44368 9718		131195	
16	С1247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	29	15654		453966		453966	36317		490283	
17	СПрайсТОО"М Company"	Лампа люминесцентная FSL 36W	шт	58	285,71		16571		16571	1326		17897	
18	СПрайсТОО"М Company"	Стартер для люминесцентных ламп СК-220(80С-220)	шт	58	89,29		5179		5179	414		5593	
		Итого по разделу: 8. Светотехническое оборудование										1039449	
		Раздел: 9. Электроустановочное оборудование											
19	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16	458,41 441,96	3,46 1,43	7335 7071	55 23	208	5108 995		13438	
20	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	401		6416		6416	513		6929	
21	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	458,41 441,96	3,46 1,43	1834 1768	14 6	52	1277 249		3360	
22	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	421		1684		1684	135		1819	
23	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	547,06 518,16	3,46 1,43	15318 14508	97 40	712	10475 2063		27856	
24	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	28	411		11508		11508	921		12429	
25	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	31	154		4774		4774	382		5156	
26	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1718,7 1524	176,7 71,26	1719 1524	176 71	18	1149 229		3097	
27	СПрайсТОО"М Company"	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП, ГОСТ 12434-93	шт.	1	13564,29		13564		13564	1085		14649	
28	СПрайсТОО"М Company"	Лампа МО-36-40w	шт	1	92,86		93		93	7		100	
		Итого по разделу: 9. Электроустановочное оборудование										88833	
		Раздел: 10. Кабельные изделия											
29	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	692	379,47 184,73	169,44 67,34	262593 127833	117252 46599	17508	125591 31055		419239	
30	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,032	149500		4784		4784	383		5167	Казахстан
31	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,38	220596		83826		83826	6706		90532	Казахстан
32	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,28	341689		95673		95673	7654		103327	Казахстан
		Итого по разделу: 10. Кабельные изделия										618265	

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Заземление										
33	33	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		3	4847,61	198,36	14543	595	10111	2909	18848	
				шт.		1278,9	67,7	3837	203		1396		
34	34	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлительгоризонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		20	651,55	25,11	13031	502	8550	2978	17290	
				м		198,94	7,84	3979	157		1281		
			Итого по разделу: 11. Заземление									36138	
			Раздел: 12. Транспорт										
35	35	С3411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		42,313	24		1016				1097	
				т-км							81		
			Итого по разделу: 12. Транспорт									1097	
			ИТОГО:					1504300	158473	1106643	224037	1866603	
								238166	72997		138266		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		44798					
			Итого с временными									1911400	
			Зимние удорожания			2,31 %		44153					
			Итого с зимними удорожаниями									1955553	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39111					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1994664	
			НДС			12 %		239360					
			Итого с НДС									2234024	
			Конкурсная скидка - 5%									111701	
			Итого									2122323	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колданат Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " KZ Стойэксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ "Аксанская специальная организация образования" ГУ "Управление
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**
(наименование, адрес)

Объект : **Генплан**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.203 года**

Акт выполненных работ № 19

за **август 2023** (месяц, год) на **№ 7-1-1 Генплан** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	580	266,38	34,11	154500	19784	87870	51074	222020	
						80,77	12,91	46847	7488		16446		
	1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	29,58	2967				87763,86			Казахстан 100%
2	2	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	580	1157,4	255,88	671292	148411	501329	72869	803694	
						37,16	79,17	21553	45919		59533		
	2.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	118,32	4225				499902			Казахстан 100%
	2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	17,4	82				1426,8			
3	3	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	580	316,63	50,45	-183645	-29261	-154384	-10104	-209249	
						0	16,13	0	-9355		-15500		
	3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	36,54	4225				154381,5			Казахстан 100%
4	4	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	58	3337,14	1078,81	193554	62571	121904	25675	236767	
						156,53	253,35	9079	14694		17538		
	4.1	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	63,8	1907				121666,6			Казахстан 100%
	4.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,9	82				237,8			
5	5	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	580	4264,71	143,31	2473532	83120	1662425	706944	3434914	
						1255,15	41,52	727987	24082		254438		
	5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,494	1907				4756,06			Казахстан 100%
	5.2	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	580	2856				1656480			Казахстан 100%
6	6	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	59,5	932,12	255,88	55461	15225	38025	7475	67971	
						37,16	79,17	2211	4711		5035		
	6.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11,2455	3074				34568,67			Казахстан 100%
	6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,785	82				146,37			
7	7	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=10	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		59,5	488,22	100,9	29049	6003	23046	2073	33612	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания		0	32,26	0	1919		2490		
	7.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,497	3074				23045,78			Казахстан 100%
8	8	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	170	4037,51	32,79	686377	5574	537698	157007	910855	
						841,79	13,37	143104	2273		67471		
	8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,03	19623				196818,69			Казахстан 100%
	8.2	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	7,65	42989				328865,85			Казахстан 100%
			ИТОГО:					4080120	311427	2817913	1013013	5500584	
								950781	91731		407451		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		132014				5632598	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,31 %		130113				5762711	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		115254				5877965	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		705356				6583321	
			Итого с НДС										
			Конкурсная скидка - 5%									329166	
			Итого									6254155	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колгаат Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора : ТОО " K2 Стройэксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Гайнутдинов Р.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**
(наименование, адрес)

Объект : **Интернат**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 20

за **август 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-4 Отопление и Вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление										
1	1	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1727,35	24,22	17274	242	221	16480	36454	
						1681,04	0,64	16810	6		2700		Казахстан 100%
	1.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	4,45	44				195,8			
2	2	С1241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	10	1088		10880		10880		11730	Казахстан
											870		
3	3	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	170	1470,42	18,37	249971	3123	1822	240174	529357	
						1441,33	0,29	245026	49		39212		Казахстан 100%
	3.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	104,55	12				1254,6			Казахстан 100%
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,68	836				568,48			
4	4	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	170	424		72080		72080		77846	Казахстан
											5766		
5	5	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	22	2140,5	130,08	47091	2861	635	43355	97682	
						1981,56	29,34	43594	645		7236		
	5.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	206112				634,82			
6	6	С1242-207-0904	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукоятсой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	22	8284		182248		182248		196828	
											14580		
7	7	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	47,88	1214,29	17,46	58140	836	21412	35463	101091	
						749,63	6,14	35892	294		7488		
	7.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	124,488	172				21411,94			
8	8	С1245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	266	2084		554344		554344		598692	Казахстан
											44348		
9	9	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	22	213,95	0	4707	0	408	4213	9634	
						195,41	0	4299	0		714		
10	10	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	278		6116		6116		6605	
											489		
11	11	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	22	11012,37	0,62	242272	13	235714	6420	268587	
						297,48	0,29	6545	6		19895		
				кг	0.11	568				62,48			

...ий комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.2	245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	22	10705				235510			
	11.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,22	483				106,26			
12	12	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	22	6875,37	0,62	151258	13	144700	6420	170292	
						297,48	0,29	6545	6	62,48	12614		
	12.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,11	568				144496			
	12.2	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	22	6568				106,26			
	12.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,22	483				6160		6653	Казахстан
13	13	С1241-211-1901	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20х1/2"**	шт.	22	280		6160		3608	493	3897	Казахстан
14	14	С1241-211-1802	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	шт.	22	164		3608		635	289	96602	
15	15	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	22	2109,41	98,99	46407	2178	634,82	43039		
						1981,56	14,67	43594	323		7156		
	15.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	206112				56342		60849	
16	16	С1242-207-0901	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукоятсой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	22	2561					4507	2272819	
			Итого по разделу: 3. Отопление										
			Раздел: 4. Транспорт										
17	17	С3411-103-0220	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	74,539	24		1789			143	1932	
			Итого по разделу: 4. Транспорт							1297325		1932	
			ИТОГО:					1710687	9266		395564	2274751	
								402305	1329		168500		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,4 %		54594				2329345	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,31 %		53808				2383153	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		47663				2430816	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		291698				2722514	
			НДС									136126	
			Итого с НДС									2586388	
			Конкурсная скидка - 5%										
			Итого										

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО " K2 Стройэксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования " ГУ "Управление
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление образования Актюбинской области" с.Жайсан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы интерната, столовой, гаража, бани, склада, котельной и пристройки к столовой по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Жайсан, ул. К. Медетова, дом №34 А**
(наименование, адрес)

Объект : **Столовая**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 12.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 21

за **август 2023** (месяц, год) на **№ 2-2-4 Отопление и Вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление										
1	1	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	210	1470,42	18,37	308788	3858	2251	296685	653911	
						1441,33	0,29	302679	61		48438		
	1.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	129,15	12				1549,8			Казахстан 100%
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,84	836				702,24			Казахстан 100%
2	2	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	210	424		89040		89040	7123	96163	Казахстан
3	3	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20	2140,5	130,08	42810	2602	577	39414	88802	
						1981,56	29,34	39631	587		6578		
	3.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	206112				577,11			
4	4	С1242-207-0904	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	20	8284		165680		165680	13254	178934	
5	5	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	30,42	1214,29	17,46	36939	531	13604	22531	64228	
						749,63	6,14	22804	187		4758		
	5.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	79,092	172				13603,82			
6	6	С1245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	169	2084		352196		352196	28176	380372	Казахстан
7	7	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	20	213,95	0	4279	0	371	3830	8758	
						195,41	0	3908	0		649		
8	8	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	278		5560		5560	445	6005	
9	9	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	20	11012,37	0,62	220247	13	214285	5836	244170	
						297,48	0,29	5950	6		18087		
	9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	568				56,8			
	9.2	245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	20	10705				214100			
	9.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	483				96,6			
10	10	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	20	6875,37	0,62	137507	13	131545	5836	154810	
						297,48	0,29	5950	6		11467		
	10.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	568				56,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.2	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	20	6568				131360			
	10.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	483				96,6			
11	11	С1241-211-1901	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20x1/2"**	шт.	20	280		5600		5600	448	6048	Казахстан
12	12	С1241-211-1802	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"**	шт.	20	164		3280		3280	262	3542	Казахстан
13	13	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	20	2109,41 1981,56	98,99 14,67	42188 39631	1979 293	577	39126 6505	87819	
	13.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	206112				577,11			
14	14	С1242-207-0901	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	20	2561		51220		51220	4098	55318	
			Итого по разделу: 3. Отопление									2028880	
			Раздел: 4. Транспорт										
15	15	С3411-103-0220	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	53,186	24		1276			102	1378	
			Итого по разделу: 4. Транспорт									1378	
			ИТОГО:					1466610 420553	8996 1140	1035786	413258 150390	2030258	
			В том числе:							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		48726				2078985	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,31 %		48025				2127010	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		42540				2169550	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		260346				2429896	
			Итого с НДС									121495	
			Конкурсная скидка - 5%									2308401	
			Итого										

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО " KZ Стройэксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО " ARDAK Building"

Принял (Заказчик)

КГУ " Яйсанская специальная организация образования" ГУ "Управление
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Гайнутдинов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный