Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "АҚСОРАҢ"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№29-4п	27.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"	234 108	234 108	234 108						28 093	262 201
Всего к оплате:		**234 108**	**234 108**						**28 093**	**262 201**

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АҚСОРАҢ"
_____ Дуйсеметов С.Е.

Генподрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ"**
Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"**
Договор: **№ 29-4п от 27.04.2017г.**

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц от 20 июля 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Оконные проемы								
		ПОДРАЗДЕЛ №1-1.Демонтажные работы.								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	40,000	270,90	23,78	10836	951	10244	1,65390	66
		подоконными досками		247,12	8,98	9885	359	100	0,04390	2
		1м2								
19	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	22,222	14,39	1,29	320	29	344	0,09100	2
		- поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,10	1,35	291	30	107	0,00120	0
		1м								
		Всего прямые затраты по подразделу				11 156	980			68
						10 176	389			2
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				10 588				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 588				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 305				
		Всего по подразделу, тенге				23 048				
		Сметная заработная плата, тенге				12 153				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				75				
		ПОДРАЗДЕЛ №1-2.Проемы								
4	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	40,000	220,26	23,60	8810	944	8851	1,18000	47
		(откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в		196,66	8,22	7866	329	108	0,04000	2
		т. ч. при наличии створок глухого остекления),								
		площадь проема более 2м2								
		1м2 проемов								
6	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы	40,000	115,14	6,98	4606	279	4787	0,58600	124
		каменных стен высотой до 2 м		108,16	2,65	4326	106	108	0,01030	2
		1м2 проемов								
9	Е34-60-3	Устройство оконных откосов из ПВХ	20,000	144,85	1,50	2897	30	2849	0,74400	15
		1м2 поверхности		143,35	0,56	2867	11	99	0,00220	0

10	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной	16,667	76,28	2,53	1271	42	1171	0,45000	8
		стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		73,75	0,60	1229	10	95	0,00130	0
		1м								
	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной	50,001	66,15	2,02	3308	101	3053	0,39250	20
		стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		64,13	0,48	3207	24	95	0,00130	0
		1м								
		Всего прямые затраты по подразделу				20 892	1 396			213
						19 496	480			4
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				20 711				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 107				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 496				
		Всего по подразделу, тенге				44 099				
		Сметная заработная плата, тенге				23 082				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				227				
		Всего прямые затраты по разделу				**32 048**	**2 376**			**281**
						29 671	**869**			**6**
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**31 299**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**4 695**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**16**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**3 801**				
		Всего по разделу, тенге				**67 148**				
		Сметная заработная плата, тенге				**35 236**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**303**				
	РАЗДЕЛ №2.Фасад									
	ПОДРАЗДЕЛ №2-2.Фасад									
	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых	58,000	69,47	0,62	4029	36	4255	0,43400	25
		лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки		68,85	0,23	3993	13	106	0,00110	0
		1м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
12	Е15-39-4	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	40,800	181,02	4,82	7386	197	6816	1,05000	43
		несущего каркаса. Устройство каркаса с шагом 1000 мм,		176,20	0,59	7189	24	95	0,00200	0
		из П-образного профиля								
		1м2								
13	Е15-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	40,800	66,03	0,73	2694	30	2525	0,40094	16
		несущего каркаса. Облицовка фасадными панелями		65,30	0,19	2664	8	95	0,00054	0
		1м2								
	ПОДРАЗДЕЛ №2-3.Отмостка									

15 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	28,000	15,37	3,28	430	92	413	0,08000	2
	1м2 площади уплотнения		12,09	1,24	339	35	111	0,01000	0
16 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,200	307,62	82,51	1292	347	1017	1,35000	6
	1м3		225,11	31,16	945	131	95	0,12180	1
	Всего прямые затраты по подразделу				15 831	701			92
					15 130	211			
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				13 596				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 039				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 766				
	Всего по подразделу, тенге				31 193				
	Сметная заработная плата, тенге				17 381				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				99				
	Всего прямые затраты по разделу				**15 831**	**701**			**92**
					15 130	**211**			
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**13 596**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**2 039**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**68**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**1 766**				
	Всего по разделу, тенге				**31 193**				
	Сметная заработная плата, тенге				**17 381**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**160**				
	Всего прямые затраты				**47 879**	**3 077**			**374**
					44 802	**1 080**			**6**
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**44 895**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				**6 734**				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				**224**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**5 566**				
	Всего по смете, тенге				**98 341**				
	Сметная заработная плата, тенге				**52 616**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**604**				

Временные здания и сооружения, 1,8.0,8%

Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%

Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%

Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных		
Итого с временными зданиями и сооружениями		98 341
Дополнительные затраты на строительство:		
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.596%		
Сметная зарплата в зимних, 46%		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%		
Выслуга лет, 1%		983
Дополнительные отпуска, .4%		393
Итого дополнительные затраты на строительство		1 377
Итого с дополнительными затратами на строительство:		99 718
Итого в базовых ценах 2001г.		99 718
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.		53 993
В том числе материалы в ценах 2001г.		
В том числе оборудование в ценах 2001г.		
Нормативная трудоемкость, чел-час		604
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.55742		
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)		**255 020**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах		**138 083**
В том числе материалы в текущих ценах		
В том числе оборудование в текущих ценах		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		**5 100**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**260 120**
минус генподрядные услуги 10%	-	**26 012**
Итого в текущих ценах		**234 108**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		**28 093**
Сметная стоимость строительства		**262 201**

Генподрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АҚСОРАҢ"

_____ Дуйсеметов С.Е