Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "АҚСОРАҢ"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№29-4п	27.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"	525 127	291 019	291 019						34 922	325 941
Всего к оплате:		**291 019**	**291 019**						**34 922**	**325 941**

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АҚСОРАҢ"
_____ Дуйсеметов С.Е.

Генподрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**

Субподрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ"**

Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"**

Договор: **№ 29-4п от 27.04.2017г.**

Акт выполненных работ №2 за август месяц от 03 августа 2017 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.		на единицу	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Оконные проемы								
		ПОДРАЗДЕЛ №1-1.Демонтажные работы.								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	5,921	270,90	23,78	1604	141	1516	1,65390	10
		подоконными досками		247,12	8,98	1463	53	100	0,04390	0
		1м2								
19	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	11,000	14,39	1,29	158	14	170	0,09100	1
		- поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,10	1,35	144	15	107	0,00120	0
		1м								
		Всего прямые затраты по подразделу				1 762	155			11
						1 607	68			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 687				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				253				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				207				
		Всего по подразделу, тенге				3 656				
		Сметная заработная плата, тенге				1 928				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				12				
		ПОДРАЗДЕЛ №1-2.Проемы								
4	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	5,921	220,26	23,60	1304	140	1310	1,18000	7
		(откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в		196,66	8,22	1164	49	108	0,04000	0
		т. ч. при наличии створок глухого остекления),								
		площадь проема более 2м2								
		1м2 проемов								
6	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы	11,426	115,14	6,98	1316	80	1367	0,58600	124
		каменных стен высотой до 2 м		108,16	2,65	1236	30	108	0,01030	2
		1м2 проемов								
9	Е34-60-3	Устройство оконных откосов из ПВХ	13,030	144,85	1,50	1887	20	1856	0,74400	10
		1м2 поверхности		143,35	0,56	1868	7	99	0,00220	0
10	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной	11,000	76,28	2,53	839	28	773	0,45000	5

	стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		73,75	0,60	811	7	95	0,00130	0
	1м								
20 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной	17,500	66,15	2,02	1158	35	1068	0,39250	7
	стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		64,13	0,48	1122	8	95	0,00130	0
	1м								
	Всего прямые затраты по подразделу				6 504	302			152
					6 202	101			2
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				6 375				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				956				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				773				
	Всего по подразделу, тенге				13 652				
	Сметная заработная плата, тенге				7 259				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				158				
	Всего прямые затраты по разделу				**8 266**	**457**			**163**
					7 809	**169**			**3**
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**8 062**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**1 209**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**4**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**980**				
	Всего по разделу, тенге				**17 308**				
	Сметная заработная плата, тенге				**9 187**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**170**				
	РАЗДЕЛ №2.Фасад								
	ПОДРАЗДЕЛ №2-2.Фасад								
25 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых	76,960	69,47	0,62	5346	48	5646	0,43400	33
	лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки		68,85	0,23	5299	18	106	0,00110	0
	1м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
12 Е15-39-4	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	148,300	181,02	4,82	26845	715	24776	1,05000	156
	несущего каркаса. Устройство каркаса с шагом 1000 мм,		176,20	0,59	26130	87	95	0,00200	0
	из П-образного профиля								
	1м2								
13 Е15-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	148,300	66,03	0,73	9792	108	9178	0,40094	59
	несущего каркаса. Облицовка фасадными панелями		65,30	0,19	9684	28	95	0,00054	0
	1м2								
	ПОДРАЗДЕЛ №2-3.Отмостка								
17 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300	61,000	133,27	8,29	8129	506	9286	0,69800	43
	мм при других видах покрытий		124,98	2,20	7624	134	120	0,00610	0

1м бортового камня			
Всего прямые затраты по подразделу	50 113	1 376	291
	48 737	268	1
Стоимость материалов, тенге			
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	48 886		
- заработная плата, тенге (в накладных)	7 333		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	24		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	5 940		
Всего по подразделу, тенге	104 940		
Сметная заработная плата, тенге	56 337		
Нормативная трудоемкость, чел-час	316		
Всего прямые затраты по разделу	**50 113**	**1 376**	**291**
	48 737	**268**	**1**
Стоимость материалов, тенге			
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**48 886**		
- заработная плата, тенге (в накладных)	**7 333**		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	**244**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	**5 940**		
Всего по разделу, тенге	**104 940**		
Сметная заработная плата, тенге	**56 337**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**536**		
Всего прямые затраты	**58 380**	**1 834**	**454**
	56 546	**437**	**3**
Стоимость материалов, тенге			
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**56 948**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	**8 542**		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	**285**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**6 920**		
Всего по смете, тенге	**122 247**		
Сметная заработная плата, тенге	**65 525**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**743**		
Временные здания и сооружения, 1,8.0,8%			
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%			
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%			
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			
Итого с временными зданиями и сооружениями	122 247		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.596%			

Сметная зарплата в зимних, 46%		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%		
Выслуга лет, 1%		1 222
Дополнительные отпуска, .4%		489
Итого дополнительные затраты на строительство		1 711
Итого с дополнительными затратами на строительство:		123 959
Итого в базовых ценах 2001г.		123 959
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.		67 236
В том числе материалы в ценах 2001г.		
В том числе оборудование в ценах 2001г.		
Нормативная трудоемкость, чел-час		743
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.55742		
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)		**317 015**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах		**171 952**
В том числе материалы в текущих ценах		
В том числе оборудование в текущих ценах		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		**6 340**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**323 355**
минус генподрядные услуги 10%	-	**32 335**
Итого в текущих ценах		**291 019**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		**34 922**
Сметная стоимость строительства		**325 941**

Генподрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АҚСОРАҢ"

_____ Дуйсеметов С.Е.