Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №23 с коммерческими помещениями в 19 А микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №23 с коммерческими помещениями в 19 А микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **14 от 20.12.2021**

Акт выполненных работ

за **Февраль 2022** **(месяц, год) на «Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №23 с коммерческими помещениями в 19 А микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]										
1	1	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	713,5	524,0	524,0	373 874,0	373 874,0			373 874,0	
						0,0	118,0	0,0	84 193,0				
2	2	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2	м^3	40,5	3 586,0	1 002,0	145 233,0	40 581,0	162,0		145 233,0	
						2 580,0	226,0	104 490,0	9 153,0				
3	3	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 1	м^3	13,5	15 108,0	0,0	203 958,0	0,0			203 958,0	
						15 108,0	0,0	203 958,0	0,0				
4	4	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	13,5	524,0	524,0	7 074,0	7 074,0			7 074,0	
						0,0	118,0	0,0	1 593,0				
5	5	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1 228	47,0		57 716,0				57 716,0	
6	6	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	м^3	767,5	69,0	56,0	52 957,5	42 980,0			52 957,5	
						13,0	14,0	9 977,5	10 745,0				
7	7	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	351	524,0	524,0	183 924,0	183 924,0			183 924,0	
						0,0	118,0	0,0	41 418,0				
8	8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	561,6	47,0		26 395,0				26 395,0	
9	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	263	88,0	88,0	23 144,0	23 144,0			23 144,0	
						0,0	23,0	0,0	6 049,0				
10	10	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102	м^3	263	51,0	51,0	13 413,0	13 413,0			13 413,0	
						0,0	13,0	0,0	3 419,0				
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	263	710,0	268,0	186 730,0	70 484,0			186 730,0	
						442,0	88,0	116 246,0	23 144,0				
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	88	4 132,0	0,0	363 616,0	0,0			363 616,0	
						4 132,0	0,0	363 616,0	0,0				
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	22	29 109,0	2 981,0	640 398,0	65 582,0	434 236,0		640 398,0	
						6 390,0	610,0	140 580,0	13 420,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		6 390,0	610,0	140 580,0	13 420,0				
14	14	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	112,5	47 881,0	4 659,0	5 386 612,5	524 137,5	3 110 850,0		5 386 612,5	
						15 570,0	927,0	1 751 625,0	104 287,5				
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0335	345 153,0		11 562,5		11 562,5		11 562,5	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,011	345 153,0		348 949,5		348 949,5		348 949,5	
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	325	4 966,0	45,0	1 613 950,0	14 625,0	1 140 750,0		1 613 950,0	
						1 411,0	7,0	458 575,0	2 275,0				
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	6,8	70 584,0	12 483,0	479 971,0	84 884,5	193 208,0		479 971,0	
						29 688,0	2 545,0	201 878,5	17 306,0				
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063	345 153,0		21 744,5		21 744,5		21 744,5	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1638	345 153,0		56 536,0		56 536,0		56 536,0	
21	21	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	28,5	89 800,0	6 823,0	2 559 300,0	194 455,5	858 591,0		2 559 300,0	
						52 851,0	1 435,0	1 506 253,5	40 897,5				
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1928	345 153,0		66 545,5		66 545,5		66 545,5	
23	23	6114-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм	м	0,3	30 684,0	253,0	9 205,0	76,0	7 344,0		9 205,0	
						5 951,0	72,0	1 785,5	21,5				
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,3	6 537,0		1 961,0		1 961,0		1 961,0	
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,3	6 537,0		1 961,0		1 961,0		1 961,0	
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,25	482 850,0	4 327,0	120 712,5	1 082,0	22 706,5		120 712,5	
						387 695,0	1 447,0	96 924,0	362,0				
27	27	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,2	54 895,0	5 257,0	10 979,0	1 051,5	5 616,0		10 979,0	
						21 559,0	1 049,0	4 312,0	210,0				
28	28	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	1,1994	2 952,0	40,0	3 540,5	48,0	900,5		3 540,5	
						2 161,0	13,0	2 592,0	15,5				
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	50	142 884,0	5 024,0	7 144 200,0	251 200,0	2 393 950,0		7 144 200,0	
						89 981,0	1 062,0	4 499 050,0	53 100,0				
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,147	345 153,0		50 737,5		50 737,5		50 737,5	
31	31	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,02355	364 700,0	4 432,0	8 588,5	104,0			8 588,5	
						360 268,0	1 428,0	8 484,5	33,5				
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,02355	96 078,0		2 262,5		2 262,5		2 262,5	
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,05	344 731,0	2 429,0	17 236,5	121,5	2 967,5		17 236,5	
						282 949,0	807,0	14 147,5	40,5				
34	34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,84	128 399,0	16 470,0	107 855,0	13 835,0	25 385,5		107 855,0	
						81 708,0	4 995,0	68 634,5	4 196,0				
35	35	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,03056	1 234 313,0	4 432,0	37 720,5	135,5			37 720,5	
						1 229 881,0	1 428,0	37 585,0	43,5				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,03056	96 078,0		2 936,0		2 936,0		2 936,0	
37	37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0632	1 455 125,0	29 386,0	91 964,0	1 857,5	74 096,5		91 964,0	
						253 319,0	8 377,0	16 010,0	529,5				
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,96	4 966,0	45,0	29 597,5	268,0	20 919,5		29 597,5	
						1 411,0	7,0	8 409,5	41,5				
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,33	29 109,0	2 981,0	9 606,0	984,0	6 513,5		9 606,0	
						6 390,0	610,0	2 108,5	201,5				
40	40	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	2,57	89 800,0	6 823,0	230 786,0	17 535,0	77 424,0		230 786,0	
						52 851,0	1 435,0	135 827,0	3 688,0				
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04664	345 153,0		16 098,0		16 098,0		16 098,0	
42	42	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00192	224 599,0	6 226,0	431,0	12,0	24,5		431,0	
						205 601,0	1 787,0	395,0	3,5				
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5	4 966,0	45,0	24 830,0	225,0	17 550,0		24 830,0	
						1 411,0	7,0	7 055,0	35,0				
44	44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,18062	426 788,0	56 376,0	77 086,5	10 182,5	910,0		77 086,5	
						365 373,0	14 628,0	65 993,5	2 642,0				
45	45	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,024	224 058,0	4 435,0	5 377,5	106,5	3 032,5		5 377,5	
						93 262,0	1 428,0	2 238,5	34,5				
46	46	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,024	19 863,0	142,0	476,5	3,5	208,0		476,5	
						11 052,0	46,0	265,0	1,0				
47	47	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	4,2	4 849,0	167,0	20 366,0	701,5	9 630,5		20 366,0	
						2 389,0	44,0	10 034,0	185,0				
48	48	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	694 126,0		1 332,5		1 332,5		1 332,5	
49	49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,68	139 360,0	5 024,0	234 125,0	8 440,0	74 517,0		234 125,0	
						89 981,0	1 062,0	151 168,0	1 784,0				
50	50	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,525	158 943,0	7 421,0	83 445,0	3 896,0	25 041,5		83 445,0	
						103 824,0	1 435,0	54 507,5	753,5				
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	345 153,0		455,5		455,5		455,5	
52	52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	42,8	70 584,0	12 483,0	3 020 995,0	534 272,5	1 216 076,0		3 020 995,0	
						29 688,0	2 545,0	1 270 646,5	108 926,0				
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,315	345 153,0		108 723,0		108 723,0		108 723,0	
54	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9072	345 153,0		313 123,0		313 123,0		313 123,0	
55	55	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,114	364 700,0	4 432,0	41 576,0	505,5			41 576,0	
						360 268,0	1 428,0	41 070,5	163,0				
56	56	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,114	96 078,0		10 953,0		10 953,0		10 953,0	
57	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	58,97	105 542,0	14 274,0	6 223 811,5	841 737,5	1 443 821,5		6 223 811,5	
						66 784,0	2 992,0	3 938 252,5	176 438,0				
58	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,783	345 153,0		270 255,0		270 255,0		270 255,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
59	59	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,14637	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	180 666,5 180 017,5	648,5 209,0			180 666,5	
60	60	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,237	364 700,0 360 268,0	4 432,0 1 428,0	86 434,0 85 383,5	1 050,5 338,5			86 434,0	
61	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,38337	96 078,0		36 833,5		36 833,5		36 833,5	
62	62	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	117,04625	46 334,0 32 582,0	7 854,0 1 803,0	5 423 221,0 3 813 601,0	919 281,5 211 034,5	690 338,5		5 423 221,0	
63	63	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	132,26476	31 431,0 21 457,0	7 215,0 1 480,0	4 157 213,5 2 838 005,0	954 290,5 195 752,0	364 918,5		4 157 213,5	
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	$м^3$	121,683579	23 889,7		2 906 984,0		2 906 984,0		2 906 984,0	
65	65	СТ11011-250	Клей	кг	3 571,14852	38,0		135 703,5		135 703,5		135 703,5	
66	66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,6684	99 951,0 65 048,0	30 434,0 8 116,0	66 807,0 43 478,0	20 342,0 5 424,5	2 987,0		66 807,0	
67	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,626	167 300,0		104 730,0		104 730,0		104 730,0	
68	68	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00648	694 126,0		4 498,0		4 498,0		4 498,0	
69	69	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	130	2 952,0 2 161,0	40,0 13,0	383 760,0 280 930,0	5 200,0 1 690,0	97 630,0		383 760,0	
70	70	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,15	139 581,0 75 561,0	11 456,0 2 272,0	20 937,0 11 334,0	1 718,5 341,0	7 885,0		20 937,0	
71	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066	345 153,0		2 278,0		2 278,0		2 278,0	
72	72	6111-0401-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели горизонтального	м шва	595	452,0 240,0	23,0 8,0	268 940,0 142 800,0	13 685,0 4 760,0	112 455,0		268 940,0	
73	73	6111-0401-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального	м шва	485	912,0 498,0	40,0 13,0	442 320,0 241 530,0	19 400,0 6 305,0	181 390,0		442 320,0	
74	74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	$м^3$ заделки	0,5	191 111,0 150 827,0	1 723,0 572,0	95 555,5 75 413,5	861,5 286,0	19 280,5		95 555,5	
75	75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3	66 310,0 32 393,0	5 894,0 1 211,0	198 930,0 97 179,0	17 682,0 3 633,0	84 069,0		198 930,0	
76	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00072	345 153,0		248,5		248,5		248,5	
77	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00261	345 153,0		901,0		901,0		901,0	
78	78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,56	142 884,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	80 015,0 50 389,5	2 813,0 594,5	26 812,5		80 015,0	
79	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0384	345 153,0		13 254,0		13 254,0		13 254,0	
80	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,23722	345 153,0		427 030,0		427 030,0		427 030,0	
81	81	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,05512	364 700,0 360 268,0	4 432,0 1 428,0	20 102,5 19 858,0	244,0 78,5			20 102,5	
82	82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей		0,05512	96 078,0		5 296,0		5 296,0		5 296,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
83	83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,25	344 731,0	2 429,0	86 183,0	607,5	14 838,0		86 183,0	
						282 949,0	807,0	70 737,0	202,0				
84	84	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	9,234	282 914,0	2 468,0	2 612 428,0	22 789,5	1 471 816,5		2 612 428,0	
						121 055,0	737,0	1 117 822,0	6 805,5				
85	85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,018648	1 510 113,0		28 160,5		28 160,5		28 160,5	
86	86	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	9,234	15 923,0	197,0	147 033,0	1 819,0	103 670,0		147 033,0	
						4 499,0	64,0	41 544,0	591,0				
87	87	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,64	224 058,0	4 435,0	367 455,0	7 273,5	207 232,0		367 455,0	
						93 262,0	1 428,0	152 949,5	2 342,0				
88	88	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	295	566,0	10,0	166 970,0	2 950,0	113 870,0		166 970,0	
						170,0	3,0	50 150,0	885,0				
89	89	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	295	4 849,0	167,0	1 430 455,0	49 265,0	676 435,0		1 430 455,0	
						2 389,0	44,0	704 755,0	12 980,0				
90	90	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	35	8 377,0	40,0	293 195,0	1 400,0	101 185,0		293 195,0	
						5 446,0	9,0	190 610,0	315,0				
91	91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	27	158 943,0	7 421,0	4 291 461,0	200 367,0	1 287 846,0		4 291 461,0	
						103 824,0	1 435,0	2 803 248,0	38 745,0				
92	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,332295	345 153,0		114 692,5		114 692,5		114 692,5	
93	93	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,07776	1 234 313,0	4 432,0	95 980,0	344,5			95 980,0	
						1 229 881,0	1 428,0	95 635,5	111,0				
94	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07776	96 078,0		7 471,0		7 471,0		7 471,0	
95	95	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	2,97357	132 822,0	28 280,0	394 955,5	84 092,5	39 730,0		394 955,5	
						91 181,0	7 487,0	271 133,0	22 263,0				
96	96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	2,97357	1 299 424,0		3 863 928,0		3 863 928,0		3 863 928,0	
97	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	2,97357	4 445,0		13 217,5		13 217,5		13 217,5	
98	98	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	30	9 741,0	110,0	292 230,0	3 300,0	61 230,0		292 230,0	
						7 590,0	39,0	227 700,0	1 170,0				
99	99	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	7,6782	46 334,0	7 854,0	355 761,5	60 305,0	45 286,0		355 761,5	
						32 582,0	1 803,0	250 171,0	13 844,0				
100	100	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	2,28	55 704,0	3 167,0	127 005,0	7 221,0	56 596,5		127 005,0	
						27 714,0	673,0	63 188,0	1 534,5				
101	101	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01395	1 234 313,0	4 432,0	17 218,5	62,0			17 218,5	
						1 229 881,0	1 428,0	17 157,0	20,0				
102	102	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	7,65	628,0		4 804,0		4 804,0		4 804,0	
103	103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,25	463 640,0	4 025,0	115 910,0	1 006,5	18 441,0		115 910,0	
						385 849,0	1 346,0	96 462,0	336,5				
104	104	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	65	5 610,0	40,0	364 650,0	2 600,0	275 600,0		364 650,0	
						1 330,0	8,0	86 450,0	520,0				
105	105	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм		56,875	3 336,0	192,0	189 735,0	10 920,0	117 106,0		189 735,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		1 085,0	59,0	61 709,5	3 355,5				
106	106	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	56,875	-587,0	-38,0	-33 385,5	-2 161,5	-23 375,5		-33 385,5	
						-138,0	-12,0	-7 849,0	-682,5				
107	107	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,12512	74 315,0	4 688,0	9 298,5	587,0	20,0		9 298,5	
						69 468,0	1 509,0	8 692,0	189,0				
108	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00032	345 153,0		110,5		110,5		110,5	
109	109	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	1,181995	1 426 672,0	16 092,0	1 686 319,0	19 020,5	1 397 104,0		1 686 319,0	
						228 592,0	3 432,0	270 194,5	4 056,5				
110	110	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	61,46374	290,0	4,0	17 824,5	246,0	4 548,5		17 824,5	
						212,0	0,0	13 030,5	0,0				
111	111	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	61,46374	438,0	8,0	26 921,0	492,0	11 186,5		26 921,0	
						248,0	2,0	15 243,0	123,0				
112	112	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	55,63	6 693,0	49,0	372 331,5	2 726,0	123 331,5		372 331,5	
						4 427,0	16,0	246 274,0	890,0				
113	113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	57,02075	1 549,0		88 325,0		88 325,0		88 325,0	
114	114	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	150	290,0	4,0	43 500,0	600,0	11 100,0		43 500,0	
						212,0	0,0	31 800,0	0,0				
115	115	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	150	438,0	8,0	65 700,0	1 200,0	27 300,0		65 700,0	
						248,0	2,0	37 200,0	300,0				
			ИТОГО по смете Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]					**63 879 415,0**	**5 763 789,0**	**27 940 896,5**	**0,0**	**63 879 415,0**	
								30 090 621,0	**1 252 691,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]										
116	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	5,42	11 250,0	450,0	60 975,0	2 439,0	1 848,0		60 975,0	
						10 459,0	145,0	56 688,0	786,0				
117	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	5,42	30 000,0		162 600,0		162 600,0		162 600,0	
118	3	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	3	7 179,0	140,0	21 537,0	420,0	1 218,0		21 537,0	
						6 633,0	34,0	19 899,0	102,0				
119	4	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	11,36	697,0	98,0	7 918,0	1 113,5	2 840,0		7 918,0	
						349,0	29,0	3 964,5	329,5				
120	5	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	1,136	43 594,0	15,0	49 523,0	17,0	29 272,5		49 523,0	
						17 811,0	0,0	20 233,5	0,0				
121	6	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	11,36	3 199,0	91,0	36 340,5	1 033,5	14 768,0		36 340,5	
						1 808,0	13,0	20 539,0	147,5				
122	7	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	11,36	2 196,0	92,0	24 946,5	1 045,0	5 260,0		24 946,5	
						1 641,0	34,0	18 642,0	386,0				
123	8	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	11,36	604,0	62,0	6 861,5	704,5	5 248,5		6 861,5	
						80,0	22,0	909,0	250,0				
124	9	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	13,595	697,0	98,0	9 475,5	1 332,5	3 399,0		9 475,5	
						349,0	29,0	4 744,5	394,5				
125	10	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	1,3595	43 594,0	15,0	59 266,0	20,5	35 031,5		59 266,0	
						17 811,0	0,0	24 214,0	0,0				
126	11	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой		13,595	3 199,0	91,0	43 490,5	1 237,0	17 673,5		43 490,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2 изолируемой поверхности		1 808,0	13,0	24 580,0	176,5				
127	12	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	13,595	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	29 854,5 22 309,5	1 250,5 462,0	6 294,5		29 854,5	
128	13	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	13,595	604,0 80,0	62,0 22,0	8 211,5 1 087,5	843,0 299,0	6 281,0		8 211,5	
129	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	217,2	697,0 349,0	98,0 29,0	151 388,5 75 803,0	21 286,0 6 299,0	54 300,0		151 388,5	
130	15	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м^2	217,2	1 368,0 324,0	414,0 102,0	297 129,5 70 373,0	89 921,0 22 154,5	136 836,0		297 129,5	
131	16	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	м^2	217,2	70,0 2,0	18,0 5,0	15 204,0 434,5	3 909,5 1 086,0	10 860,0		15 204,0	
132	17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	17,376	28 623,0 15 767,0	5 624,0 1 752,0	497 353,0 273 967,5	97 723,0 30 443,0	125 663,5		497 353,0	
133	18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	42,32	3 935,0 3 297,0	260,0 115,0	166 529,0 139 529,0	11 003,5 4 867,0	15 996,5		166 529,0	
134	19	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	м^2	30,785	2 205,0 2 039,0	18,0 7,0	67 881,0 62 770,5	554,0 215,5	4 556,0		67 881,0	
135	20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м^2 окрашиваемой поверхности	57,82	686,0 628,0	7,0 3,0	39 664,5 36 311,0	405,0 173,5	2 948,5		39 664,5	
136	21	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	м^2	15,285	1 351,0 1 058,0	6,0 2,0	20 650,0 16 171,5	91,5 30,5	4 386,5		20 650,0	
137	22	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	м^2	410,89	460,0 428,0	5,0 2,0	189 009,5 175 861,0	2 054,5 822,0	11 094,0		189 009,5	
138	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	64,615	4 966,0 1 411,0	45,0 7,0	320 878,0 91 172,0	2 908,0 452,5	226 798,5		320 878,0	
139	24	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м^3 изоляции	1,94	158 123,0 123 995,0	3 974,0 1 144,0	306 758,5 240 550,5	7 709,5 2 219,5	58 499,0		306 758,5	
140	25	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,043856	350 757,0 249 760,0	71 664,0 20 988,0	15 383,0 10 953,5	3 143,0 920,5	1 286,5		15 383,0	
141	26	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,043856	1 168 343,0		51 239,0		51 239,0		51 239,0	
142	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	6,75	290,0 212,0	4,0 0,0	1 957,5 1 431,0	27,0 0,0	499,5		1 957,5	
143	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	6,75	438,0 248,0	8,0 2,0	2 956,5 1 674,0	54,0 13,5	1 228,5		2 956,5	
144	29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	7,5	4 052,0 3 986,0	66,0 0,0	30 390,0 29 895,0	495,0 0,0			30 390,0	
145	30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	7,5	2 435,0 1 552,0	188,0 50,0	18 262,5 11 640,0	1 410,0 375,0	5 212,5		18 262,5	
146	31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	6,075	741,0		4 501,5		4 501,5		4 501,5	
147	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	15	50,0		750,0		750,0		750,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	7,5	96,0		720,0		720,0		720,0	
149	34	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	114,35	2 534,0	62,0	289 763,0	7 089,5	167 751,5		289 763,0	
						1 005,0	10,0	114 922,0	1 143,5				
150	35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	269	14 987,0	3 334,0	4 031 503,0	896 846,0	480 703,0		4 031 503,0	
						9 866,0	1 083,0	2 653 954,0	291 327,0				
151	36	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	68,1	3 918,0	139,0	266 816,0	9 466,0	76 408,0		266 816,0	
						2 657,0	31,0	180 941,5	2 111,0				
152	37	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130	$м^3$	10,52145	46 463,0		488 858,0		488 858,0		488 858,0	
153	38	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	200,9	2 310,0	146,0	464 079,0	29 331,5	225 410,0		464 079,0	
						1 042,0	32,0	209 338,0	6 429,0				
154	39	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	31,03905	34 925,0		1 084 039,0		1 084 039,0		1 084 039,0	
155	40	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	269	1 903,0	295,0	511 907,0	79 355,0	125 892,0		511 907,0	
						1 140,0	65,0	306 660,0	17 485,0				
156	41	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	269	452,0	67,0	121 588,0	18 023,0	87 425,0		121 588,0	
						60,0	15,0	16 140,0	4 035,0				
157	42	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3875	74 315,0	4 688,0	28 797,0	1 816,5	61,5		28 797,0	
						69 468,0	1 509,0	26 919,0	584,5				
158	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0293	278 338,0	6 192,0	8 155,5	181,5	251,5		8 155,5	
						263 570,0	1 216,0	7 722,5	35,5				
159	44	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,0293	1 168 343,0		34 232,5		34 232,5		34 232,5	
160	45	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	52,55	1 903,0	295,0	100 002,5	15 502,5	24 593,5		100 002,5	
						1 140,0	65,0	59 907,0	3 416,0				
161	46	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	38	603,0	89,0	22 914,0	3 382,0	16 492,0		22 914,0	
						80,0	20,0	3 040,0	760,0				
162	47	6110-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	$м^2$	38	4 695,0	303,0	178 410,0	11 514,0	96 938,0		178 410,0	
						1 841,0	65,0	69 958,0	2 470,0				
163	48	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	14,55	1 997,0	42,0	29 056,5	611,0	15 437,5		29 056,5	
						894,0	10,0	13 007,5	145,5				
164	49	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,003497	1 234 313,0	4 432,0	4 316,0	15,5			4 316,0	
						1 229 881,0	1 428,0	4 300,5	5,0				
165	50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,45	3 264,0		1 469,0		1 469,0		1 469,0	
166	51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,4254	139 090,0	43 773,0	59 169,0	18 621,0	3 553,5		59 169,0	
						86 964,0	11 696,0	36 994,5	4 975,5				
167	52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	12,21	2 188,0		26 715,5		26 715,5		26 715,5	
168	53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,21072	694 126,0		146 266,0		146 266,0		146 266,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	54	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	59,5	1 795,0	67,0	106 802,5	3 986,5	54 740,0		106 802,5	
						808,0	15,0	48 076,0	892,5				
170	55	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,225	266 302,0	3 686,0	59 918,0	829,5	31 436,0		59 918,0	
						122 900,0	1 211,0	27 652,5	272,5				
171	56	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	13,25	5 610,0	40,0	74 332,5	530,0	56 180,0		74 332,5	
						1 330,0	8,0	17 622,5	106,0				
172	57	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,13515	420 140,0		56 782,0		56 782,0		56 782,0	
173	58	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	110,0916	8 377,0	40,0	922 237,5	4 404,0	318 275,0		922 237,5	
						5 446,0	9,0	599 559,0	991,0				
174	59	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	43,5	6 478,0	706,0	281 793,0	30 711,0	203 797,5		281 793,0	
						1 087,0	233,0	47 284,5	10 135,5				
175	60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0471	304 695,0	6 192,0	14 351,0	292,0	403,5		14 351,0	
						289 927,0	1 216,0	13 655,5	57,5				
176	61	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	3,8	2 687,0		10 210,5		10 210,5		10 210,5	
177	62	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,504	25 941,0	107,0	13 074,5	54,0	12 557,5		13 074,5	
						918,0	36,0	462,5	18,0				
178	63	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,072	31 162,0		2 243,5		2 243,5		2 243,5	
179	64	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	207,59	2 196,0	92,0	455 867,5	19 098,0	96 114,0		455 867,5	
						1 641,0	34,0	340 655,0	7 058,0				
180	65	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	207,59	1 582,0	106,0	328 407,5	22 004,5			328 407,5	
						1 476,0	36,0	306 403,0	7 473,0				
181	66	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	6,414531	34 925,0		224 027,5		224 027,5		224 027,5	
182	67	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	207,59	2 196,0	92,0	455 867,5	19 098,0	96 114,0		455 867,5	
						1 641,0	34,0	340 655,0	7 058,0				
183	68	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	207,59	755,0	78,0	156 730,5	16 192,0	119 779,5		156 730,5	
						100,0	28,0	20 759,0	5 812,5				
184	69	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,190983	74 315,0	4 688,0	14 193,0	895,0	30,5		14 193,0	
						69 468,0	1 509,0	13 267,0	288,0				
185	70	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	207,59	5 814,0	132,0	1 206 928,5	27 402,0	923 360,5		1 206 928,5	
						1 234,0	42,0	256 166,0	8 719,0				
186	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	16,935	2 196,0	92,0	37 189,5	1 558,0	7 841,0		37 189,5	
						1 641,0	34,0	27 790,5	576,0				
187	72	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	16,935	1 582,0	106,0	26 791,0	1 795,0			26 791,0	
						1 476,0	36,0	24 996,0	609,5				
188	73	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,523292	34 925,0		18 276,0		18 276,0		18 276,0	
189	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	16,935	2 196,0	92,0	37 189,5	1 558,0	7 841,0		37 189,5	
						1 641,0	34,0	27 790,5	576,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	16,935	604,0	62,0	10 228,5	1 050,0	7 824,0		10 228,5	
						80,0	22,0	1 355,0	372,5				
191	76	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01558	74 315,0	4 688,0	1 158,0	73,0	2,5		1 158,0	
						69 468,0	1 509,0	1 082,5	23,5				
192	77	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16,935	3 199,0	91,0	54 175,0	1 541,0	22 015,5		54 175,0	
						1 808,0	13,0	30 618,5	220,0				
193	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	839,3	2 196,0	92,0	1 843 103,0	77 215,5	388 596,0		1 843 103,0	
						1 641,0	34,0	1 377 291,5	28 536,0				
194	79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	839,3	-151,0	-16,0	-126 734,5	-13 429,0	-96 519,5		-126 734,5	
						-20,0	-6,0	-16 786,0	-5 036,0				
195	80	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	839,3	5 814,0	132,0	4 879 690,0	110 787,5	3 733 206,0		4 879 690,0	
						1 234,0	42,0	1 035 696,0	35 250,5				
196	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	65,04	2 196,0	92,0	142 828,0	5 984,0	30 113,5		142 828,0	
						1 641,0	34,0	106 730,5	2 211,5				
197	82	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	65,04	-301,0	-30,0	-19 577,0	-1 951,5	-15 024,0		-19 577,0	
						-40,0	-11,0	-2 601,5	-715,5				
198	83	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	65,04	3 199,0	91,0	208 063,0	5 918,5	84 552,0		208 063,0	
						1 808,0	13,0	117 592,5	845,5				
199	84	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	16,085	697,0	98,0	11 211,0	1 576,5	4 021,5		11 211,0	
						349,0	29,0	5 613,5	466,5				
200	85	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,6085	43 594,0	15,0	70 121,0	24,0	41 448,0		70 121,0	
						17 811,0	0,0	28 649,0	0,0				
201	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	16,085	2 196,0	92,0	35 322,5	1 480,0	7 447,5		35 322,5	
						1 641,0	34,0	26 395,5	547,0				
202	87	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	16,085	604,0	62,0	9 715,5	997,5	7 431,5		9 715,5	
						80,0	22,0	1 287,0	354,0				
203	88	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	7,525	2 196,0	92,0	16 525,0	692,5	3 484,0		16 525,0	
						1 641,0	34,0	12 348,5	256,0				
204	89	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	7,525	1 582,0	106,0	11 904,5	798,0			11 904,5	
						1 476,0	36,0	11 107,0	271,0				
205	90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,232522	34 925,0		8 121,0		8 121,0		8 121,0	
206	91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	7,525	2 196,0	92,0	16 525,0	692,5	3 484,0		16 525,0	
						1 641,0	34,0	12 348,5	256,0				
207	92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	7,525	604,0	62,0	4 545,0	466,5	3 476,5		4 545,0	
						80,0	22,0	602,0	165,5				
208	93	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,006923	74 315,0	4 688,0	514,5	32,5	1,0		514,5	
						69 468,0	1 509,0	481,0	10,5				
209	94	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	61,625	2 196,0	92,0	135 328,5	5 670,0	28 532,5		135 328,5	
						1 641,0	34,0	101 126,5	2 095,5				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	95	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	61,625	-301,0	-30,0	-18 549,0	-1 849,0	-14 235,5		-18 549,0	
						-40,0	-11,0	-2 465,0	-678,0				
211	96	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	34,155	2 196,0	92,0	75 004,5	3 142,5	15 813,5		75 004,5	
						1 641,0	34,0	56 048,5	1 161,5				
212	97	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	316,725	1 513,0	6,0	479 205,0	1 900,5	11 085,5		479 205,0	
						1 472,0	2,0	466 219,0	633,5				
213	98	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	1 078,205	841,0	3,0	906 770,5	3 234,5	277 099,0		906 770,5	
						581,0	1,0	626 437,0	1 078,0				
214	99	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,142	1 547 616,0	56 062,0	219 761,5	7 961,0	171 016,0		219 761,5	
						287 218,0	17 257,0	40 785,0	2 450,5				
215	100	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	43,89	9 636,0	2 009,0	422 924,0	88 175,0	86 244,0		422 924,0	
						5 662,0	461,0	248 505,0	20 233,5				
216	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	$м^2$	7,89	30 000,0		236 700,0		236 700,0		236 700,0	
217	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	$м^2$	36	26 768,0		963 648,0		963 648,0		963 648,0	
218	103	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	146,4	8 483,0	392,0	1 241 911,0	57 389,0	139 665,5		1 241 911,0	
						7 137,0	131,0	1 044 857,0	19 178,5				
219	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9II; ДО 21-10II внутренние	$м^2$	36	3 640,0		131 040,0		131 040,0		131 040,0	
220	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9II; ДГ 21-10II внутренние	$м^2$	49,5	4 010,0		198 495,0		198 495,0		198 495,0	
221	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8II внутренние	$м^2$	22,4	3 780,0		84 672,0		84 672,0		84 672,0	
222	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7II; ДГ 21-8II внутренние	$м^2$	38,5	4 250,0		163 625,0		163 625,0		163 625,0	
223	108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	$м^2$ площади остекления	23,9076	8 218,0	95,0	196 472,5	2 271,0	88 075,5		196 472,5	
						4 439,0	26,0	106 126,0	621,5				
224	109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	1,1	11 250,0	450,0	12 375,0	495,0	375,0		12 375,0	
						10 459,0	145,0	11 505,0	159,5				
225	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	1,1	30 000,0		33 000,0		33 000,0		33 000,0	
226	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	20	585,0		11 700,0		11 700,0		11 700,0	
227	112	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	26,99	13 526,0	598,0	365 066,5	16 140,0	142 183,5		365 066,5	
						7 660,0	205,0	206 743,5	5 533,0				
228	113	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	31,675	11 409,0	602,0	361 380,0	19 068,5	135 220,5		361 380,0	
						6 538,0	208,0	207 091,0	6 588,5				
229	114	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	55	8 588,0	598,0	472 340,0	32 890,0	175 450,0		472 340,0	
						4 800,0	208,0	264 000,0	11 440,0				
230	115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	26,99	56 816,0		1 533 464,0		1 533 464,0		1 533 464,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	86,675	54 836,0		4 752 910,5		4 752 910,5		4 752 910,5	
232	117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	67,5	4 492,0 3 390,0	376,0 132,0	303 210,0 228 825,0	25 380,0 8 910,0	49 005,0		303 210,0	
233	118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	25,005	1 332,0		33 306,5		33 306,5		33 306,5	
234	119	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	28,8	13 801,0 7 570,0	621,0 215,0	397 469,0 218 016,0	17 885,0 6 192,0	161 568,0		397 469,0	
235	120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	$м^2$	28,8	56 309,0		1 621 699,0		1 621 699,0		1 621 699,0	
236	121	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	27,35	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	229 111,0 148 948,0	1 094,0 246,0	79 069,0		229 111,0	
237	122	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 233,805	1 299,0 1 155,0	9,0 4,0	1 602 712,5 1 425 045,0	11 104,0 4 935,0	166 563,5		1 602 712,5	
238	123	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	25,005	133 700,0		3 343 168,5		3 343 168,5		3 343 168,5	
239	124	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,000054	266 302,0 122 900,0	3 686,0 1 211,0	14,5 6,5	0,0 0,0	7,5		14,5	
240	125	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,63662	350 757,0 249 760,0	71 664,0 20 988,0	574 056,0 408 762,0	117 287,0 34 349,5	48 007,0		574 056,0	
241	126	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	1,63662	1 168 343,0		1 912 133,5		1 912 133,5		1 912 133,5	
242	127	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,253	37 417,0 10 124,0	4 629,0 982,0	84 300,5 22 809,5	10 429,0 2 212,5	51 062,0		84 300,5	
243	128	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,10362	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	127 899,5 127 440,5	459,5 148,0			127 899,5	
244	129	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,161625	350 757,0 249 760,0	71 664,0 20 988,0	56 691,0 40 367,5	11 582,5 3 392,0	4 741,0		56 691,0	
245	131	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	84,815	6 693,0 4 427,0	49,0 16,0	567 667,0 375 476,0	4 156,0 1 357,0	188 035,0		567 667,0	
246	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	86	48,0		4 128,0		4 128,0		4 128,0	
247	133	СТ11011-819	Петли	шт	172	96,0		16 512,0		16 512,0		16 512,0	
248	134	СТ11011-811	Ручка	шт	86	339,0		29 154,0		29 154,0		29 154,0	
249	135	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	0,66	6 693,0 4 427,0	49,0 16,0	4 417,5 2 922,0	32,5 10,5	1 463,0		4 417,5	
250	136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,006765	420 140,0		2 842,0		2 842,0		2 842,0	
251	137	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,621	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	5 202,0 3 382,0	25,0 5,5	1 795,5		5 202,0	
252	138	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,015	25 941,0 918,0	107,0 36,0	389,0 14,0	1,5 0,5	373,5		389,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	139	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,015	31 162,0		467,5		467,5		467,5	
254	140	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0	
255	141	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	$м^2$	1,55	3 382,0 3 098,0	9,0 3,0	5 242,0 4 802,0	14,0 4,5	426,5		5 242,0	
256	142	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,01058	316 147,0 207 967,0	74 467,0 21 176,0	3 345,0 2 200,5	788,0 224,0	356,5		3 345,0	
257	143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,17389	278 338,0 263 570,0	6 192,0 1 216,0	48 400,0 45 832,0	1 077,0 211,5	1 491,0		48 400,0	
258	144	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	10,06	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	84 272,5 54 787,0	402,5 90,5	29 083,5		84 272,5	
259	145	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	137,5	290,0 212,0	4,0 0,0	39 875,0 29 150,0	550,0 0,0	10 175,0		39 875,0	
260	146	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	137,5	438,0 248,0	8,0 2,0	60 225,0 34 100,0	1 100,0 275,0	25 025,0		60 225,0	
261	147	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	7,4	8 198,0 733,0	2 921,0 605,0	60 665,0 5 424,0	21 615,5 4 477,0	33 625,5		60 665,0	
262	148	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	49,5	1 094,0 942,0	10,0 3,0	54 153,0 46 629,0	495,0 148,5	7 029,0		54 153,0	
263	149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	476,105	5 401,0 4 539,0	339,0 147,0	2 571 443,0 2 161 040,5	161 399,5 69 987,5	249 003,0		2 571 443,0	
264	150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	623,715	1 299,0 1 155,0	9,0 4,0	810 206,0 720 391,0	5 613,5 2 495,0	84 201,5		810 206,0	
265	151	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	344,475	2 500,0 2 231,0	15,0 6,0	861 187,5 768 523,5	5 167,5 2 067,0	87 496,5		861 187,5	
266	152	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	$м^2$	270,33	3 040,0 2 725,0	11,0 4,0	821 803,0 736 649,0	2 974,0 1 081,5	82 180,0		821 803,0	
267	153	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	110,76	11 818,0 8 686,0	50,0 16,0	1 308 961,5 962 061,5	5 538,0 1 772,0	341 362,5		1 308 961,5	
268	154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	24,01	4 513,0 4 049,0	18,0 6,0	108 357,0 97 216,5	432,0 144,0	10 708,5		108 357,0	
269	155	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	94,34	119 480,0 108 484,0	5 130,0 1 716,0	11 271 743,0 10 234 380,5	483 964,5 161 887,5	553 398,5		11 271 743,0	
270	156	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	96,658	46 463,0		4 491 020,5		4 491 020,5		4 491 020,5	
271	157	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	951,383	2 964,0 2 503,0	149,0 50,0	2 819 899,0 2 381 311,5	141 756,0 47 569,0	296 831,5		2 819 899,0	
272	158	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	963,055	8 949,0 6 819,0	110,0 39,0	8 618 379,0 6 567 072,0	105 936,0 37 559,0	1 945 371,0		8 618 379,0	
273	159	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1 040,0994	503,0		523 170,0		523 170,0		523 170,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
274	160	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	963,055	665,0 531,0	5,0 2,0	640 431,5 511 382,0	4 815,0 1 926,0	124 234,5		640 431,5	
275	161	6111-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из проволоки	$м^2$ изолируемой поверхности	0,6	1 704,0 1 558,0	9,0 3,0	1 022,5 935,0	5,5 2,0	82,0		1 022,5	
276	162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,535875	350 757,0 249 760,0	71 664,0 20 988,0	187 962,0 133 840,0	38 403,0 11 247,0	15 719,0		187 962,0	
277	163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,535875	1 168 343,0		626 086,0		626 086,0		626 086,0	
278	164	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	19,25	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	161 257,0 104 835,5	770,5 173,5	55 652,0		161 257,0	
279	165	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0795	1 547 616,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	123 035,5 22 834,0	4 457,0 1 372,0	95 744,5		123 035,5	
280	166	6111-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$ изоляции	1,2435	76 913,0 60 083,0	3 822,0 1 144,0	95 641,5 74 713,0	4 752,5 1 422,5	16 175,5		95 641,5	
281	167	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130	$м^3$	1,2435	46 463,0		57 776,5		57 776,5		57 776,5	
282	168	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	40	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	87 840,0 65 640,0	3 680,0 1 360,0	18 520,0		87 840,0	
283	169	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	40	301,0 40,0	30,0 11,0	12 040,0 1 600,0	1 200,0 440,0	9 240,0		12 040,0	
284	170	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,074	74 315,0 69 468,0	4 688,0 1 509,0	5 499,5 5 140,5	346,5 111,5	12,0		5 499,5	
285	171	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	68,3	105 330,0 94 334,0	5 130,0 1 716,0	7 194 039,0 6 443 012,0	350 379,0 117 203,0	400 648,0		7 194 039,0	
286	172	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130	$м^3$	3,415	46 463,0		158 671,0		158 671,0		158 671,0	
287	173	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	68,3	8 949,0 6 819,0	110,0 39,0	611 216,5 465 737,5	7 513,0 2 663,5	137 966,0		611 216,5	
288	174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	73,764	503,0		37 103,5		37 103,5		37 103,5	
289	175	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	68,3	665,0 531,0	5,0 2,0	45 419,5 36 267,5	341,5 136,5	8 810,5		45 419,5	
290	176	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,147	266 302,0 122 900,0	3 686,0 1 211,0	39 146,5 18 066,5	542,0 178,0	20 538,5		39 146,5	
291	177	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,147	19 863,0 11 052,0	142,0 46,0	2 920,0 1 624,5	21,0 7,0	1 274,5		2 920,0	
292	178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	1,05	13 884,0 4 940,0	45,0 14,0	14 578,0 5 187,0	47,0 14,5	9 344,0		14 578,0	
293	179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130	$м^3$	0,0375	46 463,0		1 742,5		1 742,5		1 742,5	
294	180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	6	389,0		2 334,0		2 334,0		2 334,0	
295	181	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,00354	1 512 049,0	16 458,0	5 352,5	58,5	4 194,0		5 352,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		310 856,0	3 465,0	1 100,5	12,5				
296	182	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,0132	25 941,0	107,0	342,5	1,5	329,0		342,5	
						918,0	36,0	12,0	0,5				
297	183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0033	31 162,0		103,0		103,0		103,0	
298	184	6107-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка пергамином	$м^2$	1,44	647,0	4,0	931,5	6,0	224,5		931,5	
						487,0	1,0	701,5	1,5				
299	185	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,021165	316 147,0	74 467,0	6 691,5	1 576,0	713,5		6 691,5	
						207 967,0	21 176,0	4 401,5	448,0				
300	186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,021165	133 700,0		2 830,0		2 830,0		2 830,0	
301	187	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,050565	266 302,0	3 686,0	13 465,5	186,0	7 064,5		13 465,5	
						122 900,0	1 211,0	6 214,5	61,0				
302	188	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,050565	19 863,0	142,0	1 004,5	7,5	438,5		1 004,5	
						11 052,0	46,0	559,0	2,5				
			ИТОГО по смете Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]					90 893 717,0	3 484 118,0	38 252 483,5	0,0	90 893 717,0	
								49 157 124,5	1 124 035,5	0,0	0,0		
			Смета Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]										
303	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1 195	2 559,0	56,0	3 058 005,0	66 920,0	670 395,0		3 058 005,0	
						1 942,0	17,0	2 320 690,0	20 315,0				
304	2	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	337,5	2 692,0	56,0	908 550,0	18 900,0	234 225,0		908 550,0	
						1 942,0	17,0	655 425,0	5 737,5				
305	3	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	20	2 736,0	56,0	54 720,0	1 120,0	14 760,0		54 720,0	
						1 942,0	17,0	38 840,0	340,0				
306	4	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	12,5	3 294,0	56,0	41 175,0	700,0	16 200,0		41 175,0	
						1 942,0	17,0	24 275,0	212,5				
307	5	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	77,5	3 392,0	56,0	262 880,0	4 340,0	108 035,0		262 880,0	
						1 942,0	17,0	150 505,0	1 317,5				
308	6	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	5,5	3 392,0	56,0	18 656,0	308,0	7 667,0		18 656,0	
						1 942,0	17,0	10 681,0	93,5				
309	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 648	419,0	2,0	690 512,0	3 296,0	3 296,0		690 512,0	
						415,0	0,0	683 920,0	0,0				
310	8	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	90,24	22 970,0	534,0	2 072 813,0	48 188,0	1 650 309,0		2 072 813,0	
						4 148,0	186,0	374 315,5	16 784,5				
311	9	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	80	1 015,0	0,0	81 200,0	0,0	11 600,0		81 200,0	
						870,0	0,0	69 600,0	0,0				
312	10	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	80	300,0		24 000,0		24 000,0		24 000,0	
313	11	СТпрайс	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	49,5	718,0		35 541,0		35 541,0		35 541,0	
314	12	СТпрайс	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	10,5	1 092,0		11 466,0		11 466,0		11 466,0	
315	13	СТпрайс	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	3	3 954,0		11 862,0		11 862,0		11 862,0	
316	14	СТпрайс	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	9,5	8 071,0		76 674,5		76 674,5		76 674,5	
317	15	СТпрайс	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	10,5	11 047,0		115 993,5		115 993,5		115 993,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
318	16	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	5,5	13 150,0		72 325,0		72 325,0		72 325,0	
319	17	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	2	19 608,0		39 216,0		39 216,0		39 216,0	
320	18	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	86	5 383,0	0,0	462 938,0	0,0	17 458,0		462 938,0	
						5 180,0	0,0	445 480,0	0,0				
321	19	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	1,5	5 485,0	0,0	8 227,5	0,0	457,5		8 227,5	
						5 180,0	0,0	7 770,0	0,0				
322	20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	6	46 697,0		280 182,0		280 182,0		280 182,0	
323	21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1,5	67 911,0		101 866,5		101 866,5		101 866,5	
324	22	СТпрайс	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	80	2 887,0		230 960,0		230 960,0		230 960,0	
325	23	СТпрайс	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	80	2 772,0		221 760,0		221 760,0		221 760,0	
326	24	СТпрайс	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	80	1 723,0		137 840,0		137 840,0		137 840,0	
327	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	117,5	708,0		83 190,0		83 190,0		83 190,0	
328	26	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	240	3 829,0	4,0	918 960,0	960,0	47 520,0		918 960,0	
						3 627,0	1,0	870 480,0	240,0				
329	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	235	2 147,0	251,0	504 545,0	58 985,0	100 815,0		504 545,0	
						1 467,0	84,0	344 745,0	19 740,0				
330	28	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	155 697,3	138,0		21 486 227,5		21 486 227,5		21 486 227,5	
331	29	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	126 504,235	138,0		17 457 584,5		17 457 584,5		17 457 584,5	
332	30	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	31 139,46	138,0		4 297 245,5		4 297 245,5		4 297 245,5	
333	31	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	13 901,525	138,0		1 918 410,5		1 918 410,5		1 918 410,5	
334	32	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	49 724,62	138,0		6 861 997,5		6 861 997,5		6 861 997,5	
335	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	352,5	40,0		14 100,0		14 100,0		14 100,0	
336	34	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	67,5	2 559,0	56,0	172 732,5	3 780,0	37 867,5		172 732,5	
						1 942,0	17,0	131 085,0	1 147,5				
337	35	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	17,5	2 692,0	56,0	47 110,0	980,0	12 145,0		47 110,0	
						1 942,0	17,0	33 985,0	297,5				
338	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	85	419,0	2,0	35 615,0	170,0	170,0		35 615,0	
						415,0	0,0	35 275,0	0,0				
339	37	СТпрайс	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	1	1 092,0		1 092,0		1 092,0		1 092,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
340	38	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	1,5	1 015,0 870,0	0,0 0,0	1 522,5 1 305,0	0,0 0,0	217,5		1 522,5	
341	39	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	1,5	300,0		450,0		450,0		450,0	
342	40	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	4,08	22 970,0 4 148,0	534,0 186,0	93 717,5 16 924,0	2 179,0 759,0	74 615,0		93 717,5	
343	41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0	
344	42	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	6,5	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	24 888,5 23 575,5	26,0 6,5	1 287,0		24 888,5	
345	43	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	85	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	182 495,0 124 695,0	21 335,0 7 140,0	36 465,0		182 495,0	
346	44	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	175 159,4625	138,0		24 172 006,0		24 172 006,0		24 172 006,0	
347	45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	34 058,8325	138,0		4 700 119,0		4 700 119,0		4 700 119,0	
348	46	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	127,5	40,0		5 100,0		5 100,0		5 100,0	
			ИТОГО по смете Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]					92 002 011,5 6 363 571,0	232 187,0 74 131,0	85 406 253,5 0,0	0,0 0,0	92 002 011,5	
			Смета Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]										
349	1	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	15	8 272,0 6 633,0	140,0 34,0	124 080,0 99 495,0	2 100,0 510,0	22 485,0		124 080,0	
350	2	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	21,6	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	346 550,5 198 655,0	3 499,0 1 101,5	144 396,0		346 550,5	
351	3	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	4,8	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	73 113,5 40 421,0	614,5 192,0	32 078,5		73 113,5	
352	4	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	15,9	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	266 436,5 133 894,0	1 971,5 540,5	130 571,0		266 436,5	
353	5	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	2,5875	13 226,0 5 483,0	124,0 34,0	34 222,5 14 187,5	321,0 88,0	19 714,0		34 222,5	
354	6	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	49,5	775,0		38 362,5		38 362,5		38 362,5	
355	7	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	5	10 534,0 6 633,0	140,0 34,0	52 670,0 33 165,0	700,0 170,0	18 805,0		52 670,0	
356	8	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	10,2	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	163 649,0 93 809,5	1 652,0 520,0	68 187,0		163 649,0	
357	9	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	3,6	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	54 835,0 30 315,5	461,0 144,0	24 058,5		54 835,0	
358	10	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	5,8	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	97 190,5 48 842,0	719,0 197,0	47 629,5		97 190,5	
359	11	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	5,5	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	85 552,5 40 073,0	704,0 220,0	44 775,5		85 552,5	
360	12	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		21	775,0		16 275,0		16 275,0		16 275,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
361	13	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	12,5	8 605,0 6 633,0	140,0 34,0	107 562,5 82 912,5	1 750,0 425,0	22 900,0		107 562,5	
362	14	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	30	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	481 320,0 275 910,0	4 860,0 1 530,0	200 550,0		481 320,0	
363	15	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	121 856,0 67 368,0	1 024,0 320,0	53 464,0		121 856,0	
364	16	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	26,5	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	444 060,5 223 156,5	3 286,0 901,0	217 618,0		444 060,5	
365	17	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	3,96875	13 226,0 5 483,0	124,0 34,0	52 490,5 21 760,5	492,0 135,0	30 238,0		52 490,5	
366	18	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60	775,0		46 500,0		46 500,0		46 500,0	
367	19	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	15	10 534,0 6 633,0	140,0 34,0	158 010,0 99 495,0	2 100,0 510,0	56 415,0		158 010,0	
368	20	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	35,7	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	572 771,0 328 333,0	5 783,0 1 820,5	238 654,5		572 771,0	
369	21	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	10,8	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	164 505,5 90 947,0	1 382,5 432,0	72 176,5		164 505,5	
370	22	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	12	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	201 084,0 101 052,0	1 488,0 408,0	98 544,0		201 084,0	
371	23	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	16,5	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	256 657,5 120 219,0	2 112,0 660,0	134 326,5		256 657,5	
372	24	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	6,675	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	103 829,5 48 634,0	854,5 267,0	54 341,5		103 829,5	
373	25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	90	775,0		69 750,0		69 750,0		69 750,0	
374	26	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	12,9	185 220,0 134 175,0	7 884,0 2 321,0	2 389 338,0 1 730 857,5	101 703,5 29 941,0	556 777,0		2 389 338,0	
375	27	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	12,513	20 202,0		252 787,5		252 787,5		252 787,5	
			ИТОГО по смете Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]					6 775 460,0	139 577,5	2 712 380,0	0,0	6 775 460,0	
								3 923 502,5	41 032,5	0,0	0,0		
			Смета Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]										
376	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	0,5	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	1 279,5 971,0	28,0 8,5	280,5		1 279,5	
377	2	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	5	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	13 680,0 9 710,0	280,0 85,0	3 690,0		13 680,0	
378	3	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	7,5	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	25 440,0 14 565,0	420,0 127,5	10 455,0		25 440,0	
379	4	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3,5	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	20 436,5 12 901,0	462,0 122,5	7 073,5		20 436,5	
380	5	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	25	7 272,0 4 373,0	158,0 41,0	181 800,0 109 325,0	3 950,0 1 025,0	68 525,0		181 800,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
381	6	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	16,5	419,0	2,0	6 913,5	33,0	33,0		6 913,5	
						415,0	0,0	6 847,5	0,0				
382	7	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	25	425,0	2,0	10 625,0	50,0	200,0		10 625,0	
						415,0	0,0	10 375,0	0,0				
383	8	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	41,5	2 147,0	251,0	89 100,5	10 416,5	17 803,5		89 100,5	
						1 467,0	84,0	60 880,5	3 486,0				
384	9	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	748,5445	138,0		103 299,0		103 299,0		103 299,0	
385	10	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	4 812,06	138,0		664 064,5		664 064,5		664 064,5	
386	11	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	4 210,5525	138,0		581 056,0		581 056,0		581 056,0	
387	12	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	1 654,6915	138,0		228 347,5		228 347,5		228 347,5	
388	13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	8 864,35	138,0		1 223 280,5		1 223 280,5		1 223 280,5	
389	14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	62,25	40,0		2 490,0		2 490,0		2 490,0	
390	15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708,0		17 700,0		17 700,0		17 700,0	
391	16	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4,5	10 656,0	285,0	47 952,0	1 282,5	6 912,0		47 952,0	
						8 835,0	64,0	39 757,5	288,0				
392	17	СТпрайс	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	4,5	17 229,0		77 530,5		77 530,5		77 530,5	
393	18	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	1	85 231,0	467,0	85 231,0	467,0	67 833,0		85 231,0	
						16 931,0	79,0	16 931,0	79,0				
394	19	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1	5 383,0	0,0	5 383,0	0,0	203,0		5 383,0	
						5 180,0	0,0	5 180,0	0,0				
395	20	СТпрайс	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,5	46 311,0		23 155,5		23 155,5		23 155,5	
396	21	СТпрайс	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,5	9 332,0		4 666,0		4 666,0		4 666,0	
397	22	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,5	2 922,0	52,0	1 461,0	26,0	114,0		1 461,0	
						2 642,0	0,0	1 321,0	0,0				
398	23	СТпрайс	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,5	6 207,0		3 103,5		3 103,5		3 103,5	
399	24	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	10 656,0	285,0	10 656,0	285,0	1 536,0		10 656,0	
						8 835,0	64,0	8 835,0	64,0				
400	25	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	1	11 196,0		11 196,0		11 196,0		11 196,0	
401	26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 246,0		6 492,0		6 492,0		6 492,0	
402	27	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	2,5	5 485,0	0,0	13 712,5	0,0	762,5		13 712,5	
						5 180,0	0,0	12 950,0	0,0				
403	28	СТпрайс	Расходомер Д25, SONO 1500 CT		1	64 837,0		64 837,0		64 837,0		64 837,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
404	29	СТпрайс	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	1	10 802,0		10 802,0		10 802,0		10 802,0	
405	30	СТпрайс	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,5	111 781,0		55 890,5		55 890,5		55 890,5	
406	31	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1,5	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	15 841,5 13 252,5	285,0 48,0	2 304,0		15 841,5	
407	32	СТпрайс	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	1,5	10 233,0		15 349,5		15 349,5		15 349,5	
408	33	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,5	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 280,5 4 417,5	95,0 16,0	768,0		5 280,5	
409	34	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	1	5 564,0		5 564,0		5 564,0		5 564,0	
410	35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2 363,0		4 726,0		4 726,0		4 726,0	
411	36	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	203,0		5 383,0	
412	37	СТпрайс	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,5	103 681,28		51 840,5		51 840,5		51 840,5	
413	38	СТпрайс	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,5	86 463,0		43 231,5		43 231,5		43 231,5	
414	39	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,5	2 922,0 2 642,0	52,0 0,0	1 461,0 1 321,0	26,0 0,0	114,0		1 461,0	
415	40	СТпрайс	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,5	6 207,0		3 103,5		3 103,5		3 103,5	
416	41	СТпрайс	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,5	1 387,0		693,5		693,5		693,5	
417	42	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,5	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 280,5 4 417,5	95,0 16,0	768,0		5 280,5	
418	43	СТпрайс	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,5	11 217,0		5 608,5		5 608,5		5 608,5	
419	44	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,5	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 280,5 4 417,5	95,0 16,0	768,0		5 280,5	
420	45	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,5	8 062,0		4 031,0		4 031,0		4 031,0	
421	46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 612,0		2 612,0		2 612,0		2 612,0	
422	47	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	0,5	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	2 691,5 2 590,0	0,0 0,0	101,5		2 691,5	
423	48	СТпрайс	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,5	75 416,0		37 708,0		37 708,0		37 708,0	
424	49	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,5	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	45 198,0 41 686,0	597,5 166,5	2 914,5		45 198,0	
425	50	6124-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	0,5	57 146,0 20 954,0	7 676,0 2 385,0	28 573,0 10 477,0	3 838,0 1 192,5	14 258,0		28 573,0	
426	51	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т		1	10 105,0	44,0	10 105,0	44,0	3 076,0		10 105,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		6 985,0	0,0	6 985,0	0,0				
427	52	СТпрайс	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м^3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,5	462 906,0		231 453,0		231 453,0		231 453,0	
428	53	СТпрайс	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,5	7 038,0		3 519,0		3 519,0		3 519,0	
429	54	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,6	8 288,0	228,0	4 973,0	137,0	1 936,0		4 973,0	
						4 833,0	59,0	2 900,0	35,5				
430	55	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	0,6	425,0	2,0	255,0	1,0	5,0		255,0	
						415,0	0,0	249,0	0,0				
431	56	СТпрайс	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,5	1 387,0		693,5		693,5		693,5	
432	57	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	0,5	5 485,0	0,0	2 742,5	0,0	152,5		2 742,5	
						5 180,0	0,0	2 590,0	0,0				
433	58	СТпрайс	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,5	7 000,0		3 500,0		3 500,0		3 500,0	
434	59	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	2 922,0	52,0	2 922,0	52,0	228,0		2 922,0	
						2 642,0	0,0	2 642,0	0,0				
435	60	СТпрайс	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	1	11 472,0		11 472,0		11 472,0		11 472,0	
436	61	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,5	10 561,0	190,0	5 280,5	95,0	768,0		5 280,5	
						8 835,0	32,0	4 417,5	16,0				
437	62	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,5	3 896,0		1 948,0		1 948,0		1 948,0	
438	63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 388,0		1 388,0		1 388,0		1 388,0	
439	64	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	10 561,0	190,0	31 683,0	570,0	4 608,0		31 683,0	
						8 835,0	32,0	26 505,0	96,0				
440	65	СТпрайс	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	3	7 091,0		21 273,0		21 273,0		21 273,0	
441	66	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	0,5	17 022,0	1 075,0	8 511,0	537,5	204,0		8 511,0	
						15 539,0	360,0	7 769,5	180,0				
442	67	СТпрайс	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,5	77 328,0		38 664,0		38 664,0		38 664,0	
443	68	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1,5	5 383,0	0,0	8 074,5	0,0	304,5		8 074,5	
						5 180,0	0,0	7 770,0	0,0				
444	69	СТпрайс	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	1	11 790,0		11 790,0		11 790,0		11 790,0	
445	70	СТпрайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,5	11 790,0		5 895,0		5 895,0		5 895,0	
446	71	СТпрайс	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	3,5	718,0		2 513,0		2 513,0		2 513,0	
447	72	СТпрайс	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,5	45 462,0		22 731,0		22 731,0		22 731,0	
448	73	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	7	2 173,0	0,0	15 211,0	0,0	1 064,0		15 211,0	
						2 021,0	0,0	14 147,0	0,0				
449	74	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	4	5 327,0	0,0	21 308,0	0,0	12 792,0		21 308,0	
						2 129,0	0,0	8 516,0	0,0				
			ИТОГО по смете Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]					4 348 943,5	24 168,0	3 841 976,0	0,0	4 348 943,5	
								482 799,5	7 068,0	0,0	0,0		
			Смета Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
450	1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	7	5 839,0	132,0	40 873,0	924,0	14 147,0		40 873,0	
						3 686,0	35,0	25 802,0	245,0				
451	2	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	0,5	3 694,0	66,0	1 847,0	33,0	712,0		1 847,0	
						2 204,0	20,0	1 102,0	10,0				
452	3	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	7,5	419,0	2,0	3 142,5	15,0	15,0		3 142,5	
						415,0	0,0	3 112,5	0,0				
453	4	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	171,5	6 875,0	21,0	1 179 062,5	3 601,5	2 401,0		1 179 062,5	
						6 840,0	0,0	1 173 060,0	0,0				
454	5	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	133	7 423,0	26,0	987 259,0	3 458,0	1 862,0		987 259,0	
						7 383,0	0,0	981 939,0	0,0				
455	6	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	7,5	8 102,0	31,0	60 765,0	232,5	112,5		60 765,0	
						8 056,0	0,0	60 420,0	0,0				
456	7	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	17	8 961,0	37,0	152 337,0	629,0	357,0		152 337,0	
						8 903,0	1,0	151 351,0	17,0				
457	8	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	2	9 724,0	45,0	19 448,0	90,0	68,0		19 448,0	
						9 645,0	2,0	19 290,0	4,0				
458	9	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	277,7355	213,0		59 157,5		59 157,5		59 157,5	
459	10	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	7,035	343,0		2 413,0		2 413,0		2 413,0	
460	11	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	15,929	535,0		8 522,0		8 522,0		8 522,0	
461	12	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	1,892	797,0		1 508,0		1 508,0		1 508,0	
462	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	491,5	19,0		9 338,5		9 338,5		9 338,5	
463	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,325	708,0		27 842,0		27 842,0		27 842,0	
464	15	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	272	2 147,0	251,0	583 984,0	68 272,0	116 688,0		583 984,0	
						1 467,0	84,0	399 024,0	22 848,0				
465	16	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	4 541,152	138,0		626 679,0		626 679,0		626 679,0	
466	17	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	1 441,638	138,0		198 946,0		198 946,0		198 946,0	
467	18	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	15 755,124	138,0		2 174 207,0		2 174 207,0		2 174 207,0	
468	19	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	8 340,915	138,0		1 151 046,5		1 151 046,5		1 151 046,5	
469	20	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	184 891,014	138,0		25 514 960,0		25 514 960,0		25 514 960,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
470	21	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	186 659,462	138,0		25 759 006,0		25 759 006,0		25 759 006,0	
471	22	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	408	40,0		16 320,0		16 320,0		16 320,0	
472	23	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	22	718,0		15 796,0		15 796,0		15 796,0	
473	24	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	28	1 092,0		30 576,0		30 576,0		30 576,0	
474	25	СТпрайс	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	20	899,0		17 980,0		17 980,0		17 980,0	
475	26	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	60	899,0		53 940,0		53 940,0		53 940,0	
476	27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,5	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 280,5 4 417,5	95,0 16,0	768,0		5 280,5	
477	28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 340,0		2 340,0		2 340,0		2 340,0	
478	29	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	35	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	95 025,0 90 825,0	3 325,0 1 120,0	875,0		95 025,0	
479	30	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	35	8 162,0		285 670,0		285 670,0		285 670,0	
480	31	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	20	620,0		12 400,0		12 400,0		12 400,0	
481	32	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	15	391,0		5 865,0		5 865,0		5 865,0	
482	33	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	29 631,0 1 962,0	0,0 0,0	29 631,0 1 962,0	0,0 0,0	27 669,0		29 631,0	
483	34	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,5	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	1 357,5 1 297,5	47,5 16,0	12,5		1 357,5	
484	35	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,5	8 854,0		4 427,0		4 427,0		4 427,0	
485	36	СТпрайс	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,5	3 626,0		1 813,0		1 813,0		1 813,0	
486	37	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,5	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	2 663,5 1 064,5	0,0 0,0	1 599,0		2 663,5	
487	38	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,5	718,0		359,0		359,0		359,0	
488	39	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	1,5	6 235,0		9 352,5		9 352,5		9 352,5	
489	40	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	561,0		2 559,0	
490	41	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	1	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	694,0		2 692,0	
491	42	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	5 472,0 3 884,0	112,0 34,0	1 476,0		5 472,0	
492	43	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	1,5	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	5 088,0 2 913,0	84,0 25,5	2 091,0		5 088,0	
493	44	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5,5	419,0 415,0	2,0 0,0	2 304,5 2 282,5	11,0 0,0	11,0		2 304,5	
494	45	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		202,5	6 875,0	21,0	1 392 187,5	4 252,5	2 835,0		1 392 187,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		6 840,0	0,0	1 385 100,0	0,0				
495	46	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	241,5	7 423,0	26,0	1 792 654,5	6 279,0	3 381,0		1 792 654,5	
						7 383,0	0,0	1 782 994,5	0,0				
496	47	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	17	8 102,0	31,0	137 734,0	527,0	255,0		137 734,0	
						8 056,0	0,0	136 952,0	0,0				
497	48	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	16,5	8 961,0	37,0	147 856,5	610,5	346,5		147 856,5	
						8 903,0	1,0	146 899,5	16,5				
498	49	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	1	9 724,0	45,0	9 724,0	45,0	34,0		9 724,0	
						9 645,0	2,0	9 645,0	2,0				
499	50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	406,401	213,0		86 563,5		86 563,5		86 563,5	
500	51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	15,946	343,0		5 469,5		5 469,5		5 469,5	
501	52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	15,4605	535,0		8 271,5		8 271,5		8 271,5	
502	53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,946	797,0		754,0		754,0		754,0	
503	54	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56,825	708,0		40 232,0		40 232,0		40 232,0	
504	55	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	724	19,0		13 756,0		13 756,0		13 756,0	
505	56	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	429	2 147,0	251,0	921 063,0	107 679,0	184 041,0		921 063,0	
						1 467,0	84,0	629 343,0	36 036,0				
506	57	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	1 802,0475	138,0		248 682,5		248 682,5		248 682,5	
507	58	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	15 291,738	138,0		2 110 260,0		2 110 260,0		2 110 260,0	
508	59	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	21 130,318	138,0		2 915 984,0		2 915 984,0		2 915 984,0	
509	60	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	338 503,473	138,0		46 713 479,5		46 713 479,5		46 713 479,5	
510	61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	260 969,39	138,0		36 013 776,0		36 013 776,0		36 013 776,0	
511	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	643,5	57,95		37 291,0		37 291,0		37 291,0	
512	63	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	41	718,0		29 438,0		29 438,0		29 438,0	
513	64	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	16	1 092,0		17 472,0		17 472,0		17 472,0	
514	65	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1	1 585,0		1 585,0		1 585,0		1 585,0	
515	66	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	60	899,0		53 940,0		53 940,0		53 940,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
516	67	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт	20	17 900,0	95,0	358 000,0	1 900,0	276 320,0		358 000,0	
						3 989,0	32,0	79 780,0	640,0				
517	68	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	35	2 715,0	95,0	95 025,0	3 325,0	875,0		95 025,0	
						2 595,0	32,0	90 825,0	1 120,0				
518	69	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	35	8 162,0		285 670,0		285 670,0		285 670,0	
519	70	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	5	620,0		3 100,0		3 100,0		3 100,0	
520	71	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	30	391,0		11 730,0		11 730,0		11 730,0	
521	72	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,5	2 715,0	95,0	1 357,5	47,5	12,5		1 357,5	
						2 595,0	32,0	1 297,5	16,0				
522	73	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,5	15 020,0		7 510,0		7 510,0		7 510,0	
523	74	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,5	2 390,0		1 195,0		1 195,0		1 195,0	
524	75	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,5	5 327,0	0,0	2 663,5	0,0	1 599,0		2 663,5	
						2 129,0	0,0	1 064,5	0,0				
525	76	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	0,5	1 092,0		546,0		546,0		546,0	
526	77	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	1	3 954,0		3 954,0		3 954,0		3 954,0	
527	78	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,5	2 715,0	95,0	1 357,5	47,5	12,5		1 357,5	
						2 595,0	32,0	1 297,5	16,0				
528	79	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	0,5	8 162,0		4 081,0		4 081,0		4 081,0	
529	80	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,5	863,0		431,5		431,5		431,5	
530	81	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,5	5 327,0	0,0	2 663,5	0,0	1 599,0		2 663,5	
						2 129,0	0,0	1 064,5	0,0				
531	82	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,5	718,0		359,0		359,0		359,0	
532	83	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1	1 585,0		1 585,0		1 585,0		1 585,0	
533	84	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	7	23 041,0	151,0	161 287,0	1 057,0	124 985,0		161 287,0	
						5 035,0	43,0	35 245,0	301,0				
534	85	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3	3 044,0	0,0	9 132,0	0,0	261,0		9 132,0	
						2 957,0	0,0	8 871,0	0,0				
535	86	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	131,5	3 985,0	4,0	524 027,5	526,0	1 841,0		524 027,5	
						3 967,0	0,0	521 660,5	0,0				
536	87	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	182,5	3 846,0	10,0	701 895,0	1 825,0	5 840,0		701 895,0	
						3 804,0	3,0	694 230,0	547,5				
537	88	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	1 312,37	929,0		1 219 191,5		1 219 191,5		1 219 191,5	
538	89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	1 821,35	922,0		1 679 284,5		1 679 284,5		1 679 284,5	
539	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	177	196,0		34 692,0		34 692,0		34 692,0	
540	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	199,5	837,0		166 981,5		166 981,5		166 981,5	
541	92	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,575	708,0		12 443,0		12 443,0		12 443,0	
542	93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм		119,5	19,0		2 270,5		2 270,5		2 270,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
543	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	107,5	31,0		3 332,5		3 332,5		3 332,5	
544	95	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	47	111 911,0 95 538,0	5 051,0 1 682,0	5 259 817,0 4 490 286,0	237 397,0 79 054,0	532 134,0		5 259 817,0	
545	96	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,85	20 202,0		17 171,5		17 171,5		17 171,5	
546	97	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	13 465,0 12 751,0	300,0 105,0	269 300,0 255 020,0	6 000,0 2 100,0	8 280,0		269 300,0	
547	98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	20	6 577,0		131 540,0		131 540,0		131 540,0	
548	99	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	20	6 488,0 5 864,0	58,0 19,0	129 760,0 117 280,0	1 160,0 380,0	11 320,0		129 760,0	
549	100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	20	7 843,0		156 860,0		156 860,0		156 860,0	
550	101	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	20	27 855,0 10 046,0	191,0 64,0	557 100,0 200 920,0	3 820,0 1 280,0	352 360,0		557 100,0	
551	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	20	837,0		16 740,0		16 740,0		16 740,0	
552	103	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных стальных	комплект	20	14 145,0 12 751,0	1 164,0 399,0	282 900,0 255 020,0	23 280,0 7 980,0	4 600,0		282 900,0	
553	104	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	20	4 622,0 4 577,0	0,0 0,0	92 440,0 91 540,0	0,0 0,0	900,0		92 440,0	
554	105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	20	10 685,0		213 700,0		213 700,0		213 700,0	
555	106	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	2	4 168,0 2 433,0	108,0 33,0	8 336,0 4 866,0	216,0 66,0	3 254,0		8 336,0	
556	107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,5	425,0		212,5		212,5		212,5	
557	108	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2	419,0 415,0	2,0 0,0	838,0 830,0	4,0 0,0	4,0		838,0	
558	109	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708,0		354,0		354,0		354,0	
559	110	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,45	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	1 723,0 1 632,0	2,0 0,5	89,0		1 723,0	
560	111	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,5	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	45 198,0 41 686,0	597,5 166,5	2 914,5		45 198,0	
561	112	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,5	10 105,0 6 985,0	44,0 0,0	5 052,5 3 492,5	22,0 0,0	1 538,0		5 052,5	
562	113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	158 943,0		158 943,0		158 943,0		158 943,0	
563	114	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.		60	8 288,0	228,0	497 280,0	13 680,0	193 620,0		497 280,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		4 833,0	59,0	289 980,0	3 540,0				
564	115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	60	2 687,0		161 220,0		161 220,0		161 220,0	
565	116	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	60	425,0 415,0	2,0 0,0	25 500,0 24 900,0	120,0 0,0	480,0		25 500,0	
566	117	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	6	3 294,0 1 942,0	56,0 17,0	19 764,0 11 652,0	336,0 102,0	7 776,0		19 764,0	
567	118	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6	419,0 415,0	2,0 0,0	2 514,0 2 490,0	12,0 0,0	12,0		2 514,0	
568	119	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	1	3 985,0 3 967,0	4,0 0,0	3 985,0 3 967,0	4,0 0,0	14,0		3 985,0	
569	120	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	27,5	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	59 042,5 40 342,5	6 902,5 2 310,0	11 797,5		59 042,5	
570	121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3564-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	8	13 587,0		108 696,0		108 696,0		108 696,0	
571	122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	41,25	40,0		1 650,0		1 650,0		1 650,0	
572	123	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	10 656,0 8 835,0	285,0 64,0	21 312,0 17 670,0	570,0 128,0	3 072,0		21 312,0	
573	124	СТпрайс	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	2	9 192,0		18 384,0		18 384,0		18 384,0	
574	125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	4 006,0		16 024,0		16 024,0		16 024,0	
575	126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	5,5	992,0		5 456,0		5 456,0		5 456,0	
576	127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	6	2 004,0		12 024,0		12 024,0		12 024,0	
577	128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	9	1 431,0		12 879,0		12 879,0		12 879,0	
578	129	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	17,45	2 274,0 2 072,0	4,0 1,0	39 681,5 36 156,5	70,0 17,5	3 455,0		39 681,5	
579	130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0	
580	131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1,5	19 584,0		29 376,0		29 376,0		29 376,0	
581	132	6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм	соединение	2,75	18 551,0 9 917,0	299,0 32,0	51 015,0 27 272,0	822,5 88,0	22 921,0		51 015,0	
582	133	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,024	4 586 596,0 2 582 202,0	1 405 199,0 377 724,0	110 078,5 61 973,0	33 725,0 9 065,5	14 380,5		110 078,5	
			ИТОГО по смете Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]					**165 712 601,5**	**537 903,0**	**150 582 880,5**	**0,0**	**165 712 601,5**	
								14 432 875,5	**169 342,5**	**158 943,0**	**0,0**		
			Смета Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
583	1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,5	1 070 973,0		535 486,5				535 486,5	
										535 486,5			
584	2	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	0,5	72 633,0	10 480,0	36 316,5	5 240,0	17 107,0		36 316,5	
						27 939,0	3 259,0	13 969,5	1 629,5				
585	3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	7,5	31 946,0	762,0	239 595,0	5 715,0	24 337,5		239 595,0	
						27 939,0	238,0	209 542,5	1 785,0				
586	4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	7 511,0	502,0	7 511,0	502,0	24,0		7 511,0	
						6 985,0	159,0	6 985,0	159,0				
587	5	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	9	7 851,0		70 659,0				70 659,0	
										70 659,0			
588	6	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	9	9 506,0	37,0	85 554,0	333,0	25 623,0		85 554,0	
						6 622,0	0,0	59 598,0	0,0				
589	7	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,5	2 681,0		1 340,5				1 340,5	
										1 340,5			
590	8	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	0,5	7 778,0	994,0	3 889,0	497,0	30,0		3 889,0	
						6 724,0	318,0	3 362,0	159,0				
591	9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	20	10 509,0	3 326,0	210 180,0	66 520,0	5 360,0		210 180,0	
						6 915,0	1 375,0	138 300,0	27 500,0				
592	10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	14	7 937,0	2 361,0	111 118,0	33 054,0	3 752,0		111 118,0	
						5 308,0	986,0	74 312,0	13 804,0				
593	11	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	0,5	3 535,0	52,0	1 767,5	26,0	8,0		1 767,5	
						3 467,0	17,0	1 733,5	8,5				
594	12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	7,5	3 469,0	32,0	26 017,5	240,0	105,0		26 017,5	
						3 423,0	10,0	25 672,5	75,0				
595	13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	40	4 731,0	34,0	189 240,0	1 360,0	50 960,0		189 240,0	
						3 423,0	10,0	136 920,0	400,0				
596	14	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	87,5	7 809,0	994,0	683 287,5	86 975,0	7 962,5		683 287,5	
						6 724,0	318,0	588 350,0	27 825,0				
597	15	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	20	23 985,0	71,0	479 700,0	1 420,0	87 720,0		479 700,0	
						19 528,0	0,0	390 560,0	0,0				
598	16	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	47,5	2 052,0	10,0	97 470,0	475,0	807,5		97 470,0	
						2 025,0	3,0	96 187,5	142,5				
599	17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	67,5	2 052,0	10,0	138 510,0	675,0	1 147,5		138 510,0	
						2 025,0	3,0	136 687,5	202,5				
600	18	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	284	4 918,0	43,0	1 396 712,0	12 212,0	35 500,0		1 396 712,0	
						4 750,0	10,0	1 349 000,0	2 840,0				
601	19	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1,5	4 918,0	43,0	7 377,0	64,5	187,5		7 377,0	
						4 750,0	10,0	7 125,0	15,0				
602	20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4,5	2 338,0	11,0	10 521,0	49,5	99,0		10 521,0	
						2 305,0	3,0	10 372,5	13,5				
603	21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,042315	421 397,0	42 439,0	17 831,5	1 796,0	335,0		17 831,5	
						371 040,0	12 403,0	15 700,5	525,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
604	22	6124-0201-1013 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкций сварных	т	0,006	1 446 212,0 255 520,0	54 984,0 16 219,0	8 677,5 1 533,0	330,0 97,5	6 814,0		8 677,5	
605	23	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	150	1 334,0 1 107,0	37,0 9,0	200 100,0 166 050,0	5 550,0 1 350,0	28 500,0		200 100,0	
606	24	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	25	1 452,0 1 042,0	57,0 15,0	36 300,0 26 050,0	1 425,0 375,0	8 825,0		36 300,0	
607	25	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3 282,5	1 187,0 1 106,0	29,0 9,0	3 896 327,5 3 630 445,0	95 192,5 29 542,5	170 690,0		3 896 327,5	
608	26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	60	1 372,0 1 237,0	83,0 26,0	82 320,0 74 220,0	4 980,0 1 560,0	3 120,0		82 320,0	
609	27	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2 965	359,0 326,0	3,0 0,0	1 064 435,0 966 590,0	8 895,0 0,0	88 950,0		1 064 435,0	
610	28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	428,0 390,0	5,0 2,0	42 800,0 39 000,0	500,0 200,0	3 300,0		42 800,0	
611	29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	511,0 456,0	10,0 3,0	51 100,0 45 600,0	1 000,0 300,0	4 500,0		51 100,0	
612	30	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	6 170	161,0 130,0	3,0 0,0	993 370,0 802 100,0	18 510,0 0,0	172 760,0		993 370,0	
613	31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	383,0 326,0	20,0 7,0	76 600,0 65 200,0	4 000,0 1 400,0	7 400,0		76 600,0	
614	32	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	174	1 598,0 1 009,0	491,0 135,0	278 052,0 175 566,0	85 434,0 23 490,0	17 052,0		278 052,0	
615	33	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	11	7 105,0 6 724,0	249,0 80,0	78 155,0 73 964,0	2 739,0 880,0	1 452,0		78 155,0	
616	34	6124-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	3	3 358,0 1 748,0	249,0 80,0	10 074,0 5 244,0	747,0 240,0	4 083,0		10 074,0	
617	35	Прайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	1,5	23 870,0		35 805,0		35 805,0		35 805,0	
618	36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	1,5	44 587,0		66 880,5		66 880,5		66 880,5	
619	37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	3 128,0 3 093,0	0,0 0,0	9 384,0 9 279,0	0,0 0,0	105,0		9 384,0	
620	38	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	27,5	1 187,0 1 106,0	29,0 9,0	32 642,5 30 415,0	797,5 247,5	1 430,0		32 642,5	
621	39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	27,5	359,0 326,0	3,0 0,0	9 872,5 8 965,0	82,5 0,0	825,0		9 872,5	
622	40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	130	161,0 130,0	3,0 0,0	20 930,0 16 900,0	390,0 0,0	3 640,0		20 930,0	
623	41	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	1,5	23 985,0 19 528,0	71,0 0,0	35 977,5 29 292,0	106,5 0,0	6 579,0		35 977,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
624	42	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	51	1 922,0 807,0	950,0 296,0	98 022,0 41 157,0	48 450,0 15 096,0	8 415,0		98 022,0	
625	43	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	3	7 105,0 6 724,0	249,0 80,0	21 315,0 20 172,0	747,0 240,0	396,0		21 315,0	
626	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	11 281,0		11 281,0		11 281,0		11 281,0	
627	45	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	5	48 820,0		244 100,0		244 100,0		244 100,0	
628	46	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	2,5	37 161,0		92 902,5		92 902,5		92 902,5	
629	47	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	20	11 462,0		229 240,0		229 240,0		229 240,0	
630	48	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	14	1 517,0		21 238,0		21 238,0		21 238,0	
631	49	СТПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,5	5 564,0		2 782,0		2 782,0		2 782,0	
632	50	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	40	132,0		5 280,0		5 280,0		5 280,0	
633	51	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	14,5	142,0		2 059,0		2 059,0		2 059,0	
634	52	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	18	132,0		2 376,0		2 376,0		2 376,0	
635	53	СТПрайс.лист	Патрон настенный Е27	шт	7,5	121,0		907,5		907,5		907,5	
636	54	СТПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	40	96,0		3 840,0		3 840,0		3 840,0	
637	55	СТПрайс.лист	Крюк типа Л249У3	шт	67,5	86,0		5 805,0		5 805,0		5 805,0	
638	56	СТПрайс.лист	Коробка ответвительная типа Л251	шт	198	86,0		17 028,0		17 028,0		17 028,0	
639	57	СТПрайс.лист	Розетка типа РП1-03	шт	67,5	40,0		2 700,0		2 700,0		2 700,0	
640	58	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	67,5	55,0		3 712,5		3 712,5		3 712,5	
641	59	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	20	40,0		800,0		800,0		800,0	
642	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	20	2 581,0		51 620,0		51 620,0		51 620,0	
643	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,399	38 957,0		15 544,0		15 544,0		15 544,0	
644	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,099	154 872,0		15 332,5		15 332,5		15 332,5	
645	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,49	57 838,0		28 340,5		28 340,5		28 340,5	
646	64	СТПрайс.лист	Коробка потолочная типа Л253	шт	67,5	90,0		6 075,0		6 075,0		6 075,0	
647	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	47,5	373,0		17 717,5		17 717,5		17 717,5	
648	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	67,5	435,0		29 362,5		29 362,5		29 362,5	
649	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220		284	466,0		132 344,0		132 344,0		132 344,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
650	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	1,5	320,0		480,0		480,0		480,0	
651	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	4,5	320,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0	
652	70	СТПрайс.лист	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	399	202,0		80 598,0		80 598,0		80 598,0	
653	71	СТПрайс.лист	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	19,5	1 160,0		22 620,0		22 620,0		22 620,0	
654	72	СТПрайс.лист	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	7,5	510,0		3 825,0		3 825,0		3 825,0	
655	73	СТПрайс.лист	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	13	686,0		8 918,0		8 918,0		8 918,0	
656	74	СТПрайс.лист	Крышка лотка типа 35524	м	19,5	1 055,0		20 572,5		20 572,5		20 572,5	
657	75	СТПрайс.лист	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,165	106,7		17,5		17,5		17,5	
658	76	СТПрайс.лист	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,009	433,19		4,0		4,0		4,0	
659	77	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	3,355	83 584,0		280 424,5		280 424,5		280 424,5	
660	78	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	5,58	135 477,0		755 961,5		755 961,5		755 961,5	
661	79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,3	208 547,0		62 564,0		62 564,0		62 564,0	
662	80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,3	532 369,0		159 710,5		159 710,5		159 710,5	
663	81	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	31,25	179,0		5 594,0		5 594,0		5 594,0	
664	82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	600	524,0		314 400,0		314 400,0		314 400,0	
665	83	СТПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	51	28 254,0		1 440 954,0		1 440 954,0		1 440 954,0	
666	84	СТПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	50	319,0		15 950,0		15 950,0		15 950,0	
667	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	1,5	3 967,0		5 950,5		5 950,5		5 950,5	
668	86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,12	83 584,0		10 030,0		10 030,0		10 030,0	
669	87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,0375	135 477,0		5 080,5		5 080,5		5 080,5	
670	88	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	275	179,0		49 225,0		49 225,0		49 225,0	
			ИТОГО по смете Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]					15 685 930,5	497 030,0	4 986 608,5	0,0	15 685 930,5	
								9 492 120,0	152 102,0	710 171,5	0,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]										
671	1	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	4,5	15 937,0	3 560,0	71 716,5	16 020,0	2 092,5		71 716,5	
						11 912,0	1 113,0	53 604,0	5 008,5				
672	2	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	21	5 005,0	0,0	105 105,0	0,0	462,0		105 105,0	
						4 983,0	0,0	104 643,0	0,0				
673	3	6125-0702-0421 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 100х2	шт.	0,5	84 701,0	11 830,0	42 350,5	5 915,0	701,0		42 350,5	
						71 469,0	3 700,0	35 734,5	1 850,0				
674	4	6125-0702-0419 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 30х2	шт.	1,5	49 469,0	7 329,0	74 203,5	10 993,5	675,0		74 203,5	
						41 690,0	2 292,0	62 535,0	3 438,0				
675	5	6125-0702-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише	шт.	0,5	75 471,0	9 318,0	37 735,5	4 659,0	3 175,5		37 735,5	
						59 802,0	2 914,0	29 901,0	1 457,0				
676	6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	60	1 528,0	110,0	91 680,0	6 600,0	3 060,0		91 680,0	
						1 367,0	35,0	82 020,0	2 100,0				
677	7	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2 050	1 187,0	29,0	2 433 350,0	59 450,0	106 600,0		2 433 350,0	
						1 106,0	9,0	2 267 300,0	18 450,0				
678	8	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	60	1 334,0	37,0	80 040,0	2 220,0	11 400,0		80 040,0	
						1 107,0	9,0	66 420,0	540,0				
679	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	690	1 144,0	405,0	789 360,0	279 450,0	46 230,0		789 360,0	
						672,0	113,0	463 680,0	77 970,0				
680	10	СТПрайс.лист	Телефонный кабель марки ТППЭнЗ 10х2х0,4	км	0,19	108,27		20,5		20,5		20,5	
681	11	СТПрайс.лист	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,5	6,43		3,0		3,0		3,0	
682	12	СТПрайс.лист	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,5	8 093,0		4 046,5		4 046,5		4 046,5	
683	13	СТПрайс.лист	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	21	192,0		4 032,0		4 032,0		4 032,0	
684	14	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	1,5	5 983,0		8 974,5		8 974,5		8 974,5	
685	15	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,5	9 046,0		4 523,0		4 523,0		4 523,0	
686	16	6125-0702-0919 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввода абонентского или группового	шт.	0,5	17 124,0	3 978,0	8 562,0	1 989,0	316,0		8 562,0	
						12 514,0	1 244,0	6 257,0	622,0				
687	17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	1,5	54 184,0	0,0	81 276,0	0,0	13 972,5		81 276,0	
						44 869,0	0,0	67 303,5	0,0				
688	18	СТЦена	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	1,5	1 517,0		2 275,5		2 275,5		2 275,5	
689	19	6125-0411-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и установка на столбе или трубостойке трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт	шт.	1,5	11 521,0	0,0	17 281,5	0,0	307,5		17 281,5	
						11 316,0	0,0	16 974,0	0,0				
690	20	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	87,5	3 050,0	0,0	266 875,0	0,0	1 312,5		266 875,0	
						3 035,0	0,0	265 562,5	0,0				
691	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	87,5	141,0		12 337,5		12 337,5		12 337,5	
692	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	45	531,0		23 895,0		23 895,0		23 895,0	
693	23	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	45	5 005,0	0,0	225 225,0	0,0	990,0		225 225,0	
						4 983,0	0,0	224 235,0	0,0				
694	24	6124-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	3	3 463,0	249,0	10 389,0	747,0	363,0		10 389,0	
						3 093,0	80,0	9 279,0	240,0				
695	25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	3	498,0		1 494,0		1 494,0		1 494,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
696	26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	875	1 261,0 1 042,0	8,0 2,0	1 103 375,0 911 750,0	7 000,0 1 750,0	184 625,0		1 103 375,0	
697	27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРПШМ 2х0,9	км	0,8	114 110,0		91 288,0		91 288,0		91 288,0	
698	28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРПШМ 2х1,2	км	0,075	207 941,0		15 595,5		15 595,5		15 595,5	
699	29	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	3	350 018,0 350 018,0	0,0 0,0	1 050 054,0 1 050 054,0	0,0 0,0			1 050 054,0	
700	30	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	0,5	350 018,0 350 018,0	0,0 0,0	175 009,0 175 009,0	0,0 0,0			175 009,0	
701	31	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	1,5	9 003,0		13 504,5		13 504,5		13 504,5	
702	32	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	1,5	14 202,0		21 303,0		21 303,0		21 303,0	
703	33	СТПрайс.лист	Мачта телевизионная	шт	0,5	19 069,0		9 534,5		9 534,5		9 534,5	
704	34	СТПрайс.лист	Заглушка верхняя	шт	1,5	497,0		745,5		745,5		745,5	
705	35	6125-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Настройка ТВ станции магистральной усилительной для одного канала	шт.	1,5	1 390 930,0 1 390 930,0	0,0 0,0	2 086 395,0 2 086 395,0	0,0 0,0			2 086 395,0	
706	36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	1,5	37 403,0		56 104,5		56 104,5		56 104,5	
707	37	6125-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение уровня ТВ сигнала устройства магистрального ответвляющего для одного канала	шт.	7,5	72 485,0 72 485,0	0,0 0,0	543 637,5 543 637,5	0,0 0,0			543 637,5	
708	38	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	1,5	3 269,0		4 903,5		4 903,5		4 903,5	
709	39	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	1,5	3 269,0		4 903,5		4 903,5		4 903,5	
710	40	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	1,5	3 269,0		4 903,5		4 903,5		4 903,5	
711	41	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	1,5	3 269,0		4 903,5		4 903,5		4 903,5	
712	42	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	1,5	3 269,0		4 903,5		4 903,5		4 903,5	
713	43	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	37,5	5 005,0 4 983,0	0,0 0,0	187 687,5 186 862,5	0,0 0,0	825,0		187 687,5	
714	44	6125-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	шт.	52,5	90 770,0 90 770,0	0,0 0,0	4 765 425,0 4 765 425,0	0,0 0,0			4 765 425,0	
715	45	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	15	100,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0	
716	46	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	37,5	89,0		3 337,5		3 337,5		3 337,5	
717	47	СТПрайс.лист	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	37,5	1 857,0		69 637,5		69 637,5		69 637,5	
718	48	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	1,5	7 778,0 6 724,0	994,0 318,0	11 667,0 10 086,0	1 491,0 477,0	90,0		11 667,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
719	49	СТПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	1,5	266,0		399,0		399,0		399,0	
720	50	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	825	1 144,0 672,0	405,0 113,0	943 800,0 554 400,0	334 125,0 93 225,0	55 275,0		943 800,0	
721	51	СТПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	75	287,0		21 525,0		21 525,0		21 525,0	
722	52	СТПрайс.лист	Кабель абонентский марки RG 6U	м	750	142,0		106 500,0		106 500,0		106 500,0	
723	53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	600	430,0		258 000,0		258 000,0		258 000,0	
724	54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	20 500	179,0		3 669 500,0		3 669 500,0		3 669 500,0	
725	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,1485	38 957,0		5 785,0		5 785,0		5 785,0	
			ИТОГО по смете Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]					19 632 578,0	730 659,5	4 806 746,5	0,0	19 632 578,0	
								14 039 067,5	207 127,5	56 104,5	0,0		
			Смета Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]										
726	1	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	144	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	714 384,0 530 784,0	19 008,0 5 040,0	164 592,0		714 384,0	
727	2	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	5	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	29 195,0 18 430,0	660,0 175,0	10 105,0		29 195,0	
728	3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	63,5	343,0		21 780,5		21 780,5		21 780,5	
729	4	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	74	628,0		46 472,0		46 472,0		46 472,0	
730	5	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3,5	764,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
731	6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	3	933,0		2 799,0		2 799,0		2 799,0	
732	7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5	1 983,0		9 915,0		9 915,0		9 915,0	
733	8	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	149	2 671,0 2 654,0	0,0 0,0	397 979,0 395 446,0	0,0 0,0	2 533,0		397 979,0	
734	9	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	1,35	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	11 189,0 6 524,5	307,5 79,5	4 356,5		11 189,0	
735	10	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	17 517,0 11 058,0	396,0 105,0	6 063,0		17 517,0	
736	11	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	10	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	49 610,0 36 860,0	1 320,0 350,0	11 430,0		49 610,0	
737	12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,35	3 150,0		4 252,5		4 252,5		4 252,5	
738	13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	3	1 265,0		3 795,0		3 795,0		3 795,0	
739	14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	6	764,0		4 584,0		4 584,0		4 584,0	
740	15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	4	628,0		2 512,0		2 512,0		2 512,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
741	16	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	1,5	12 420,0 6 521,0	215,0 32,0	18 630,0 9 781,5	322,5 48,0	8 526,0		18 630,0	
742	17	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	20	10 411,0 6 912,0	830,0 282,0	208 220,0 138 240,0	16 600,0 5 640,0	53 380,0		208 220,0	
		513-301-0100	Плита газовая	шт	20								
743	18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	20	102 203,0		2 044 060,0		2 044 060,0		2 044 060,0	
744	19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	20	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	54 300,0 51 900,0	1 900,0 640,0	500,0		54 300,0	
745	20	СТ прайс	Счетчики газа СГК-1,6	шт	20	6 583,0		131 660,0		131 660,0		131 660,0	
746	21	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	21,5	887,0		19 070,5		19 070,5		19 070,5	
747	22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,5	887,0		3 991,5		3 991,5		3 991,5	
748	23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (Н-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	1,5	115 998,0		173 997,0		173 997,0		173 997,0	
749	24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетки, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	28,7	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	109 892,5 104 095,0	114,5 28,5	5 682,5		109 892,5	
			ИТОГО по смете Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]					4 082 479,5 1 303 119,0	40 628,5 12 106,0	694 671,0 2 044 060,0	0,0 0,0	4 082 479,5	
			Смета Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]										
750	1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,5	13 602,0 13 602,0	0,0 0,0	6 801,0 6 801,0	0,0 0,0			6 801,0	
751	2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,5	54 408,0 54 408,0	0,0 0,0	27 204,0 27 204,0	0,0 0,0			27 204,0	
752	3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,5	14 083,0 14 083,0	0,0 0,0	7 041,5 7 041,5	0,0 0,0			7 041,5	
753	4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,5	21 125,0 21 125,0	0,0 0,0	10 562,5 10 562,5	0,0 0,0			10 562,5	
			ИТОГО по смете Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]					51 609,0 51 609,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	51 609,0	
			Итого по суммарной смете					463 064 745,5 129 336 409,5	11 450 060,5 3 039 636,0	319 224 896,0 2 969 279,0	0,0 0,0	463 064 745,5	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 969 279,0			
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								[illegible]	23 002 192,88	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								[illegible]	9 261 294,91	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									495 328 233,29	
			НДС (12%)								49532823,29*12/100	59 439 387,99	
			Итого с НДС								495328233,29+59439387,99	554 767 621,28	

ЗАКАЗЧИК
ТОО "СК А-Строй монтаж"
и.о. Директор_____ Жаналиев Б.Т.

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО ""СК А-Строй монтаж"
Главный инженер_____

Сканировано с CamScanner