Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №6 от 20 мая 2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

период с 16.05.2024г по 19.05.2024г 2024 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №14	26.06.2022г. 15.05.2024г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за май месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	1 425 560 303,97	0,00							152 738 604,00	
В том числе: с 16.05.2024г по 19.05.2024г 2024 год	218 580 692,36	195 161 332,46							23 419 359,90	218 580 692,36
Выплата аванса	0,00	0,00								0,00
Предоплата за материалы	1 150 000 000,00	0,00								0,00
Удержание аванса	0,00	0,00								0,00
Удержание предоплаты за материалы	700 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 875 560 303,97**	**195 161 332,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 419 359,90**	**218 580 692,36**

Заказчик

И.о директора Насипов М.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 16.05.2024г. по 19.05.2024г.** **от 20.05.2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1 .	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
11 .	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16		0	0,00
14 .	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	5266	6 239 500,80	5266	6 239 500,80	*100*	0	0,00
15 .	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95		0	0,00
16 .	Очистка от кустарника средней густоты	га	36,067	1 606 477,79	36	1 606 477,79	*100*	0	0,00
19 .	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	23713	23 892 981,67	0	0,00		0	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	2 733 753,71	4	2 733 753,71		0	0,00
21 .	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	2,10	3 070 010,89	2	3 070 010,89	*100*	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	1,9	22 554 977,34	2	22 554 977,33	*100*	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	47700,00	29 124 666,00	0	0,00	*0*	0	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	19080,00	29 485 468,80	0	0,00		0	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	22469,00	16 093 645,94	0	0,00		0	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	28	4 574 363,48	0	0,00		0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	540000,00	5 907 600,00	0	0,00		0	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**148 810 109,53**		**39 731 383,63**			**0,00**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	107 058 635,10	0,00	0,00	*0*	0	0,00
		м3	13267,00		0,00			0	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	573923,00	202089766,76	0,00	0,00		0	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	1676341,70	105277376,74	0,00	0,00		0	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**414 425 778,60**		**0,00**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	1 593 419,88	0,00	0,00	*0*	0	0,00
		м3	306,0755		0,000000			0	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	4,1328	128 483 462,21	0,46	15 232 564,20	*12*	0,46	15 232 564,20
		м2	40740,03		4830,000000			4830	

38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	4,4028	232 015 507,10	0,49	27 068 462,40	12	0,49	27 068 462,40
		м2	40320,02		4704,000000			4704	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	10,102488	662 210 411,27	5,65	368 020 799,99	56	0,96000	62 561 894,40
		м2	91453,4		50824,863000			8640	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	1 613 746 412,62	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	305780,31		0,000000			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км	19,57728	61 184 394,35	0,00	0,00	0	0	0,00
		м3	39805,66		0,000000			0	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,917988	466 378 065,53	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	202833,04		0,000000			0	
43.	**Итого по гл.3**			**3 165 611 672,96**		**410 321 826,59**			**104 862 921,00**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	28	61 501 876,46	0,00	0,00	0	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	26760839,45	0,00	11 138 004,31	42	0	11138004
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	1	46414629,02	0,00	0,00	0	0	0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24 907 575,12	0,00	0,00	0	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	155 609 080,30	0,00	0,00	0	0	0,00
50.	Мост	шт.	1	270 418 902,14	0,00	144 629 732,77	53	0	37 253 866,64
51.	**Итого по гл.4**			**585 612 902,48**		**155 767 737,07**			**48 391 870,95**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	16	714 587 754,26	0,00	87 102 011,97	12	0	65 325 900,41
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1	279 870 503,73	0,00	50 458 841,54	18	0	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**994 458 257,98**		**137 560 853,51**			**65 325 900,41**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	7	75 677 790,92	0,00	0,00	0	0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	473	74 295 894,70	0,00	0,00	0	0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	1425,00	9 956 760,00	0,00	0,00	0	0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	20684,00	531 894 313,21	0,00	0,00	0	0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	3082,67	186 535 629,33	0,00	0,00	0	0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41 906 007,80	0,00	0,00	0	0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	101,261	7 652 170,79	0,00	0,00	0	0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2 513 275,14	0,00	0,00	0	0	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42 313 344,85	0,00	0,00	0	0	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	11 895 701,56	0,00	0,00	0	0	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	74 779 471,75	0,00	0,00	0	0	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**			**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**								
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге				0,00			0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**6 368 339 081,59**		**743 381 800,80**			**218 580 692,36**

	в том числе НДС			*682 322 044,46*		*79 648 050,09*			*23 419 359,90*
	Заготовка материалов			*-310 739 564,32*		*682 178 503,17*			*0,00*
	Итого по объекту			**6 057 599 517,28**		**1 425 560 303,97**			**218 580 692,36**
	в том числе НДС			*649 028 519,71*		*152 738 604,00*			*23 419 359,90*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР

ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР

_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 16.05.2024г. по 19.05.2024г. от 20.05.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
342	**Глава 3. Дорожная одежда**				
344-ВКЛ	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком.(замена карьера ПГС в смеси-262139,3м2) Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) по Заявке №1. ПК184+20 - ПК186+80, ПК202+00 - ПК204+00	$м^2$	4 830,00	3153,74	15 232 564,200
345-ВКЛ	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком(замена карьера ПГС в смеси-247403,9м2) Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим ПК174+90 - 177+80, ПК184+60 - ПК186+60	$м^2$	4 704,00	5754,35	27 068 462,400
346	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т ПК166+70-ПК176+30	$м^2$	8 640,00	7240,96	62 561 894,40
374	**Итого по гл.3**				**104 862 921,00**
375	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
1408	**Ж/б трубы на съездах**	шт			
1409	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 137+56,7, вправо – 30,0 м***	***шт***			
1410	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	260	351,62	91 421,20
1411	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с.с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	24	100,89	2 421,36
1412	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	68	300,47	20 431,96
1413	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	7	3841,36	26 889,52
1414	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	66	399,25	26 350,50
1415	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	260	477,36	124 113,60
1416	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовки	м3	21,8	22852,61	498 186,90
1417	Устройство монолитного фундамента под тело трубы, бетон В20, F300, W6, тело	м3	6,2	65377,9	405 342,98
1418	Монтаж ж/б звеньев (1 шт)блок ЗКП 2.100, бетон В25, F300, W6, вес – 1,2 т	м3	0,48	245128,24	117 661,56
1419	Монтаж ж/б звеньев(8 шт) блок ЗКП 2.200, бетон В25, F300, W6, вес - 2,4 т	м3	7,68	230905,47	1 773 354,01
1420	Монтаж портальной стенки(2 шт) СТ10, бетон В20, F300, W6,вес - 2,8 т	м3	2,22	161523,13	358 581,35
1421	Монтаж откосных крыльев(4 шт) блок СТ4, бетон В20, F300, W6, вес -2,5 т	м3	3,92	161568,23	633 347,46
1422	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	89,8	6737,78	605 052,64
1423	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	9,6	7700,90	73 928,64
1426	***Устройство ж/б трубы d-2х0,5 без фундамента,на ПК 151+72,2, вправо – 40,0 м***	***шт***			
1427	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт I группы	м3	241	278,49	67 116,09
1428	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с.с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	19,5	100,89	1 967,36
1429	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	2	300,47	600,94
1430	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	3	4875,57	14 626,71
1431	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	11,2	399,25	4 471,60
1432	Возврат грунта в насыпь, гр. I гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	241	459,64	110 773,24
1433	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20 мм, тело/оголовки	м3	23,5	23715,86	557 322,71
1434	Монтаж ж/б звеньев (32шт)блок ЗКП 1.100, бетон В25, F300, W6, вес - 0,4 т	м3	4,8	344272,31	1 652 507,09
1435	Монтаж портальной стенки(4шт) СТ8, бетон В20, F300, W6,1,6 т	м3	2,52	179600,26	452 592,66
1436	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	84,8	6737,78	571 363,74
1437	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	10,7	7700,90	82 399,63
1441	***Устройство ж/б трубы d-2х0,5 без фундамента,на ПК 267+16,0 вправо – 50,0 м***	***шт***			
1442	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	135	351,62	47 468,70
1443	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с.с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	15,8	100,89	1 594,06
1444	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	2	300,47	600,94
1445	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	3	4875,57	14 626,71
1448	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20 мм, тело/оголовки	м3	19,2	23715,86	455 344,51
1449	Монтаж ж/б звеньев(26шт) блок ЗКП 1.100, бетон В25, F300, W6, вес - 0,4 т	м3	3,9	344272,31	1 342 662,01
1450	Монтаж портальной стенки(4шт) СТ8, бетон В20, F300, W6,вес – 1,6 т	м3	2,52	179600,26	452 592,66
1451	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	71,5	6737,78	481 751,27
1452	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	8,9	7700,90	68 538,01
1604	**Итого по трубам на съездах:**				**11 138 004,31**
1752	**Мост через р.Илек ПК 334+64,1 (НМ ПК4+56,74 - КМ ПК7+03,26). 10х24, Г-10,5+2х0,75, L=246,52м, B=13,3м)**	шт			
1753	**Разборка существующих конструкций**				
1763	Разборка железобетонных переходных плит сопряжений с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой до 4 км	м3	18	15481,26	278 662,68
1764	Разборка грунта 2 группы на сопряжениях экскаватором с ковшом емкостью 1 $м^3$ в отвал	м2	210	194,15	40 771,50
1765	Разборка существующих шкафных стенок вручную при помощи пневмоинструмента, бетон В30	м3	4	58172,55	232 690,20
1766	Разборка водоотводных сооружений	м3		16873,08	0,00
1767	**Ремонт моста**				

1787.	Устройство оклеечной гидроизоляции пролетного строения из материала "Техноэластмост-С"	м2	1190	3414,32	4 063 040,80
1788.	Устройство защитного слоя толщ. 4см из монолитного железобетона (бетон В30 F300 W8-122м3,сетка сварная 5Вр-1-100х100-8480кг)	м2	1165	4774,10	5 561 826,50
1790.	Укладка асфальтоукладчиком горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона М-I, СТ РК 1225-2013 h=4см.,розлив жидкого битума (0.3 л/м2) *Покрытие проезжей части (без тротуарных блоков)*	м2	2690	3467,50	9 327 575,00
1795.	*Устройство металлического барьерного ограждения из оцинкованной стали:*	мп			
1798.	Изготовление и установка цоколя ЦМ, сталь 16Д	шт	320	40772,11	13 047 075,20
1800.	**Сопряжение моста с насыпью**				
1801.	Щебеночные подушки под переходные плиты щебень фр. 5-20	м3	35,75	24484,94	875 336,61
1802.	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т (Сборные ж.б. переходные плиты П600.98.30-ТАIII. Бетон В30,F300,W8-16 шт)	м3	12,8	188620,22	2 414 338,82
1803.	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т (П600.124.30-ТАIII-4шт)	м3	4	183937,75	735 751,00
1804.	Обмазочная гиизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	70	6769,75	473 882,50
1805.	Омоноличивание переходных плит бетон В30,F300,W8, арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С-532 кг	м3	1,6	126822,40	202 915,84
1823.	**Итого по мосту через р.Илек:**				**37 253 866,64**
1824.	**Итого по гл.4**				**48 391 870,95**
1825.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826.	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	***шт.***			
1850.	*Устройство дорожной одежды (примыкание,полосы торможения(накопления), остановочные полосы на обочине)*				
1852-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком(замена карьера, ПГС из Поймы в смеси-33605м2). Расход материалов на 1 м2: ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3, Трансп. ЩПС 15км.Состав №2 по Заявке №1. Уширение ПК202+30	$м^2$	2904	3153,74	9 158 460,96
1853-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком (замена карьера, ПГС из Поймы в смеси-32605м2). Расход материалов на 1 м2: ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т), Трансп. ЩПС 15км. Состав №1 по Заявке №1. Уширение ПК35+82,6, ПК245+00,	$м^2$	2904	5754,35	16 710 632,40
1854.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Съезд ПК137+56,7	$м^2$	800	7135,03	5 708 024,00
1889.	***Устройство пересечений и примыканий с переходно-скоростными полосами ПК53+00;151+72,2; 272+35,3;273+47,6***	***шт.***			
1904.	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения(накопления), остановочные полосы на обочине, переходно-скоростные полосы)*				
1905-ВКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания (27233 м2) из ПГС Н-15см(замена карьера, ПГС из Поймы - 4084,95м3). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3 по Заявке №1. Съезд ПК151+72,2	$м^3$	473,25	11080,19	5 243 699,92
1906-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком(замена карьера, ПГС из Поймы в смеси-19576м2). Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим (цемент М400-8%) - 0,19855 м3,Трансп. ЩПС 15км. Состав №2 по Заявке №1. Съезд ПК151+72,2	$м^2$	2342	3153,74	7 386 059,08
1907-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком(замена карьера, ПГС из Поймы в смеси-19221м2). Расход материалов на 1 м2: ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т),Трансп. ЩПС 15км. Состав №1 по Заявке №1. Съезд ПК151+72,2	$м^2$	2223	5754,35	12 791 920,05
1908.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Съезд ПК151+72,2	$м^2$	1150	7240,96	8 327 104,00
1953.	**Итого по гл.5**				**65 325 900,41**
2017.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДП)**				**218 580 692,36**
	в том числе НДС				*23 419 359,90*
	Минус ранее запроцентованные материалы (возврат)				**0,00**
	ИТОГО по объекту				**218 580 692,36**
	в том числе НДС 12%				23 419 360,00

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №14 от 15.05.2024г.

Наименование объекта.Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты **от 20.05.2024г.**
приемки выполненных работ за период **с 16.05.2024г. по 19.05.2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	Глава 1. Подготовка территории строительства									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,06
2-ИСКЛ.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	1	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814,48
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,04
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,51
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236,28
6-ИСКЛ.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,3	25 547 666,01	0	0,00	194298,3	25 547 666,01
7-ИСКЛ.	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0	0,00	0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,90
9-ИСКЛ.	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ.	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16	0	0,00	1988	2 446 870,16
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	6517	7 711 560,66	0	0,00	6517	7 711 560,66
14-ИСКЛ.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95	0	0,00	1055	1 079 792,95
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	44,007	1 960 374,00	0	0,00	44,007	1 960 374,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	286329	88 191 682,59	0	0,00	286329	88 191 682,59
17-ИСКЛ.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0	0,00	0	0
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329	39 712 603,68	0	0,00	286329	39 712 603,68
18-ИСКЛ.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0	0,00	0	0
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00

19-ИСКЛ.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,70	0	0	0	0,00	0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	4	20 532 346,63	0	0,00	4	20 532 346,63
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	36	78 967 589,70	0	0,00	36	78 967 589,70
21-ИСКЛ	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0	0,00	0	0
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
22-ИСКЛ.	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	35,9	442 987 804,65	0	0,00	35,9	442 987 804,65
23-ИСКЛ.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0	0,00	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300	168 703 254,00	0	0,00	276300	168 703 254,00
24-ИСКЛ.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0	0,00	0	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25-ИСКЛ.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0	0,00	0	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26-ИСКЛ	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0	0,00	0	0
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-469279,42	0	0	0	0,00	0	0
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28-ИСКЛ	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0	0,00	0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 205 037 780,09**		**1 095 959 054,23**		**0,00**		**1 095 959 054,23**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 353 152 033,56	0	0,00	33,917988	1 353 152 033,56
		м3	1025105		963789		0		963789	
31-ИСКЛ.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0		0	
31-ВКЛ.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,35
		м3	1015		1015		0		1015	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0	0,00	0	0,00
32-ИСКЛ	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0	0,00	0	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	202061,3	91 815 227,31	0	0,00	202061,3	91 815 227,31
33-ИСКЛ.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-2670465,25	0	0	0	0,00	0	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**1 860 002 812,81**		**1 445 577 034,22**		**0,00**		**1 445 577 034,22**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	27,649	401 931 344,14	0	0,00	27,649	401 931 344,14
		м3	96494,07		77205,8515		0		77205,8515	
36-ИСКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,14935	-98 820 469,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-18982,1435		0		0		0	
36-ВКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,266988	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0	0,00	6,266988	114 502 688,29
		м3	16791,6835		16791,6835		0		16791,6835	

37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	9	221 899 230,00	0	0,00	9	221 899 230,00
		м2	365904,08		94500		0		94500	
37-ИСКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-637 294 776,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	25,158708	826 719 195,98	21,025908	698 235 733,77	0,460	15 232 564,20	21,485908	713 468 297,97
		м2	262139,3		221399,27		4830		226229,27	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,2	429 157 036,77	0	0,00	8,2	429 157 036,77
		м2	334594,56		78720		0		78720	
38-ИСКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-1 394 948 780,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,958708	1 423 648 631,97	21,555908	1 191 633 124,88	0,490	27 068 462,40	22,045908	1 218 701 587,28
		м2	247403,9		207083,88		4704		211787,88	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	28,4907	1 857 391 487,82	0,960	62 561 894,40	29,4507	1 919 953 382,22
		м2	313721,55		256511,773		8640		265151,773	
39-ИСКЛ .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-57 502 201,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	313721,55		0		0		0	
40-ИСКЛ .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-41 909 655,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	14,328708	44 958 265,33	0	0,00	14,328708	44 958 265,33
		м3	70112,00		28604,331		0		28604,331	
41-ИСКЛ .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-2 683 773,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-1702		0		0		0	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	208127,2		0		0		0	
42-ИСКЛ .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-12 172 967,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-5294,16		0		0		0	
43 .	**Итого по гл.3**			**7 819 861 678,38**		**4 959 708 910,99**		**104 862 921,00**		**5 064 571 831,99**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0	447 838 354,79	0	0,00	0	447 838 354,79
45-ИСКЛ	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-40421709,89	0	0	0	0,00	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0	31181295,38	0	11 138 004,31	0	42 319 299,69
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47-ИСКЛ .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-16778679,66	0	0		0,00		0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0	100267986,69	0	0,00	0	100 267 986,69
50 .	Мост	шт.	1	347183961,78	0	184140925,77	0	37 253 866,64	0	221 394 792,41
51 .	**Итого по гл.4**			**1 241 665 599,00**		**763 428 562,62**		**48 391 870,95**		**811 820 433,57**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0	403 168 705,66	0	14 035 128,00	0	417 203 833,66
53-ИСКЛ .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-456766343,9	0	0	0	0,00	0	0,00
53-ВКЛ .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		580119989,8	0	395638219,11		51 290 772,41		446 928 991,51
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0	193693931,32	0	0,00	0	193 693 931,32
54-ИСКЛ	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-170691992,9	0	0		0,00		0,00

54-ВКЛ .	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4	0	159710943,19		0,00		159 710 943,19
55 .	Итого по гл.5			2 073 435 104,17		1 152 211 799,28		65 325 900,41		1 217 537 699,69
56 .	Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"									
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57-ИСКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
57-ВКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60-ИСКЛ .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0	0,00	0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61-ВКЛ .	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0	0,00	0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62-ИСКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-34130409,98	0	0	0	0,00	0	0,00
62-ВКЛ .	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	3437594,46	0	0	0	0,00	0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ .	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67-ИСКЛ .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-155819145,5	0	0	0	0,00	0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00

69-ИСКЛ.	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886912,86		0		0,00		0,00
69-ВКЛ.	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70-ИСКЛ.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-11515678,77		0		0,00		0,00
70-ВКЛ.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,00
70.	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**									
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**474 955 304,18**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**9 416 885 361,35**		**218 580 692,36**		**9 635 466 053,70**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*1 008 952 003,00*		*23 419 359,90*		*1 032 371 362,90*
	Заготовка материалов			***0,00***		***992 918 067,49***		***0,00***		***992 918 067,49***
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**10 409 803 428,83**		**218 580 692,36**		**10 628 384 121,19**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*1 115 336 081,66*		*23 419 359,90*		*1 138 755 441,56*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" — Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.