Возврат ТМ

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь
(без внешних инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №69 Доп/с № 69/7	11.04.2021 12.10.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге, из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель, без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**79 528 659,00**									
в том числе в отчетном месяце		25 596 594							3 071 591	28 668 185
Удержание авансового платежа в размере 30%.	23 858 598	7 678 978							921 477	8 600 456
Удержание 5% (п.п. 3.3 договора)	3 976 433	1 279 830							153 580	1 433 409
Итого выполнено	51 693 628	16 637 786							1 996 534	18 634 320

Заказчик _____ **Ельжасов Т.Р.**
БИН 050140007544

Эксперт технического надзора_____ **Сыздыков А. Г.**
БИН 040140001355

Подрядчик _____ **Колбик М.Л.**
БИН 101140006154

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»

Объект: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь (без внешних инженерных сетей). Корректировка сметной документации

Договор подряда (контракт): № 69 от 11.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 8 за апрель 2024 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01										
			РАЗДЕЛ 4.Перегородки										
1	63	Е11-60101-120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (из бетона кл.В7.5 на сульфатостойком цементе)** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,45		44781,51	3520,00	20152	1584	14883	3681	25740
							8188,99	800,29	3685	360		1907	
2	64	СЦ СТСЦ РК 8.04-08-2018 т.ч.р.21-04 тб.5 п.1	**Надбавка на морозостойкость F75 к бетонам В7,5(24544Х1%=245,44)** *СП - 8%*	$м^3$	0,45		245,44	--	110	--	110	--	119
							--	--	--	--		9	
3	65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,00407		320920,00	--	1306	--	1306	--	1410
							--	--	--	--		104	
4	66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00062		372841,00	--	231	--	231	--	249
							--	--	--	--		18	
5	67	Е11-80101-303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	0,45		5947,72	12,51	2676	6	2482	177	3081
							418,87	3,47	188	2		228	
6	68	Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,44		9828,81	457,16	43640	2030	26683	14394	62677
							3361,92	123,99	14927	551		4643	
7	69	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг (над отверстиями д.12АIII). Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,03596		140186,24	11118,50	5041	400	395	5123	10977
							118077,46	2644,05	4246	95		813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	70	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03596	350258,00	--	12595	--	12595	--	13603
			СП - 8%			--	--	--	--		1008	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				85751	4020	58685	23375	117856
								23046	1008	--	8730	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				85751				
		Материалы		Тенге				44443				
		Всего заработная плата		Тенге					24054			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14242				
			Накладные расходы	Тенге				23375				
			Сметная прибыль	Тенге				8730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					24054			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				117856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					24054			
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы									
9	71	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	3	14772,18	9216,08	44317	27648	1089	28027	78132
			НР - 118%; СП - 8%			5193,42	2723,82	15580	8171		5787	
10	73	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (,К-1,Б1-Б2,L40)**	т конструкций	0,19761	138980,91	42674,43	27464	8433	4838	11996	42617
			НР - 69%; СП - 8%			71824,59	16156,54	14193	3193		3157	
11	75	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	7,46	2698,05	96,26	20127	718	396	22824	46387
			НР - 118%; СП - 8%			2548,63	44,22	19013	330		3436	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				91908	36799	6323	62847	167136
								48786	11694	--	12380	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				64444				
		Материалы		Тенге				1485				
		Всего заработная плата		Тенге					43094			
			Накладные расходы	Тенге				50851				
			Сметная прибыль	Тенге				9223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					43094			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27464				
		Материалы		Тенге				4838				
		Всего заработная плата		Тенге					17386			
			Накладные расходы	Тенге				11996				
			Сметная прибыль	Тенге				3157				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					17386			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				167135				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					60480			
			РАЗДЕЛ 6.Полы									
			Тип1 Тепловой узел (s=10,13м^2)									
12	82	Е11-110101-102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м^2 площади уплотнения	10,13	487,37	55,90	4937	567	3015	1477	6927
			НР - 94%; СП - 8%			133,76	21,38	1355	217		513	
13	83	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м^2 покрытия	10,13	3474,24	280,28	35194	2839	27297	5639	44099
			НР - 94%; СП - 8%			499,29	92,87	5058	941		3267	
14	84	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м^3 подстилающего слоя	0,8104	38404,36	12,72	31123	10	25580	5201	39230
			НР - 94%; СП - 8%			6828,10	--	5533	--		2906	
15	85	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.20мм)**	м^2 покрытия	10,13	1770,87	168,04	17939	1703	9774	6700	26610
			НР - 94%; СП - 8%			637,90	65,71	6462	666		1971	
16	86	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м^2 покрытия	10,13	-338,38	-13,07	-3428	-132	-2924	-424	-4160
			НР - 94%; СП - 8%			-36,76	-7,73	-372	-78		-308	
			Тип2 Техподполье (s=332,51м^2)									
17	87	Е11-110101-102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м^2 площади уплотнения	332,51	487,37	55,90	162055	18587	98991	48490	227390
			НР - 94%; СП - 8%			133,76	21,38	44477	7109		16845	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				247820	23574	161733	67083	340096
								62513	8855	--	25194	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				247820				
		Материалы		Тенге				161736				
		Всего заработная плата		Тенге					71368			
			Накладные расходы	Тенге				67083				
			Сметная прибыль	Тенге				25194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				340097				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					71368			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				340097				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					71368			

Локальная смета 02-01-02

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	14	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (плитами ПСБ-С-25, ISOVER-КТ-11(отсечка) толщ.140мм)	$м^2$ поверхности	504,3	1648,40	22,47	831288	11331	--	627400	1575383
			НР - 76%; СП - 8%			1625,93	11,04	819956	5567		116695	
19	16	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11 Y=11кг/$м^3$)	$м^3$	8,56548	15111,00	--	129433	--	129433	--	139788
			СП - 8%			--	--	--	--		10355	
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
20	23	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11 Y=11кг/$м^3$)	$м^3$	15,38326	15111,00	--	232456	--	232456	--	251053
			СП - 8%			--	--	--	--		18597	
			ОБЩИЕ РАБОТЫ									
21	24	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,286619	132401,12	4106,91	567553	17605	--	516978	1171294
			НР - 93%; СП - 8%			128294,21	1386,20	549948	5942		86762	
22	27	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)	т конструкций	2,738	55020,16	16871,03	150645	46193	18234	70284	238604
			НР - 69%; СП - 8%			31489,25	5713,59	86218	15644		17674	
23	28	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,738	994119,00	--	2721898	--	2721898	--	2939650
			СП - 8%			--	--	--	--		217752	
24	29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 КО=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	74	255,78	5,07	18928	375	11512	4908	25743
			НР - 69%; СП - 8%			95,15	0,97	7041	72		1907	
25	30	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	270	1039,61	431,42	280695	116483	75090	137795	451970
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	89122	27653		33480	
26	31	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22	4200,06	2335,50	92401	51381	1076	61529	166244
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	39944	12199		12314	
			УЗЕЛ КИРПИЧНОГО ПОЯСА ПО ФАСАДУ (АС44)									
27	33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,012	132401,12	4106,91	133990	4156	--	122050	276523
			НР - 93%; СП - 8%			128294,21	1386,20	129834	1403		20483	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5159287	247524	3189699	1540944	7236252
								1722063	68480	--	536019	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5008642				
		Материалы		Тенге				87677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					1688681			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3083787				
			Накладные расходы	Тенге				1470660				
			Сметная прибыль	Тенге				518345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6997647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815
			Сметная заработная плата	Тенге					1688681			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150645				
		Материалы		Тенге				18235				
		Всего заработная плата		Тенге					101862			
			Накладные расходы	Тенге				70284				
			Сметная прибыль	Тенге				17674				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				238603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					101862			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7236250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								863
			Сметная заработная плата	Тенге					1790543			
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
28	38	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	7	4876,41	2182,66	34135	15279	8531	16424	54603
						1474,93	513,41	10325	3594		4045	
29	39	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	74	6077,41	2547,16	449728	188490	130252	206881	709138
						1770,08	599,15	130986	44337		52529	
30	41	**Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит** *НР - 76%; СП - 8%*	**м^2 поверхности**	26,25	825,64	11,50	21673	302	--	16355	41070
						814,14	5,65	21371	148		3042	
31	53	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	3	1039,61	431,42	3119	1294	835	1531	5022
						330,08	102,42	990	307		372	
32	54	**С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**м^3**	0,261	141000,00	--	36801	--	36801	--	39745
						--	--	--	--		2944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				545456	205365	176419	241191	849578
								163672	48386	--	62932	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				545456				
		Материалы		Тенге				139619				
		Всего заработная плата		Тенге					212058			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36801				
			Накладные расходы	Тенге				241191				
			Сметная прибыль	Тенге				62932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				849579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					212058			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				849579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					212058			
РАЗДЕЛ 4.Лестницы												
33	158	**Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	9	10364,58	5024,11	93281	45217	1339	67880	174054
			НР - 118%; СП - 8%			5191,65	1200,09	46725	10801		12893	
34	160	**Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	9	14772,18	9216,08	132950	82944	3265	84081	234394
			НР - 118%; СП - 8%			5193,42	2723,82	46741	24514		17362	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				226231	128161	4604	151961	408448
								93466	35315	--	30255	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				226231				
		Материалы		Тенге				4603				
		Всего заработная плата		Тенге					128781			
			Накладные расходы	Тенге				151961				
			Сметная прибыль	Тенге				30255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				408447				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					128781			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				408447				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					128781			
Протокол замены №1												
Включить												
Локальная смета №2-1-2												
РАЗДЕЛ 1.Стены												
35	5	**Е11-80201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Сул150 Мр25-силикатный)**	**$м^3$ кладки**	17,23	19615,12	3459,99	337969	59616	83262	194597	575171
			НР - 93%; СП - 8%			11322,73	821,45	195091	14154		42605	
36	6	**Е11-80201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Сул150 Мр25-силикатный)**	**$м^3$ кладки**	169,29	20750,56	3568,12	3512862	604047	818077	2077757	6037868
			НР - 93%; СП - 8%			12350,04	847,12	2090738	143409		447249	
37	7	**Е11-80201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Кул150 Мр25-шоколад)**	**$м^3$ кладки**	2,97	20750,56	3568,12	61629	10597	14352	36452	105927
			НР - 93%; СП - 8%			12350,04	847,12	36680	2516		7846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	12	Е11-80201-103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Сул150 Мр50-силикатный, стенки лоджий)	м^3 кладки	9,775	23285,26	4973,66	227613	48618	51815	130785	387070
			НР - 93%; СП - 8%			13010,72	1375,93	127180	13450		28672	
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
39	17	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Кру125 Мр50	м^3 кладки	66,4	21804,21	4973,66	1447800	330251	337903	810037	2438463
			НР - 93%; СП - 8%			11741,65	1375,93	779646	91362		180627	
40	18	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ,вентканалы из кирпича марки Кро125 Мр50	м^3 кладки	10,5	22369,48	4973,66	234880	52223	59370	128093	392011
			НР - 93%; СП - 8%			11741,65	1375,93	123287	14447		29038	
41	19	Е11-80201-1503 1108-0201-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м Кру125 Мр50	м^3 кладки	19,7	31158,96	5235,04	613832	103130	120461	386910	1080801
			НР - 93%; СП - 8%			19809,19	1309,19	390241	25791		80059	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6436585	1208482	1485240	3764631	11017311
								3742863	305129	--	816096	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6436585				
		Материалы		Тенге				1485239				
		Всего заработная плата		Тенге					4047992			
			Накладные расходы	Тенге				3764631				
			Сметная прибыль	Тенге				816096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11017312				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2002
			Сметная заработная плата	Тенге,					4047992			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11017312				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2002
			Сметная заработная плата	Тенге					4047992			
			Локальная смета №2-1-3									
			РАЗДЕЛ 1.Перегородки									
42	1	Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	347,38	4346,80	457,16	1509991	158809	183318	1126171	2847057
			НР - 93%; СП - 8%			3361,92	123,99	1167864	43072		210894	
43	2	Е11-80401-301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (,неармированные Кр100,Мр25)	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	13,42	3122,22	238,22	41900	3197	2956	33969	81939
			НР - 93%; СП - 8%			2663,72	58,02	35747	779		6070	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1551891	162006	186274	1160140	2928996
								1203611	43851	--	216964	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1551891				
		Материалы		Тенге				186275				
		Всего заработная плата		Тенге					1247462			
			Накладные расходы	Тенге				1160140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				216964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2928995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
			Сметная заработная плата	Тенге					1247462			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2928995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
			Сметная заработная плата	Тенге					1247462			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23065671
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7060020				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2015931			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					522718			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5268980		
			- Накладные расходы	Тенге							7012172	
			- Сметная прибыль	Тенге							1708570	

		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**					**23 065 671**				
		Временные здания и сооружения	Тенге			2,90%		668 904				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге					23 734 575				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге			1,02%		242 093				
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве СМР	Тенге					23 976 668				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге			2%		479 533				
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге					24 456 201				
		Индекс стоимости для строительства К=1,079	Тенге			1,079		1 932 040				
		ИТОГО с коэффициентом	Тенге					26 388 241				
		Конкурсная скидка	Тенге			3%		791 647				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге					25 596 594				
		НДС 12%	Тенге			12%		3 071 591				
		ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%	**Тенге**					**28 668 185**				

Принял
Заказчик:
Руководитель
КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
БИН 050140007544

_____ **Ельжасов Т.Р.**

Эксперт технического надзора ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» БИН 040140001355

_____ **Сыздыков А.Г.**

Расценки проверены:
Авторский надзор ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576

_____ **Хуснутдинов Р.К.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ» БИН 101140006154

_____ **Колбик М.Л.**