Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания и подземным паркингом. Ул. Сатпаева, участок 133, Бостандыкский р-н. г. Алматы"
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2020 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4.00	5	6.0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	968	1500	1452000				0	968,00	1452000,0	100,0%	1452000		
2	Доработка грунта вручую	м3	98,60	1900	187340				0	98,60	187340,0	100,0%	187340		
3	устройство песчаного основания	м3	30,0	3000	90000				0	30,00	90000,0	100,0%	90000		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	140,0	3000	420000				0	140,00	420000,0	100,0%	420000		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	797,5	1700	1355750				0	797,50	1355750,0	100,0%	1355750		
6	**устройство сети В1**														
	Укладка труб ПЭ100 ф315х23,2мм	пм	253,22	37389	9467642,58				0	253,22	9467642,6	100,0%	9467643		
7	укладка труб стальных ф219х6мм с внутренним и наружным изоляционным покрытием	пм	44,0	30890	1359160	44,00			1359160		0,0	100,0%	1359160		
8	укладка труб стальных ф159х5мм с внутренним и наружным изоляционным покрытием	пм	10,0	21200	212000	9,79			207548		0,0	97,9%	207548		
9	устройство детекционной ленты "Осторожно Водопровод"	пм	253	200	50600				0	253,00	50600,0	100,0%	50600		
10	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 300 мм	шт	2	428000	856000				0	2,00	856000,0	100,0%	856000		
11	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 200 мм	шт	4	252000	1008000				0	4,00	1008000,0	100,0%	1008000		
12	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 150 мм	шт	2	172000	344000				0	2,00	344000,0	100,0%	344000		

13	Втулка под фланец PE100 SDR11 ф315мм	шт	12	27700	332400				0	12,00	332400,0	100,0%	332400		
14	Монтаж фланцев приварных ф 300 мм	шт	16	23500	376000				0	16,00	376000,0	100,0%	376000		
15	Монтаж фланцев приварных ф 200 мм	шт	8	17200	137600				0	8,00	137600,0	100,0%	137600		
16	Монтаж фланцев приварных ф 150 мм	шт	4	14200	56800				0	4,00	56800,0	100,0%	56800		
17	монтаж фланцев свободных ф300	шт	12	24000	288000				0	12,00	288000,0	100,0%	288000		
18	устройство гидрантов в сборе	шт	2	404000	808000				0	2,00	808000,0	100,0%	808000		
19	указатель гидранта	шт	2	4500	9000				0	2,00	9000,0	100,0%	9000		
20	монтаж гильз для трубы ПЭ100 в камерах	шт	14	66690	933660				0	14,00	933660,0	100,0%	933660		
21	устройство тройник стальной 325х219мм	шт	6	50000	300000				0	6,00	300000,0	100,0%	300000		
22	устройство тройник стальной 219х159мм	шт	2	37420	74840				0	2,00	74840,0	100,0%	74840		
23	монтаж отводов ПЭ100 ф315мм	шт	6	78000	468000				0	6,00	468000,0	100,0%	468000		
24	Болт+гайка+шайба для соединения	компл	448	1100	492800				0	448,00	492800,0	100,0%	492800		
25	прокладки паронитовые ф300мм	шт	16	1570	25120				0	16,00	25120,0	100,0%	25120		
26	прокладки паронитовые ф200мм	шт	8	900	7200				0	8,00	7200,0	100,0%	7200		
27	прокладки паронитовые ф150мм	шт	4	800	3200				0	4,00	3200,0	100,0%	3200		
28	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	6	25000	150000				0	6,00	150000,0	100,0%	150000		
29	Монтаж люков чугунных (типа Т)	шт	6	33900	203400				0	6,00	203400,0	100,0%	203400		
30	Промывка трубопроводов	м	307	1700	521900	53,79			91443	253,00	430100,0	99,9%	521543		
31	врезка в существующие водопроводы	шт	2	780000	1560000				0	2,00	1560000,0	100,0%	1560000		
32	устройство камер 2500х2500 ж\б	шт	3	1590650	4771950				0	3,00	4771950,0	100,0%	4771950		
	Итого по сети В1:				**28322363**				**1658151**		**26659403**		**28317554**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**28322363**				**1658151**		26659403		**28317554**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**28 322 363**						**26659403**		28317554		
	скидка				**1636356**										

	всего с учетом скидки		26 700 794		1658151		26659403		28317554		
	в т.ч. Монтажных работ	85%	22695675		1409428				24069921		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ	15%	4005119		248723				4247633		
	ИТОГО		26700794		1658151						
	скидка										
	ИТОГО				1 658 151						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы: 4.1 завершен _____
4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Сагаев Г.Д.

инженер ОПП_____

инженер ПТО_____

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Құрылыс Сараптау»)
_____ (_____)
«____» _____ 20____ г.

ТОО «СК Самрук»
Инженер ОТ и ТБ
Подпись_____

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания и подземным паркингом. Ул. Сатпаева, участок 133, 137 Бостандыкский р-н, г. Алматы"
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2020 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	демонтаж (компрессором) ленточного железобетонного фундамента L=34,5*1,5*1м	м3	45,22	5 090	230170	45,22			230170		0,0	100,0%	230170		
	Итого стоимость работ и материалов:				**230170**				**230170**		0,0		**230170**		
	ИТОГО				**230170**				**230170**						

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ _____
2 Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы: 4.1 Завершен _____
4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК:
_____ (должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz _____ Тагаев Р.Т.

инженер ОПП_____
инженер ПТО_____

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Курылыс Сарапшы»)
«_____» _____ 20__ г.

ТОО «СК Самрук»
Инженер ОТ и ТБ
Подпись_____