Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания и подземным паркингом. Ул. Сатпаева, участок 133, 137 Бостандыкский р-н, г. Алматы"
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2020 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	1900,0	1 300	2470000				0	1900,00	2470000,0	100,0%	2470000		
2	вывоз грунта в отвал	м3	1900,0	1 625	3087500				0	1900,00	3087500,0	100,0%	3087500		
3	Доработка грунта вручную	м3	82,00	1 900	155800				0	82,00	155800,0	100,0%	155800		
4	песчаная подготовка	м3	30,0	2 800	84000				0	30,00	84000,0	100,0%	84000		
5	обваловка песком трубопроводов	м3	173,0	2 800	484400				0	173,00	484400,0	100,0%	484400		
6	Обратная засыпка несжимаемого грунта с уплотнением.	м3	1700	3 300	5610000				0	1700,00	5610000,0	100,0%	5610000		
	Устройство сети К1 внутриплощадочные кк42÷19, 19÷12														
7	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	299,70	8 600	2577420				0	299,70	2577420,0	100,0%	2577420		
8	укладка чугунных труб ф150мм	пм		12 800	0				0		0,0	#ДЕЛ/0!	0		
9	укладка чугунных труб ф100мм	пм	188,30	8 100	1525230				0	188,30	1525230,0	100,0%	1525230		
10	Устройство лотков в колодцах	м3	18	18 600	334800				0	18,00	334800,0	100,0%	334800		
11	устройство футляра ф426х6мм	мп	14,0	73 500	1029000				0	14,00	1029000,0	100,0%	1029000		
12	заделка концов футляра	шт	4,0	68 000	272000				0	4,00	272000,0	100,0%	272000		
13	устройтсво гильз для чугунной трубы с зачеканкой	шт	35,0	35 000	1225000				0	35,00	1225000,0	100,0%	1225000		
14	устройство сигнальной ленты	мп	300,0	200	60000				0	300,00	60000,0	100,0%	60000		
15	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	60	21 825	1309500				0	60,00	1309500,0	100,0%	1309500		
16	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	26	25 125	653250				0	26,00	653250,0	100,0%	653250		
17	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	26	25 000	650000				0	26,00	650000,0	100,0%	650000		
18	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	26	30 075	781950				0	26,00	781950,0	100,0%	781950		
19	Монтаж горловин КО 6	шт	10	3 525	35250				0	10,00	35250,0	100,0%	35250		
20	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	26	17 325	450450				0	26,00	450450,0	100,0%	450450		

21	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	480	1 350	648000				0	480,00	648000,0	100,0%	648000		
22	Монтаж люков чугунных	шт	26	37 050	963300				0	26,00	963300,0	100,0%	963300		
	Итого стоимость работ и материалов:				**24406850**				**0**				**24406850**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**24 406 850**					**0**						
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**20745823**				**0**		20745823				
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**3661028**				**3661025**						
	ИТОГО				**24406850**				**3661025**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:
(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

инженер ОПП
инженер ПТО

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Курылыс Сараптау»)
«____» _____ 20__ г.

ТОО «СК Самрук»
Инженер ОТ и ТБ
Подпись