Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 29 » декабря 2020 года

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Игисинова С.Ж., г.Шымкент ул.Б.Саттарханова, здание 10/1 индекс 160000

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 29 декабря 2020 г. ТОО «ПромСпецСтройПроект», директор Тажибайулы А., г. Шымкент, мкр. 4, дом 759

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29 декабря 2020 г. ТОО «Техноинжиниринг-М», Калмаганбетов М.А., аттестат эксперта № KZ42VJE00053858 от 18.03.2020г. KZ05VJE00041720, KZ32VJE00041719 от 17.10.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 29 декабря 2020 г. ТОО «Энергосервис ЭТЛ», директор Кабыш Н.С., приказ №30-П от 30.09.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр Жулдыз, г.Шымкент»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу город Шымкент, ж.м.Карабастау, ж.м.Жулдыз

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "01" 04 2020 года № 198 п-1,3,16,17,18,19;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры,

решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий __Государственное учреждение «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент», Акимат города Шымкент KZ39REA00193876 от 02.10.2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)_____ ТОО «Энергосервис ЭТЛ» №19/0070-19

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) __ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», приказ №496 от 23.07.2020 г. _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____29.10.2020 г.;
месяц, год
окончание работ _____29.12.2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _2_;
фактически, месяц: _2_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛЗ-10кВ	км	2,068		2,068	
ВЛИ-0,38кВ	км	14,36		14,36	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По роекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: железобетонные стойки марки СВ 110-5 -46 шт, СВ 110-3,5 -38 шт, СВ 105-3,6 -10 шт, СВ 95-2а -450 шт, провод марки СИП-3 1х50 -6672 м, СИП-5 4х70 -10685 м, СИП-5 4х50 -4393 м, КТПН-10/0,4кВ с трансформатором ТМ-630 кВА -2к-т, КТПН-10/0,4кВ с трансформатором ТМ-400 кВА -1к-т, КТПН-10/0,4кВ с трансформатором ТМ-250 кВА -3к-т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 114 711,279 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 103 126,956 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 11 584 323 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 107 922,021 тысяч тенге

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 100 334,51 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 587,511 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: « Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр Жулдыз, г.Шымкент» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Игисинова С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Калмаганбетов М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кабыш Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Тажибайулы А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	км	14,36
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	2,068
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	КТПН-10/0,4кВ с ТМ 630-10/0,4кВ КТПН-10/0,4кВ с ТМ 400-10/0,4кВ КТПН-10/0,4кВ с ТМ 250-10/0,4кВ	к-т	2 1 3
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	544
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые (СИП)	км	21750
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	6

14	Устройства грозозащиты	шт	18
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик _____Игисинова С.Ж._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____Кабыш Н.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

«ЖМТ» АЖ Енгізілді

Орындаушы Черненко

Күні 2021 «13» 01.

«Азамат Портал» арнайы ақпараттық корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
қаласы бойынша филиалы, Енбек ауданы бойынша бөлімі
Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
по городу Шымкент, отдел Енбекского района

Өтініш № 00220366228 2	Тіркеу № 1907/117289
Заявление	Регистр.
Кадастрлық 22:329:053:140	Тіркелген уақыты 20.01.2021
Кадастровый	Прием регистрации

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы адресі / Адрес объекта недвижимости:

Тіркеуші Бекмурзаев Ж.Б.	
Регистратор	
Бөлім басшысы Мырзакеримов С.М.	
Руководитель	
Бөлім маманы Тургандаева М.	
Ведущий специалист	

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ
БСН 180941014697

«ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖАЛҒЫЗ ТЕРЕЗЕЛІ ЖЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДІ ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ» ЖШС
ТОО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ЕДИНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ШЫМКЕНТ»
РЕСПУБ.КАЗАХСТАН
ОНТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050740003632

080240002621

Заказчик ТОО Оңтүстік Жарық Транзит,160050, Республика Казахстан, Шымкент г., ул.Б.Саттарханова, дом № 10/1
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "ПромСпецСтройПроект",Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 7 (7252) 39-34-95, доб. 205
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №375 от 14.08.2020г

Номер документа	Дата составления
49	30.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр.Жулдыз, г. Шымкент. ВЛИ-0,4кВ			Одна услуга	1	35 299 508,18	35 299 508,18
2	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр.Жулдыз, г. Шымкент. ВЛЗ-10 кВ			Одна услуга	1	1 772 257,16	1 772 257,16
3	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр.Жулдыз, г. Шымкент. Установка КТПН с тр-ром /РЛНД/ 630 кВА-1 кт, 400 кВА-2 кт			Одна услуга	1	458 904,12	458 904,12
4	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр.Жулдыз, г. Шымкент. Установка КТПН-с тр-ром /РЛНД/ 250 кВА-3 кт			Одна услуга	1	356 669,26	356 669,26
				Итого	4	x	37 887 338,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тажибайұлы А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

33.

Заказчик: **ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»**

Подрядчик: **ТОО «ПромСпецСтройПроект»**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр.Жулдыз, г.Шымкент.

СПРАВКА

Стоимость выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код		Наименование	Код
ТОО "ОнтүстікЖарықТранзит"	ТОО "ПромСпецСтройПроект"	№375	14.08.2020г.					

Наименование пусковых комплексов. Объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоймость 12%	Всего: к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно (тенге)	В отчетном месяц (тенге)	Из гр.1						
			В отчетном месяц (тенге) без НДС	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
						На приоб.матер. (тенге)	Другие допол.расх. (тенге)		
ВЛИ-0,4 кВ	35 299 508,18	35 299 508,18	31 517 418,02					3 782 090,16	35 299 508,18
ВЛЗ-10 кВ	1 772 257,16	1 772 257,16	1 582 372,46					189 884,70	1 772 257,16
Установка КТПН- с тр-ром /РЛНД/ 630 кВА-1 кт, 400 кВА-2 кт	458 904,12	458 904,12	409 735,82					49 168,30	458 904,12
Установка КТПН-с тр-ром /РЛНД/ 250 кВА-3 кт	356 669,26	356 669,26	318 454,70					38 214,56	356 669,26
Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр. Жулдыз, г.Шымкент	**37 887 338,72**	**37 887 338,72**	**33 827 981,00**					**4 059 357,72**	**37 887 338,72**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит"
Игисинова С.Ж.

Эксперт авторского надзора:
Главный инженер проекта
ТОО «Энергосервис ЭТЛ»
Карабаев А.

Эксперт технического надзора:
Директор
ТОО "Техноинжиниринг-М"
Калмаганбетов М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ПромСпецСтройПроект"
Тажибайұлы А.

33.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Заказчик : ТОО «ОнтүстікЖарықТранзит»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ПромСпецСтройПроект»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр. Жулдыз, г.Шымкент
(наименование, адрес)

Объект : Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр. Жулдыз, г.Шымкент
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 375 от 14.08.2020 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ВЛИ-0,38кВ									
1	1	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора	316	7576,03 4006,15	3569,88 1747,37	2394026 1265944	1128082 552168	0	1454490 0	3848516
2	2	Е11-330202-0102 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	72	16080,22 7829,02	8251,2 4040,64	1157776 563689	594086 290926	0	683692 0	184146
3	3	Ц13-080201-1001	Монтаж провода СИП-5	м кабеля	15078	883,2 175,56	707,64 239,96	13316920 2647094	10669826 3618072	0	4510919 0	178278
4	4	Е11-330206-0104 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	779	1976,57 1755,65	220,92 105,34	1539746 1367650	172097 82057	0	1159765 0	2699
5	5	Е11-330206-0105 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	16	2426,76 2142,72	284,04 135,13	38828 34284	4545 2167	0	29160 0	67
6	6	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м	494	233,05 185,4	47,65 12,54	115127 91588	23539 6195	0	78226 0	19
7	7	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Зажим	шт.	4219	511,61 501,6	10,01 3,35	2158469 2116250	42218 14132	0	1533875 0	369
8	8	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление крючев для абонентов	т	0,055809	226451,55 157820	68631,55 2525,7	12638 8808	3830 141	0	6175 0	1
9	9	С341-310101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции).Погрузка	т	440,9	382		168424				
10	10	С341-310101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции).Разгрузка	т	440,9	382		168424				
11	11	С341-010305-2901	Перевозка (железобетонные изделия и конструкции).Класс груза 2.Расстояние перевозки 100км	т	440,9	2239		987175				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	Всего эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	Всего машин зарплата машинистов	Всего оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	12	С341-010905-0991	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега.Бортовые автомобили.Грузоподъемность 20 т	км	20	203		4060			
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт,марка СВ 95-2	шт	450	22742,86		10234286		10234286	10234286
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт,марка СВ105-3,6	шт	10	27796,43		277964		277964	277964
15	15	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандажный крюк SOT 29	шт	520	2361,61		1228036		1228036	1228036
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ	Скрепа СОТ 36	шт	1140	158,04		180161		180161	180161
17	17	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандажная лента стальная СОТ 37	м	1710	602,68		1030580		1030580	1030580
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим поддерживающий SO 130	шт	386	3750,89		1447845		1447845	1447845
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим прокалывающий SLIP 22.127	шт	95	1851,79		175920		175920	175920
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2,21	шт	95	2234,82		212308		212308	212308
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ	Медный провод МГ-16	м	47	633,04		29753		29753	29753
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим анкерный SO 274S	шт	74	6974,11		516084		516084	516084
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим анкерный SO 234S	шт	110	7080,36		778839		778839	778839
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ	Дистанционный бандаж SO 79.1	шт	30	2523,21		75696		75696	75696
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим поддерживающий SL 37.2	шт	74	899,11		66534		66534	66534
26	26	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-6	м	74	841,96		62305		62305	62305
27	27	СПРАЙС-ЛИСТ	Колпачки концевые РК99.2595	шт	120	362,5		43500		43500	43500
28	28	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим прокалывающий изолирующий SLIP 22.1	шт	1824	1851,79		3377657		3377657	337765
29	29	СПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для переносного заземления ST 208	шт	64	3911,83		250357		250357	25035
30	30	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим анкерный SO 157.1	шт	1558	1081,25		1684588		1684588	16845
31	31	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажим анкерный SO 158.1	шт	32	1183,04		37857		37857	378
32	32	СПРАЙС-ЛИСТ	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	827	3362,5		2780788		2780788	2780
33	33	СПРАЙС-ЛИСТ	Плавкая вставка SVV 10.25	шт	827	602,68		498415		498415	498
34	34	СПРАЙС-ЛИСТ	Болт-стяжка 10 х120	шт	795	44,64		35491		35491	35
35	35	СПРАЙС-ЛИСТ	Сталь круглая-8мм		0,0565245	214285,71		12112		12112	1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	36	СПРАЙС-ЛИСТ	Электроды д-3	тн	9,54	401,79		3833		3833	12067
37	37	СПРАЙС-ЛИСТ	Отрезной диск-350мм	кг	13,515	892,86		12067		12067	19591
38	38	СПРАЙС-ЛИСТ	Краска серая ПС115	шт	18,285	1071,43		19591		19591	253942
39	39	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3/0,4кВ/	кг	67	3790,18		253942		253942	21058
40	40	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У4/0,4кВ/	шт	5	4211,61		21058		21058	97338
41	41	СПРАЙС-ЛИСТ	Сталь круглая СТ-12мм2	шт	0,439	221727,68		97338		97338	63143
42	42	СПРАЙС-ЛИСТ	Кузбаслак	тн	353,6	178,57		63143		63143	10971205
43	43	СПРАЙС-ЛИСТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 4х70мм2	кг	10685	1026,79		10971205		10971205	3333973
44	44	СПРАЙС-ЛИСТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 4х50мм2	м	4393	758,93		3333973		3333973	192857
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 4х25мм2	м	480	401,79		192857		192857	323424
46	46	СПРАЙС-ЛИСТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 2х16мм2	м	23370	138,39		3234241		3234241	7475823
			Итого по разделу: 1. ВЛИ-0,38кВ								
			Раздел: 2. ВЛ-10кВ								
47	47	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора	11	7576,03 4006,15	3569,88 1747,37	83336 44068	39269 19221	0	50631 0	1339
48	48	Е11-330202-0102 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	9	16080,22 7829,02	8251,2 4040,64	144722 70461	74261 36366	0	85462 0	2301
49	49	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	20887,3 9819	11068,3 5421,54	62662 29457	33205 16265	0	36577 0	99
50	50	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	28	8284,85 4964,05	3320,8 1622,73	231976 138993	92982 45436	0	147544 0	379
51	51	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	15703,45 8455,25	7248,2 3546,33	94221 50732	43489 21278	0	57608 0	15
52	52	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	24690,6 12764,7	11925,9 5837,1	49381 25529	23852 11674	0	29763 0	7
53	53	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	2,224	154224,8 63108,5	91116,3 28503,42	342996 140353	202643 63392	0	162996 0	5
54	54	СПРАЙС-ЛИСТ	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 10 квт,марка СВ110-5			31166,07		1433639		1433639	14

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	Всего машин зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55	55	СПРАЙС-ЛИСТ	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 10 квт,марка СВ110-3,5	шт	38	31166,07		1184311		1184311	
56	56	СПРАЙС-ЛИСТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-3 сечение 1х50мм2	м	6672	267,86		1787143		1787143	1787143
57	57	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажимы ответвительные SL37.2	шт	142	899,11		127673		127673	127673
58	58	СПРАЙС-ЛИСТ	Кожух защитный для зажима SP15	шт	142	382,14		54264		54264	54264
59	59	СПРАЙС-ЛИСТ	Изоляторы штыревые SDI37	шт	159	12133,93		1929295		1929295	1929295
60	60	СПРАЙС-ЛИСТ	Вязка спиральная СО35	комп	53	8595,54		455563		455563	455563
61	61	СПРАЙС-ЛИСТ	Скобы типа СК-7-1А	шт	84	547,32		45975		45975	45975
62	62	СПРАЙС-ЛИСТ	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт	147	15221,43		2237550		2237550	2237550
63	63	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажимы анкерные SO255	шт	147	14063,39		2067319		2067319	2067319
64	64	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	27	13476,79		363873		363873	363873
65	65	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	27	2358,93		63691		63691	63691
66	66	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющи ЗП1	м	29,7	841,96		25006		25006	25006
67	67	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	3	16846,43		50539		50539	50539
68	68	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	3	2526,79		7580		7580	7580
69	69	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	3	2358,93		7077		7077	7077
70	70	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	3	6738,39		20215		20215	20215
71	71	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	6	1010,71		6064		6064	6064
72	72	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	4,8	841,96		4041		4041	4041
73	73	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	1,32	841,96		1111		1111	1111
74	74	СПРАЙС-ЛИСТ	Болт М16	шт	3	115,18		346		346	346
75	75	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М16	шт	3	14,29		43		43	43
76	76	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	3	16,96		51		51	51
77	77	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	1	13476,79		13477		13477	1347
78	78	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	1	16846,43		16846		16846	1684
79	79	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	2	2358,93		4718		4718	471
80	80	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1	6738,39		6738		6738	673
81	81	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	1	1010,71		1011		1011	10
82	82	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	0,8	841,96		674		674	6
83	83	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	1	16,96		17		17	
84	84	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73ш		Страниц -9	18531,25		18531		18531	185

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
85	85	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80а	шт	1	5053,57		5054		5054		
86	86	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	2	2358,93		4718		4718		
87	87	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	2	6738,39		13477		13477		13477
88	88	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	3	1010,71		3032		3032		3032
89	89	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	2	841,96		1684		1684		1684
90	90	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	2	16,96		34		34		34
91	91	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	1	13476,79		13477		13477		13477
92	92	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	1	2358,93		2359		2359		2359
93	93	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	3	1010,71		3032		3032		3032
94	94	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	1	16846,43		16846		16846		16846
95	95	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1	2526,79		2527		2527		2527
96	96	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	1	2358,93		2359		2359		2359
97	97	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1	6738,39		6738		6738		6738
98	98	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1010,71		2021		2021		2021
99	99	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	3,2	841,96		2694		2694		2694
100	100	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	0,44	841,96		370		370		370
101	101	СПРАЙС-ЛИСТ	Болт М16	шт	1	115,18		115		115		115
102	102	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М16	шт	1	14,29		14		14		14
103	103	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	1	16,96		17		17		17
104	104	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	1	13476,79		13477		13477		13477
105	105	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	1	16846,43		16846		16846		16846
106	106	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	2	2358,93		4718		4718		4718
107	107	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1	6738,39		6738		6738		6738
108	108	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	1	1010,71		1011		1011		1011
109	109	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	2,65	841,96		2231		2231		2231
110	110	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	1	16,96		17		17		17
111	111	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73ш	шт	1	18531,25		18531		18531		18531
112	112	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80а	шт	1	5053,57		5054		5054		5054
113	113	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	2	2358,93		4718		4718		4718
114	114	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	2	6738,39		13477		13477		13477

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
115	115	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	4	1010,71		4043		4043	
116	116	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	3,5	841,96		2947		2947	
117	117	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	2	16,96		34		34	34
118	118	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs55	шт	11	20216,07		222377		222377	222377
119	119	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	3	10950		32850		32850	32850
120	120	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	3	16846,43		50539		50539	50539
121	121	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	3	2526,79		7580		7580	7580
122	122	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	6	1852,68		11116		11116	11116
123	123	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	6	5053,57		30321		30321	30321
124	124	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора КИsl	шт	3	3491,12		10473		10473	10473
125	125	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	12	1010,71		12129		12129	12129
126	126	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	6	16,96		102		102	102
127	127	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs59	шт	1	16846,43		16846		16846	16846
128	128	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	1	5053,57		5054		5054	5054
129	129	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1010,71		2021		2021	2021
130	130	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	1	16,96		17		17	17
131	131	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	2	10950		21900		21900	21900
132	132	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	2	16846,43		33693		33693	33693
133	133	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs55	шт	2	20216,07		40432		40432	40432
134	134	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	4	1852,68		7411		7411	7411
135	135	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	2	5053,57		10107		10107	10107
136	136	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	3	1010,71		3032		3032	3032
137	137	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	2	16,96		34		34	34
138	138	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1	10950		10950		10950	10950
139	139	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	1	16846,43		16846		16846	16846
140	140	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs55	шт	1	20216,07		20216		20216	20216
141	141	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	2	1852,68		3705		3705	370
142	142	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	1	5053,57		5054		5054	505
143	143	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	1,5	1010,71		1516		1516	151
144	144	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	1	16,96		17		17	1
145	145	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ1		1	2105,36		2105		2105	21

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарпл. машинистов	Общая стоимость, т.: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, т.: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, т.: ма... / оборудовани... мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
146	146	СПРАЙС-ЛИСТ	Болт М12х 40	шт	0,198	803,57		159		159	
147	147	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М12	кг	0,176	803,57		141		141	
148	148	СПРАЙС-ЛИСТ	Шайба 12	кг	0,066	803,57		53		53	53
149	149	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50	шт	6	589,29		3536		3536	3536
150	150	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА 1	шт	1	5896,43		5896		5896	5896
151	151	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2	шт	1	1684,82		1685		1685	1685
152	152	СПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА3	шт	3	5896,43		17689		17689	17689
153	153	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5	шт	1	5896,43		5896		5896	5896
154	154	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3	841,96		2526		2526	2526
155	155	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1	841,96		842		842	842
156	156	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющи ЗП1	м	4,5	841,96		3789		3789	3789
157	157	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	5	10950		54750		54750	54750
158	158	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	5	16846,43		84232		84232	84232
159	159	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	5	2526,79		12634		12634	12634
160	160	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	10	1852,68		18527		18527	18527
161	161	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	5	5053,57		25268		25268	25268
162	162	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	10	1010,71		10107		10107	10107
163	163	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	5	16,96		85		85	85
164	164	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ1	шт	5	2105,36		10527		10527	10527
165	165	СПРАЙС-ЛИСТ	Болт М12х 40	кг	0,99	803,57		796		796	796
166	166	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М12	кг	0,88	803,57		707		707	707
167	167	СПРАЙС-ЛИСТ	Шайба 12	кг	0,33	803,57		265		265	265
168	168	СПРАЙС-ЛИСТ	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50	шт	30	589,29		17679		17679	17679
169	169	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА 1	шт	5	5896,43		29482		29482	29482
170	170	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2	шт	5	1684,82		8424		8424	8424
171	171	СПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА3	шт	15	5896,43		88446		88446	88446
172	172	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5	шт	5	5896,43		29482		29482	29482
173	173	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	15	841,96		12629		12629	12629
174	174	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	5	841,96		4210		4210	4210
175	175	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющи ЗП1	м	22,5	841,96		18944		18944	18944

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
176	176	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ6	шт	3	14319,64		42959		42959		
177	177	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГ14	шт	3	7159,82		21479		21479		
178	178	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	6	1852,68		11116		11116		11116
179	179	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	3	5053,57		15161		15161		15161
180	180	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	6	1010,71		6064		6064		6064
181	181	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	6	841,96		5052		5052		5052
182	182	СПРАЙС-ЛИСТ	Гайка М20	шт	3	16,96		51		51		51
			Итого по разделу: 2. ВЛ-10кВ									14838397
			Раздел: 3. Установка - КТПН-10/0,4кВ									
183	183	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	3	9689,7 3273	6416,7 3150,42	29069 9819	19250 9451	0	15416 0	44485
184	184	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	3	24295,94 15463,8	8832,14 3043,11	72888 46391	26496 9129	0	44417 0	117304
185	185	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	3	11973,42 4021,82	7951,6 3904,44	35920 12065	23855 11713	0	19023 0	54943
186	186	Е11-330208-0205 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	3	41999,45 23770,8	18228,65 6659,31	125998 71312	54686 19978	0	73032 0	199031
187	187	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (заземление КТП)	шт	54	1022,66 849,8	172,86 42,63	55224 45889	9335 2302	0	34698 0	89921
188	188	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2,40х4мм(заземление КТП)	м	120	195,42 169,96	25,46 6,7	23450 20395	3055 804	0	15263 0	38714
189	189	Е11-070101-0102	Укладка фундаментных блоков ФСБ	шт	12	2142,37 916,58	1225,8 433,46	25708 10999	14710 5201	0	19116 0	44825
190	190	ПРАЙС-ЛИСТ	КТПН с тр-ром (РЛНД) 630кВа	кт	2	2938902,68		5877805		5877805		5877805
			Отпускная цена			2938903		5877805				
			Сметная стоимость оборудования					*5877805*				
191	191	ПРАЙС-ЛИСТ	КТПН с тр-ром (РЛНД) 400кВа	кт	1	1892500		1892500		1892500		1892500
			Отпускная цена			1892500		1892500				
			Сметная стоимость оборудования					*1892500*				
192	192	ПРАЙС-ЛИСТ	КТПН с тр-ром (РЛНД) 250кВа	кт	3	1566160,71		4698482		4698482		4698482
			Отпускная цена			1566161		4698482				
			Сметная стоимость оборудования					*4698482*				
193	193	СПРАЙС-ЛИСТ	Катанка 6,5мм	тн	0,012	228941,96		2747		2747		2747
194	194	СПРАЙС-ЛИСТ	Ст.полоса 40х 4	тн	0,1512	317283,93		47973		47973		47973
195	195	СПРАЙС-ЛИСТ	Арматура 16мм2	тн	0,312	212095,54		66174		66174		66174
196	196	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная 25мм2	м	30	640,18		19205		19205		19205
197	197	СПРАЙС-ЛИСТ	Фундамент ФБС 24.4.6	шт	12	10714,29		128571		128571		128571
198	198	СПРАЙС-ЛИСТ	Электроды д-3	кг	13,452	401,79		5405		5405		5405

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: матер. оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	199	Е11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	6	13863,62 / 9846,34	4017,28 / 1606,65	83182 / 59078 / 56250	24104 / 9640	0 / 56250
200	200	СПРАЙС-ЛИСТ	Привод ПРНЗ-10У1	шт	6	9375				54974 / 0 / 13522490
			Итого по разделу: 3. Установка - КТПН-10/0,4кВ					92816304 / 8870848	13323414 / 4847708	56825171 / 12468787
			ИТОГО:							12468787 / 0
			В том числе :							
			Стоимость оборудования, всего					12 375 235		115 502 191,00
			в том числе, оборудование поставки заказчика			12 %				77 609 233,00
			НДС							37 894 917,70
			Итого с НДС							37 887 338,72
			Сметная стоимость давальческого материала и оборудования			0,9998				
			Итого без давальческого материала заказчика			12%		4 059 358		37 887 338,72
			Понижающий коэффициент							
			НДС							
			Итого с НДС							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПромСпецСтройПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибайулы А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Онтустік Жарык Транзит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Игисинова С.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора:

ТОО «Энергосервис ЭТЛ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер проекта Карабаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

ТОО " Техноинжиниринг-М"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калмаганбетов М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)