Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«05» февраля 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СТИК Star»,** (071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Дальняя , д.2,
БИН 051040000147)
наименование организации, юридический адрес
в лице Шепелева А.А.
Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Установка и обслуживание антенно-мачтового сооружения сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», II нормальный уровень ответственности технологический не сложный**
по адресу: **Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Декоративная, 54**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
заказчиком которого является заказчиком **ТОО «Мобайл Телеком -Сервис» в лице Братишко Н.А.**
наименование организации, Ф.И.О. (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **по проекту ТОО «СТИК Star» бн**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) **ТОО « Мобайл Телеком -Сервис» от 10.01.24г.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические: показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаты, өнімділігі және тағы сондай /Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі /Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту		Нақтылы /Фактически
		Жалпы (бұрын қабылданған дарды ескеррумен) /общая (с учетом ранее	Соның ішінде жіберілетін кешенді немесе кезекті /в том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескеррумен) /общая (с учетом ранее ——

		принятых)		
Общая Высота металлического каркаса опоры	м	21		21

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	қабат /этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатные двухкомнатные трехкомнатные четырехкомнатные и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными здание: фундамент, конструкция опоры – металлический каркас;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __январь 2024 года
месяц, год
окончание работ _февраль 2024 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _0,1_месяц; фактически 0,8месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _% и фактически применено _% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);";
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению- Электро - питание от Арендодателя
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения __не требуется
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СТИК Star»**
считает объект **«Установка и обслуживание антенно-мачтового сооружения сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», II нормальный уровень ответственности технологический не сложный**
по адресу: **Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Декоративная, 54**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию ,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СТИК Star», директор Шепелев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.