Утверждена "Приказом" Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"
Наименование строительства и его адрес:
"Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		85	22.08.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по стройке	24 798 041,00								2 656 933,00	
за отчетный период		22 141 108,00							2 656 933,00	24 798 041,00

Заказчик _____
(должность, ф.и.о. подпись)

Подрядчик _____
(должность, ф.и.о. подпись)

Технадзор _____
(должность, ф.и.о. подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1505

Форма

Заказчик: **ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан", БИН 960340000514, г.Нур-Султан, пр.Тауелсиздик, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Beibarys Building", БИН 111140000286, г.Алматы, пр.Абая 151, БЦ Алатау, 14 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : Демонтажные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 22.08.2022**

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2022 года
на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	1766,4	2043,11	210,34	3608953	371537	–	2330940	6415084

					1832,78	–	3237416	–	–	475191	
2	2	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	304,6	881,93	59,43	268635	18102	–	180384	484941
						822,5	–	250534	–	–	35922	
3	3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	107	940,22	33,31	100604	3564	–	69869	184110
						906,91	–	97040	–	–	13638	
4	4	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	2118,2	126,7	3,01	268381	6369	–	188648	493591
						123,7	–	262012	–	–	36562	
5	5	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	403,3	940,22	33,31	379191	13433	–	263346	693939
						906,91	–	365758	–	–	51403	
6	6	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	129,6	2112,44	179,03	273772	23202	–	180410	490516
						1933,41	–	250570	–	–	36335	
7	7	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	126,63	1244,57	179,03	157600	22670	–	97149	275129
						1065,54	–	134930	–	–	20380	

8	8 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР = 72 % ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5: ктрр1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	12,6	1648,41	38,21	20769	481	–	14607	38207
					1610,16	–	20288	–	–	2830	
9	9 1112-0101-1303	Демонтаж. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 % ктрр1=0,8; кэкс1=0,8;	м2 утепляемого покрытия	1129,2	535,04	43,06	604169	48623	–	399993	1084496
					491,98	–	555547	–	–	80333	
10	10 1115-0110-0101	Фасад здания. Демонтаж облицовки панелями НР = 72 % ктрр1=0,8; кэкс1=0,8;	м2 поверхности облицовки	30	5027,16	191,33	150815	5740	–	104454	275690
					4835,83	–	145075	–	–	20422	
11	11 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	143	948,71	7,7	135665	1102	–	96886	251154
					941	–	134563	–	–	18604	
12	12 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	290	430,18	3,17	124753	920	–	89160	231026
					427,01	–	123833	–	–	17113	
13	13 1215-0101-0401	Умывальники и раковины.Демонтаж НР = 72 %	прибор	29	671,89	6,01	19485	174	–	13903	36059

					665,87	–	19310	–	–	2671	
14	14 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	29	835,35	6,71	24225	195	–	17302	44849
					828,64	–	24031	–	–	3322	
15	15 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	580,36	657		381297		–	–	411800
					–		–		–	30504	
16	16 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	580,36	514		298305		–	–	322169
					–		–		–	23864	

Всего	**11 732 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 620 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	516 111
- перевозка грузов, тенге	679 602
- накладные расходы, тенге	4 047 050
в т.ч. зарплата, тенге	364 235
- сметная прибыль (8 %), тенге	869 094
Всего	**11 732 760**
Временные здания и сооружения (1,92 %),	225 269
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	107 622
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**241 313**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**12 306 964**
Итого в текущих ценах на 2020 год (к=1,049901)	**12 921 094**
НДС (12 %)	1 550 531
Итого	**14 471 625**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building", БИН 111140000286

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора **Шенсизбаев Т.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор **Алпысбаев К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан", БИН 960340000514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. начальника Департамента тыла **Алданов М.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1505

Форма

Заказчик: **ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан", БИН 960340000514, г.Нур-Султан, пр.Тауелсиздик, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Beibarys Building", БИН 111140000286, г.Алматы, пр.Абая 151, БЦ Алатау, 14 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК-5

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 22.08.2022**

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2022 года
на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	9,45	22779,6	7950,2	215267	75129	–	117716	359622
						14829,4	–	140138	–	–	26639	
2	2	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	3,6	37706,9	18,24	135745	66	73004	52647	203463
						17409,7	–	62675	–	–	15071	
		Оконные блоки и фрамуги										
3	67	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2	76,14	2474,87	227,96	188437	17356	74707	69389	278452
						1265,74	–	96374	–	–	20626	
4	68	2109-0201-0808	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 ктрр1=1,15;	м2	76,14	33474		2548710		2548710	–	2752607
						–		–		–	203897	
		Внутренняя отделка										
5	124	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1656,27	1751,37	109,71	2900740	181708	603394	1523259	4777919
						1277,35	–	2115638	–	–	353920	

Всего	**8 372 063**
Временные здания и сооружения (1,92 %)	160 744
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	76 795
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**172 192**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**8 781 794**
Итого в текущих ценах на 2020 год (к=1,049901)	**9 220 014**
НДС (12 %)	1 106 402
Итого	**10 326 416**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building", БИН 111140000286

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель директора **Шенсизбаев Т.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор **Алпысбаев К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан", БИН 960340000514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Вр.и.о. начальника Департамента тыла **Алданов М.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)