Заказчик: ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик:ТОО "Beibarys Building"

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
исполняющего обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

С П Р А В К А

стоимости выполненных строительных работ и затрат за

Сентябрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
1	2		3	4	5	6	7	8
			85	22.08.2022г				
	Стоимость выполненных работ и затрат							

Наименование пцсковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		НДС, 12%	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан	**137 495 606**	**100 622 826**							**12 074 739**	**112 697 565**
Всего за отчетный период		**100 622 826**							**12 074 739**	**112 697 565**

Заказчик:
ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"
И.о.начальника Департамента ГЧС

Алданов М.З.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Beibarys Building"
Начальник участка

Койшыбеков Б.Д.

М.П.

Технический надзор
ТОО "VK ETNA"
Эксперт по техническому надзору

Алпысбаев К.К.

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания АБК-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 22.08.2022**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы 1 этажа										
1	5	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		48,53	821,65	38,42	39875	1864	15599	16136	60492	
				м2 стяжки		461,8	0	22411	0		4481		
2	8	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		138,49	821,65	38,42	113790	5321	44514	46048	172625	
				м2 стяжки		461,8	0	63955	0		12787		
3	11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,8	821,65	38,42	3944	184	1543	1596	5983	
				м2 стяжки		461,8	0	2217	0		443		
4	12	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство, вычитается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4,8	92,3	6,51	-443	-31	-384	-20	-500	
				м2 стяжки		5,71	0	-27	0		-37		
5	16	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		414,69	276,9	19,52	114827	8095	99632	5113	129535	
				м2 стяжки		17,12	0	7101	0		9595		
6	34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		45,28	821,65	38,42	37204	1740	14554	15056	56441	
				м2 стяжки		461,8	0	20910	0		4181		
7	35	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		45,28	276,9	19,52	12538	884	10879	558	14144	
				м2 стяжки		17,12	0	775	0		1048		
8	38	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		190,27	821,65	38,42	156335	7310	61158	63264	237168	
				м2 стяжки		461,8	0	87867	0		17568		
9	41	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		697,08	821,65	38,42	572755	26781	224060	231778	868896	
				м2 стяжки		461,8	0	321914	0		64363		
10	47	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		21,84	821,65	38,42	17945	839	7020	7262	27223	
				м2 стяжки		461,8	0	10086	0		2017		
			Итого по разделу: 1. Полы 1 этажа									**1572007**	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка										
11	122	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		889,000	1448,07	103,35	1287332	91877	248504	681805	2126668	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1065,19	0	946952	0		157531		
12	123	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		889,000	4190,02	45,29	3724932	40263	1939134	1256785	5380254	
				м2 поверхности облицовки		1963,48	0	1745535	0		398537		
13	124	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2050,000	1751,37	109,71	3590306	224903	746833	1885370	5913730	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1277,35	0	2618570	0		438054		
14	125	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		3706,270	1651,58	15,46	6121214	57298	2436489	2611747	9431599	
				м2 отделываемой поверхности		978,73	0	3627427	0		698637		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	127	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		305,956	505,87	3,18	154774	973	4388	107577	283340	
			м2 отдельываемой поверхности			488,35	0	149413	0		20988		
16	128	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		305,956	1002,49	6,15	306718	1881	84278	158803	502763	
			м2 отдельываемой поверхности			720,89	0	220559	0		37242		
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка									23638354	
			ИТОГО:					16254046	470182	5938201	7088878	25210361	
								9845665	0		1867435		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		484039					
			Итого с временными									25694399	
			Зимние удорожания			0,9 %		231250					
			Итого с зимними удорожаниями									25925649	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		518513					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26444162	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									27763752	
			НДС			12 %		3331650					
			Итого с НДС									31095402	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building", БИН 111140000286
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Койшыбеков Б.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «Бак-проект», БИН 070240000871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Мукан А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Республики Казахстан", БИН 070000065
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт Алданов М.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Алпысбаев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания АБК-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 22.08.2022**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-04 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	32	С123-070202-0901	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт.	207	31		6417		6417	513	6930	Казахстан
2	33	С123-070202-0702	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	100	76		7600		7600	608	8208	Казахстан
3	35	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	2111,35 1851,5	241,85 0	10557 9258	1209 0	90	6665 1378	18600	
4	36	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ИТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5	11674		58370		58370	4670	63040	Казахстан
5	38	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	3	9097,82 5554,5	250,4 0	27293 16664	751 0	9879	11998 3143	42434	
6	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	7626,9 1754,9	27,58 0	22881 5265	83 0	17533	3791 2134	28805	
7	40	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	21	7626,9 1754,9	27,58 0	160165 36853	579 0	122733	26534 14936	201635	
8	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	6	7626,9 1754,9	27,58 0	45761 10529	165 0	35067	7581 4267	57610	
9	42	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5506		16518		16518	1321	17839	Казахстан
10	43	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435		4305		4305	344	4649	Казахстан
11	44	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	428		8988		8988	719	9707	Казахстан
12	45	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3180		19080		19080	1526	20606	Казахстан
13	46	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78	шт.	6	18994		113964		113964	9117	123081	Казахстан
14	47	С124-040207-2901 #прим.	Дин-рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	108		648		648	52	700	Казахстан
15	48	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	9097,82	250,4	9098	250	3293	3999	14145	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5554,5	0	5555	0		1048		
16	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите		1	7626,9	27,58	7627	28	5844	1264	9602	
				шт.		1754,9	0	1755	0		711		
17	50	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите		4	7626,9	27,58	30508	110	23378	5054	38407	
				шт.		1754,9	0	7020	0		2845		
18	51	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	4717		4717		4717		5094	Казахстан
				шт.							377		
19	52	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1435		1435		1435		1550	Казахстан
				шт.							115		
20	53	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	428		1712		1712		1849	Казахстан
				шт.							137		
21	54	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78		1	18994		18994		18994		20514	Казахстан
				шт.							1520		
22	55	С124-040207-2901 #прим.	Дирейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		1	108		108		108		117	Казахстан
				шт.							9		
23	56	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		2	9097,82	250,4	18196	501	6586	7998	28290	
				шт.		5554,5	0	11109	0		2096		
24	57	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите		2	7626,9	27,58	15254	55	11689	2527	19203	
				шт.		1754,9	0	3510	0		1422		
25	58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите		4	7626,9	27,58	30508	110	23378	5054	38407	
				шт.		1754,9	0	7020	0		2845		
26	59	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	4717		9434		9434		10189	Казахстан
				шт.							755		
27	60	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1435		2870		2870		3100	Казахстан
				шт.							230		
28	61	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	428		1712		1712		1849	Казахстан
				шт.							137		
29	62	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78		2	18994		37988		37988		41027	Казахстан
				шт.							3039		
30	63	С124-040207-2901 #прим.	Дирейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		2	108		216		216		233	Казахстан
				шт.							17		
31	64	Ц13-080206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		500	1006,21	19,78	503105	9889	303340	136711	691002	
				м		379,75	0	189877	0		51185		
32	65	Ц13-080206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		40	1154,16	46,43	46166	1857	24286	14417	65430	
				м		500,58	0	20023	0		4847		
33	74	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		500	80		40000		40000		43200	Казахстан
				м							3200		
34	75	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		40	109		4360		4360		4709	Казахстан
				м							349		
35	78	Е11-460302-0201	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство		0,5751	5712,74	2335,76	3285	1343	0	1631	5310	
				м2 ниш		3376,98	0	1942	0		393		
			ИТОГО:					**1289840**	**16930**	**946532**	**235224**	**1647071**	
								326379	**0**		**122005**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,92 %**		**31624**					
			Итого с временными									**1678694**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			0,9 %		15108					
			Итого с зимними удорожаниями									1693802	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		33876					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1727678	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									1813891	
			НДС			12 %		217667					
			Итого с НДС									2031558	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building", БИН 111140000286
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Койшыбеков Б.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «Бак-проект», БИН 070240000871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Кукиш А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Министерство культуры и спорта дел Республики Казахстан", БИН 960340000[illegible]
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Алданов М.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "УКЕТНА", БИН 990540001085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Алпысбаев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания АБК-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 22.08.2022**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-05 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0207	Вводное устройство. Установка на полу	шт.	1	29411,98 7406	5093,78 0	29412 7406	5094 0	16912	5332 2780	37524	
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводное устройство ВРУ1-18-80, с АВР, трансформаторами тока 200/5А, магнитными пускателями ПМ12 2х250, плавкими вставками предохранителей ПН2-250, номинальный ток устройства 2 х200 А и рубильником РС-2/П 2х200 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127		231127		231127		231127	
			Отпускная цена			231127		231127					
			Сметная стоимость оборудования					*231127*					
3	5	Ц13-080304-0208	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10783,88 3703	1303,88 0	10784 3703	1304 0	5777	2666 1076	14526	
4	6	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите	шт.	7	10266,52 3509,8	152,55 0	71866 24569	1068 0	46229	17689 7164	96719	
5	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	7626,9 1754,9	27,58 0	7627 1755	28 0	5844	1264 711	9602	
6	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	7626,9 1754,9	27,58 0	15254 3510	55 0	11689	2527 1422	19203	
7	9	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	634	8553	Казахстан
8	10	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	Казахстан
9	11	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1483		7415		7415	593	8008	Казахстан
10	12	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1483		1483		1483	119	1602	Казахстан
11	13	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	68	924	Казахстан
12	14	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949	Казахстан
13	15	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78	шт.	2	18994		37988		37988	3039	41027	Казахстан
14	16	С124-040207-2901 #прим.	Дирейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		2	108		216		216		233	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							17		
15	17	Ц13-080304-0208	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише		1	10783,88	1303,88	10784	1304	5777	2666	14526	
				шт.		3703	0	3703	0		1076		
16	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите		4	7626,9	27,58	30508	110	23378	5054	38407	
				шт.		1754,9	0	7020	0		2845		
17	19	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите		3	10266,52	152,55	30800	458	19813	7581	41451	
				шт.		3509,8	0	10529	0		3070		
18	20	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5612		5612		5612		6061	Казахстан
				шт.							449		
19	21	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	1435		5740		5740		6199	Казахстан
				шт.							459		
20	22	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1483		2966		2966		3203	Казахстан
				шт.							237		
21	23	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1483		1483		1483		1602	Казахстан
				шт.							119		
22	24	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78		1	18994		18994		18994		20514	Казахстан
				шт.							1520		
23	25	С124-040207-2901 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		1	108		108		108		117	Казахстан
				шт.							9		
24	26	Ц13-080304-0208	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише		1	10783,88	1303,88	10784	1304	5777	2666	14526	
				шт.		3703	0	3703	0		1076		
25	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите		2	7626,9	27,58	15254	55	11689	2527	19203	
				шт.		1754,9	0	3510	0		1422		
26	28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите		3	10266,52	152,55	30800	458	19813	7581	41451	
				шт.		3509,8	0	10529	0		3070		
27	29	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5506		5506		5506		5946	Казахстан
				шт.							440		
28	30	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1435		2870		2870		3100	Казахстан
				шт.							230		
29	31	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1483		2966		2966		3203	Казахстан
				шт.							237		
30	32	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1483		1483		1483		1602	Казахстан
				шт.							119		
31	33	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78		1	18994		18994		18994		20514	Казахстан
				шт.							1520		
32	34	С124-040207-2901 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		1	108		108		108		117	Казахстан
				шт.							9		
33	35	Ц13-080304-0203	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	13585,17	1349,53	13585	1350	8533	2666	17551	
				шт.		3703	0	3703	0		1300		
34	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите		1	7626,9	27,58	7627	28	5844	1264	9602	
				шт.		1754,9	0	1755	0		711		
35	37	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите		2	10266,52	152,55	20533	305	13208	5054	27634	
				шт.		3509,8	0	7020	0		2047		
36	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите		6	7626,9	27,58	45761	165	35067	7581	57610	
				шт.		1754,9	0	10529	0		4267		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	39	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	470	6349	Казахстан
38	40	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509	Казахстан
39	41	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1483		2966		2966	237	3203	Казахстан
40	42	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428		2568		2568	205	2773	Казахстан
41	43	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 мммм ГОСТ 434-78	шт.	1	18994		18994		18994	1520	20514	Казахстан
42	44	С124-040207-2901 #прим.	Дин-рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	108		108		108	9	117	Казахстан
43	45	Ц13-080304-0208	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10783,88 3703	1303,88 0	10784 3703	1304 0	5777	2666 1076	14526	
44	46	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	7626,9 1754,9	27,58 0	7627 1755	28 0	5844	1264 711	9602	
45	47	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	7626,9 1754,9	27,58 0	7627 1755	28 0	5844	1264 711	9602	
46	48	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	5	7626,9 1754,9	27,58 0	38135 8775	138 0	29222	6318 3556	48008	
47	49	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	449	6061	Казахстан
48	50	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	Казахстан
49	51	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3251		16255		16255	1300	17555	Казахстан
50	52	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509	Казахстан
51	53	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 мммм ГОСТ 434-78	шт.	2	18994		37988		37988	3039	41027	Казахстан
52	54	С124-040207-2901 #прим.	Дин-рейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216	17	233	Казахстан
53	55	Ц13-080304-0208	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10783,88 3703	1303,88 0	10784 3703	1304 0	5777	2666 1076	14526	
54	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	7626,9 1754,9	27,58 0	7627 1755	28 0	5844	1264 711	9602	
55	57	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	9	7626,9 1754,9	27,58 0	68642 15794	248 0	52600	11372 6401	86415	
56	58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	7626,9 1754,9	27,58 0	7627 1755	28 0	5844	1264 711	9602	
57	59	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506	440	5946	Казахстан
58	60	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	Казахстан
59	61	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		7	428		2996		2996		3236	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							240		
60	62	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	68	924	Казахстан
61	63	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3251		3251		3251	260	3511	Казахстан
62	64	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78	шт.	2	18994		37988		37988	3039	41027	Казахстан
63	65	С124-040207-2901 #прим.	Дирейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216	17	233	Казахстан
64	66	Ц13-080304-0203	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13585.17 3703	1349.53 0	13585 3703	1350 0	8533	2666 1300	17551	
65	67	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	7626,9 1754,9	27,58 0	7627 1755	28 0	5844	1264 711	9602	
66	68	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	11	7626,9 1754,9	27,58 0	83896 19304	303 0	64289	13899 7824	105618	
67	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	7626,9 1754,9	27,58 0	15254 3510	55 0	11689	2527 1422	19203	
68	70	С123-070201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6202		6202		6202	496	6698	Казахстан
69	71	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	Казахстан
70	72	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1712		1712	137	1849	Казахстан
71	73	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1712		1712	137	1849	Казахстан
72	74	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	436		1308		1308	105	1413	Казахстан
73	75	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3251		3251		3251	260	3511	Казахстан
74	76	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78	шт.	2	18994		37988		37988	3039	41027	Казахстан
75	77	С124-040207-2901 #прим.	Дирейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216	17	233	Казахстан
76	78	Ц13-080304-0208	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10783.88 3703	1303.88 0	10784 3703	1304 0	5777	2666 1076	14526	
77	79	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	7626,9 1754,9	27,58 0	15254 3510	55 0	11689	2527 1422	19203	
78	80	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	12	7626,9 1754,9	27,58 0	91523 21059	331 0	70133	15162 8535	115220	
79	81	С123-070201-0209	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12121		12121		12121	970	13091	Казахстан
80	82	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3251		39012		39012	3121	42133	Казахстан
81	83	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	84	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509	Казахстан
83	85	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78	шт.	3	18994		56982		56982	4559	61541	Казахстан
84	86	С124-040207-2901 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	26	350	Казахстан
85	87	Ц13-080304-0208	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10783,88 3703	1303,88 0	10784 3703	1304 0	5777	2666 1076	14526	
86	88	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	7626,9 1754,9	27,58 0	15254 3510	55 0	11689	2527 1422	19203	
87	89	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	8	7626,9 1754,9	27,58 0	61015 14039	221 0	46755	10108 5690	76813	
88	90	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36у-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	634	8553	Казахстан
89	91	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3251		26008		26008	2081	28089	Казахстан
90	92	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509	Казахстан
91	93	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509	Казахстан
92	94	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78	шт.	3	18994		56982		56982	4559	61541	Казахстан
93	95	С124-040207-2901 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	26	350	Казахстан
94	96	Ц13-080304-0208	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10783,88 3703	1303,88 0	10784 3703	1304 0	5777	2666 1076	14526	
95	97	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	7626,9 1754,9	27,58 0	7627 1755	28 0	5844	1264 711	9602	
96	98	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	8	7626,9 1754,9	27,58 0	61015 14039	221 0	46755	10108 5690	76813	
97	99	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36у-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	634	8553	Казахстан
98	100	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3251		26008		26008	2081	28089	Казахстан
99	101	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509	Казахстан
100	102	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78	шт.	3	18994		56982		56982	4559	61541	Казахстан
101	103	С124-040207-2901 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	26	350	Казахстан
102	104	Ц13-080304-0208	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10783,88 3703	1303,88 0	10784 3703	1304 0	5777	2666 1076	14526	
103	105	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	7626,9 1754,9	27,58 0	7627 1755	28 0	5844	1264 711	9602	
104	106	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите		25	7626,9	27,58	190673	689	146111	31588	240042	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1754,9	0	43873	0		17781		
105	107	С123-070201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16163		16163		16163	1293	17456	Казахстан
106	108	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	3251		81275		81275	6502	87777	Казахстан
107	109	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509	Казахстан
108	110	С123-070222-0210 #прим.	Шина N170 мм, PE170 мм и шина соединительная 100 ммм ГОСТ 434-78	шт.	3	18994		56982		56982	4559	61541	Казахстан
109	111	С124-040207-2901 #прим.	Дюрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	26	350	Казахстан
110	116	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5641,89< 3703	1838,7 0	5642 3703	1839 0	100	2666 665	8973	
111	117	5108-0401-0108 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	84196		84196		84196		84196	
			Отпускная цена			84196		84196					
			Сметная стоимость оборудования					*84196*					
112	120	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	100	39		3900		3900	312	4212	Казахстан
113	121	С123-070202-0901	Коробки для установки розеток и выключателей ,148УХЛ3	шт.	265	31		8215		8215	657	8872	Казахстан
114	122	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	1908,7 1726,15	0 0	3817 3452	0 0	365	2486 504	6807	
115	123	С123-021104-3306 #прим.	Ввод гибкий К1081	шт.	2	637		1274		1274	102	1376	Казахстан
116	124	С124-040201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	10	49		490		490	39	529	Казахстан
117	125	Ц13-080206-1901	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3591	1006,21 379,75	19,78 0	3613303 1363693	71025 0	2178585	981859 367613	4962775	
118	126	Ц13-080206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	130	1154,16 500,58	46,43 0	150041 65076	6036 0	78929	46855 15752	212647	
119	128	Ц13-080201-0901	Кабели вproложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	3535	418,2 178,25	194,75 0	1478349 630114	688442 0	159793	453682 154562	2086593	
120	129	Ц13-080201-0902	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	130	589,86 267,38	277,28 0	76682 34759	36047 0	5876	25026 8137	109845	
121	130	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,96	260504		771092		771092	61687	832779	Казахстан
122	131	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	290358		7259		7259	581	7840	Казахстан
123	132	С123-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,167	400743		66924		66924	5354	72278	Казахстан
124	133	С123-060128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,084	578312		48578		48578	3886	52464	Казахстан
125	134	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,099	425818		42156		42156	3372	45528	Казахстан
126	135	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	667824		80139		80139	6411	86550	Казахстан
127	136	С123-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	960293		48015		48015	3841	51856	Казахстан
128	137	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,03	1608856		48266		48266		52127	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							3861		
129	139	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		3561	60		213660		213660		230753	Казахстан
				м							17093		
130	140	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		30	80		2400		2400		2592	Казахстан
				м							192		
131	143	Е11-460302-0201	Ниши в кирпичных стенах,глубиной до 12 см. Устройство		0,3834	5712,74	2335,76	2190	896	0	1088	3540	
				м2 ниш		3376,98	0	1295	0		262		
132	144	Е11-460302-0201	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство		0,7374	5712,74	2335,76	4213	1722	0	2092	6809	
				м2 ниш		3376,98	0	2490	0		504		
133	145	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		30	2026,06	118,98	60782	3569	3738	38502	107227	
				шт.		1782,5	0	53475	0		7943		
134	146	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		5	2026,06	118,98	10130	595	623	6417	17871	
				шт.		1782,5	0	8913	0		1324		
			ИТОГО:					8966416	834943	5360620	1768437	11568412	
								2455530	0	315323	833561		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							315323			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		216059					
			Итого с временными									11784467	
			Зимние удорожания			0,9 %		103222					
			Итого с зимними удорожаниями									11887689	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		231447					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12119136	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									12723893	
			НДС			12 %		1526867					
			Итого с НДС									14250760	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building", БИН 111140000286
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Койшыбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Бак-проект», БИН 070240000871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора: Мукаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан", БИН 960340000514
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл. начальник Департамента Алданов М.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора: Алпысбаев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания АБК-5 МВД Республики Казахстан**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания АБК-5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 22.08.2022**

Акт выполненных работ №6

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-06 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Пожарная сигнализация										
1	49	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	412	311,81 / 285,87	2,81 / 0	128465 / 117780	1157 / 0	9529	84801 / 17061	230328	
2	51	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	432	418,2 / 178,25	194,75 / 0	180664 / 77004	84132 / 0	19528	55443 / 18889	254995	
3	52	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	973	824,52 / 540,79	91,14 / 0	802257 / 526186	88676 / 0	187394	320974 / 89858	1213089	
4	53	Ц13-100105-0508	Провод одиночный. Прокладка с креплением пластмассовыми скрепами по стене кирпичной	м провода	190	457,36 / 223,91	40,86 / 0	86898 / 42542	7763 / 0	36593	25951 / 9028	121877	
5	54	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.28	Кабель сигнальный экранированный пожарный марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 мм2	м	280	140,25		39270		39270	3142	42412	Казахстан
6	55	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.29	Кабель сигнальный экранированный пожарный марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2	м	310	81,05		25127		25127	2010	27137	Казахстан
7	56	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.30	Кабель сигнальный экранированный пожарный марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,35 мм2	м	70	68,3		4781		4781	382	5164	Казахстан
8	57	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.31	Кабель симметрический для систем сигнализации и управления марки КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм2	м	665	112,93		75097		75097	6008	81105	Казахстан
9	58	С123-060514-0102	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 12 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	км	0,19	60159		11430		11430	914	12345	
10	59	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,08	81227		6498		6498	520	7018	Казахстан
11	60	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	8	149		1192		1192	95	1287	Казахстан
12	61	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	400	64		25600		25600	2048	27648	Казахстан
13	62	С123-061710-0502	Миниканал ТМС 25х17	м	4	232		928		928	74	1002	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Пожарная сигнализация									**2025407**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Локальная компьютерная сеть										
14	92	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	271	418,2 178,25	194,75 0	113333 48306	52777 0	12250	34780 11849	159962	
15	93	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	26264	824,52 540,79	91,14 0	21655162 14203243	2393622 0	5058297	8663978 2425531	32744671	
16	94	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.81	Кабель кат.6, F/UTP, 4 пары, 23AWG LSZHнг (A)-HFLTx код.19C-F6-22WT-8305	м	26535	269,57		7153078		7153078	572246	7725324	Казахстан
17	96	Ц13-080206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	65	79,97 69,05	1,19 0	5198 4488	77 0	633	3231 674	9104	
18	97	С123-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,065	199208		12949		12949	1036	13984	Казахстан
19	98	С123-061702-1001	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	4590		918		918	73	991	Казахстан
20	113	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	483,07 379,75	19,78 0	9661 7595	396 0	1671	5468 1210	16340	
21	114	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	80		1600		1600	128	1728	Казахстан
22	115	Ц13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,56625	121723,2 98390,55	21278,35 0	68926 55714	12049 0	1163	40114 8723	117763	
23	116	Ц13-080206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,04472	106852,14 84581,35	20759,6 0	4778 3782	928 0	685	2723 600	8102	
24	117	С123-061710-1705	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	8	3938		31504		31504	2520	34024	Казахстан
25	118	С123-061710-1703	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	210	2666		559860		559860	44789	604649	Казахстан
26	119	С123-061710-1401	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	39	866		33774		33774	2702	36476	Казахстан
27	120	С123-061710-2407	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм	м	8	2236		17888		17888	1431	19319	Казахстан
28	121	С123-061710-2405	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	210	1204		252840		252840	20227	273067	Казахстан
29	122	С123-061710-2401	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	39	434		16926		16926	1354	18280	Казахстан
30	123	С123-061710-1828	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	1	7206		7206		7206	576	7782	Казахстан
31	124	С123-061710-1826	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	15	3893		58395		58395	4672	63067	Казахстан
32	125	С123-061710-2056	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	16	6366		101856		101856	8148	110004	Казахстан
33	126	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	236	477,52 155,35	46 0	112696 36663	10857 0	65175	26398 11127	150221	
34	127	С123-061710-2651	Профиль Г-образный высотой 30 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	236	890		210040		210040	16803	226843	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	128	С123-061710-2626	Держатель горизонтальный VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	236	526		124136		124136	9931	134067	Казахстан
36	129	С123-061710-2560	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 58 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	50	312		15600		15600	1248	16848	Казахстан
37	130	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.50	Комплект соединительный КС М6х10 арт. CLP1M-CS-6-10-1	шт	700	21,86		15300		15300	1224	16524	Казахстан
38	131	С123-061710-0112	Канал кабельный размерами 80 мм х 40 мм	м	980	345		338100		338100	27048	365148	Казахстан
39	132	С123-061710-2727	Внутренний угол 80х40	шт.	127	345		43815		43815	3505	47320	Казахстан
40	133	С123-061710-2712	Внешний угол 80х40	шт.	48	343		16464		16464	1317	17781	Казахстан
41	134	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.57	Угол плоский код 010767	шт	69	5147,36		355168		355168	28413	383581	Казахстан
42	135	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.58	Плоский отвод код 010735	шт	8	6087,21		48698		48698	3896	52594	Казахстан
43	136	С123-061710-2789	Заглушка 100х40	шт.	18	299		5382		5382	431	5813	Казахстан
44	137	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.60	Накладка на стык профиля код 010691	шт	392	275,04		107814		107814	8625	116439	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Локальная компьютерная сеть									43497816	
			Раздел: 4. Видеонаблюдение										
45	178	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	52	311,81 285,87	2,81 0	16214 14865	146 0	1203	10703 2153	29071	
46	180	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52,8	418,2 178,25	194,75 0	22081 9412	10283 0	2387	6776 2309	31166	
47	181	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1334,2	824,52 540,79	91,14 0	1100073 721519	121595 0	256959	440126 123216	1663415	
48	182	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,145	81227		93005		93005	7440	100445	Казахстан
49	183	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,121	172239		20841		20841	1667	22508	Казахстан
50	184	С123-061623-0206	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	км	0,121	132351		16014		16014	1281	17296	Казахстан
51	192	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	52	149		7748		7748	620	8368	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Видеонаблюдение									1872269	
			Раздел: 5. Видеодомофон										
52	205	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	17	311,81 285,87	2,81 0	5301 4860	48 0	393	3499 704	9504	
53	206	Ц13-080201-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенном кабельном канале	м кабеля	17	418,2 178,25	194,75 0	7109 3030	3311 0	768	2182 743	10035	
54	207	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	28	824,52 540,79	91,14 0	23087 15142	2552 0	5393	9237 2586	34909	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	208	СПЕРЕЧЕНЬ материалов и оборуд.п.61	Кабель КВК В-2х0,75	м	17	198,54		3375		3375	270	3645	Казахстан
56	209	С123-061623-0202	Шнура на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,028	61022		1709		1709	137	1845	Казахстан
57	210	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	17	81		1377		1377	110	1487	Казахстан
58	211	СПЕРЕЧЕНЬ материалов и оборуд.п.5	Гибкий переходник длина 400 мм марки EG-48	шт	2	971,28		1943		1943	155	2098	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Видеодомофон									63523	
			Раздел: 6. Охранная сигнализация										
59	218	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	95	311,81 285,87	2,81 0	29622 27158	267 0	2197	19554 3934	53110	
60	219	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	1006,21 379,75	19,78 0	20124 7595	396 0	12134	5468 2047	27640	
61	220	Ц13-080201-0901	Кабели в проложенных трубах и кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	м	115	418,2 178,25	194,75 0	48093 20499	22396 0	5198	14759 5028	67881	
62	221	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	432	824,52 540,79	91,14 0	356192 233620	39371 0	83201	142508 39896	538596	
63	222	С123-060408-0501	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 (КПСВВ 1х2х0,75)	км	0,547	14354		7852		7852	628	8480	
64	223	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	26		520		520	42	562	Казахстан
65	224	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	95	37		3515		3515	281	3796	Казахстан
66	237	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	6	311,81 285,87	2,81 0	1871 1715	17 0	139	1235 248	3354	
67	238	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	1006,21 379,75	19,78 0	70435 26583	1385 0	42468	19140 7166	96740	
68	239	Ц13-080201-0901	Кабели в проложенных трубах и кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	м	76	418,2 178,25	194,75 0	31783 13547	14801 0	3435	9754 3323	44860	
69	240	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	26	824,52 540,79	91,14 0	21437 14060	2370 0	5007	8577 2401	32416	
70	241	С123-060201-0101	Кабели монтажные огнестойкие КПСВЭВ 2х2х0,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	135076		2702		2702	216	2918	
71	242	С123-060408-0506	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8	км	0,01	71759		718		718	57	775	
72	243	С123-060201-3201	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х0,75 ГОСТ 1508-78(КСПВВнг-LS 1х2х0,5)	км	0,072	134071		9653		9653	772	10425	
73	244	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	70	26		1820		1820	146	1966	Казахстан
74	245	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	6	37		222		222	18	240	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Охранная сигнализация									893759	
			Раздел: 7. Пожаротушение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	268	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	34	311,81 285,87	2,81 0	10602 9720	95 0	786	6998 1408	19008	
76	269	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	34	56		1904		1904	152	2056	Казахстан
77	270	С123-061710-2764	Накладка на стык кабельного канала 20х12,5 мм	шт.	17	51		867		867	69	936	
78	271	С123-061710-2779	Заглушка 20х10	шт.	12	51		612		612	49	661	Казахстан
79	272	С123-061710-2719	Внутренний угол 20х10	шт.	4	60		240		240	19	259	Казахстан
80	273	Ц13-080201-0901	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	34	418,2 178,25	194,75 0	14219 6061	6622 0	1537	4364 1487	20069	
81	274	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	168	824,52 540,79	91,14 0	138519 90852	15311 0	32356	55420 15515	209454	
82	275	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	32	761,87 552,37	43,48 0	24380 17676	1391 0	5312	12727 2969	40075	
83	276	С123-060206-0101 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х0,75 ГОСТ 1508-78(КСПВВнг-LS 2х2х0,5)	км	0,036	141820		5106		5106	408	5514	Казахстан
84	277	С123-060206-1702 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х1 ГОСТ 1508-78(КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5)	км	0,012	293483		3522		3522	282	3804	Казахстан
85	278	С123-060206-1703 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 1508-78(КПСЭнг-FRLS 2х2х1,5)	км	0,008	382320		3059		3059	245	3303	Казахстан
86	279	С123-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	0,018	124894		2248		2248	180	2428	Казахстан
87	280	С123-060206-1701 #прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,75 ГОСТ 1508-78(КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75)	км	0,146	240758		35151		35151	2812	37963	Казахстан
88	281	С123-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,014	199208		2789		2789	223	3012	Казахстан
89	282	Ц13-110301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 10 кг. Демонтаж на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	166,64 166,64	0 0	333 333	0 0	0	250 47	630	
			Итого по разделу: 7. Пожаротушение									**349172**	
			Раздел: 8. Телефонизация										
90	329	Ц13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,07056	121723,2 98390,55	21278,35 0	8589 6942	1501 0	145	4999 1087	14674	
91	330	С123-061710-1405	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	28	1624		45472		45472	3638	49110	Казахстан
92	331	С123-061710-2687	Кронштейн настенный длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	46	820		37720		37720	3018	40738	Казахстан
93	332	С123-061710-2647	Пластина соединительная высотой 50 мм	шт.	20	587		11740		11740	939	12679	
94	333	С123-061710-2405	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	28	1204		33712		33712	2697	36409	Казахстан
95	334	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.50	Комплект соединительный КС М6х10 арт. CLP1M-CS-6-10-1		10	21,86		219		219		236	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							17		
96	335	Ц13-080206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям		0,2015	106852,14	20759,6	21531	4183	305	12271	36506	
				т		84581,35	0	17043	0		2704		
97	336	С123-061710-0714	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 400 мм		50	3032		151600		151600		163728	Казахстан
				м							12128		
98	337	С123-061710-2571	Скоба напольная длиной 400 мм, толщиной 2 мм		100	1020		102000		102000		110160	Казахстан
				шт.							8160		
99	338	С123-061710-2649	Соединитель короба		50	302		15100		15100		16308	
				шт.							1208		
100	339	С123-061710-2715	Вертикальный угол 100х60		100	422		42200		42200		45576	
				шт.							3376		
101	340	Ц13-100902-0912	Коробка универсальная соединительная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой(для установки в пол)		80	5291,65	1369,35	423332	109548	28584	205344	678971	
				коробка		3565	0	285200	0		50294		
102	341	С123-070202-1201	Коробка универсальная соединительная		80	6510		520800		520800		562464	
				шт.							41664		
103	361	Ц13-100105-0508	Провод одиночный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной		3215	457,36	40,86	1470409	131363	619191	439111	2062281	
				м провода		223,91	0	719855	0		152762		
104	363	С123-061623-0201	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2		2,24	45418		101736		101736		109875	Казахстан
				км							8139		
105	364	С123-061601-0101	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм		1,04	9309		9681		9681		10456	Казахстан
				1000 м							775		
			Итого по разделу: 8. Телефонизация									3950171	
			Раздел: 9. Часофикация										
106	380	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудованим		10	311,81	2,81	3118	28	231	2058	5590	
				м		285,87	0	2859	0		414		
107	381	Ц13-080201-0901	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг		10	418,2	194,75	4182	1948	452	1283	5903	
				м		178,25	0	1783	0		437		
108	382	Ц13-100105-0508	Провод одиночный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной		56	457,36	40,86	25612	2288	10785	7649	35922	
				м провода		223,91	0	12539	0		2661		
109	383	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2		0,066	61022		4027		4027		4350	Казахстан
				км							322		
110	384	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм		10	37		370		370		400	Казахстан
				м							30		
			Итого по разделу: 9. Часофикация									52165	
			Раздел: 10. Телевидение										
111	387	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудованим		84	311,81	2,81	26192	236	1943	17290	46960	
				м		285,87	0	24013	0		3479		
112	388	Ц13-080201-0901	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг		84	418,2	194,75	35129	16359	3797	10781	49582	
				м		178,25	0	14973	0		3673		
113	389	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной		101	824,52	91,14	83276	9205	19452	33318	125922	
				м кабеля		540,79	0	54620	0		9328		
114	392	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6		0,095	87276		8291		8291		8955	Казахстан
				км							663		
115	393	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11		0,09	190445		17140		17140		18511	Казахстан
				км							1371		
116	394	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм		84	37		3108		3108		3357	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							249		
			Итого по разделу: 10. Телевидение									253287	
			ИТОГО:					38263545	3171450	17590721	10771242	52957569	
								17501375	0		3922778		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92 %		1016785				53974353	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		485769				54460122	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1089202				55549324	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									58321290	
			НДС			12 %		6998555				65319845	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Beibarys Building", БИН 111140000286
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или полное название, идентификационный номер)

Начальник участка Койшыбеков Б.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «Бак-проект», БИН 070240000871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Мукаш А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Министерство [illegible] Республики Казахстан", БИН 960340000514
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. начальника [illegible] Алданов М.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический [illegible] ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085
(наименование [illegible] бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Алпысбаев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)