Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» августа 2020 года

Заказчик ТОО «KBS Gaz», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Рыскулова, 61 на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 24.08.2020 г., подрядчик ТОО «KBS Engineering», юридический адрес Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Рыскулова, 61. в лице заместителя директора Исмагулова Берика Серковича

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 24.08.2020 г., ТОО «Музтау» в лице Айткулова Кайрата Сагатовича, аттестат. № KZ02VJE00033529 от 21.12.17 г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ТОО «DeltaМунайГаз» в лице директора Шаянбаевой Людмилы Саржановны,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Дополнительная установка одоризации газа на территории АГРС «Талдыкорган», вид строительства – расширение, уровень ответственности – I, степень огнестойкости – II, категория по пожароопасности – А, по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с/о, с. Шымыр, проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) технических условий ТОО «Жетысу-ОблГаз» от 30.04.2019 года № 50 и технических условий АО «ТАТЕК» от 20.01.2020 года № 25-19/19;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, выданного Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» 28.02.2020 года № KZ93REA00164289;

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «DeltaМунайГаз» № 02/2019-Т, утвержденного ТОО «Sotesc», Экспертиза № 035-2019 от 06.11.2019 г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «03» августа 2020 г.;
окончание работ: «21» августа 2020 г.;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 0,3 месяца;

фактически: 0,2 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Максимальный расход одорируемого газа	нм^3/час	100 000	100 000	100 000	100 000
Максимальное давление газа	МПа	1,6	1,6	1,6	1,6
Объём рабочей ёмкости одоранта	л	25	25	25	25

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Блок автоматической одоризации газа (УАГ «Сигнал»)
- Категория по пожароопасности – А;
- Уровень ответственности – I;
- Степень огнестойкости – II;
- Площадь застройки – 3,15 м2;

Блок автоматической одоризации газа – заводское оборудование закрытой установки, монтируемое на раме с размерами в осях 1,0 х 1,6м, устанавливается на монолитную железобетонную плиту размерами в плане 1,5 х 2,1м, толщиной 0,20м, опирающуюся на щебень, пропитанный битумом толщиной 0,1м, превышающую размеры плиты на 0,1м. В плите предусмотрены закладные детали для сварочного крепления сооружения. Монолитная плита армируется стержнями А-III ГОСТ 5781-82 и выполняется из бетона класса В-15 W4 F100 на портландцементе.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 1ед., согласно актам о его приемке, после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего: 90 820 тысяч тенге,

в том числе:

строительно-монтажных работ: 2 200 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря: 77 620 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 90 820 тысяч тенге,

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 2 200 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 77 620 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной
документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

объект «Дополнительная установка одоризации газа на территории АГРС «Талдыкорган» по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с/о, с. Шымыр принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Каратабанов Асхат Ажибаевич _____

подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Айткулов Кайрат Сагатович _____

подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Шаянбаева Людмила Саржановна _____

подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Исмагулов Берик Серикович _____

подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение №1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	318,2	
	Протяженность надземного трубопровода d = 500	м	150	
2	Кабель для подогрева	м	500	
3	Медная трубка для подачи одоранта из ёмкости в пункт одоризации	м	500	
4	Счётчик электрический для одоризатора	шт	1	
5	Помпа электрическая	шт	1	
6	Электрический провод	м	53,4	
7	Электрическая задвижка	шт	1	
8	Кран шаровый полнопроходной d =20	шт	2	
	Кран шаровый полнопроходной d =32	шт	1	
9	Кран пробковый сальниковый	шт	1	
10	Отвод П 90-22х2,8-09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	16	
11	Тройник d =22х2,8 ГОСТ 17376-2001	шт	2	
12	Манометр МП-4У шкала 0-0,6кгс/см2	шт	1	
13	Эмаль пентафталевая ПФ-115	кг	5,64	
14	Грунтовка ГФ-021 для окраски труб	кг	2,82	

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Блок автоматической одоризации газа	УАГ «Сигнал»			1	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик:

Каратабанов Асхат Ажибаевич _____

подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Шаянбаева Людмила Саржановна _____

подпись эксперта Место печати (при наличии)