Форма 4

Заказчик : **ТОО "К7 Construction "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сартай Энерго сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоэтажного жилого комиплекса "К7 Family" (блоки №10, 11, 12, 13, 19), (КНС) канализационная насосная станция, по адресу: Атырауская область, город Атырау, мкр. Нурсая, пр. Елорда, дом №6**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ от**

Акт выполненных работ

за июнь 2023 (месяц, год)

Составлен(а)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блоки №10,№11,№12,№13,№19									
		Земляные работы									
1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	7 741,6	445	445	3445013	3445013	–	–	3445013
					–	108	–	836093		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2**	м³	15 468,8	506	506	7827232	7827232	–	–	7827232
					–	122	–	1887198		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.**	м³	4 728,5	20 926	–	98948974	–	–	–	98948974
					20 926	–	98948974	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	51 047,2	145	–	7401839	–		–	7401839
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	127 617,9	72	–	9188490	–		–	9188490
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	$м^3$	3 740,9	258	258	965156	965156	–	–	965156
					–	70	–	261864		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	3 740,9	355	307	1328025	1148462	3740	–	1328025
					47	63	175823	235678		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/$м^3$	$м^3$	3 740,9	1 314	–	4915564	–	4915564	–	4915564
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	145 895,7	59	–	8607849	–		–	8607849
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	2 789,2	188	53	524375	147829	–	–	524375
					135	12	376546	33471		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	8 319,8	277	277	2304584	2304584	–	–	2304584
					–	76	–	632305		–	
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	8 319,8	134	134	1114853	1114853	–	–	1114853
					–	39	–	324472		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	8 319,8	230	168	1913554	1397727	91517	–	1913554
					51	42	424310	349432		–	
РАЗДЕЛ 1.Основания											
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	2 079,95	10 204	5 698	21223805	11851552	35360	–	21223805
					4 489	1 901	9336893	3953984		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2 391,94	6 143	–	14693699	–	14693699	–	14693699
					–	–	–	–		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				35917504	11851552	19739880	–	184403012
							9336893	3953984	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				35917504				
	Материалы		тенге				35359				
	Всего заработная плата		тенге					13290877			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14693699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				35917504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3006
		Сметная заработная плата	тенге					13290877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				35917504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3006
		Сметная заработная плата	тенге					13290877			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	2 061,99	25 857	4 210	53316956	8680991	11963684	–	53316956
					15 845	942	32672281	1942398		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	2 092,92	25 394	–	53147687	–	53147687	–	53147687
					–	–	–	–		–	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	206,2	336 921	–	69472878	–	69472878	–	69472878
					–	–	–	–		–	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	309,3	328 228	–	101520581	–	101520581	–	101520581
					–	–	–	–		–	
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19 719,12	4 414	41	87040189	808484	57934770	–	87040189
					1 435	7	28296935	138034		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				364498291	9489475	294039600	–	364498291
							60969216	2080432	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				364498291				
	Материалы		тенге				69898454				
	Всего заработная плата		тенге					63049648			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				224141146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				364498291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10543
		Сметная заработная плата	тенге					63049648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				364498291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10543
		Сметная заработная плата	тенге					63049648			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	324,712	44 207	11 247	14354523	3652031	894580	–	14354523
					30 205	2 589	9807912	840678		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	329,582	38 000	–	12524124	–	12524124	–	12524124
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12,826	336 921	–	4321384	–	4321384	–	4321384
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,774	336 921	–	4977797	–	4977797	–	4977797
					–	–	–	–		–	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м^3	1 745,362	40 333	7 170	70395683	12514245	8727	–	70395683
					33 158	1 834	57872711	3200994		–	
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	418,887	21 590	–	9043767	–	9043767	–	9043767
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				115617278	16166276	31770379	–	115617278
							67680623	4041672	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				115617278				
	Материалы		тенге				903307				
	Всего заработная плата		тенге					71722295			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				30867072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				115617278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12806
		Сметная заработная плата	тенге					71722295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				115617278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12806
		Сметная заработная плата	тенге					71722295			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	1 394,61	119 871	4 531	167173730	6318994	33175070	–	167173730
					91 552	1 081	127679666	1507577	-	–	
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м^3	1 415,53	38 000	–	53790247	–	53790247	–	53790247
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	196,92	336 921	–	66347103	–	66347103	–	66347103
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	196,92	96 078	–	18919856	–	18919856	–	18919856
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м^3 заделки	1 265,93	354 218	2 367	448413811	2996447	80929389	–	448413811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					287 922	821	364487975	1039325		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**754644747**	**9315441**	**253161665**	**–**	**754644747**
							492167641	**2546902**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				754644747				
		Материалы	тенге				114104459				
		Всего заработная плата	тенге					494714543			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				139057206				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				754644747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96018
		Сметная заработная плата	тенге					494714543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				754644747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96018
		Сметная заработная плата	тенге					494714543			
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
33	**6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м²**	**2 789,23**	**2 018**	**39**	**5628661**	**108780**	**2981684**	**–**	**5628661**
					910	**10**	**2538197**	**27892**		**–**	
34	**6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м²**	**2 789,23**	**1 849**	**270**	**5157281**	**753091**	**1171476**	**–**	**5157281**
					1 159	**66**	**3232714**	**184089**		**–**	
35	**6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м²**	**2 789,23**	**424**	**61**	**1182632**	**170142**	**845136**	**–**	**1182632**
					60	**15**	**167354**	**41838**		**–**	
36	**6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**74,82**	**75 517**	**4 558**	**5650056**	**341022**	**19752**	**–**	**5650056**
					70 695	**1 535**	**5289282**	**114846**		**–**	
37	**214-210-0102 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**74,82**	**339 944**	**–**	**25434041**	**–**	**25434041**	**–**	**25434041**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
38	**6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м³ изоляции**	**2 231,38**	**44 715**	**4 736**	**99776237**	**10567824**	**46287784**	**–**	**99776237**
					19 235	**1 412**	**42920629**	**3150711**		**–**	
39	**6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**2 789,23**	**2 304**	**134**	**6426380**	**373756**	**3096043**	**–**	**6426380**
					1 060	**33**	**2956581**	**92044**		**–**	
40	**234-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м³**	**2 298,32**	**37 118**	**–**	**85309162**	**–**	**85309162**	**–**	**85309162**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
41	**6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**2 789,23**	**3 942**	**129**	**10995134**	**359810**	**3096043**	**–**	**10995134**
					2 703	**32**	**7539281**	**89255**		**–**	
42	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м³**	**430,94**	**50 053**	**–**	**21569620**	**–**	**21569620**	**–**	**21569620**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	2 789,23	1 396	183	3893761	510429	304025	–	3893761
					1 104	60	3079307	167354		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	2 789,23	994	180	2772492	502060	298448	–	2772492
					707	59	1971984	164564		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	2 789,23	10 622	–	29627172	–	29627172	–	29627172
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				303422629	13686914	220040386	–	303422629
							69695329	4032593	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				303422629				
	Материалы		тенге				58100388				
	Всего заработная плата		тенге					73727922			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				161939995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				303422629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13816
		Сметная заработная плата	тенге					73727922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				303422629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13816
		Сметная заработная плата	тенге					73727922			
		РАЗДЕЛ 6. Полы									
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	м²	2 789,2	5 298	83	14777326	231506	8900424	–	14777326
					2 024	23	5645396	64152		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	1 496,4	6 874	240	10286024	359128	709278	–	10286024
					6 160	86	9217618	128688		–	
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1 496,4	7 800	–	11671659	–	11671659	–	11671659
					–	–	–	–		–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м²	2 789,2	5 609	–	15644776	–	15644776	–	15644776
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м²	2 789,2	1 796	195	5009452	543899	259398	–	5009452
					1 508	66	4206155	184089		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				57389237	1134533	37185535	–	57389237
							19069169	376929	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				57389237				
	Материалы		тенге				9869100				
	Всего заработная плата		тенге					19446098			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			тенге				27316435				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				57389237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3309
		Сметная заработная плата	тенге					19446098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				57389237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3309
		Сметная заработная плата	тенге					19446098			
РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	2 789,2	9 442	80	26335884	223138	7503022	–	26335884
					6 672	27	18609724	75309		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7 915,8	4 095	273	32415115	2161007	2746776	–	32415115
					3 475	121	27507332	957809		–	
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 789,2	2 843	22	7929773	61363	437909	–	7929773
					2 664	8	7430501	22314		–	
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7 915,8	1 444	6	11430385	47495	2548881	–	11430385
					1 116	2	8834009	15832		–	
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	395,8	1 232	–	487612	–	487612	–	487612
					–	–	–	–		–	
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10 705,0	721	7	7718310	74935	545956	–	7718310
					663	3	7097419	32115		–	
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	149,9	23 272	–	3487777	–	3487777	–	3487777
					–	–	–	–		–	
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7 915,8	1 444	6	11430385	47495	2548881	–	11430385
					1 116	2	8834009	15832		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	395,8	1 232	–	487612	–	487612	–	487612
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10 705,0	483	5	5170518	53525	289035	–	5170518
					451	2	4827958	21410		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	149,9	23 272	–	3487777	–	3487777	–	3487777
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7 915,8	4 453	21	35248964	166231	2034356	–	35248964
					4 175	8	33048377	63326		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 789,2	5 737	23	16001797	64152	792141	–	16001797
					5 430	8	15145504	22314		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				161631909	2899341	27397735	–	161631909
							131334833	1226261	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				161631909				
	Материалы		тенге				17505654				
	Всего заработная плата		тенге					132561094			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7950778				
	Местные материалы		тенге				1941302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				161631909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21999
		Сметная заработная плата	тенге					132561094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				161631909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21999
		Сметная заработная плата	тенге					132561094			
		РАЗДЕЛ 8.Окно, двери									
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	$м^2$	359,13	7 830	60	2811972	21548	383548	–	2811972
					6 702	13	2406876	4669		–	
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	359,13	91 364	–	32811368	–	32811368	–	32811368
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	179,56	651	–	116896	–	116896	–	116896
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	179,56	4 596	17	825276	3052	621292	–	825276
					1 119	6	200932	1077		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	179,56	993	–	178307	–	178307	–	178307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	59,85	10 083	1 834	603515	109774	148918	–	603515
					5 761	469	344823	28072		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	29,93	403 234	–	12067717	–	12067717	–	12067717
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				49415051	134374	46328046	–	49415051
							2952631	33818	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				49415051				
	Материалы		тенге				1153758				
	Всего заработная плата		тенге					2986449			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				45174288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				49415051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	тенге					2986449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				49415051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	тенге					2986449			
		РАЗДЕЛ 9.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	772,13	42 588	5 808	32883265	4484502	3348707	–	32883265
					32 443	1 489	25050056	1149694		–	
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	6 419,41	173 597	702	1114390750	4506427	974595205	–	1114390750
					21 075	25	135289118	160485		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1147274015	8990929	977943912	–	1147274015
							160339174	1310179	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1147274015				
	Материалы		тенге				9575538				
	Всего заработная плата		тенге					161649353			
	Местные материалы		тенге				968368374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1147274015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25320
		Сметная заработная плата	тенге					161649353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1147274015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25320
		Сметная заработная плата	тенге					161649353			
		РАЗДЕЛ 10. Водопровод и канализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	1 047,46	7 239	17	7582538	17807	11522	–	7582538
					7 211	–	7553209	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	1 346,73	7 815	21	10524694	28281	13468	–	10524694
					7 784	–	10482945	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	837,97	8 531	26	7148682	21787	9218	–	7148682
					8 494	–	7117677	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	718,26	9 430	31	6773154	22266	9338	–	6773154
					9 386	1	6741550	718		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	748,18	10 223	37	7648678	27682	12720	–	7648678
					10 169	2	7608276	1496		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2 394,19	178	–	426165	–	426165	–	426165
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	837,97	289	–	242172	–	242172	–	242172
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	718,26	451	–	323933	–	323933	–	323933
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	748,18	684	–	511757	–	511757	–	511757
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	29,93	14 030	280	419880	8380	167742	–	419880
					8 145	67	243758	2005		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	29,93	36 579	–	1094712	–	1094712	–	1094712
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2 334,33	5 150	138	12021809	322137	–	–	12021809
					5 012	1	11699671	2334		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	448,91	24	–	10774	–	10774	–	10774
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	508,76	30	–	15263	–	15263	–	15263
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	748,18	51	–	38157	–	38157	–	38157
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	448,91	103	–	46238	–	46238	–	46238
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	179,56	307	–	55126	–	55126	–	55126
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	29,93	22 228	665	665225	19901	78470	–	665225
					18 941	241	566854	7212		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	29,93	36 171	–	1082501	–	1082501	–	1082501
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	29,93	14 807	–	443134	–	443134	–	443134
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	29,93	7 768	175	232476	5238	26096	–	232476
					6 721	61	201142	1826		–	
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	29,93	21 735	–	650471	–	650471	–	650471
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	29,93	9 054	–	270962	–	270962	–	270962
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	29,93	11 136	–	333271	–	333271	–	333271
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	29,93	1 447	–	43305	–	43305	–	43305
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				58605077	473479	5916515	–	58605077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							52215082	15591	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				57707376				
	Материалы		тенге				224006				
	Всего заработная плата		тенге					51453639			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5587941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				57707376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7765
		Сметная заработная плата	тенге					51453639			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				897701				
	Материалы		тенге				104566				
	Всего заработная плата		тенге					777034			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				897701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	тенге					777034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				58605077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7886
		Сметная заработная плата	тенге					52230673			
		РАЗДЕЛ 11. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	239,4	1 188	1	284429	239	2873	–	284429
					1 175	–	281317	–		–	
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	239,4	696	–	166635	–	166635	–	166635
					–	–	–	–		–	
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	2 154,8	1 756	6	3783772	12929	112047	–	3783772
					1 698	–	3658796	–		–	
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	897,8	810	–	727234	–	727234	–	727234
					–	–	–	–		–	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	1 256,9	2 736	–	3439009	–	3439009	–	3439009
					–	–	–	–		–	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	29,9	35 958	85	1076127	2544	252886	–	1076127
					27 423	–	820697	–		–	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	29,9	9 924	–	296999	–	296999	–	296999
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	478,8	21 270	313	10184869	149876	2721711	–	10184869
					15 273	82	7313282	39265		–	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	478,8	3 982	–	1906730	–	1906730	–	1906730
					–	–	–	–		–	
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	239,4	15 429	1 340	3693990	320821	–	–	3693990
					14 089	449	3373169	107499		–	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	239,4	9 515	–	2278068	–	2278068	–	2278068
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				27837862	486409	11904192	–	27837862
							15447261	146764	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				14954986				
	Материалы		тенге				2974597				
	Всего заработная плата		тенге					11653912			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				14954986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1661
		Сметная заработная плата	тенге					11653912			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12882876				
	Материалы		тенге				114920				
	Всего заработная плата		тенге					3940113			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8814675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12882876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
		Сметная заработная плата	тенге					3940113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				27837862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2297
		Сметная заработная плата	тенге					15594025			
		РАЗДЕЛ 12. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	29,93	14 451	331	432480	9906	–	–	432480
					14 119	115	422544	3442		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	29,93	1 390 635	–	41617994	–	–	–	41617994
					1 390 635	–	41617994	–		–	
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	29,93	1 178 324	–	35264092	–		–	35264092
					–	–	–	–	35264092	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1 436,51	7 462	26	10719252	37350	18674	–	10719252
					7 423	1	10663228	1437		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	1 422,15	935	–	1329707	–	1329707	–	1329707
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	89,78	10 704	280	961026	25139	99478	–	961026
					9 316	67	836409	6015		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	89,78	9 084	–	815580	–	815580	–	815580
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	29,93	946	–	28311	–	838	–	28311
					918	–	27473	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	29,93	76 230	–	2281360	–	2281360	–	2281360
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	29,93	6 846	570	204883	17059	3681	–	204883
					6 153	167	184143	4998		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	29,93	16 266	424	486798	12690	189679	–	486798
					9 504	101	284429	3023		–	
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	29,93	331 055	–	9907593	–	9907593	–	9907593
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	29,93	1 650	–	49380	–	838	–	49380
					1 622	–	48542	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	29,93	3 894	–	116537	–	116537	–	116537
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	29,93	2 239	–	67007	–	3202	–	67007
					2 132	–	63805	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	29,93	5 565	–	166546	–	166546	–	166546
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29,93	1 797	–	53779	–	53779	–	53779
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	29,93	99 774	1 188	2985970	35553	319745	–	2985970
					87 902	351	2630672	10504		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	291,79	3 568	44	1041112	12839	–	–	1041112
					3 524	14	1028273	4085		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	1 945,28	2 556	–	4972127	–	4972127	–	4972127
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				113501534	150536	20279364	–	113501534
							57807512	33504	35264092	–	
	Стоимость оборудования		тенге				35264092				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				35264092				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19643229				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				19643229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19643229				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				16976219				
	Материалы		тенге				636135				
	Всего заработная плата		тенге					16223022			
	Сдача и испытание		тенге				130509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				16976219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2458
		Сметная заработная плата	тенге					16223022			
	Стоимость прочих работ		тенге				41617994				
	Всего заработная плата		тенге					41617994			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				41617994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5477
		Сметная заработная плата	тенге					41617994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				113501534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7935
		Сметная заработная плата	тенге					57841016			

РАЗДЕЛ 13. Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	74,82	12 727	98	952213	7332	595255	–	952213
					4 673	28	349626	2095		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	7 481,83	52	–	389055	–		–	389055
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	149,64	906	–	135571	–		–	135571
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	149,64	906	–	135571	–		–	135571
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				1612410	7332	595255	–	1612410
							349626	2095	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				660197				
	Транспортные расходы		тенге				660197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				660197				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				952213				
	Материалы		тенге				595255				
	Всего заработная плата		тенге					351721			
	Сдача и испытание		тенге				17000				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				952213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	тенге					351721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				1612410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	тенге					351721			
		РАЗДЕЛ 14.Пожарная сигнализация									
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	1 167,17	1 588	34	1853459	39683	82869	–	1853459
					1 483	9	1730907	10504		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	1 167,17	1 012	–	1181172	–	1181172	–	1181172
					–	–	–	–		–	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 047,46	1 159	389	1214002	407460	77512	–	1214002
					696	117	729030	122552		–	
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	179,56	4 329	–	777332	–	2334	–	777332
					4 316	–	774998	–		–	
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	1,05	73	–	76	–	76	–	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	89,78	12 429	2	1115900	180	8618	–	1115900
					12 331	–	1107102	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	89,78	2 482	30	222839	2693	26396	–	222839
					2 158	–	193750	–		–	
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	89,78	84 001	–	7541777	–	7541777	–	7541777
					–	–	–	–		–	
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	89,78	150 494	2	13511651	180	41568	–	13511651
					150 029	–	13469903	–		–	
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	89,78	2 482	30	222839	2693	26396	–	222839
					2 158	–	193750	–		–	
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	89,78	49 613	–	4454354	–	4454354	–	4454354
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				32095401	452889	13443072	–	32095401
							18199440	133056	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				18918022				
	Материалы		тенге				265693				
	Всего заработная плата		тенге					18332496			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				18918022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2922
		Сметная заработная плата	тенге					18332496			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13177379				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13177379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13177379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				32095401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2922
		Сметная заработная плата	тенге					18332496			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				3371948453	93590336	1959745536	–	3371948453
							1257490083	24494293	35264092	–	
	Стоимость оборудования		тенге				35264092				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				35264092				
	Стоимость монтажных работ		тенге				33873008				
	Материалы		тенге				3240290				
	Всего заработная плата		тенге					29986408			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				33873008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4583
		Сметная заработная плата	тенге					29986408			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3242367226				
	Материалы		тенге				281580202				
	Всего заработная плата		тенге					1193028197			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				703279407				
	Местные материалы		тенге				970309676				
	Транспортные расходы		тенге				25858375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3242367226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214908
		Сметная заработная плата	тенге					1193028197			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				18826133				
	Материалы		тенге				1335956				
	Всего заработная плата		тенге					17351777			
	Сдача и испытание		тенге				147509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				18826133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2639
		Сметная заработная плата	тенге					17351777			
	Стоимость прочих работ		тенге				41617994				
	Всего заработная плата		тенге					41617994			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				41617994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5477
		Сметная заработная плата	тенге					41617994			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				3371948453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227607
		Сметная заработная плата	тенге					1281984376			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3371948453**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1257490083				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					93590336			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					24494293			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1959745531		
		- Перевозка грузов	тенге				25858375				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						35264092		
		НДС, 12%									404 633 814
		Итого с НДС									**3 776 582 267**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сартай Энерго сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "K7 Construction"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)