Форма 4

Заказчик : **Уксикбаев Бакыт Магзамович, ИИН 851219301444**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сартай Энерго Сервис", БИН 070240022179**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Общеобразовательная школа и таунхаусы" "1 очередь строительства - Таунхаус" г. Актау, микрорайон Шыгыс-2, дом №224/1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ от**

Акт выполненных работ

за июнь 2015 (месяц, год)

Составлен(а)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 115,39	445	445	496350	496351	–	–	496350
					–	108	–	120463		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	2 228,72	506	506	1127731	1127732	–	–	1127731
					–	122	–	271904		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	м^3	681,28	20 926	–	14256362	–	–	–	14256362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					20 926	–	14256362	–		–	
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	7 354,77	145	–	1066442	–		–	1066442
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	18 386,92	72	–	1323859	–		–	1323859
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	$м^3$	538,98	258	258	139058	139058	–	–	139058
					–	70	–	37729		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	538,98	355	307	191339	165468	539	–	191339
					47	63	25332	33956		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 $т/м^3$	$м^3$	538,98	1 314	–	708224	–	708224	–	708224
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	21 020,35	59	–	1240201	–		–	1240201
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	401,87	188	53	75551	21299	–	–	75551
					135	12	54252	4822		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 198,7	277	277	332040	332040	–	–	332040
					–	76	–	91101		–	
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 198,7	134	134	160626	160625	–	–	160626
					–	39	–	46749		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 198,7	230	168	275701	201381	13186	–	275701
					51	42	61134	50345		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				21393484	2643954	721949	–	21393484
							14397080	657069	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				21393484				
		Материалы	тенге				13725				
		Всего заработная плата	тенге					15054149			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				708224				
		Транспортные расходы	тенге				3630501				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				21393484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2757
		Сметная заработная плата	тенге					15054149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				21393484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2757
		Сметная заработная плата	тенге					15054149			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	299,67	10 204	5 698	3057881	1707547	5094	–	3057881
					4 489	1 901	1345240	569682		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	344,63	6 143	–	2117038	–	2117038	–	2117038
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5174919	1707547	2122132	–	5174919
							1345240	569682	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5174919				
	Материалы		тенге				5094				
	Всего заработная плата		тенге					1914922			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2117038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5174919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	тенге					1914922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5174919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	тенге					1914922			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	297,1	25 857	4 210	7681796	1250739	1723703	–	7681796
					15 845	942	4707354	279857		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	301,5	25 394	–	7657408	–	7657408	–	7657408
					–	–	–	–		–	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	29,7	336 921	–	10009507	–	10009507	–	10009507
					–	–	–	–		–	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	44,6	328 228	–	14626873	–	14626873	–	14626873
					–	–	–	–		–	
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2 841,1	4 414	41	12540569	116485	8347121	–	12540569
					1 435	7	4076963	19888		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				52516153	1367224	42364612	–	52516153
							8784317	299745	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				52516153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				10070824				
	Всего заработная плата		тенге					9084062			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				32293788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				52516153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1519
		Сметная заработная плата	тенге					9084062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				52516153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1519
		Сметная заработная плата	тенге					9084062			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	46,78	44 207	11 247	2068170	526177	128889	–	2068170
					30 205	2 589	1413104	121123		–	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	47,49	38 000	–	1804450	–	1804450	–	1804450
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,85	336 921	–	622616	–	622616	–	622616
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,13	336 921	–	717191	–	717191	–	717191
					–	–	–	–		–	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м³	251,47	40 333	7 170	10142463	1803027	1257	–	10142463
					33 158	1 834	8338179	461193		–	
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	60,35	21 590	–	1303007	–	1303007	–	1303007
					–	–	–	–		–	
27	213-101-0505 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М200	1000 шт.	95,56	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				16657897	2329204	4577410	–	16657897
							9751283	582316	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				16657897				
	Материалы		тенге				130146				
	Всего заработная плата		тенге					10333599			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4447264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16657897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1845
		Сметная заработная плата	тенге					10333599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				16657897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1845
		Сметная заработная плата	тенге					10333599			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	200,933	119 871	4 531	24086042	910428	4779794	–	24086042
					91 552	1 081	18395820	217209		–	
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	203,947	38 000	–	7749987	–	7749987	–	7749987
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	28,372	336 921	–	9559152	–	9559152	–	9559152
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	28,372	96 078	–	2725933	–	2725933	–	2725933
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	182,392	354 218	2 367	64606526	431722	11660137	–	64606526
					287 922	821	52514667	149744		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				108727640	1342150	36475003	–	108727640
							70910487	366953	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				108727640				
		Материалы	тенге				16439931				
		Всего заработная плата	тенге					71277440			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				20035072				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				108727640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13834
		Сметная заработная плата	тенге					71277440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				108727640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13834
		Сметная заработная плата	тенге					71277440			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	401,87	2 018	39	810966	15673	429595	–	810966
					910	10	365698	4019		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	401,87	1 849	270	743050	108504	168783	–	743050
					1 159	66	465763	26523		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	401,87	424	61	170391	24514	121765	–	170391
					60	15	24112	6028		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	10,78	75 517	4 558	814048	49134	2845	–	814048
					70 695	1 535	762069	16547		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	10,78	339 944	–	3664484	–	3664484	–	3664484
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	321,49	44 715	4 736	14375552	1522590	6669047	–	14375552
					19 235	1 412	6183915	453948		–	
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	401,87	2 304	134	925899	53850	446071	–	925899
					1 060	33	425978	13262		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	331,14	37 118	–	12291166	–	12291166	–	12291166
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	401,87	3 942	129	1584156	51841	446071	–	1584156
					2 703	32	1086244	12860		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	62,09	50 053	–	3107706	–	3107706	–	3107706
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	401,87	1 396	183	561005	73542	43803	–	561005
					1 104	60	443660	24112		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	401,87	994	180	399455	72336	43000	–	399455
					707	59	284119	23710		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	401,87	10 622	–	4268621	–	4268621	–	4268621
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				43716499	1971984	31702957	–	43716499
							10041558	581009	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				43716499				
	Материалы		тенге				8370982				
	Всего заработная плата		тенге					10622567			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				23331977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				43716499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1991
		Сметная заработная плата	тенге					10622567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				43716499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1991
		Сметная заработная плата	тенге					10622567			

РАЗДЕЛ 7. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	$м^2$	401,866	5 298	83	2129086	33355	1282354	–	2129086
					2 024	23	813377	9243		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	215,593	6 874	240	1481989	51742	102192	–	1481989
					6 160	86	1328055	18541		–	
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	215,593	7 800	–	1681628	–	1681628	–	1681628
					–	–	–	–		–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	401,866	5 609	–	2254067	–	2254067	–	2254067
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	401,866	1 796	195	721751	78364	37373	–	721751
					1 508	66	606014	26523		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				8268521	163461	5357614	–	8268521
							2747446	54307	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8268521				
	Материалы		тенге				1421921				
	Всего заработная плата		тенге					2801753			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3935695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8268521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	тенге					2801753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				8268521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	тенге					2801753			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	401,87	9 442	80	3794419	32149	1081020	–	3794419
					6 672	27	2681250	10850		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 140,49	4 095	273	4670302	311353	395750	–	4670302
					3 475	121	3963199	137999		–	
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	401,87	2 843	22	1142505	8841	63093	–	1142505
					2 664	8	1070571	3215		–	
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 140,49	1 444	6	1646866	6843	367237	–	1646866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 116	2	1272786	2281		–	
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	57,02	1 232	–	70254	–	70254	–	70254
					–	–	–	–		–	
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 542,35	721	7	1112038	10796	78661	–	1112038
					663	3	1022581	4627		–	
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	21,59	23 272	–	502512	–	502512	–	502512
					–	–	–	–		–	
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 140,49	1 444	6	1646866	6843	367237	–	1646866
					1 116	2	1272786	2281		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	57,02	1 232	–	70254	–	70254	–	70254
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 542,35	483	5	744957	7712	41643	–	744957
					451	2	695602	3085		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	21,59	23 272	–	502512	–	502512	–	502512
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 140,49	4 453	21	5078597	23950	293106	–	5078597
					4 175	8	4761541	9124		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	401,87	5 737	23	2305505	9243	114129	–	2305505
					5 430	8	2182133	3215		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				23287587	417730	3947408	–	23287587
							18922449	176677	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				23287587				
	Материалы		тенге				2522177				
	Всего заработная плата		тенге					19099126			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1145532				
	Местные материалы		тенге				279699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23287587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3170
		Сметная заработная плата	тенге					19099126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				23287587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3170
		Сметная заработная плата	тенге					19099126			

РАЗДЕЛ 9.Окно, двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	51,74	7 830	60	405143	3105	55260	–	405143
					6 702	13	346778	673		–	
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	51,74	91 364	–	4727393	–	4727393	–	4727393
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	25,87	651	–	16842	–	16842	–	16842
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	25,87	4 596	17	118904	440	89514	–	118904
					1 119	6	28950	155		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	25,87	993	–	25690	–	25690	–	25690
					–	–	–	–		–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	8,62	10 083	1 834	86953	15816	21456	–	86953
					5 761	469	49681	4045		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 02.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	4,31	403 234	–	1738692	–	1738692	–	1738692
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				7119617	19361	6674847	–	7119617
							425409	4873	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				7119617				
		Материалы	тенге				166230				
		Всего заработная плата	тенге					430282			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				6508617				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				7119617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	тенге					430282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				7119617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	тенге					430282			

РАЗДЕЛ 10.Фасад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	111,246	42 588	5 808	4737752	646118	482474	–	4737752
					32 443	1 489	3609160	165646		–	
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	924,896	173 597	702	160559094	649276	140417644	–	160559094
					21 075	25	19492174	23122		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				165296846	1295394	140900118	–	165296846
							23101334	188768	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				165296846				
	Материалы		тенге				1379623				
	Всего заработная плата		тенге					23290102			
	Местные материалы		тенге				139520495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				165296846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3648
		Сметная заработная плата	тенге					23290102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				165296846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3648
		Сметная заработная плата	тенге					23290102			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	150,92	7 239	17	1092476	2566	1659	–	1092476
					7 211	–	1088251	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	194,03	7 815	21	1516376	4075	1940	–	1516376
					7 784	–	1510361	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	120,73	8 531	26	1029967	3139	1328	–	1029967
					8 494	–	1025500	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	103,48	9 430	31	975862	3208	1346	–	975862
					9 386	1	971308	103		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	107,8	10 223	37	1102006	3989	1833	–	1102006
					10 169	2	1096184	216		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	344,95	178	–	61401	–	61401	–	61401
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	120,73	289	–	34892	–	34892	–	34892
					–	–	–	–		–	
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	103,48	451	–	46672	–	46672	–	46672
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	107,8	684	–	73733	–	73733	–	73733
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	4,31	14 030	280	60495	1207	24168	–	60495
					8 145	67	35120	289		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	4,31	36 579	–	157724	–	157724	–	157724
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	336,33	5 150	138	1732077	46413	–	–	1732077
					5 012	1	1685664	336		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	64,68	24	–	1552	–	1552	–	1552
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	73,3	30	–	2199	–	2199	–	2199
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	107,8	51	–	5498	–	5498	–	5498
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	64,68	103	–	6662	–	6662	–	6662
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	25,87	307	–	7942	–	7942	–	7942
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	4,31	22 228	665	95844	2867	11306	–	95844
					18 941	241	81671	1039		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	4,31	36 171	–	155965	–	155965	–	155965
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	4,31	14 807	–	63846	–	63846	–	63846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	4,31	7 768	175	33495	755	3760	–	33495
					6 721	61	28980	263		–	
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	4,31	21 735	–	93718	–	93718	–	93718
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	4,31	9 054	–	39040	–	39040	–	39040
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	4,31	11 136	–	48017	–	48017	–	48017
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	4,31	1 447	–	6239	–	6239	–	6239
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				8443698	68219	852440	–	8443698
							7523039	2246	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8314359				
	Материалы		тенге				32274				
	Всего заработная плата		тенге					7413332			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				805100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8314359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1119
		Сметная заработная плата	тенге					7413332			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				129339				
	Материалы		тенге				15066				
	Всего заработная плата		тенге					111953			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				129339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					111953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				8443698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1136
		Сметная заработная плата	тенге					7525285			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	34,49	1 188	1	40980	34	414	–	40980
					1 175	–	40532	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34,49	696	–	24008	–	24008	–	24008
					–	–	–	–		–	
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	310,45	1 756	6	545158	1863	16143	–	545158
					1 698	–	527152	–		–	
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	129,36	810	–	104778	–	104778	–	104778
					–	–	–	–		–	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	181,1	2 736	–	495485	–	495485	–	495485
					–	–	–	–		–	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,31	35 958	85	155046	367	36435	–	155046
					27 423	–	118244	–		–	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4,31	9 924	–	42791	–	42791	–	42791
					–	–	–	–		–	
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	68,99	21 270	313	1467415	21594	392139	–	1467415
					15 273	82	1053682	5657		–	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	68,99	3 982	–	274718	–	274718	–	274718
					–	–	–	–		–	
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	34,49	15 429	1 340	532222	46223	–	–	532222
					14 089	449	485999	15488		–	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	34,49	9 515	–	328219	–	328219	–	328219
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				4010820	70081	1715130	–	4010820
							2225609	21145	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2154683				
	Материалы		тенге				428574				
	Всего заработная плата		тенге					1679070			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2154683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1679070			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1856137				
	Материалы		тенге				16557				
	Всего заработная плата		тенге					567684			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1269999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1856137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	тенге					567684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				4010820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	тенге					2246754			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	4,31	14 451	331	62311	1427	–	–	62311
					14 119	115	60879	496		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	4,31	1 390 635	–	5996234	–	–	–	5996234
					1 390 635	–	5996234	–		–	
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	4,31	1 178 324	–	5080777	–		–	5080777
					–	–	–	–	5080777	–	
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	206,97	7 462	26	1544407	5381	2690	–	1544407
					7 423	1	1536336	207		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	204,9	935	–	191581	–	191581	–	191581
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12,94	10 704	280	138463	3622	14333	–	138463
					9 316	67	120508	867		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12,94	9 084	–	117507	–	117507	–	117507
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	4,31	946	–	4079	–	121	–	4079
					918	–	3958	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4,31	76 230	–	328694	–	328694	–	328694
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	4,31	6 846	570	29519	2458	530	–	29519
					6 153	167	26531	720		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	4,31	16 266	424	70137	1828	27329	–	70137
					9 504	101	40980	435		–	
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	4,31	331 055	–	1427465	–	1427465	–	1427465
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,31	1 650	–	7115	–	121	–	7115
					1 622	–	6994	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	4,31	3 894	–	16790	–	16790	–	16790
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,31	2 239	–	9654	–	461	–	9654
					2 132	–	9193	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4,31	5 565	–	23996	–	23996	–	23996
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4,31	1 797	–	7748	–	7748	–	7748
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4,31	99 774	1 188	430212	5122	46068	–	430212
					87 902	351	379022	1513		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	42,04	3 568	44	150001	1850	–	–	150001
					3 524	14	148151	589		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	280,27	2 556	–	716374	–	716374	–	716374
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				16353064	21688	2921808	–	16353064
							8328786	4827	5080777	–	
		Стоимость оборудования	тенге				5080777				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				5080777				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2830155				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2830155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2830155				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				2445898				
		Материалы	тенге				91653				
		Всего заработная плата	тенге					2337379			
		Сдача и испытание	тенге				18804				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				2445898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	тенге					2337379			
		Стоимость прочих работ	тенге				5996234				
		Всего заработная плата	тенге					5996234			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				5996234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
		Сметная заработная плата	тенге					5996234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				16353064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1143
		Сметная заработная плата	тенге					8333613			
		РАЗДЕЛ 14. Вентиляция									
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,78	12 727	98	137193	1057	85763	–	137193
					4 673	28	50373	302		–	
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 077,97	52	–	56054	–		–	56054
					–	–	–	–		–	
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	21,56	906	–	19533	–		–	19533
					–	–	–	–		–	
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	21,56	906	–	19533	–		–	19533
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				232313	1057	85763	–	232313
							50373	302	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				95120				
		Транспортные расходы	тенге				95120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				95120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		тенге				137193				
	Материалы		тенге				85763				
	Всего заработная плата		тенге					50675			
	Сдача и испытание		тенге				2449				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				137193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					50675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				232313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					50675			
		РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация									
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	168,16	1 588	34	267043	5717	11941	–	267043
					1 483	9	249385	1513		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	168,16	1 012	–	170181	–	170181	–	170181
					–	–	–	–		–	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150,92	1 159	389	174911	58706	11168	–	174911
					696	117	105037	17657		–	
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	25,87	4 329	–	111996	–	336	–	111996
					4 316	–	111660	–		–	
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,15	73	–	11	–	11	–	11
					–	–	–	–		–	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12,94	12 429	2	160777	26	1242	–	160777
					12 331	–	159509	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	12,94	2 482	30	32106	388	3803	–	32106
					2 158	–	27915	–		–	
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	12,94	84 001	–	1086604	–	1086604	–	1086604
					–	–	–	–		–	
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	12,94	150 494	2	1946731	26	5990	–	1946731
					150 029	–	1940715	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	12,94	2 482	30	32106	388	3803	–	32106
					2 158	–	27915	–		–	
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	12,94	49 613	–	641774	–	641774	–	641774
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				4624240	65251	1936853	–	4624240
							2622136	19170	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2725670				
	Материалы		тенге				38283				
	Всего заработная плата		тенге					2641306			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2725670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	тенге					2641306			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1898570				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1898570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1898570				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				4624240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	тенге					2641306			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								485823298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				181176546				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13484305			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3529089			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						282356048		
		- Перевозка грузов	тенге				3725622				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						5080777		
		НДС, 12%									58 298 796
		Итого с НДС									544 122 094

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сартай Энерго Сервис", БИН 070240022179

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Уксикбаев Бакыт Магзамович

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)