Форма 4

Заказчик : **ТОО "Сартай Энерго сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сартай Энерго сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЖК "Сарайшык", по адресу: Мангистауская область, город Актау, микрорайон 35, участок №17 (дома №17, №17/1)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за февраль 2020 (месяц, год)

Составлен(а)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 353,654	445	445	1047376	1047376	–	–	1047376
					–	108	–	254195		–	
2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	4 702,94	506	506	2379688	2379688	–	–	2379688
					–	122	–	573759		–	
3	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.	м^3	1 437,596	20 926	–	30083131	–	–	–	30083131
					20 926	–	30083131	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	412-101-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	15 519,703	145	–	2250357	–		–	2250357
					–	–	–	–		–	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	38 799,257	72	–	2793546	–		–	2793546
					–	–	–	–		–	
6	7101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2	$м^3$	1 137,339	258	258	293433	293434	–	–	293433
					–	70	–	79614		–	
7	6101-0103-0241 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	1 137,339	355	307	403755	349163	1137	–	403755
					47	63	53455	71652		–	
8	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 $т/м^3$	$м^3$	1 137,339	1 314	–	1494463	–	1494463	–	1494463
					–	–	–	–		–	
9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	44 356,202	59	–	2617016	–		–	2617016
					–	–	–	–		–	
10	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	848,0	188	53	159424	44944	–	–	159424
					135	12	114480	10176		–	
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	2 529,441	277	277	700655	700656	–	–	700655
					–	76	–	192238		–	
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	2 529,441	134	134	338945	338945	–	–	338945
					–	39	–	98648		–	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	2 529,441	230	168	581771	424947	27823	–	581771
					51	42	129001	106237		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				45143560	5579153	1523423	–	45143560
							30380067	1386519	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				45143560				
		Материалы	тенге				28961				
		Всего заработная плата	тенге					31766586			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1494463				
		Транспортные расходы	тенге				7660919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				45143560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					31766586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				45143560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5818
		Сметная заработная плата	тенге					31766586			
		РАЗДЕЛ 2.Основания									
14	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	632,36	10 204	5 698	6452604	3603189	10750	–	6452604
					4 489	1 901	2838665	1202117		–	
15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	727,214	6 143	–	4467277	–	4467277	–	4467277
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10919881	3603189	4478027	–	10919881
							2838665	1202117	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10919881				
	Материалы		тенге				10750				
	Всего заработная плата		тенге					4040782			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4467277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10919881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								914
		Сметная заработная плата	тенге					4040782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10919881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								914
		Сметная заработная плата	тенге					4040782			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
16	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	626,901	25 857	4 210	16209779	2639253	3637280	–	16209779
					15 845	942	9933246	590541		–	
17	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	636,305	25 394	–	16158316	–	16158316	–	16158316
					–	–	–	–		–	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	62,69	336 921	–	21121611	–	21121611	–	21121611
					–	–	–	–		–	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	94,035	328 228	–	30864968	–	30864968	–	30864968
					–	–	–	–		–	
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5 995,139	4 414	41	26462542	245801	17613717	–	26462542
					1 435	7	8603024	41966		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				110817216	2885054	89395892	–	110817216
							18536270	632507	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				110817216				
	Материалы		тенге				21250998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					19168777			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				68144895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				110817216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3205
		Сметная заработная плата	тенге					19168777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				110817216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3205
		Сметная заработная плата	тенге					19168777			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	98,721	44 207	11 247	4364158	1110315	271976	–	4364158
					30 205	2 589	2981867	255589		–	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	100,202	38 000	–	3807668	–	3807668	–	3807668
					–	–	–	–		–	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,899	336 921	–	1313816	–	1313816	–	1313816
					–	–	–	–		–	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,492	336 921	–	1513383	–	1513383	–	1513383
					–	–	–	–		–	
25	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	530,637	40 333	7 170	21402168	3804665	2653	–	21402168
					33 158	1 834	17594850	973188		–	
26	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	127,353	21 590	–	2749547	–	2749547	–	2749547
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				35150740	4914980	9659043	–	35150740
							20576717	1228777	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				35150740				
	Материалы		тенге				274629				
	Всего заработная плата		тенге					21805494			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9384414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				35150740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3893
		Сметная заработная плата	тенге					21805494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				35150740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3893
		Сметная заработная плата	тенге					21805494			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	424,0	119 871	4 531	50825280	1921143	10086108	–	50825280
					91 552	1 081	38818029	458344		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	212-101-1107 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	430,36	38 000	–	16353672	–	16353672	–	16353672
					–	–	–	–		–	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	59,869	336 921	–	20171292	–	20171292	–	20171292
					–	–	–	–		–	
31	12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	59,869	96 078	–	5752142	–	5752142	–	5752142
					–	–	–	–		–	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	384,875	354 218	2 367	136329777	911000	24604696	–	136329777
					287 922	821	110814081	315983		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				229432163	2832143	76967910	–	229432163
							149632110	774327	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				229432163				
	Материалы		тенге				34690804				
	Всего заработная плата		тенге					150406437			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				42277106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				229432163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29192
		Сметная заработная плата	тенге					150406437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				229432163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29192
		Сметная заработная плата	тенге					150406437			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
33	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	848,0	2 018	39	1711263	33072	906511	–	1711263
					910	10	771680	8480		–	
34	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	848,0	1 849	270	1567951	228960	356159	–	1567951
					1 159	66	982832	55968		–	
35	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	848,0	424	61	359552	51728	256944	–	359552
					60	15	50880	12720		–	
36	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	22,747	75 517	4 558	1717768	103679	6006	–	1717768
					70 695	1 535	1608083	34916		–	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	22,747	339 944	–	7732628	–	7732628	–	7732628
					–	–	–	–		–	
38	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	678,4	44 715	4 736	30334641	3212901	14072722	–	30334641
					19 235	1 412	13049018	957900		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	848,0	2 304	134	1953791	113632	941279	–	1953791
					1 060	33	898880	27984		–	
40	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	698,752	37 118	–	25936264	–	25936264	–	25936264
					–	–	–	–		–	
41	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	848,0	3 942	129	3342814	109392	941279	–	3342814
					2 703	32	2292143	27136		–	
42	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	131,016	50 053	–	6557741	–	6557741	–	6557741
					–	–	–	–		–	
43	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	848,0	1 396	183	1183807	155184	92431	–	1183807
					1 104	60	936192	50880		–	
44	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	848,0	994	180	842912	152640	90736	–	842912
					707	59	599536	50032		–	
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	848,0	10 622	–	9007452	–	9007452	–	9007452
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				92248584	4161188	66898152	–	92248584
							21189244	1226016	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				92248584				
	Материалы		тенге				17664071				
	Всего заработная плата		тенге					22415260			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				49234085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				92248584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4201
		Сметная заработная плата	тенге					22415260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				92248584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4201
		Сметная заработная плата	тенге					22415260			
		РАЗДЕЛ 7. Полы									
46	6109-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования, толщина 100 мм	м²	848,0	5 298	83	4492702	70384	2705967	–	4492702
					2 024	23	1716351	19504		–	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	454,935	6 874	240	3127226	109184	215640	–	3127226
					6 160	86	2802402	39124		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	454,935	7 800	–	3548496	–	3548496	–	3548496
					–	–	–	–		–	
49	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м²	848,0	5 609	–	4756430	–	4756430	–	4756430
					–	–	–	–		–	
50	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м²	848,0	1 796	195	1523007	165360	78864	–	1523007
					1 508	66	1278783	55968		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				17447861	344928	11305397	–	17447861
							5797536	114596	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				17447861				
	Материалы		тенге				3000471				
	Всего заработная плата		тенге					5912132			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8304926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17447861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1006
		Сметная заработная плата	тенге					5912132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				17447861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1006
		Сметная заработная плата	тенге					5912132			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
51	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м²	847,9996	9 442	80	8006812	67840	2281119	–	8006812
					6 672	27	5657853	22896		–	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	2 406,6083	4 095	273	9855061	657004	835093	–	9855061
					3 475	121	8362964	291200		–	
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	847,9996	2 843	22	2410863	18656	133136	–	2410863
					2 664	8	2259071	6784		–	
54	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	2 406,6083	1 444	6	3475142	14439	774928	–	3475142
					1 116	2	2685775	4813		–	
55	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	120,3304	1 232	–	148247	–	148247	–	148247
					–	–	–	–		–	
56	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	3 254,6079	721	7	2346572	22782	165985	–	2346572
					663	3	2157805	9764		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	45,5645	23 272	–	1060377	–	1060377	–	1060377
					–	–	–	–		–	
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	2 406,6083	1 444	6	3475142	14439	774928	–	3475142
					1 116	2	2685775	4813		–	
59	261-201-0341 РСНБ РК 2022	Шпатлевка ГОСТ 10277-90	кг	120,3304	1 232	–	148247	–	148247	–	148247
					–	–	–	–		–	
60	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	3 254,6079	483	5	1571976	16273	87875	–	1571976
					451	2	1467828	6509		–	
61	261-107-0756 РСНБ РК 2022	Смеси сухие штукатурные	т	45,5645	23 272	–	1060377	–	1060377	–	1060377
					–	–	–	–		–	
62	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	2 406,6083	4 453	21	10716627	50539	618498	–	10716627
					4 175	8	10047590	19253		–	
63	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	847,9996	5 737	23	4864974	19504	240832	–	4864974
					5 430	8	4604638	6784		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				49140417	881476	8329642	–	49140417
							39929299	372816	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				49140417				
	Материалы		тенге				5322186				
	Всего заработная плата		тенге					40302115			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2417248				
	Местные материалы		тенге				590208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				49140417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6688
		Сметная заработная плата	тенге					40302115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				49140417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6688
		Сметная заработная плата	тенге					40302115			
		РАЗДЕЛ 9.Окно, двери									
64	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	109,184	7 830	60	854915	6551	116610	–	854915
					6 702	13	731754	1419		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	223-103-0124 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	109,184	91 364	–	9975532	–	9975532	–	9975532
					–	–	–	–		–	
66	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 120 мм	м	54,592	651	–	35540	–	35540	–	35540
					–	–	–	–		–	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	54,592	4 596	17	250906	929	188888	–	250906
					1 119	6	61089	328		–	
68	223-501-0112 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная	м	54,592	993	–	54210	–	54210	–	54210
					–	–	–	–		–	
69	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	18,197	10 083	1 834	183485	33374	45276	–	183485
					5 761	469	104835	8535		–	
70	223-207-0302 СпрСЦ 01.2024	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	9,099	403 234	–	3668908	–	3668908	–	3668908
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				15023496	40854	14084964	–	15023496
							897678	10282	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				15023496				
	Материалы		тенге				350774				
	Всего заработная плата		тенге					907960			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13734190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15023496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	тенге					907960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				15023496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	тенге					907960			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
71	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены наружные из клинкерного кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	234,747	42 588	5 808	9997391	1363409	1018096	–	9997391
					32 443	1 489	7615886	349538		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	1 951,673	173 597	702	338804557	1370075	296302976	–	338804557
					21 075	25	41131506	48792		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				348801948	2733484	297321072	–	348801948
							48747392	398330	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				348801948				
	Материалы		тенге				2911218				
	Всего заработная плата		тенге					49145722			
	Местные материалы		тенге				294409854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				348801948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7698
		Сметная заработная плата	тенге					49145722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				348801948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7698
		Сметная заработная плата	тенге					49145722			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод и канализация									
73	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	318,455	7 239	17	2305294	5414	3503	–	2305294
					7 211	–	2296377	–		–	
74	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	409,442	7 815	21	3199788	8598	4095	–	3199788
					7 784	–	3187095	–		–	
75	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	254,764	8 531	26	2173390	6624	2802	–	2173390
					8 494	–	2163964	–		–	
76	6114-0103-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	218,369	9 430	31	2059220	6769	2840	–	2059220
					9 386	1	2049611	218		–	
77	6114-0103-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	227,468	10 223	37	2325402	8416	3867	–	2325402
					10 169	2	2313119	455		–	
78	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	727,897	178	–	129566	–	129566	–	129566
					–	–	–	–		–	
79	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	254,764	289	–	73627	–	73627	–	73627
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	218,369	451	–	98484	–	98484	–	98484
					–	–	–	–		–	
81	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	227,468	684	–	155588	–	155588	–	155588
					–	–	–	–		–	
82	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	9,099	14 030	280	127655	2548	50998	–	127655
					8 145	67	74109	610		–	
83	244-301-0107 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	9,099	36 579	–	332822	–	332822	–	332822
					–	–	–	–		–	
84	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	709,699	5 150	138	3654951	97939	–	–	3654951
					5 012	1	3557013	710		–	
85	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	136,481	24	–	3276	–	3276	–	3276
					–	–	–	–		–	
86	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	154,678	30	–	4640	–	4640	–	4640
					–	–	–	–		–	
87	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	227,468	51	–	11601	–	11601	–	11601
					–	–	–	–		–	
88	241-208-2404 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм	шт.	136,481	103	–	14058	–	14058	–	14058
					–	–	–	–		–	
89	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	54,592	307	–	16760	–	16760	–	16760
					–	–	–	–		–	
90	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Унитазы с бачком .Установка	комплект	9,099	22 228	665	202246	6051	23856	–	202246
					18 941	241	172339	2193		–	
91	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз	комплект	9,099	36 171	–	329109	–	329109	–	329109
					–	–	–	–		–	
92	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе	комплект	9,099	14 807	–	134725	–	134725	–	134725
					–	–	–	–		–	
93	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Умывальники. Установка	комплект	9,099	7 768	175	70679	1592	7935	–	70679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6 721	61	61152	555		–	
94	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	9,099	21 735	–	197760	–	197760	–	197760
					–	–	–	–		–	
95	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	9,099	9 054	–	82380	–	82380	–	82380
					–	–	–	–		–	
96	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	9,099	11 136	–	101323	–	101323	–	101323
					–	–	–	–		–	
97	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	9,099	1 447	–	13166	–	13166	–	13166
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				17817510	143951	1798781	–	17817510
							15874779	4741	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				17544585				
	Материалы		тенге				68103				
	Всего заработная плата		тенге					15643281			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1698885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17544585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2361
		Сметная заработная плата	тенге					15643281			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				272925				
	Материалы		тенге				31791				
	Всего заработная плата		тенге					236239			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				272925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	тенге					236239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				17817510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2398
		Сметная заработная плата	тенге					15879520			
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	72,79	1 188	1	86474	73	873	–	86474
					1 175	–	85528	–		–	
99	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	72,79	696	–	50662	–	50662	–	50662
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	655,107	1 756	6	1150368	3931	34065	–	1150368
					1 698	–	1112372	–		–	
101	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	272,961	810	–	221099	–	221099	–	221099
					–	–	–	–		–	
102	243-108-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	382,146	2 736	–	1045551	–	1045551	–	1045551
					–	–	–	–		–	
103	1308-0303-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,099	35 958	85	327171	773	76884	–	327171
					27 423	–	249514	–		–	
104	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9,099	9 924	–	90296	–	90296	–	90296
					–	–	–	–		–	
105	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	145,579	21 270	313	3096472	45567	827472	–	3096472
					15 273	82	2223433	11938		–	
106	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	145,579	3 982	–	579697	–	579697	–	579697
					–	–	–	–		–	
107	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	72,79	15 429	1 340	1123072	97539	–	–	1123072
					14 089	449	1025534	32683		–	
108	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55	шт.	72,79	9 515	–	692594	–	692594	–	692594
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				8463456	147883	3619193	–	8463456
							4696381	44621	–	–	
	Стоимость монтажных работ		тенге				4546715				
	Материалы		тенге				904356				
	Всего заработная плата		тенге					3543102			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4546715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	тенге					3543102			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3916741				
	Материалы		тенге				34938				
	Всего заработная плата		тенге					1197900			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2679899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3916741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	тенге					1197900			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		тенге				8463456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
		Сметная заработная плата	тенге					4741002			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
109	1118-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	9,1	14 451	331	131485	3011	–	–	131485
					14 119	115	128465	1046		–	
110	1407-0801-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч	котел	9,1	1 390 635	–	12652982	–	–	–	12652982
					1 390 635	–	12652982	–		–	
111	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт	комплект	9,1	1 178 324	–	10721226	–		–	10721226
					–	–	–	–	10721226	–	
112	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	436,74	7 462	26	3258939	11355	5678	–	3258939
					7 423	1	3241906	437		–	
113	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	432,37	935	–	404267	–	404267	–	404267
					–	–	–	–		–	
114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	27,3	10 704	280	292178	7643	30244	–	292178
					9 316	67	254291	1829		–	
115	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	27,3	9 084	–	247958	–	247958	–	247958
					–	–	–	–		–	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	9,1	946	–	8607	–	254	–	8607
					918	–	8353	–		–	
117	242-204-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	9,1	76 230	–	693595	–	693595	–	693595
					–	–	–	–		–	
118	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	9,1	6 846	570	62290	5186	1120	–	62290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6 153	167	55984	1519		–	
119	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	9,1	16 266	424	148000	3858	57668	–	148000
					9 504	101	86474	919		–	
120	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м³/ч	шт.	9,1	331 055	–	3012173	–	3012173	–	3012173
					–	–	–	–		–	
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9,1	1 650	–	15013	–	255	–	15013
					1 622	–	14758	–		–	
122	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	9,1	3 894	–	35430	–	35430	–	35430
					–	–	–	–		–	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9,1	2 239	–	20372	–	974	–	20372
					2 132	–	19398	–		–	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9,1	5 565	–	50634	–	50634	–	50634
					–	–	–	–		–	
125	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9,1	1 797	–	16350	–	16350	–	16350
					–	–	–	–		–	
126	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	9,1	99 774	1 188	907815	10810	97210	–	907815
					87 902	351	799795	3194		–	
127	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	88,71	3 568	44	316526	3903	–	–	316526
					3 524	14	312623	1242		–	
128	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	591,42	2 556	–	1511659	–	1511659	–	1511659
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				34507499	45766	6165469	–	34507499
							17575029	10186	10721226	–	
		Стоимость оборудования	тенге				10721226				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				10721226				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5972066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				5972066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5972066				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				5161225				
		Материалы	тенге				193403				
		Всего заработная плата	тенге					4932233			
		Сдача и испытание	тенге				39679				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5161225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								747
		Сметная заработная плата	тенге					4932233			
		Стоимость прочих работ	тенге				12652982				
		Всего заработная плата	тенге					12652982			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				12652982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1665
		Сметная заработная плата	тенге					12652982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				34507499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2412
		Сметная заработная плата	тенге					17585215			
		РАЗДЕЛ 14. Вентиляция									
129	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22,747	12 727 4 673	98 28	289498 106296	2229 637	180973	– –	289498
130	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 274,677	52 –	– –	118283 –	– –		– –	118283
131	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	45,494	906 –	– –	41217 –	– –		– –	41217
132	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	45,494	906 –	– –	41217 –	– –		– –	41217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				490215	2229	180973	–	490215
		Стоимость общестроительных работ	тенге				106296	637	–	–	
		Транспортные расходы	тенге				200717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				200717				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				200717				
		Материалы	тенге				289498				
		Всего заработная плата	тенге				180973				
		Сдача и испытание	тенге					106933			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				289498				
		Сметная заработная плата	тенге								18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				490215	106933			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	тенге					106933			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.Пожарная сигнализация									
133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель-канал	м	354,85	1 588	34	563501	12065	25194	–	563501
					1 483	9	526242	3194		–	
134	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Мини-канал типа ТМС 50х20	м	354,85	1 012	–	359108	–	359108	–	359108
					–	–	–	–		–	
135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	318,455	1 159	389	369089	123879	23565	–	369089
					696	117	221645	37259		–	
136	1310-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель емкостью 5х3. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	54,592	4 329	–	236330	–	710	–	236330
					4 316	–	235620	–		–	
137	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,318	73	–	23	–	23	–	23
					–	–	–	–		–	
138	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	27,296	12 429	2	339264	55	2620	–	339264
					12 331	–	336589	–		–	
139	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	27,296	2 482	30	67749	819	8025	–	67749
					2 158	–	58905	–		–	
140	248-302-0302 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	27,296	84 001	–	2292902	–	2292902	–	2292902
					–	–	–	–		–	
141	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	27,296	150 494	2	4107903	55	12638	–	4107903
					150 029	–	4095210	–		–	
142	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	27,296	2 482	30	67749	819	8025	–	67749
					2 158	–	58905	–		–	
143	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	27,296	49 613	–	1354243	–	1354243	–	1354243
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				9757861	137692	4087053	–	9757861
							5533116	40453	–	–	
		Стоимость монтажных работ	тенге				5751585				
		Материалы	тенге				80777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					5573569			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				5751585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								888
		Сметная заработная плата	тенге					5573569			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4006276				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4006276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4006276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				9757861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								888
		Сметная заработная плата	тенге					5573569			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1025162407**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				382310579				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					28453970			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7446925			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						595814995		
		- Перевозка грузов	тенге				7861636				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						10721226		
		НДС, 12%									123 019 489
		Итого с НДС									**1 148 181 896**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сартай Энерго сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Сартай Энерго сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)