Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Конаев, ул. Индустриальная 16/4 БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за май 2024 год

Дополнительное соглашение №2023/110/2 от 01.02.2024г.

Договор №2023/110 от 22.09.2023 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области	тенге	**2023 год**	12 257 679,84	12 257 679,84	3 677 303,95	12 257 679,84			
			2024 год	975 870 322,00	975 870 322,00	292 761 096,60	924 016 763,64	51 853 558,36	15 556 067,51	36 297 490,85
			2025 год	297 480 471,12						
	Итого			**1 285 608 472,96**	**988 128 001,84**	**296 438 400,55**	**936 274 443,48**	**51 853 558,36**	**15 556 067,51**	**36 297 490,85**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Накипбеков А.Н.

Представитель заказчика:
Руководитель отдела автомобильных дорог
_____ Накыпбаев А.Ж.

Главный специалист отдела автомобильных дорог
_____ Данияров А.М.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ Тулаев М.В.

Представитель технического надзора:
Директор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Мусин В.А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области

А К Т выполненных работ

за май месяц 2024 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Основная проезжая часть**				**43015623**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2019984
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*994773*
		машины и механизмы	тенге			6874751
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1097502*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34120888
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	780		
1	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	т	**4,005**	**197751**	**792067**
2	**1220-0303-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т	**648,872**	**6951**	**4510306**
3	**212-501-0203** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	**655,360**	**17448**	**11434726**
4	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	т	**3,004**	**197751**	**594050**
5	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	**10013,44**	**2127**	**21298587**

1	2	3	4	5	6	7
6	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 к=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 +(до толщины 5 см)**	$м^2$	**10013,44**	**438**	**4385887**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43015621**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2019984
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*994773*
		машины и механизмы	тенге			6874751
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1097502*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34120888
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	780		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			43 015 620,58
		Сметная прибыль 5%	Тенге			2 150 781,03
		Итого	Тенге			45 166 401,60
		Итого в текущих ценах на 2023г. К=1,079	Тенге			48 734 547,33
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			5 848 145,68
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге			54 582 693,01
		Итого по акту с учетом тендерного снижения	Тенге			51 853 558,36

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанибеков А.Н.**

Главный специалист
автомобильных дорог

_____ **Данияров А.М.**

Представитель заказчика:
Руководитель отдела
автомобильных дорог

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Алмасбеков А.С.**