Наименование объекта: "Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных автостоянок расположенного по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека 210 "

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	816	1 500	1224000	398			597000		0,0	48,8%	597000		
2	Доработка грунта вручную	м3	12,00	1 900	22800	7			13300		0,0	58,3%	13300		
3	песчаная подготовка	м3	27,00	3 200	86400	8			25600		0,0	29,6%	25600		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	65,00	3 200	208000	27			86400		0,0	41,5%	86400		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	712	1 700	1210400	364			618800		0,0	51,1%	618800		
	Устройство сети К1														
7	прокладка хризотилцементных труб ф150мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	138,00	10 000	1380000	59,00			590000		0,0	42,8%	590000		
8	прокладка хризотилцементных труб ф250мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	70,00	15 600	1092000				0		0,0	0,0%	0		
9	прокладка чугунных труб ф100мм	пм	30,00	17 000	510000	30			510000		0,0	100,0%	510000		
10	устройство гильз для чугунных труб с зачеканкой	шт	16,00	55 000	880000	16			880000		0,0	100,0%	880000		
11	герметизация места ввода трубы в здание	шт	8,00	85 000	680000	4			340000		0,0	50,0%	340000		
12	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	7	22 055	154385	4			88220		0,0	57,1%	88220		
13	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	15	18 955	284325	4			75820		0,0	26,7%	75820		
14	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	11	25 355	278905	4			101420		0,0	36,4%	101420		
	устройство лотков в колодце	м3	4	18 000	72000	2			36000		0,0	50,0%	36000		
	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	11	25 000	275000	4			100000		0,0	36,4%	100000		
15	Монтаж плит ПП15-2	шт	11	31 955	351505	4			127820		0,0	36,4%	127820		
16	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	256	1 350	345600	130			175500		0,0	50,8%	175500		

17	Монтаж люков чугунных	шт	11	50 050	550550	4			200200		0,0	36,4%	200200		
	Итого стоимость работ и материалов:				**9605870**				**4566080**		**0**		**4566080**		
	накладные расходы 5%				**480294**				**228304**		**0**		**228304**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**10 086 164**				**4794384**		**0**		4794384		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**8573239**				**4075226**		**0**		4075226		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**1512925**				**719158**		**0**		719158		
	ИТОГО				**10086164**				**4075226**				4075226		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы: 4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

инженер ОПП

инженер ПТО

Нач. участка Калиев М.К.

ТОО «СК Самрук

ФИО

Должность

Наименование объекта: "Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных автостоянок расположенного по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, пр.Райымбека 210 "

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

Форма №2 КС-2

(Форма № 2)

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	2248	1500	3372000	987,00			1480500	471,00	706500,0	64,9%	2187000		
2	Доработка грунта вручную	м3	22,00	1900	41800	6,00			11400	7,00	13300,0	59,1%	24700		
3	устройство песчаного основания	м3	65,0	3200	208000	21,00			67200	10,00	32000,0	47,7%	99200		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	130,0	3200	416000	78,00			249600	29,00	92800,0	82,3%	342400		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	2100,0	1700	3570000	965,00			1640500	450,00	765000,0	67,4%	2405500		
	устройство сети В1														
6	укладка труб ПЭ100 ф280х16,6мм SDR17	пм	146,00	23944	3495824	17,60			421414	102,61	2456893,8	82,3%	2878308		
7	укладка труб ПЭ100 ф160х9,5мм SDR17	пм	91,00	9000	819000	91,00			819000		0,0	100,0%	819000		
8	укладка труб ПЭ100 ф110х6,6мм SDR17	пм	156,00	5980	932880	75,00			448500		0,0	48,1%	448500		
9	укладка труб стальных ф76мм в изоляции	пм	229,00	12800	2931200	34,00			435200		0,0	14,8%	435200		
10	монтаж футляров стальных ф325мм 1шт	пм	15,00	56000	840000				0		0,0	0,0%	0		
11	заделка концов футляров	шт	2,00	50000	100000				0		0,0	0,0%	0		
12	монтаж задвижки ф80мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	10,00	93000	930000	4,00			372000		0,0	40,0%	372000		
13	монтаж задвижки ф100мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	2,00	105000	210000	1,00			105000		0,0	50,0%	105000		
14	монтаж задвижки ф150мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	1,00	192000	192000	1,00			192000		0,0	100,0%	192000		
15	монтаж задвижки ф250мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	2,00	344000	688000				0		0,0	0,0%	0		
16	монтаж гидранта в комплекте	шт	6,00	380000	2280000	3,00			1140000		0,0	50,0%	1140000		
17	монтаж втулки ф280мм	шт	14,00	25000	350000	2,00			50000	6,00	150000,0	57,1%	200000		
18	монтаж втулки ф160мм	шт	2,00	14000	28000	2,00			28000		0,0	100,0%	28000		
19	монтаж втулки ф110мм	шт	5,00	11700	58500	2,00			23400		0,0	40,0%	23400		
20	монтаж фланцев накидных ф280мм	шт	14,00	20000	280000	2,00			40000	6,00	120000,0	57,1%	160000		
21	монтаж фланцев накидных ф150мм	шт	6,00	10000	60000	2,00			20000		0,0	33,3%	20000		
22	монтаж фланцев накидных ф110мм	шт	5,00	8000	40000	2,00			16000		0,0	40,0%	16000		
23	болтовые соединения	шт	216,00	1100	237600	48,00			52800	48,00	52800,0	44,4%	105600		

24	устройство пильз в местах прохода труб через стенки колодцев труб	шт	20,00	55000	1100000	7,00			385000		0,0	35,0%	385000		
25	устройство пильз в местах прохода труб через жб конструкции труб ф76мм	шт	16,00	55000	880000	4,00			220000		0,0	25,0%	220000		
26	герметизация места ввода трубы в здание	шт	8,00	85000	680000	2,00			170000		0,0	25,0%	170000		
27	монтаж вставок стальных в колодцах	шт	10,00	213000	2130000	4,00			852000	3,00	639000,0	70,0%	1491000		
28	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	16,00	22055	352880	6,00			132330	6,00	132330,0	75,0%	264660		
29	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	8,00	18955	151640	4,00			75820		0,0	50,0%	75820		
30	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	10,00	26055	260550	4,00			104220	3,00	78165,0	70,0%	182385		
31	Монтаж плит ПП15-2	шт	10,00	31955	319550	4,00			127820	3,00	95865,0	70,0%	223685		
32	устройство лотков в колодце	м3	5,00	18000	90000				0		0,0	0,0%	0		
33	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	10	246000	2460000	4,00			984000		0,0	40,0%	984000		
34	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	264	1350	356400	108,00			145800	72,00	97200,0	68,2%	243000		
35	Монтаж люков чугунных	шт	10	50050	500500	4,00			200200	3,00	150150,0	70,0%	350350		
	Итого по сети В1:				**31362324**				**11009704**		**5582004**		**16591708**		
	накладные расходы		**5%**		**1568116**				**550485**				**829585**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**32930440**				**11560190**		5582004		**17421294**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**32 930 440**					**11560190**		**5582004**		17421294		
	в т.ч. Монтажных работ		**85%**	**27990874**					**9826161**		4744703		14808100		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ		**15%**	**4939566**					**1734028**		837301		2613194		
	ИТОГО			**32930440**					**9 826 161**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП

инженер ПТО

Нач участка Калашов М.К.

ТОО «СК Самрук»
ФИО
Должность

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

Капитал Stroy Kz