Наименование объекта: "Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных автостоянок расположенного по адресу: Г.Алматы, Алмалинский район, пр.Райымбека 210 "
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	2418	1 500	3627000	1825			2737500	593	889500,0	100,0%	3627000		
2	Доработка грунта вручную	м3	95,00	1 900	180500	68			129200	27	51300,0	100,0%	180500		
3	песчаная подготовка	м3	38,00	3 200	121600	28			89600	10	32000,0	100,0%	121600		
4	обваловка песком трубопроводов	м3	112,00	3 200	358400	78			249600	34	108800,0	100,0%	358400		
5	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	2320	1 700	3944000	1748			2971600	572	972400,0	100,0%	3944000		
	Устройство сети К1 кк3',4',5',6',7',8',9',10',20',22',23',24',25', 17 сущ					0									
6	прокладка хризотилцементных труб ф200мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм			0	0			0		0,0	#ДЕЛ/0!	0		
7	прокладка хризотилцементных труб ф150мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	195,10	10 000	1951000	100			998700	95,23	952300,0	100,0%	1951000		
8	прокладка хризотилцементных труб ф250мм ВТ9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	191,80	15 600	2992080	192			2992080		0,0	100,0%	2992080		
9	прокладка чугунных труб ф100мм	пм	5,00	17 000	85000	1			17000	4	68000,0	100,0%	85000		
10	устройство гильз для чугунных труб с зачеканкой	шт	2,00	55 000	110000	0			0	2	110000,0	100,0%	110000		
11	герметизация места ввода трубы в здание	шт	1,00	85 000	85000	0			0	1	85000,0	100,0%	85000		
12	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	30	22 055	661650	22			485210	8	176440,0	100,0%	661650		
13	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	24	18 955	454920	14			265370	10	189550,0	100,0%	454920		
14	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	13	25 355	329615	7			177485	6	152130,0	100,0%	329615		
15	устройство опуска	компл	1	277 700	277700				0		0,0	0,0%	0		
16	устройство лотков в колодце	м3	7	18 000	126000	7			126000		0,0	100,0%	126000		
17	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	13	25 000	325000	13			325000		0,0	100,0%	325000		
18	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	13	29 355	381615	7			205485	6	176130,0	100,0%	381615		

19	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	480	1 350	648000	300			405000	180	243000,0	100,0%	648000		
20	Монтаж люков чугунных	шт	13	49 050	637650	7			343350	6	294300,0	100,0%	637650		
	Итого стоимость работ и материалов:				**17296730**				**12518180**		**4500850**		**17019030**		
	накладные расходы		**5%**	**864837**					**625909**		**225043**		**850952**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**18 161 567**					**13144089**		**4725893**		17869982		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**15437332**				**11172476**		**4017009**		15189484		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**2724235**				**1971613** 0		**708884** 0		2680497 0		
	ИТОГО				**18161567**				**11172476**		4017009		15189484		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы: 4.1 Завершен _____ 4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК: _____

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

инженер ОПП _____ Омирхан А

инженер ПТО _____ Сеиен А.

Нач. участка Колодов М.К.

Зам/дир. Дмитриев Н.Ф.

ТОО «СК Самрук»
ФИО Хорошев Д.А.
Должность инженер БиОТ.