Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом, Бостандыкский район, ул.Тажибаевой, дом 157"
Заказчик: ТОО "СК Барлас Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка траншеи комплексными методами, включая шурфование существующих сетей коммуникаций вручную.	м3	1381,24	950	1312178				0	1381,24	1312178,0	100,0%	1312178		
2	Перевозка грунта в отвал на расстояние более 15км	м3	1381,24	1 000	1381240				0	1381,24	1381240,0	100,0%	1381240		
3	Доработка грунта вручную	м3	28,00	400	11200				0	28,00	11200,0	100,0%	11200		
4	песчаное основание толщ.0,1м	м3	16,00	2 160	34560				0	16,00	34560,0	100,0%	34560		
5	обваловка песком толщ. 0,3м	м3	138,12	2 160	298339				0	138,12	298339,2	100,0%	298339		
6	Обратная засыпка с уплотнением.	м3	1188,61	2 900	3446969				0	1188,61	3446969,0	100,0%	3446969		
	Дорожные работы				0				0	0,00	0,0		0		
	демонтаж асфальтобетонного покрытия	м2	193,32	600	115992				0	193,32	115992,0	100,0%	115992		
	вывоз демонтированного асфальта на расстоянии свыше 15км	м3	19,33	1 000	19332				0	19,33	19332,0	100,0%	19332		
	Устройство сети К1 кк22,23,24,25, Ксущ								0	0,00	0,0		0		
7	укладка труб ПЭ100 SDR17 ф400х23,7 с использованием грузоподъемных механизмов	пм	161,10	36 903	5945073				0	161,10	5945073,3	100,0%	5945073		
9	Устройство лотков в колодцах	м3	2,0	18 000	36000				0	2,00	36000,0	100,0%	36000		
10	Монтаж гильз	шт	8,00	28 900	231200				0	8,00	231200,0	100,0%	231200		

12	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	12	19 500	234000				0	12,00	234000,0	100,0%	234000		
14	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	4	24 000	96000				0	4,00	96000,0	100,0%	96000		
15	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	4	21 560	86240				0	4,00	86240,0	100,0%	86240		
16	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	4	27 800	111200				0	4,00	111200,0	100,0%	111200		
17	Монтаж горловин КО 6	шт	8	3 300	26400				0	8,00	26400,0	100,0%	26400		
18	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	160	1 320	211200				0	160,00	211200,0	100,0%	211200		
19	Монтаж люков чугунных	шт	4	34 000	136000				0	4,00	136000,0	100,0%	136000		
	устройство прокола ф820мм	м	22	209 577	4610694				0	22,00	4610694,0	100,0%	4610694		
20	врезка в существующую сеть	врезка	2	520 000	1040000				0	2,00	1040000,0	100,0%	1040000		
	Итого по сети В1:				**19383818**				**0**		**19383818**		**19383818**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**19383818**				**0**		19383818		**19383818**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**19 383 818**					**0**		**19383818**		19383818		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**16476245**				**0**		16476245				
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**2907573**				**2907573**		2907573				
	ИТОГО				**19383818**				**2907573**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

Исп. док. сдана

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»
ПТО Соколов М.А.

ТОО
«Барлас Курылыс»
Инженер ОТиТБ