Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО «СК Аракс»
Договор: № 252 от 03.05.2023 г.

Капитальный ремонт здания КГКП Специальный ясли сад №82 г. Павлодар отдел образования города Павлодар, управления образования Павлодарской области

предоставляется ежемесячно
субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и
финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала строительства по отчётный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	В том числе стоимость оборудования	Из гр.1 стоимость прочих затрат
А	1	2	3	4
Всего по стройке	19275079			
в т.ч. за сентябрь	19275079			
в т.ч. НДС	2065187			
Всего к оплате:	19275079			

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик
Директор ТОО «СК Аракс»

Унанян В.Г.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Субподрядчик: ТОО «СК Аракс»

Договор: № 252 от 03.05.2023 г.

Капитальный ремонт здания КГКП Специальный ясли сад №82 г. Павлодар отдел образования города Павлодар, управления образования Павлодарской области

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2023г

Благоустройство территории

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	6	1220-0401-0101	1127-0302-0201 Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м	487	1 145,96	-	558 083	-	-	401 820	1 036 695	
						1 145,96	-	558 083	-	-	76 792		
2	7	1218-0101-1301	1127-0302-0104 Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72% :К1трр=1,1330246;К1экс =1,1330246;	м2	154	145,72	-	22 441	-	-	16 158	41 687	
						145,72	-	22 441	-	-	3 088		
3	10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	38	170,00	-	6 460	-	-	-	6 977	
						-	-	-	-	-	517		

	11	411-103-0113	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	1 т·км	339	79,00	-	26 781	-	-	-	28 923	
						-	-	-	-	-	2 142		
Раздел 2 Вертикальная планировка													
5	12	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	4	85,32	85,32	341	341	-	72	446	
						-	25,00	-	100	-	33		
6	13	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	720	344,05	344,05	247 716	247 716	-	41 648	312 513	
						-	80,34	-	57 845	-	23 149		
7	14	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Привозной грунт НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	82	155,00	148,22	12 710	12 154	38	2 520	16 448	
						6,32	36,36	518	2 982	-	1 218		

	15	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	2976,6	29,00	-	86 321	-	-	-	93 227	
						-	-	-	-	-	6 906		
9	16	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	605,5	155,00	148,22	93 853	89 747	279	18 607	121 457	
						6,32	36,36	3 827	22 016	-	8 997		
10	17	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	21979,7	29,00	-	637 411	-	-	-	688 404	
						-	-	-	-	-	50 993		
11	18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	605,5	37,35	32,96	22 615	19 957	54	6 108	31 021	
						4,30	9,71	2 604	5 879	-	2 298		
Раздел 3 Покрытие													
3.1 Тип 1													
12	19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 материала основания в плотном теле	146	5 558,62	1 722,52	811 559	251 488	524 890	68 064	949 993	
						240,96	406,53	35 180	59 353	-	70 370		

	20	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 основания	1200	1 325,59 57,26	324,22 100,42	1 590 708 68 712	389 064 120 504	1 132 932 -	136 236 138 156	1 865 100	
14	21	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 покрытия	1200	2 423,03 38,02	279,36 41,06	2 907 636 45 624	335 232 49 272	2 526 780 -	68 325 238 077	3 214 038	
15	22	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=72% :К1трр=4;К1экс=4;К1мат=4; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	м2 покрытия	1200	1 032,33 13,37	0,11 -	1 238 796 16 044	132 -	1 222 620 -	11 552 100 028	1 350 376	

6	23	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 покрытия	1200	2 443,70	294,72	2 932 440	353 664	2 533 152	67 461	3 239 893	
						38,02	40,06	45 624	48 072	-	239 992		
17	25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м бортового камня	480	2 958,54	49,40	1 420 099	23 712	774 384	454 954	2 025 057	
						1 295,84	20,58	622 003	9 878	-	150 004		
3.3 Тип 3													
18	30	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12; т.ч.п.3.8:К2мат=0,86; т.ч.п.3.8: т.ч.п.3.8:К4мат=0,33; :	м бортового камня	595	2 745,29	49,40	1 633 448	29 393	833 030	563 954	2 373 194	
						1 295,84	20,58	771 025	12 245	-	175 792		
19	31	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	9,52	35 502,00	-	337 979	-	337 979	-	365 017	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 038		

Итого	**17 760 466**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 191 685
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 752 600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	388 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 886 138
- накладные расходы, тенге	1 857 479
перевозка грузов, тенге	756 974
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 315 590
Всего	**17 760 466**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**355 209**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**18 115 675**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**17 209 892**
НДС	2 065 187
Итого	**19 275 079**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «СК Аракс»

_____ Унанян В.Г.