Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО «СК Аракс»
Договор: № 252 от 03.05.2023 г.

Капитальный ремонт здания КГКП Специальный ясли сад №82 г. Павлодар отдел образования города Павлодар, управления образования Павлодарской области

предоставляется ежемесячно
субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и
финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала строительства по отчётный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	В том числе стоимость оборудования	Из гр.1 стоимость прочих затрат
А	1	2	3	4
Всего по стройке	50165241			
в т.ч. за декабрь	30890162			
в т.ч. НДС	3309661			
Всего к оплате:	30890162			

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик
Директор ТОО «СК Аракс»

Унанян В.Г.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Субподрядчик: ТОО «СК Аракс»

Договор: № 252 от 03.05.2023 г.

Капитальный ремонт здания КГКП Специальный ясли сад №82 г. Павлодар отдел образования города Павлодар, управления образования Павлодарской области

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь 2023г

Благоустройство территории

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
	4	1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка // ОТМОСТКА НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 основания или покрытия	0,5855								
						899,10		409			295	760	
						899,10		4 409			56		
	5	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночное. Разборка НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 основания или покрытия	1,7665								
						165,24		290			209	539	
						165,24		290			40		
	7	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72% :К1трр=1,1330246;К1экс=1,1330246;	м2	40,9								
						4 384,76	1 900,54	179 337	77 732		96 584	297 994	
						2 484,22	795,60	101 605	32 540		22 074		

10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	15,0305	170,00	-	2 555	-	-	-	2 760	
					-	-	-	-	-	205		
Раздел 2 Вертикальная планировка												
12	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72% .К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	4	76,18	76,18	305	305		64	399	
					-	22,32		89		30		
13	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% .К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	360	344,05	344,05	123 858	123 858	-	20 824	156 257	
					-	80,34	-	28 922	-	11 575		
14	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Привозной грунт НР=72% .К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	41	155,00	148,22	6 355	6 077	19	1 260	8 224	
					6,32	36,36	259	1 491	-	609		
15	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1500	29,00	-	43 500	-	-	-	46 980	
					-	-	-	-	-	3 480		

	16	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	605,5	138,43 5,63	132,34 32,46	83 819 3 409	80 132 19 655	279	16 606 8 034	108 458	
	17	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	11000	29,00 -	- -	319 000 -	- -	- -	- 25 520	344 520	
	18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	605,5	33,35 3,84	29,42 8,67	20 193 2 325	17 814 5 250	55	5 454 2 052	27 701	
Раздел 3 Покрытие													
3.1 Тип 1													
	19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 материала основания в плотном теле	49,24	5 348,25 215,15	1 537,96 362,97	263 348 10 594	75 729 17 873	177 025	20 496 22 708	306 551	
13	20	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 основания	400	1 325,59	324,22	530 236	129 688	377 644	45 412	621 700	

					57,26	100,42	22 904	40 168	-	46 052		
14	21	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 покрытия	400	2 423,03	279,36	969 212	111 744	842 260	22 775	1 071 346
						38,02	41,06	15 208	16 424	-	79 359	
15	22	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=72% :К1трр=4;К1экс=4;К1мат=4; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	м2 покрытия	400	1 032,33	0,11	412 932	44	407 540	3 851	450 126
						13,37	-	5 348	-	-	33 343	
16	23	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 покрытия	400	2 443,70	294,72	977 480	117 888	844 364	22 487	1 079 964
						38,02	40,06	15 208	16 024	-	79 997	
17	24	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 материала основания в плотном теле	8	5 558,62	1 722,52	44 469	13 780	28 761	3 730	52 055
						240,96	406,53	1 928	3 252	-	3 856	

18	25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м бортового камня	30	2 958,54	49,40	88 756	1 482	48 399	28 434	126 565	
						1 295,84	20,58	38 875	617	-	9 375		
19	26	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	21,265	35 502,00	-	754 950	-	754 950	-	815 346	Казахстан
						-	-	-	-	-	60 396		
3.2 Тип 2													
	27	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 материала основания в плотном теле	57,6	5 348,25	1 537,96	308 059	88 586	207 080	23 976	358 598	
						215,15	362,97	12 393	20 907	-	26 563		
	28	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 основания	480	1 283,43	289,48	616 046	138 950	452 558	48 657	717 880	
						51,12	89,67	24 538	43 042	-	53 176		
	29	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=5	вычитается позиция. Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	480	-67,89	-67,89	-32587	-32588	--	-7661	-43469	
						--	-22,17	--	-10642		-3221		

	30	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72%	м2	480	2 705,33	248,17	1 298 558	119 122	77	884 062	2 357 230	
						2 457,00	101,06	1 179 360	48 504	-	174 610		
	31	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	24	2 409,00	-	57 816	-	57 816	-	62 441	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 625		
	32	255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	489,6	2 896,00	-	1 417 882	-	1 417 882	-	1 531 313	Казахстан
						-	-	-	-	-	113 431		
	33	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	5,046	5 348,25	1 537,96	26 987	7 761	18 140	2 100	31 414	
						215,15	362,97	1 066	1 832	-	2 327		
	34	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72% т.ч.п.3.8:К1мат=0,86; т.ч.п.3.8: т.ч.п.3.8:К3мат=0,33;	м бортового камня	348	2 601,16	44,11	905 204	15 350	487 217	294 503	1 295 677	
						1 157,00	18,38	402 636	6 396	-	95 977		
	35	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	5,568	35 502,00	-	197 675	-	197 675	-	213 489	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 814		
3.3 Тип 2а													
	36	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	35,4	5 348,25	1 537,96	189 328	54 444	127 268	14 735	220 388	
						215,15	362,97	7 616	12 849	-	16 325		

37	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	295	1 283,43 51,12	289,48 89,67	378 612 15 080	85 397 26 453	278 135 -	29 904 32 681	441 197	
38	1127-0403-0204	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=72%	м2 основания	295	-67,89 -	-67,89 -22,17	-20 028	-20 028 -6 540	- -	-4 709 -1 979	-26 715	
39	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=72% :К1тро=1,06;К1трм=1,06; К1экс=1,06;	м2 покрытия	295	1 556,57 501,28	141,74 51,63	459 186 147 878	41 813 15 231	269 497 -	117 438 46 130	622 756	
40	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=72% :	м2 покрытия	295	4 141,92 375,37	132,12 78,91	1 221 866 110 734	38 975 23 278	1 072 157 -	96 489 105 468	1 423 824	
41	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72%	м2	295	2 705,33 2 457,00	248,17 101,05	798 072 724 815	73 210 29 810	47 -	543 330 107 312	1 448 714	
42	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	14,75	2 409,00 -	- -	35 533 -	- -	35 533 -	- 2 843	38 375	Казахстан

	43	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	300,9	2 851,00	-	857 866	-	857 866	-	926 495	Казахстан
						-	-	-	-	-	68 629		
3.4 Тип 3													
	44	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	144,75	4 347,33	1 480,68	629 276	214 328	383 805	58 717	743 033	
						215,15	348,24	31 143	50 408	-	55 039		
	45	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	115,8	32 024,01	1 885,60	3 708 380	218 353	3 300 439	170 744	4 189 454	
						1 637,20	410,68	189 568	47 557	-	310 330		
	47	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	5,95	5 348,25	1 537,96	31 822	9 151	21 391	2 477	37 043	
						215,15	362,97	1 280	2 160	-	2 744		

Итого	**22 107 384**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 070 508
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 731 366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	413 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 665 899
- накладные расходы, тенге	2 563 243
перевозка грузов, тенге	344 520
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 637 584
Всего	**22 107 384**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**442 148**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**22 549 531**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**21 422 055**
НДС	2 570 647
Итого	**23 992 701**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «СК Аракс»

Унанян В.Г.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО «СК Аракс»
Договор: № 252 от 03.05.2023 г.
Капитальный ремонт здания КГКП Специальный ясли сад №82 г. Павлодар отдел образования города Павлодар, управления образования Павлодарской области

Акт приемки выполненных работ №3

за декабрь 2023г

Благоустройство

Основание: 3105/22-ГП
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
		Газон										
50	1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м²		976	132,45	--	129271	--	--	93071	240125
		НР - 72%; СП - 8%				132,45	--	129271	--		17783	
51	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м²		976	696,18	14,36	679472	14015	281967	278804	1034941
		НР - 72%; СП - 8%				392,92	3,83	383490	3738		76665	
52	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м²		976	452,08	229,58	441230	224071	132227	99991	584517
		НР - 72%; СП - 8%				87,02	55,27	84932	53944		43295	
53	1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Газоны обыкновенные. Уход**	м²		976	729,08	201,09	711582	196264	3123	402795	1203525
		НР - 72%; СП - 8%				524,79	48,41	512195	47248		89148	
		Цветники										
54	1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	м²		116	1070,38	--	124164	--	44683	57226	195902
		НР - 72%; СП - 8%				685,18	--	79481	--		14512	
55	1147-0113-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Вычитается позиция: Цветники. Подготовка почвы. исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201**	м²		116	-175,82	--	-20395	--	-11171	-6641	-29199
		НР - 72%; СП - 8%				-79,52	--	-9224	--		-2163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1147-0113-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	$м^2$	116	539,43	96,96	62574	11247	--	39914	110687
		НР - 72%; СП - 8%			442,47	35,43	51327	4110		8199	
57	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на $м^2$. Посадка	$м^2$	116	2993,12	687,89	347202	79795	12192	197586	588372
		НР - 72%; СП - 8%			2200,13	165,61	255215	19211		43584	
58	254-105-0101 РСНБ РК 2022	Петуния	шт.	1856	212,00	--	393472	--	393472	--	424950
		СП - 8%			--	--	--	--		31478	
59	1147-0118-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Цветники из многолетников. Уход	$м^2$	116	1691,54	452,45	196219	52484	836	111984	332859
		НР - 72%; СП - 8%			1231,89	108,92	142899	12635		24656	
		Деревья и кустарники									
60	1147-0102-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	27	6731,88	567,23	181761	15316	62534	78846	281455
		НР - 72%; СП - 8%			3848,57	207,28	103911	5597		20849	
61	1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	27	7798,35	1675,45	210555	45237	4273	126946	364502
		НР - 72%; СП - 8%			5964,63	565,53	161045	15269		27000	
62	254-103-3902 РСНБ РК 2022	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	27	9278,00	--	250506	--	250506	--	270546
		СП - 8%			--	--	--	--		20040	
63	1147-0118-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход	шт.	27	1520,06	242,98	41042	6561	7597	20494	66458
		НР - 72%; СП - 8%			995,69	58,50	26884	1580		4923	
64	1147-0106-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	125	1013,44	96,06	126680	12008	22871	69365	211729
		НР - 72%; СП - 8%			734,41	36,31	91801	4539		15684	
65	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	125	879,74	142,44	109968	17805	253	69261	193568
		НР - 72%; СП - 8%			735,28	34,29	91910	4286		14339	
66	254-102-0701 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	125	2078,00	--	259750	--	259750	--	280530
		СП - 8%			--	--	--	--		20780	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6355467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2105137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					674803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172157			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1465113		
		- Накладные расходы	Тенге							1639642	
		- Сметная прибыль	Тенге							470772	

Всего	6 355 467
Непредвиденные работы и затраты (2%)	127 109
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	6 482 576
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	6 158 448
НДС	739 014
Итого	6 897 461

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Г.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «СК Аракс»

_____ Унанян В.Г.