Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО «СК Аракс»
Договор: № 267 от 31.07.2023 г.

Наименование стройки:"Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1"

предоставляется ежемесячно
субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и
финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала строительства по отчётный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	В том числе стоимость оборудования	Из гр.1 стоимость прочих затрат
А	1	2	3	4
Всего по стройке	31337014			
в т.ч. за сентябрь	31337014			
Всего к оплате:	31337014			

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Субподрядчик
Директор ТОО «СК Аракс»

_____ **Унанян В.Г.**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Субподрядчик: ТОО «СК Аракс»

Договор: № 267 от 31.07.2023 г.

Наименование стройки:"Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул.

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2023г

Благоустройство территории

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Асфальтированный проезд													
1	5	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	1200	1 284,71	289,48	1 541 652	347 376	1 132 932	121 634	1 796 349	
						51,12	89,66	61 344	107 592	-	133 063		
2	7	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1200	2 388,84	249,41	2 866 608	299 292	2 526 576	60 998	3 161 814	
						33,95	36,65	40 740	43 980	-	234 208		

	8	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	1200	1 030,80	0,10	1 236 960	120	1 222 512	10 316	1 347 058	
						11,94	-	14 328	-	-	99 782		
4	10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1200	2 612,21	263,12	3 134 652	315 744	2 778 168	60 229	3 450 471	
						33,95	35,76	40 740	42 912	-	255 590		
Раздел 5 Бесшовное резиновое покрытие													
5	39	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	270	1 297,56	289,48	350 341	78 160	258 379	27 367	407 925	
						51,12	89,66	13 802	24 208	-	30 217		
6	40	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	270	2 388,84	249,41	644 987	67 341	568 480	13 725	711 409	
						33,95	36,65	9 167	9 896	-	52 697		

	41	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	270	1 030,80	0,10	278 316	27	275 065	2 321	303 088	
						11,94	-	3 224	-	-	22 451		
8	42	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	270	2 612,21	263,12	705 297	71 042	625 088	13 552	776 357	
						33,95	35,76	9 167	9 655	-	57 508		
Раздел 6 Искусственный газон													
9	44	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	1174	1 297,56	289,48	1 523 335	339 850	1 123 471	118 999	1 773 721	
						51,12	89,66	60 015	105 261	-	131 387		
10	45	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1174	2 388,84	249,41	2 804 498	292 807	2 471 834	59 676	3 093 308	
						33,95	36,65	39 857	43 027	-	229 134		

	46	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	1174	1 030,80	0,10	1 210 159	117	1 196 024	10 093	1 317 872	
						11,94	-	14 018	-	-	97 620		
12	47	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1174	2 612,21	263,12	3 066 735	308 903	2 717 974	58 924	3 375 712	
						33,95	35,76	39 857	41 982	-	250 053		
Раздел 8	**Бордюр**												
13	54	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	1463	2 814,41	44,11	4 117 482	64 533	2 360 258	1 238 098	5 784 026	
						1 157,00	18,38	1 692 691	26 890	-	428 446		
14	55	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91, БР100.20.8	1 м3	13,65	35 502,00	-	484 602	-	484 602	-	523 370	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 768		
15	56	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91, БР100.30.15	1 м3	27,44	35 502,00	-	974 175	-	974 175	-	1 052 109	Казахстан
						-	-	-	-	-	77 934		

Итого	**28 874 589**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 038 950
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 185 312
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	455 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 715 538

ладные расходы, тенге	1 795 932
сметная прибыль (8 %), тенге	2 138 858
Всего	**28 874 589**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**577 492**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**29 452 081**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**27 979 477**
НДС	3 357 537
Итого	**31 337 014**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «СК Аракс»

Унанян В.Г.