Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА НОЯБРЬ 2023 ГОДА

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО «СК Аракс»
Договор: № 267 от 31.07.2023 г.

Наименование стройки:"Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1"

предоставляется ежемесячно
субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и
финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала строительства по отчётный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	В том числе стоимость оборудования	Из гр.1 стоимость прочих затрат
А	1	2	3	4
Всего по стройке	47636805			
в т.ч. за сентябрь	12558889			
в т.ч. НДС	1345595			
Всего к оплате:	12558889			

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик
Директор ТОО «СК Аракс»

Упанян В.Г.

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2023

Вертикальная планировка

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР=72%	м3 грунта	187	66,94	66,94	12 518	12 518	-	2 642	16 373	
						-	19,62	-	3 669	-	1 213		
	2	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	187	134,29	134,29	25 112	25 112	-	5 347	32 896	
						-	39,71	-	7 426	-	2 437		
	3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	2245	66,94	66,94	150 280	150 280	-	31 714	196 554	
						-	19,62	-	44 047	-	14 560		

4		1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - избыток грунта НР=72%	м3 грунта	2058	138,44	132,34	284 910	272 356	947	56 455	368 674
						5,64	32,46	11 607	66 803	-	27 309	
5	5	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	33957	36,00	-	1 222 452	-	-	-	1 320 248
						-	-	-	-	-	97 796	

Итого	**1 934 745**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 607
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	460 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 945
- материалы, изделия и конструкции, тенге	947
- накладные расходы, тенге	96 158
перевозка грузов, тенге	1 222 452
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 315
Всего	**1 934 745**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**38 695**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 973 440**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**1 874 768**
НДС	224 972
Итого	**2 099 740**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мирбулатов Н.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «СК Аракс»

Унанян В.Г.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО «СК Аракс»
Договор: № 267 от 31.07.2023 г.
Майры, 41/1"

Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь 2023г

Благоустройство территории

Основание: 0000-ГП

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Асфальтированный проезд													
	30	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	600	2 388,84	249,41	1 433 304	149 646	1 263 288	30 499	1 580 907	
						33,95	36,65	20 370	21 990	-	117 104		

31	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до 6 см НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	600	1 030,80	0,10	618 480	60	611 256	5 158	673 529
					11,94	-	7 164	-	-	49 891	
33	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	600	2 612,21	263,12	1 567 326	157 872	1 389 084	30 115	1 725 236
					33,95	35,76	20 370	21 456	-	127 795	
Раздел 4 Тротуары из брусчатки											
36	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	25	4 347,33	1 480,68	108 683	37 017	66 288	10 141	128 330
					215,15	348,24	5 379	8 706	-	9 506	
37	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	500	1 846,31	202,22	923 155	101 110	5 580	607 306	1 652 898
					1 632,93	54,03	816 465	27 015	-	122 437	
38	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	500	2 308,00	-	1 154 000	-	1 154 000	-	1 246 320
					-	-	-	-		92 320	

Казахстан

аздел 6 Искусственный газон

44	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	300	1 297,56	289,48	389 268	86 844	287 088	30 408	453 250
					51,12	89,66	15 336	26 898	-	33 574	
45	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	300	2 388,84	249,41	716 652	74 823	631 644	15 250	790 454
					33,95	36,65	10 185	10 995	-	58 552	
46	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до 6 см НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1эк с=4;К1мат=4;	м2 покрытия	300	1 030,80	0,10	309 240	30	305 628	2 579	336 765
					11,94	-	3 582	-	-	24 946	
47	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Устройство НР=72%	м2 покрытия	300	2 612,21	263,12	783 663	78 936	694 542	15 057	862 618

					33,95	35,76	10 185	10 728	-	63 898	
Раздел 8 Бордюр											
54	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	40	2 814,41 1 157,00	44,11 18,38	112 576 46 280	1 764 735	64 532 -	33 851 11 714	158 141
56	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91, БР100.30.15	1 м3	0,752	35 502,00 -	- -	26 698 -	- -	26 698 -	- 2 136	28 834

Казахстан

Итого	**9 637 282**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	955 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	688 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 523
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 499 628
- накладные расходы, тенге	780 364
- сметная прибыль (8 %), тенге	713 873
Всего	**9 637 282**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**192 746**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**9 830 028**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**9 338 526**
НДС	1 120 623
Итого	**10 459 149**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Кирылыс"

Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «СК Аракс»

Унанян В.Г.