Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №AP/Y/19/0635 от 26.06.2019

Акт №1 2020 г.
(по ресурсному методу)
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки кирпичные. Разборка	м3	982,5	11101,90	3270,60	10907617	3213365	--	7643846	20035580
					7831,30	1430,60	7694252	1405565		1484117	
2	1146-0401-1302 РСНБ РК 2015	Ступени на сплошном основании. Разборка	м ступеней	339,5	863,86	36,40	293279	12359	--	240514	576496
					827,45	15,92	280920	5406		42703	
3	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Демонтаж	шт. сборных конструкций	199	3215,50	2155,39	639885	428922	--	439884	1166150
					1060,11	813,17	210962	161821		86381	
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2708,74	757,78	29,74	2052633	80547	--	1449165	3781942
					728,05	15,00	1972086	40644		280144	
5	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмп=0,5	Витражи. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1117,4	4183,27	317,29	4674387	354539	2791	3094116	8389984
					3863,48	149,61	4317057	167169		621480	
6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные витражные. Снятие	м2	31,92	328,33	--	10480	--	--	7546	19468
					328,33	--	10480	--		1442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	173	1920,30	112,90	332212	19532	--	231281	608572
					1807,40	49,39	312680	8544		45079	
8	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	309,96	328,33	--	101770	--	--	73275	189049
					328,33	--	101770	--		14004	
9	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17	1286,35	55,69	21868	947	--	15373	40221
					1230,66	25,33	20921	431		2979	
10	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	74,732	444,34	19,20	33206	1435	--	23397	61131
					425,13	9,69	31771	724		4528	
11	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Керамзит,шлак	м3 утеплителя	432,8	3239,58	1349,09	1402092	583885	--	887480	2472738
					1890,50	338,37	818207	146446		183166	
12	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. /60 мм/ Демонтаж	м2 стяжки	2164	180,21	49,94	389968	108068	--	284313	728223
					130,27	12,54	281900	27136		53942	
13	1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Демонтаж.	м2 стяжки	2164	635,75	255,72	1375753	553383	--	881404	2437730
					380,02	62,70	822370	135678		180573	
14	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	2164	129,00	3,61	279159	7807	--	227935	547662
					125,39	--	271352	--		40568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22514309	5364789	2791	15499529	41054946
							17146729	2099562	--	3041106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17839921				
	Всего заработная плата		Тенге					14762065			
		Накладные расходы	Тенге				12405413				
		Сметная прибыль	Тенге				2419627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32664961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13574
		Сметная заработная плата	Тенге					14762065			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4674387				
	Материалы		Тенге				2791				
	Всего заработная плата		Тенге					4484226			
		Накладные расходы	Тенге				3094116				
		Сметная прибыль	Тенге				621480				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8389984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3557
		Сметная заработная плата	Тенге					4484226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41054945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17131
		Сметная заработная плата	Тенге					19246291			
		РАЗДЕЛ 2.Генеральный план									
15	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	654	2738,86	1205,91	1791217	788667	--	1429331	3478192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1532,95	490,68	1002549	320905		257644	
16	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	137,6	707,17	--	97307	--	--	105092	218591
					707,17	--	97307	--		16192	
17	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	19,7	11101,90	3270,60	218707	64431	--	153266	401731
					7831,30	1430,60	154277	28183		29758	
18	1109-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмп=0,5	Ворота площадью 12 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	11,25	635,80	3,06	7153	34	--	4912	13030
					632,74	--	7118	--		965	
19	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмп=0,5	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	61,5	212,73	7,96	13083	490	423	8531	23342
					197,88	3,15	12170	194		1729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2127467	853622	423	1701132	4134886
							1273421	349282	--	306288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2107231				
	Всего заработная плата		Тенге					1603221			
		Накладные расходы	Тенге				1687689				
		Сметная прибыль	Тенге				303594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4098514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1536
		Сметная заработная плата	Тенге					1603221			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20236				
	Материалы		Тенге				424				
	Всего заработная плата		Тенге					19481			
		Накладные расходы	Тенге				13442				
		Сметная прибыль	Тенге				2694				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4134886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1552
		Сметная заработная плата	Тенге					1622703			
		РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование									
20	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2575	84,27	0,21	216988	532	--	156042	402873
					84,06	0,10	216457	268		29842	
21	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Демонтаж ЩО, ЩАО, ЩС	шт.	18	2654,52	1102,92	47781	19853	--	24652	78228
					1551,60	350,55	27929	6310		5795	
22	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж ВРУ	шт	1	3586,86	1518,06	3587	1518	--	1846	5868
					2068,80	495,61	2069	496		435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Демонтаж приборов учета	шт.	1	485,20	35,24	485	35	--	333	883
					449,96	12,09	450	12		65	
24	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	202	166,60	1,65	33653	334	--	24111	62385
					164,95	0,83	33319	168		4621	
25	1308-0305-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж люстр подвесных в холле. Монтаж оборудования	шт.	4	1126,46	609,26	4506	2437	--	2713	7796
					517,20	424,72	2069	1699		577	
26	1308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж трансформатора 2х400кВ	шт.	1	25025,34	12087,74	25025	12088	--	12289	40300
					12937,60	4130,98	12938	4131		2985	
27	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж наружного силового кабеля 0,4 кВ	м	345	84,27	0,21	29072	71	--	20907	53977
					84,06	0,10	29001	36		3998	
28	1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж щита 0,4кВ(1000А)	м ширины по фронту	1,6	5701,04	3115,04	9122	4984	--	4149	14332
					2586,00	1015,39	4138	1625		1062	
29	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж секционного выключателя	шт.	1	2311,30	50,50	2311	51	--	1636	4264
					2260,80	12,09	2261	12		316	
30	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж отходящих линий 100 А	шт.	2	1026,60	46,60	2053	93	--	1429	3760
					980,00	12,09	1960	24		279	
31	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж отходящих линий 250 А	шт.	2	1138,90	46,90	2278	94	--	1590	4177
					1092,00	12,09	2184	24		309	
32	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж отходящих линий 400 А	шт.	4	1685,80	47,80	6743	191	--	4752	12415
					1638,00	12,09	6552	48		920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				383605	42280	--	256449	691258
		Стоимость монтажных работ	Тенге				341325	14854	--	51204	
		Всего заработная плата	Тенге				103892				
		Накладные расходы	Тенге					76929			
		Сметная прибыль	Тенге				55389				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				172023				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					76929			
		Всего заработная плата	Тенге				279713				
		Накладные расходы	Тенге					279249			
		Сметная прибыль	Тенге				201059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				519235				
		Сметная заработная плата	Тенге								318
								279249			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				691258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					356179			
		РАЗДЕЛ 4.Сантехнические приборы									
33	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	32	539,92	5,37	17277	172	--	12378	32028
					534,55	2,71	17105	87		2372	
34	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	24	671,20	5,99	16109	144	--	11547	29868
					665,21	3,02	15965	73		2212	
35	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	2	3107,37	54,31	6215	109	--	4436	11503
					3053,06	27,40	6106	55		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				39601	424	--	28361	73399
							39177	214	--	5436	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39601				
		Всего заработная плата	Тенге					39391			
		Накладные расходы	Тенге				28361				
		Сметная прибыль	Тенге				5437				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				73399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					39391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				73399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					39391			
		РАЗДЕЛ 5.Система отопления									
36	1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	85	1267,12	4,76	107706	404	2967	75122	197453
					1227,48	--	104335	--		14626	
37	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	200	711,18	3,54	142236	707	5444	97981	259435
					680,43	--	136085	--		19217	
38	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	425	467,20	1,42	198562	602	4877	139019	364588
					454,31	--	193083	--		27006	
39	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	70	569,97	--	39898	--	--	28727	74115
					569,97	--	39898	--		5490	
40	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	100	649,52	4,99	64952	499	5489	42582	116137
					589,64	1,77	58964	177		8603	
41	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	165	393,88	--	64990	--	--	46792	120725
					393,88	--	64990	--		8943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	88	1023,06	46,26	90029	4071	--	63369	165670
					976,80	23,34	85958	2054		12272	
43	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	85	1481,92	78,88	125963	6705	--	88302	231407
					1403,04	39,80	119258	3383		17141	
44	1215-0103-0402 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,1 т. Демонтаж	шт.	2	12050,91	26,23	24102	52	--	17335	44751
					12024,68	13,23	24049	26		3315	
45	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Демонтаж	узел	2	1132,17	3,06	2264	6	--	2215	4838
					1129,11	1,04	2258	2		358	
46	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Демонтаж	клапан	4	1965,06	33,53	7860	134	--	7592	16688
					1931,53	5,22	7726	21		1236	
47	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29	570,81	16,39	16553	475	--	15934	35087
					554,42	6,25	16078	181		2599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				885115	13657	18777	624970	1630894
							852684	5845	--	120806	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				858437				
	Материалы		Тенге				18775				
	Всего заработная плата		Тенге					832262			
		Накладные расходы	Тенге				599229				
		Сметная прибыль	Тенге				116613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1574280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								836
		Сметная заработная плата	Тенге					832262			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26678				
	Всего заработная плата		Тенге					26267			
	Сдача и испытание		Тенге				1270				
		Накладные расходы	Тенге				25741				
		Сметная прибыль	Тенге				4194				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					26267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1630892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860
		Сметная заработная плата	Тенге					858529			
		РАЗДЕЛ 6.Система водопровода									
48	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	18	825,42	7,06	14857	127	1133	9825	26657
					755,40	2,71	13597	49		1975	
49	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	155	649,52	4,99	100676	774	8508	66002	180012
					589,64	1,77	91394	275		13334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	2	945,19	110,46	1890	221	--	1756	3938
					834,73	52,25	1669	104		292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				117424	1122	9641	77583	210607
							106661	428	--	15601	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117424				
	Материалы		Тенге				9641				
	Всего заработная плата		Тенге					107089			
		Накладные расходы	Тенге				77583				
		Сметная прибыль	Тенге				15601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					107089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				210607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					107089			
		РАЗДЕЛ 7.Система пожарной сигнализации									
51	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж	шт.	2	12117,23	0,83	24234	2	--	14782	42138
					12116,40	--	24233	--		3121	
52	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж динамиков	шт.	15	915,20	--	13728	--	--	8374	23870
					915,20	--	13728	--		1768	
53	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж тепловых датчиков	шт.	100	497,91	0,31	49791	31	--	30354	86556
					497,60	--	49760	--		6412	
54	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж дымовых датчиков	шт.	80	996,03	0,83	79683	67	--	48566	138508
					995,20	--	79616	--		10260	
55	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Демонтаж ИПР	шт	20	996,03	0,83	19921	17	--	12141	34627
					995,20	--	19904	--		2565	
56	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования	шт.	15	481,60	57,49	7224	862	--	4727	12907
					424,10	13,54	6362	203		956	
57	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж ИВПР	шт.	1	258,60	--	259	--	--	194	489
					258,60	--	259	--		36	
58	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж ИПДЛ	шт.	2	996,03	0,83	1992	2	--	1214	3463
					995,20	--	1990	--		256	
59	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2500	84,27	0,21	210668	516	--	151497	391138
					84,06	0,10	210152	261		28973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				407500	1496	--	271849	733696
							406003	464	--	54347	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				196831				
	Всего заработная плата		Тенге					196054			
		Накладные расходы	Тенге				120352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				25375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				342558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					196054			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				210668				
	Всего заработная плата		Тенге					210413			
		Накладные расходы	Тенге				151497				
		Сметная прибыль	Тенге				28973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				391138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					210413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				733696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					406467			
		РАЗДЕЛ 8.Видеонаблюдение									
60	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	15	1562,61	2,26	23439	34	--	16852	43514
					1560,35	--	23405	--		3223	
61	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	750	84,27	0,21	63200	155	--	45449	117342
					84,06	0,10	63046	78		8692	
62	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Демонтаж распределительных коробок**	шт.	15	253,60	--	3804	--	--	2320	6614
					253,60	--	3804	--		490	
63	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Демонтаж Hub switch**	шт.	10	3463,82	478,22	34638	4782	--	19032	57964
					2985,60	134,35	29856	1344		4294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				125082	4971	--	83653	225434
							120111	1422	--	16699	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				61881				
	Всего заработная плата		Тенге					58409			
		Накладные расходы	Тенге				38204				
		Сметная прибыль	Тенге				8007				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					58409			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63200				
	Всего заработная плата		Тенге					63124			
		Накладные расходы	Тенге				45449				
		Сметная прибыль	Тенге				8692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					63124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				225434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					121532			
		РАЗДЕЛ 9.Громкая связь									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж динамиков	шт.	14	915,20	--	12813	--	--	7816	22279
					915,20	--	12813	--		1650	
65	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж усилители	шт.	2	8111,76	974,16	16224	1948	--	9042	27287
					7137,60	273,68	14275	547		2021	
66	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж микрофона	шт	1	585,12	168,32	585	168	--	372	1034
					416,80	79,62	417	80		77	
67	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	700	84,27	0,21	58987	145	--	42419	109519
					84,06	0,10	58843	73		8113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				88609	2261	--	59649	160119
							86347	700	--	11861	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29621				
	Всего заработная плата		Тенге					28132			
		Накладные расходы	Тенге				17230				
		Сметная прибыль	Тенге				3748				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28132			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58987				
	Всего заработная плата		Тенге					58916			
		Накладные расходы	Тенге				42419				
		Сметная прибыль	Тенге				8113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					58916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				160118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					87047			
		РАЗДЕЛ 10.Вывоз									
68	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2192,63698	92,00	--	201723	--		--	217860
					--	--	--	--		16138	
69	4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	2192,63698	166,00	--	363978	--		--	393096
					--	--	--	--		29118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				565700	--	--	--	610956
							--	--	--	45256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				565700				
	Транспортные расходы		Тенге				565700				
		Сметная прибыль	Тенге				45256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610956				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				610956				
		РАЗДЕЛ 11.Воздухозаборная шахта									
		Устройство покрытия пола на отм.-2.850									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,86	30161,25	1078,92	176745	6322	163525	7480	198963
					1177,20	225,54	6898	1322		14738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				176745	6322	163525	7480	198963
							6898	1322	--	14738	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176745				
	Материалы		Тенге				163524				
	Всего заработная плата		Тенге					8220			
		Накладные расходы	Тенге				7480				
		Сметная прибыль	Тенге				14738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				198963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8220			
		РАЗДЕЛ 12.Полы подвала									
		Тип КГ1									
71	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Грунт под полы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,023	34,34	34,34	1718	1718	--	432	2322
					--	11,99	--	600		172	
72	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	500,23	449,93	30,53	225071	15274	175527	37361	283427
					68,51	10,95	34270	5476		20995	
73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	75,0345	31732,51	7,20	2381033	540	2117950	246790	2838049
					3498,96	--	262543	--		210226	
74	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1	14181,72	1355,56	14182	1356	31	12151	28440
					12794,80	558,16	12795	558		2107	
75	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 8 мм ГОСТ 6727-80	т	1	233339,00	--	233339	--	233339	--	252006
					--	--	--	--		18667	
76	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство толщ 30мм по проекту	м2 стяжки	500,23	830,75	26,93	415565	13471	242445	156293	617607
					319,15	13,23	159649	6620		45749	
77	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	500,23	257,66	9,37	128890	4687	120364	5666	145320
					7,67	4,38	3839	2189		10764	
		Тип К1									
78	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Грунт под полы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,23	34,34	34,34	145	145	--	37	196
					--	11,99	--	51		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,3	449,93	30,53	19032	1292	14842	3159	23967
					68,51	10,95	2898	463		1775	
80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,345	31732,51	7,20	201343	46	179096	20869	239989
					3498,96	--	22201	--		17777	
81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,009729	14181,72	1355,56	138	13	1	118	277
					12794,80	558,16	124	5		20	
82	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 8 мм ГОСТ 6727-80	т	0,009729	233339,00	--	2270	--	2270	--	2452
					--	--	--	--		182	
83	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство толщ 35мм	м2 стяжки	42,3	830,75	26,93	35141	1139	20502	13216	52226
					319,15	13,23	13500	560		3869	
84	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	42,3	386,49	14,05	16349	594	15268	719	18433
					11,51	6,56	487	278		1365	
		Тип Б1									
85	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство толщ 30мм по проекту	м2 стяжки	156	830,75	26,93	129597	4201	75608	48741	192605
					319,15	13,23	49788	2064		14267	
86	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	156	257,66	9,37	40195	1462	37536	1767	45319
					7,67	4,38	1197	683		3357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3844007	45938	3234779	547319	4742635
							563291	19547	--	351307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3844007				
	Материалы		Тенге				2999169				
	Всего заработная плата		Тенге					582837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235609				
		Накладные расходы	Тенге				547319				
		Сметная прибыль	Тенге				351306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4742632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					582837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4742632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					582837			
		РАЗДЕЛ 13.Полы 1-этажа									
87	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство толщ 40мм	м2 стяжки	135	830,75	26,93	112151	3636	65429	42180	166677
					319,15	13,23	43086	1787		12346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	135	515,32	18,74	69568	2530	64966	3058	78437
					15,35	8,75	2072	1182		5810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				181719	6165	130395	45238	245114
							45157	2968	--	18156	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				181719				
		Материалы	Тенге				130397				
		Всего заработная плата	Тенге					48126			
		Накладные расходы	Тенге				45238				
		Сметная прибыль	Тенге				18157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				245114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					48126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				245114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					48126			
		РАЗДЕЛ 14.Смета 2-1-2.КЖ									
89	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5186,16	201,68	192,82	1045920	999993	1427	221454	1368763
					8,58	50,73	44500	263075		101390	
90	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	м3	105,84	2250,22	--	238163	--	--	171478	442412
					2250,22	--	238163	--		32771	
91	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9525,6	230,00	--	2190888	--		--	2366159
					--	--	--	--		175271	
92	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1977	201,68	192,82	398712	381204	544	84420	521782
					8,58	50,73	16964	100286		38651	
93	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /для обратной засыпки/	т	3558,6	230,00	--	818478	--		--	883956
					--	--	--	--		65478	
94	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	593,1	808,70	--	479642	--	--	345342	890984
					808,70	--	479642	--		65999	
95	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1383,9	17,98	17,98	24879	24879	--	6732	34141
					--	6,76	--	9350		2529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1383,9	152,23	73,50	210674	101717	--	110987	347394
					78,73	32,66	108957	45191		25733	
97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /бетон кл.В7,5,W4,F75, сульфат/. Устройство	м3	35,4	26379,09	1078,92	933820	38194	853953	45188	1057328
					1177,20	225,54	41673	7984		78321	
98	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /бетон кл.В25,W6,F75, сульфат/. Устройство	м3	129,8	46300,03	1887,69	6009745	245023	4907227	828196	7384976
					6606,28	405,32	857495	52610		547035	
99	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,73652	14360,72	922,68	68020	4370	1365	57983	136083
					13150,04	302,26	62285	1432		10080	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	227283,00	--	25456	--	25456	--	27492
					--	--	--	--		2036	
101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	24,9803	210709,00	--	5263574	--	5263574	--	5684660
					--	--	--	--		421086	
102	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3157	243317,00	--	320132	--	320132	--	345743
					--	--	--	--		25611	
103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	380	853,03	19,94	324151	7579	217886	92657	450152
					259,70	2,49	98686	945		33345	
104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /бетон кл.В7,5,W4,F75, сульфат/. Устройство	м3	4,4	26379,09	1078,92	116068	4747	106141	5617	131419
					1177,20	225,54	5180	992		9735	
105	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 /бетон кл.В25,W6,F75, сульфат/. Устройство	м3	18	43961,21	1566,94	791302	28205	674006	86586	948119
					4949,50	336,58	89091	6058		70231	
106	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,64224	14360,72	922,68	9223	593	185	7862	18452
					13150,04	302,26	8445	194		1367	
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	227283,00	--	3637	--	3637	--	3927
					--	--	--	--		291	
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7078	210709,00	--	570558	--	570558	--	616202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		45645	
109	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0892	243317,00	--	21704	--	21704	--	23440
					--	--	--	--		1736	
110	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42	853,03	19,94	35827	838	24082	10241	49754
					259,70	2,49	10907	104		3685	
111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /бетон кл.В7,5,W4,F75, сульфат/. Устройство	м3	75	26379,09	1078,92	1978431	80919	1809222	95737	2240102
					1177,20	225,54	88290	16915		165933	
112	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм /бетон кл.В25,W6,F75, сульфат/. Устройство	м3	358	41838,06	1748,94	14978025	626120	13325233	1045817	17305749
					2867,80	342,39	1026672	122577		1281907	
113	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,642	14360,72	922,68	52302	3360	1050	44584	104636
					13150,04	302,26	47892	1101		7751	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,642	227283,00	--	827765	--	827765	--	893986
					--	--	--	--		66221	
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	38,142	210709,00	--	8036863	--	8036863	--	8679812
					--	--	--	--		642949	
116	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	659	853,03	19,94	562145	13143	377860	160687	780659
					259,70	2,49	171142	1640		57827	
117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /бетон кл.В7,5,W4,F75, сульфат/. Устройство	м3	2,4	26379,09	1078,92	63310	2589	57896	3064	71683
					1177,20	225,54	2825	541		5310	
118	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм /бетон кл.В25,W6,F75, сульфат/. Устройство	м3	22	41838,06	1748,94	920437	38477	818868	64268	1063482
					2867,80	342,39	63092	7533		78776	
119	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,335	14360,72	922,68	4811	309	97	4101	9625
					13150,04	302,26	4405	101		713	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,335	227283,00	--	76140	--	76140	--	82231
					--	--	--	--		6091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,288	210709,00	--	271393	--	271393	--	293105
					--	--	--	--		21711	
122	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	145,6	853,03	19,94	124201	2904	83485	35502	172479
					259,70	2,49	37812	362		12776	
123	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /Км1-Км3,бетон В25/. Устройство	м3	116,9	67575,01	6878,37	7899519	804082	4489830	2517567	11250453
					22289,20	1376,82	2605607	160950		833367	
124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,806	227283,00	--	1546888	--	1546888	--	1670639
					--	--	--	--		123751	
125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,569	210709,00	--	2648401	--	2648401	--	2860274
					--	--	--	--		211872	
126	1106-0601-0214 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм /Дж1-Дж3,бетон В25/. Устройство	м3	81,5	54059,63	5123,11	4405860	417534	3097678	884951	5714076
					10928,20	1003,99	890648	81825		423265	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	227283,00	--	68185	--	68185	--	73640
					--	--	--	--		5455	
128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,659	221440,00	--	588809	--	588809	--	635914
					--	--	--	--		47105	
129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,954	210709,00	--	833143	--	833143	--	899795
					--	--	--	--		66651	
130	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц /Лм1,бетон В25/	м3	4,5	60778,93	2818,32	273505	12682	198696	58708	358790
					13806,00	530,49	62127	2387		26577	
131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	227283,00	--	15910	--	15910	--	17183
					--	--	--	--		1273	
132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,355	221440,00	--	78611	--	78611	--	84900
					--	--	--	--		6289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц /Лм2,бетон В25/	м3	3,9	60778,93	2818,32	237038	10991	172204	50880	310951
					13806,00	530,49	53843	2069		23033	
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	227283,00	--	10910	--	10910	--	11782
					--	--	--	--		873	
135	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,319	221440,00	--	70639	--	70639	--	76291
					--	--	--	--		5651	
136	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц /Лм3,бетон В25/	м3	5,2	60778,93	2818,32	316050	14655	229604	67840	414602
					13806,00	530,49	71791	2759		30711	
137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089	227283,00	--	20228	--	20228	--	21846
					--	--	--	--		1618	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413	221440,00	--	91455	--	91455	--	98771
					--	--	--	--		7316	
139	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц /Лм4,бетон В25/	м3	5,6	60778,93	2818,32	340362	15783	247265	73059	446494
					13806,00	530,49	77314	2971		33074	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	227283,00	--	22728	--	22728	--	24547
					--	--	--	--		1818	
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,172	221440,00	--	38088	--	38088	--	41135
					--	--	--	--		3047	
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	210709,00	--	56891	--	56891	--	61443
					--	--	--	--		4551	
143	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц /Лм5,бетон В25/	м3	3,8	60778,93	2818,32	230960	10710	167787	49576	302978
					13806,00	530,49	52463	2016		22443	
144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	227283,00	--	10910	--	10910	--	11782
					--	--	--	--		873	
145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,319	221440,00	--	70639	--	70639	--	76291
					--	--	--	--		5651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1106-0701-0104 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм /Бм-1,бетон В25/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3	53979,40	4574,18	161938	13723	116036	31668	209094
					10726,20	873,67	32179	2621		15488	
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	227283,00	--	35456	--	35456	--	38293
					--	--	--	--		2836	
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,508	210709,00	--	107040	--	107040	--	115603
					--	--	--	--		8563	
		Монолитная плита перекрытия Пм-1 л.29.30									
149	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /Пм-1,бетон В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	282	52523,16	1800,33	14811531	507694	11889996	2297389	18477633
					8559,72	392,77	2413841	110762		1368714	
150	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	26,28	221440,00	--	5819443	--	5819443	--	6284999
					--	--	--	--		465555	
151	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,996	210709,00	--	1263411	--	1263411	--	1364484
					--	--	--	--		101073	
152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,50713	227283,00	--	569828	--	569828	--	615414
					--	--	--	--		45586	
153	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,65478	210709,00	--	1402222	--	1402222	--	1514400
					--	--	--	--		112178	
		Монолитная плита перекрытия Пм-2 л.29.31									
154	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /Пм-2,бетон В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	14	52523,16	1800,33	735324	25205	590283	114055	917329
					8559,72	392,77	119836	5499		67950	
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,272	221440,00	--	281672	--	281672	--	304205
					--	--	--	--		22534	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,346	210709,00	--	72905	--	72905	--	78738
					--	--	--	--		5832	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14885	227283,00	--	33831	--	33831	--	36538
					--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4851	210709,00 --	-- --	102215 --	-- --	102215	-- 8177	110392
		Монолитная плита перекрытия Пм-3 л.32.35.36									
159	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /Пм-1,бетон В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	292	52523,16 8559,72	1800,33 392,77	15336762 2499438	525697 114690	12311627	2378857 1417250	19132868
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	27,292	221440,00 --	-- --	6043540 --	-- --	6043540	-- 483483	6527024
161	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,42	210709,00 --	-- --	1352752 --	-- --	1352752	-- 108220	1460972
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,50833	227283,00 --	-- --	570101 --	-- --	570101	-- 45608	615709
163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,33798	210709,00 --	-- --	1335469 --	-- --	1335469	-- 106838	1442307
		Монолитная плита перекрытия Пм-4 л.40.41									
164	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /Пм-1,бетон В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	307	52523,16 8559,72	1800,33 392,77	16124609 2627834	552702 120582	12944073	2501058 1490053	20115721
165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	28,768	221440,00 --	-- --	6370386 --	-- --	6370386	-- 509631	6880017
166	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,765	210709,00 --	-- --	1425446 --	-- --	1425446	-- 114036	1539482
167	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,637375	227283,00 --	-- --	599431 --	-- --	599431	-- 47954	647385
168	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,60825	210709,00 --	-- --	1392418 --	-- --	1392418	-- 111393	1503811
169	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /Мс-1,бетон В25/. Устройство	м3	231	61465,78 15148,00	6774,91 1311,56	14198595 3499188	1565005 302970	9134402	3459964 1412685	19071244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,493	227283,00	--	112051	--	112051	--	121015
					--	--	--	--		8964	
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,748	221440,00	--	1051397	--	1051397	--	1135509
					--	--	--	--		84112	
172	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,509	210709,00	--	2003632	--	2003632	--	2163922
					--	--	--	--		160291	
173	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм / парапет Мп-1-Мп-3,бетон В25/. Устройство	м3	44,5	61465,78	6774,91	2735227	301484	1759657	666530	3673898
					15148,00	1311,56	674086	58364		272141	
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	227283,00	--	11591	--	11591	--	12519
					--	--	--	--		927	
175	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,055	221440,00	--	676499	--	676499	--	730619
					--	--	--	--		54120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				164408847	7383107	134832058	18680605	197736608
							19184317	1609459	--	14647153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164408847				
	Материалы		Тенге				80609664				
	Всего заработная плата		Тенге					20793775			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54222393				
	Транспортные расходы		Тенге				3009366				
		Накладные расходы	Тенге				18680603				
		Сметная прибыль	Тенге				14647156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197736606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19291
		Сметная заработная плата	Тенге					20793775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				197736606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19291
		Сметная заработная плата	Тенге					20793775			
		РАЗДЕЛ 15.Смета 4-2.Наружные сети электроосвещения									
176	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	14,2	6269,64	982,45	89029	13951	17843	56457	157125
					4030,62	338,46	57235	4806		11639	
177	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	14,2	25659,00	--	364358	--	364358	--	393506
					--	--	--	--		29149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м	опора	30	9997,54	6899,98	299926	206999	--	145730	481309
					3097,56	2974,54	92927	89236		35653	
179	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т - прим.Опора освещения Ст8-3,0	т	2,7	514899,00	--	1390227	--	1390227	--	1501445
					--	--	--	--		111218	
180	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	30	11316,10	5880,57	339483	176417	33350	137420	515055
					4323,88	2038,15	129716	61145		38152	
181	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т - прим.кронштейн однорожковый К1К-П	т	0,372	514899,00	--	191542	--	191542	--	206866
					--	--	--	--		15323	
182	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	374,88	314,00	--	117712	--	117712	--	127129
					--	--	--	--		9417	
183	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	30	4720,83	2486,60	141625	74598	516	77392	236538
					2217,03	1007,64	66511	30229		17521	
184	СТЦЕНА ТОО "Световые Технологии"	Светильник наружного освещения FREGAT LED 75 (W) 4000K	шт	30	90187,50	--	2705625	--	2705625	--	2922075
					--	--	--	--		216450	
185	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3	132,84	151,22	143,48	20088	19059	--	4023	26040
					7,74	34,32	1029	4558		1929	
186	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,76	1859,09	--	27440	--	--	19757	50973
					1859,09	--	27440	--		3776	
187	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	49,2	1525,00	--	75030	--	75030	--	81032
					--	--	--	--		6002	
188	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 - грунт	м3	88,56	119,87	113,74	10616	10073	--	2125	13760
					6,13	27,20	543	2409		1019	
189	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - грунт	м3 грунта	9,84	736,32	--	7245	--	--	5217	13459
					736,32	--	7245	--		997	
190	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из резерва	м3	49,2	201,68	192,82	9922	9487	13	2101	12985
					8,58	50,73	422	2496		962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	93,48	823,00	--	76934	--		--	83089
					--	--	--	--		6155	
192	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,05	137558,84	--	144437	--	1575	108575	273253
					136059,00	--	142862	--		20241	
193	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1050	1572,00	--	1650600	--	1650600	--	1782648
					--	--	--	--		132048	
194	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1150	110,21	3,52	126740	4053	25684	70843	213390
					84,35	1,21	97003	1390		15807	
195	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	690	80,45	0,88	55511	608	13330	30082	92440
					60,25	0,30	41573	209		6847	
196	2306-0131-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,15	416327,00	--	478776	--	478776	--	517078
					--	--	--	--		38302	
197	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	187356,00	--	84310	--	84310	--	91055
					--	--	--	--		6745	
198	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	20963,04	15912,19	62889	47737	224	22664	92398
					4976,00	5516,77	14928	16550		6844	
199	2306-1703-2801 РСНБ РК 2015 прим	Муфты концевые типа POLT-01/5X10-35 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86/5х16, 0,4 кВ/	шт.	3	3825,00	--	11475	--	11475	--	12393
					--	--	--	--		918	
200	2306-1702-0801 РСНБ РК 2015 прим	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81/для кабеля 5х16/	100 шт.	0,15	5196,00	--	779	--	779	--	842
					--	--	--	--		62	
201	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,18	301,98	22,65	1262	95	361	598	2009
					192,80	5,74	806	24		149	
202	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0514395	271904,00	--	13987	--	13987	--	15106
					--	--	--	--		1119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	2,47	333,56	22,65	824	56	232	396	1317
					216,90	5,74	536	14		98	
204	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,613795	216446,00	--	132853	--	132853	--	143482
					--	--	--	--		10628	
205	1308-0206-1714 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	142	1345,30	139,73	191032	19842	66813	79632	292317
					735,05	43,82	104377	6222		21653	
206	2301-0201-0154 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм	м	142	667,00	--	94714	--	94714	--	102291
					--	--	--	--		7577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8916993	582974	7471929	763012	10454405
							785152	219289	--	774400	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4058707				
	Материалы		Тенге				139997				
	Всего заработная плата		Тенге					474492			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3280966				
		Накладные расходы	Тенге				341634				
		Сметная прибыль	Тенге				352027				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4752369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					474492			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1531203				
	Материалы		Тенге				19948				
	Всего заработная плата		Тенге					529949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264552				
	Местные материалы		Тенге				439388				
	Транспортные расходы		Тенге				76934				
		Накладные расходы	Тенге				421377				
		Сметная прибыль	Тенге				156206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2108787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					529949			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1581770				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1581770				
		Сметная прибыль	Тенге				126542				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1708311				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1745314				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1745314				
		Сметная прибыль	Тенге				139625				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1884939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				10454406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					1004441			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 16.Смета 4-3.Наружные сети электроснабжения											
	Электрооборудование ТП-6										
207	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1780	448,18	373,54	797768	664908	--	259874	1142252
					74,64	128,13	132859	228076		84611	
208	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	425	261,09	223,77	110965	95104	--	34908	157543
					37,32	76,76	15861	32622		11670	
209	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	110	522,19	447,55	57441	49230	--	18070	81552
					74,64	153,52	8210	16887		6041	
210	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 К=3	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	110	783,28	671,32	86161	73845	--	27105	122327
					111,96	230,28	12316	25330		9061	
211	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,74	50362,00	--	339440	--	339440	--	366595
					--	--	--	--		27155	
212	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,15	4636453,80	283395,46	695468	42509	568807	100577	859729
					561015,00	116272,06	84152	17441		63684	
213	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,4	137558,84	--	55024	--	600	41362	104096
					136059,00	--	54424	--		7711	
214	СТЦЕНА Hyperline.kz	Гибкая гофрированная труба D125	м	400	1428,57	--	571429	--	571429	--	617143
					--	--	--	--		45714	
215	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	550	726,25	382,43	399438	210335	24895	164227	608758
					298,56	116,16	164208	63885		45093	
216	2306-0603-1940 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1,15	3932495,00	--	4522369	--	4522369	--	4884159
					--	--	--	--		361790	
217	2306-0603-1941 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1,4	4834181,00	--	6767853	--	6767853	--	7309282
					--	--	--	--		541428	
218	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	9517,24	88,10	19034	176	1442	12583	34147
					8708,00	30,22	17416	60		2529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	2306-1703-4512 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/5X150-240-T для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	30598,00	--	61196	--	61196	--	66092
					--	--	--	--		4896	
220	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	18	5112,74	--	92029	--	2461	64489	169040
					4976,00	--	89568	--		12521	
221	2306-1703-2003 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	18	25094,00	--	451692	--	451692	--	487827
					--	--	--	--		36135	
222	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим к=0.3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,645	27036,61	18739,51	17439	12087	--	5747	25041
					8297,10	4078,61	5352	2631		1855	
223	СТЦЕНА ТОО "Электротехника"	Сигнальная лента ЛСЭ-150	м	450	32,14	--	14464	--	14464	--	15621
					--	--	--	--		1157	
224	СТЦЕНА ТОО "Электротехника"	Сигнальная лента ЛСЭ-300	м	250	59,91	--	14978	--	14978	--	16176
					--	--	--	--		1198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				15074187	1148195	13341626	728942	17067380
							584366	386933	--	1264249	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13412827				
	Материалы		Тенге				28799				
	Всего заработная плата		Тенге					815282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11832553				
		Накладные расходы	Тенге				587003				
		Сметная прибыль	Тенге				1119986				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15119817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	Тенге					815282			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089931				
	Материалы		Тенге				569406				
	Всего заработная плата		Тенге					156017			
	Местные материалы		Тенге				339440				
		Накладные расходы	Тенге				141939				
		Сметная прибыль	Тенге				98550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1330420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					156017			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				571429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				571429				
		Сметная прибыль	Тенге				45714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				617143				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				17067380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					971299			
РАЗДЕЛ 17.Смета 7-1.Генеральный план											
225	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 30 м из выемки в насыпь	м3	2252,4	32,22	32,22	72568	72568	--	19636	99581
					--	12,11	--	27272		7376	
226	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, ранее разрыхленных	м3 грунта	2252,4	43,35	43,35	97642	97642	--	26421	133988
					--	16,29	--	36696		9925	
227	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из резерва	м3	3379,1	201,68	192,82	681480	651557	929	144291	891833
					8,58	50,73	28994	171409		66062	
228	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6420,29	337,00	--	2163638	--		--	2336729
					--	--	--	--		173091	
229	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	3379,1	32,22	32,22	108868	108868	--	29459	149393
					--	12,11	--	40915		11066	
230	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	5631,5	74,79	74,79	421178	421178	--	111352	575132
					--	27,46	--	154656		42602	
231	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см 8 проходов	м3	5631,5	49,95	49,95	281318	281318	--	57821	366270
					--	14,26	--	80307		27131	
232	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3900	6,78	6,78	26447	26447	--	4943	33901
					--	1,76	--	6865		2511	
Устройство асфальтобетонного покрытия тип 1,по проездам и											
233	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	352,583	2838,40	1023,23	1000771	360773	593186	132386	1223810
					132,77	214,90	46812	75768		90653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см /14см/. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3525,83	1493,52	155,20	5265897	547223	4622272	291875	6002393
					27,34	49,31	96402	173853		444622	
235	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	3525,83	-98,81	-11,54	-348383	-40692	-307691	-14353	-391755
					--	-3,77	--	-13290		-29019	
236	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см /14 см/. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3525,83	1703,34	244,80	6005682	863129	5031320	406049	6924670
					31,55	75,09	111233	264738		512939	
237	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	3525,83	-98,81	-11,54	-348383	-40692	-307691	-14353	-391755
					--	-3,77	--	-13290		-29019	
238	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1789629	81714,11	1726,37	178052	3762	174290	2030	194488
					--	862,46	--	1879		14407	
239	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3525,83	1824,88	97,09	6434221	342335	5944512	268046	7238448
					41,80	28,59	147374	100816		536181	
240	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до 6 см/ к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3525,83	838,43	0,08	2956175	288	2954308	1705	3194511
					0,45	--	1579	--		236630	
241	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0894815	81714,11	1726,37	89026	1881	87145	1015	97244
					--	862,46	--	940		7203	
242	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3525,83	2058,21	97,32	7256889	343127	6766388	268391	8127302
					41,80	28,68	147374	101136		602022	
243	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	345,6	2296,19	30,67	793562	10601	536184	270753	1149460
					714,05	11,34	246777	3920		85145	
244	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	м3	15,552	56954,00	--	885749	--	885749	--	956608
					--	--	--	--		70860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**34022397**	**4051312**	**26980901**	**2007467**	**38912251**
							826545	**1214591**	**--**	**2882388**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34022397				
	Материалы		Тенге				25503696				
	Всего заработная плата		Тенге					2041136			
	Местные материалы		Тенге				1477207				
	Транспортные расходы		Тенге				2163638				
		Накладные расходы	Тенге				2007466				
		Сметная прибыль	Тенге				2882389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38912252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1455
		Сметная заработная плата	Тенге					2041136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				38912252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1455
		Сметная заработная плата	Тенге					2041136			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								318 883 580

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.К.Мухамбетиев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мунай жолдары"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер по социальным проектам Е.К.Аубакиров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Рыскалиев Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)
Шифр стройки 180124

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №AP/Y/19/0635 от 26.06.2019

Акт №2 2020 г.
(по ресурсному методу)
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СЕКЦИЯ №1										
1	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Демонтаж в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций		160	4089,73	1119,87	654357	179180	--	607831	1363163
		НР - 118%, СП - 8%				2969,86	249,59	475177	39934		100975	
2	1107-0104-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки перекрытий массой до 10 т. Демонтаж.**	шт. сборных конструкций		11	11536,33	5462,56	126900	60088	--	97005	241817
		НР - 118%, СП - 8%				6073,77	1399,62	66811	15396		17912	
3	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	**Прогоны. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций		11	19122,14	7161,53	210343	78777	23803	90095	324473
		НР - 69%, СП - 8%				9796,68	2073,50	107763	22809		24035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2106-0405-9901	**Конструкции стальные**	т	0,5	5,5	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили высоте здания до 25 м. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к раеходу материалов - 0,5	т конструкций	8,965	55625,26	15106,50	498680	135430	11318	267896	827902
		НР - 69%, СП - 8%			39256,20	4051,64	351932	36323		61326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,5 4,4825	--				--		
5	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	123	84,85	0,03	10436	4	--	7511	19383
		НР - 72%, СП - 8%			84,81	--	10432	--		1436	
6	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	82	1054,12	46,37	86438	3802	--	98499	199732
		НР - 118%, СП - 8%			1007,75	10,22	82636	838		14795	
7	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Парапеты кирпичные. Разборка	м3	14,4	11759,00	3381,00	169330	48686	--	119855	312319
		НР - 84%, СП - 8%			8378,00	1530,65	120643	22041		23135	
8	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	60,4	24043,70	4820,60	1452239	291164	--	928790	2571512
		НР - 72%, СП - 8%			19223,11	2134,29	1161076	128911		190482	
9	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	114,2	16061,50	6644,40	1834223	758790	--	1191921	3268236
		НР - 84%, СП - 8%			9417,10	3008,06	1075433	343520		242092	
10	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Разборка	м3 изоляции	57,1	4361,87	1296,14	249063	74010	--	188591	472666
		НР - 74%, СП - 8%			3065,73	447,91	175053	25576		35012	
11	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	83	9931,80	5206,13	824340	432109	--	574596	1510851
		НР - 118%, СП - 8%			4725,67	1141,15	392231	94715		111915	
12	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Монолитный участок. Разборка	м3	0,72	24892,30	10473,48	17922	7541	1477	10329	30511
		НР - 84%, СП - 8%			12366,40	4711,74	8904	3392		2260	
13	1146-0401-0206 РСНБ РК 2015	Ригели размерами 600x400x12000. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	17,4	28802,36	13259,40	501161	230714	35712	284915	848962
		НР - 84%, СП - 8%			13490,54	6002,81	234735	104449		62886	
14	1107-0502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	15	7268,45	3018,18	109027	45273	--	94709	220035
		НР - 118%, СП - 8%			4250,27	1100,52	63754	16508		16299	
15	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	40,8	34960,86	16618,08	1426403	678018	83738	815121	2420847
		НР - 84%, СП - 8%			16290,36	7493,53	664647	305736		179322	
16	1107-0502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны фасадные массой до 2 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	14	7268,45	3018,18	101758	42254	--	88395	205366
		НР - 118%, СП - 8%			4250,27	1100,52	59504	15407		15212	
17	1107-0106-0201 РСНБ РК 2015	Железобетонные фасадные конструкции длиной до 6 м площадью до 10 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	15	10421,87	4277,37	156328	64161	--	125288	304146
		НР - 118%, СП - 8%			6144,50	933,94	92167	14009		22529	
18	1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка	м2	980,5	714,45	48,07	700516	47133	--	569027	1371107
		НР - 84%, СП - 8%			666,38	24,51	653383	24030		101563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	10,6	13358,85	5208,77	141604	55213	--	124171	287037
		НР - 118%; СП - 8%			8150,07	1777,25	86391	18839		21262	
20	1146-0401-1202 РСНБ РК 2015	Марши лестничные на двух косоурах. Разборка	м2 горизонтальной проекции	20	4308,91	387,14	86178	7743	4027	66140	164503
		НР - 84%; СП - 8%			3720,38	216,50	74408	4330		12185	
21	1146-0401-1302 РСНБ РК 2015	Ступени на сплошном основании. Разборка	м ступеней	3	922,26	37,63	2767	113	--	2272	5442
		НР - 84%; СП - 8%			884,63	17,04	2654	51		403	
22	1146-0401-1204 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные по металлическим балкам монолитные железобетонные. Разборка	м2 горизонтальной проекции	3,2	7275,64	2119,08	23282	6781	473	16215	42657
		НР - 84%; СП - 8%			5008,61	1023,74	16028	3276		3160	
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	4,2	46599,50	18268,66	195718	76728	25115	81772	299689
		НР - 69%; СП - 8%			22351,26	5865,39	93875	24635		22199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,5 2,1	--				--		
24	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Погрузка	т	666	544,00	--	362304	--		--	391288
		СП - 8%			--	--	--	--		28984	
25	4101-0203-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтируемых железобетонных изделий бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 48 км	т	666	1500,00	--	999000	--		--	1078920
		СП - 8%			--	--	--	--		79920	
26	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Разгрузка	т	666	544,00	--	362304	--		--	391288
		СП - 8%			--	--	--	--		28984	
27	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	23,965	527,00	--	12630	--		--	13640
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
28	4101-0203-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтируемых металлических конструкци бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 48 км	т	23,965	1500,00	--	35948	--		--	38823
		СП - 8%			--	--	--	--		2876	
29	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	23,965	527,00	--	12630	--		--	13640
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
30	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	667	97,00	--	64699	--		--	69875
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	4102-0102-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	667	859,00	--	572953	--		--	618789
		СП - 8%			--	--	--	--		45836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12001480	3323711	185663	6450944	19928619
							6069636	1264726	--	1476191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11096738				
	Материалы		Тенге				125430				
	Всего заработная плата		Тенге					6697025			
	Транспортные расходы		Тенге				2422467				
		Накладные расходы	Тенге				6011182				
		Сметная прибыль	Тенге				1368634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18476554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5835
		Сметная заработная плата	Тенге					6697025			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				904742				
	Материалы		Тенге				60236				
	Всего заработная плата		Тенге					637337			
		Накладные расходы	Тенге				439762				
		Сметная прибыль	Тенге				107560				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1452065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					637337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19928618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6376
		Сметная заработная плата	Тенге					7334362			
		РАЗДЕЛ 2.СЕКЦИЯ №2									
32	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	78	84,85	0,03	6618	3	--	4763	12291
		НР - 72%, СП - 8%			84,81	--	6615	--		910	
33	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	52	1054,12	46,37	54814	2411	--	62463	126660
		НР - 118%, СП - 8%			1007,75	10,22	52403	532		9382	
34	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Парапеты кирпичные. Разборка	м3	5,4	11759,00	3381,00	63499	18257	--	44946	117120
		НР - 84%, СП - 8%			8378,00	1530,65	45241	8266		8676	
35	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	325	24043,70	4820,60	7814203	1566693	--	4997629	13836778
		НР - 72%, СП - 8%			19223,11	2134,29	6247509	693643		1024947	
36	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	638	212,68	--	135691	--	--	113981	269646
		НР - 84%, СП - 8%			212,68	--	135691	--		19974	
37	1146-0302-0606 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	54	2609,67	1026,65	140922	55439	--	92888	252515
		НР - 84%, СП - 8%			1583,02	464,79	85483	25098		18705	
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	72	340,05	202,94	24484	14612	--	15539	43224
		НР - 118%, СП - 8%			137,11	45,79	9872	3297		3202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Погрузка	т	48	544,00	--	26112	--		--	28201
		СН - 8%			--	--	--	--		2089	
40	4101-0203-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтируемых железобетонных изделий бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 48 км	т	48	1500,00	--	72000	--		--	77760
		СН - 8%			--	--	--	--		5760	
41	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Разгрузка	т	48	544,00	--	26112	--		--	28201
		СН - 8%			--	--	--	--		2089	
42	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	686	97,00	--	66542	--		--	71865
		СН - 8%			--	--	--	--		5323	
43	4102-0102-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	686	859,00	--	589274	--		--	636416
		СН - 8%			--	--	--	--		47142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9020271	1657416	--	5332209	15500677
							6582815	730835	--	1148199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9020271				
	Всего заработная плата		Тенге					7313650			
	Транспортные расходы		Тенге				780040				
		Накладные расходы	Тенге				5332209				
		Сметная прибыль	Тенге				1148198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15500678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7740
		Сметная заработная плата	Тенге					7313650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15500678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7740
		Сметная заработная плата	Тенге					7313650			
		РАЗДЕЛ 3.СЕКЦИЯ №3									
44	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	81	84,85	0,03	6872	3	--	4946	12764
		НР - 72%; СН - 8%			84,81	--	6870	--		945	
45	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	54	1054,12	46,37	56923	2504	--	64865	131531
		НР - 118%; СН - 8%			1007,75	10,22	54419	552		9743	
46	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Парапеты. Разборка	м3	37	11759,00	3381,00	435083	125097	--	307961	802487
		НР - 84%; СН - 8%			8378,00	1530,65	309986	56634		59444	
47	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	544	24043,70	4820,60	13079773	2622404	--	8365263	23160638
		НР - 72%; СН - 8%			19223,11	2134,29	10457369	1161051		1715603	
48	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Демонтаж в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	177	4089,73	1119,87	723882	198218	--	672413	1507999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 119%; СП - 8%			2969,86	249,59	525665	44177		111704	
49	1107-0502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	66	7268,45	3018,18	479718	199200	--	416720	968153
		НР - 118%; СП - 8%			4250,27	1100,52	280518	72635		71715	
50	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	236,98	34960,86	16618,08	8285025	3938153	486382	4734497	14061084
		НР - 84%; СП - 8%			16290,36	7493,53	3860490	1775817		1041562	
51	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	722	212,68	--	153557	--	--	128988	305148
		НР - 84%; СП - 8%			212,68	--	153557	--		22604	
52	1146-0302-0606 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	522	2609,67	1026,65	1362247	535910	--	897922	2440983
		НР - 84%; СП - 8%			1583,02	464,79	826337	242618		180814	
53	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	11	46599,50	18268,66	512594	200955	65775	214164	784900
		НР - 69%; СП - 8%			22351,26	5865,39	245864	64519		58141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,5 5,5	--				--		
54	1109-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	Каркасы постоянных шахтных копров высотой до 70 м башенные. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	31	45767,44	13266,05	1418791	411248	227085	585746	2164900
		НР - 69%; СП - 8%			25176,06	2208,05	780458	68449		160363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,5 15,5	--				--		
55	1146-0401-0802 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	88,7	13686,96	5468,40	1214033	485047	--	796805	2171705
		НР - 84%; СП - 8%			8218,56	2475,66	728986	219591		160867	
56	1146-0401-1202 РСНБ РК 2015	Марши лестничные на двух косоурах. Разборка	м2 горизонтальной проекции	32	4308,91	387,14	137885	12388	6445	105823	263205
		НР - 84%; СП - 8%			3720,38	216,50	119052	6928		19497	
57	1146-0401-1204 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные по металлическим балкам монолитные железобетонные. Разборка	м2 горизонтальной проекции	32	7275,64	2119,08	232820	67810	4734	162150	426568
		НР - 84%; СП - 8%			5008,61	1023,74	160276	32760		31598	
58	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перегородки из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	48,72	24043,70	4820,60	1171409	234859	--	749183	2074240
		НР - 7%; СП - 8%			19223,11	2134,29	936550	103982		153647	
59	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	59,84	34960,86	16618,08	2092058	994426	122817	1195512	3550575
		НР - 84%; СП - 8%			16290,36	7493,53	974815	448413		263006	
60	1146-0401-0206 РСНБ РК 2015	Ригели размерами 600х400х6000. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	43,2	28802,36	13259,40	1244262	572806	88665	707375	2107768
		НР - 84%; СП - 8%			13490,54	6002,81	582791	259321		156131	
61	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Погрузка	т	403	544,00	--	219232	--		--	236771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17539	
62	4101-0203-1048 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтируемых железобетонных изделий бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 48 км**	т	403	1500,00	--	604500	--		--	652860
		СП - 8%			--	--	--	--		48360	
63	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Разгрузка**	т	403	544,00	--	219232	--		--	236771
		СП - 8%			--	--	--	--		17539	
64	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	42	527,00	--	22134	--		--	23905
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
65	4101-0203-1048 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтируемых металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 48 км**	т	42	1500,00	--	63000	--		--	68040
		СП - 8%			--	--	--	--		5040	
66	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	42	527,00	--	22134	--		--	23905
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
67	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	2289	97,00	--	222033	--		--	239796
		СП - 8%			--	--	--	--		17763	
68	4102-0102-1048 РСНБ РК 2015	**Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км**	т	2289	859,00	--	1966251	--		--	2123551
		СП - 8%			--	--	--	--		157300	
69	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Непригодный грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	260	205,76	196,30	53498	51038	76	11870	70597
		НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	2384	14101		5229	
70	4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	455	270,00	--	122850	--		--	132678
		СП - 8%			--	--	--	--		9828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				36121796	10652066	1001979	20122203	60743522
							21006385	4571549	--	4499524	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34190410				
	Материалы		Тенге				709118				
	Всего заработная плата		Тенге					24418644			
	Транспортные расходы		Тенге				3461366				
		Накладные расходы	Тенге				19322292				
		Сметная прибыль	Тенге				4281016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57793719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22985
		Сметная заработная плата	Тенге					24418644			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1931385				
	Материалы		Тенге				292861				
	Всего заработная плата		Тенге					1159290			
		Накладные расходы	Тенге				799910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				218504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2949799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								826
		Сметная заработная плата	Тенге					1159290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				60743518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23811
		Сметная заработная плата	Тенге					25577934			
		РАЗДЕЛ 4.УСИЛЕНИЕ									
71	1146-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стойки временные опорные для обеспечения устойчивости ферм. Установка и снятие**	т металлоконструкций	12,28	68748,82	5044,46	844235	61946	244106	462508	1411283
		НР - 84%, СП - 8%			43826,00	1011,56	538183	12422		104540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	2106-0510-2701	**Стойки металлические опорные**	т	1 12,28	--				--		
72	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж**	т конструкций	3,66	89532,83	21580,72	327690	78985	9242	179847	548140
		НР - 69%, СП - 8%			65427,00	5788,06	239463	21184		40603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	2106-0405-9901	**Конструкции стальные**	т	1 3,66	--				--		
73	1146-0101-1403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны крайние. Усиление**	т	25,64	289555,21	68655,80	7424196	1760335	1661180	3923499	12255510
		НР - 54%, СП - 8%			156110,79	26058,93	4002681	668151		907816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	2106-0106-9902	**Металлические легкие конструкции и изделия**	т	1 25,64	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8596121	1901266	1914528	4565854	14214933
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								110 387 751

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.К.Мухамбетлиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мунай жолдары"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер по социальным проектам Е.К.Аубакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Рыскалиев Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №AP/Y/19/0635 от 26.06.2019

Акт №3 2020 г.

(по ресурсному методу)

приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаментные стаканы. Разборка**	м3	102,5		34960,86	16618,08	3583488	1703353	210373	1755251	5765838
		НР - 72%; СП - 8%				16290,36	7493,53	1669762	768087		427099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0701-0201	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,26	26,65	5717,00				152358		
1.2	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	2	205	283,00				58015		
2	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	22,2		127869,04	67855,20	2838693	1506385	45564	1417476	4596662
		НР - 73%; СП - 8%				57961,42	30719,48	1286744	681972		340493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0701-0201	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,26	5,772	5717,00				32999		
2.2	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	2	44,4	283,00				12565		
3	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	т	311,75		424,00	--	132182	--		--	142757
		СП - 8%				--	--	--	--		10575	
4	4131-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка**	т	311,75		424,00	--	132182	--		--	142757
		СП - 8%				--	--	--	--		10575	
5	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	311,75		819,00	--	255323	--		--	275749
		СП - 8%				--	--	--	--		20426	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	311,75		17,00	--	5300	--		--	5724
		СН - 8%				--	--	--	--		424	
7	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаментные стаканы. Разборка	м3	46,44		34960,86	16618,08	1623582	771744	95314	795257	2612347
		НР - 22%; СН - 8%				16290,36	7493,53	756524	348000		193507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	12,0744	5717,00				69029		
7.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	92,88	283,00				26285		
8	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные,ригеля объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	75		127869,04	67855,20	9590178	5089140	153931	4788769	15529262
		НР - 22%; СН - 8%				57961,42	30719,48	4347107	2303961		1150316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	19,5	5717,00				111482		
8.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	150	283,00				42450		
9	1146-0401-1202 РСНБ РК 2015	Марши лестничные . Разборка	м2 горизонтальной проекции	54,9		4308,91	387,14	236559	21254	11056	155617	423550
		НР - 22%; СН - 8%				3720,38	216,50	204249	11886		31374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0256	1,40544	5717,00				8035		
9.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1945	10,67805	283,00				3022		
10	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмп=0,5	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	62		2678,44	1153,95	166063	71545	1427	82710	268676
		НР - 72%; СН - 8%				1501,47	351,36	93091	21784		19902	
11	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Монолитный участок. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	4		4020,49	1445,85	16082	5783	--	9086	27182
		НР - 72%; СН - 8%				2574,64	580,27	10299	2321		2013	
12	1146-0201-0301 РСНБ РК 2015	Двутавр 24. Демонтаж	т демонтированных конструкций	2,752		16066,16	2696,15	44214	7420	7139	23107	72707
		НР - 72%; СН - 8%				10775,90	885,98	29655	2438		5386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,33	0,90816	5717,00				5192		
12.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	6,88	283,00				1947		
12.3	2113-0812-0700	Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83	шт.	2	5,504	--				--		
13	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фундамент ФБС. Демонтаж	шт. сборных конструкций	104		1593,12	1028,37	165685	106951	--	61533	245395
		НР - 72%; СН - 8%				564,75	257,01	58734	26729		18177	
14	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	664,41		424,00	--	281710	--		--	304247
		СН - 8%				--	--	--	--		22537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	4131-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	664,41	424,00	--	281710	--		--	304247
		СП - 8%			--	--	--	--		22537	
16	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,752	527,00	--	1450	--		--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
17	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,752	527,00	--	1450	--		--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
18	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	667,162	819,00	--	546406	--		--	590118
		СП - 8%			--	--	--	--		43712	
19	4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	667,162	17,00	--	11342	--		--	12249
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
20	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10	593,00	--	5930	--		--	6404
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
21	4102-0103-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	10	749,00	--	7490	--		--	8089
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31 337 092

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.К.Мухамедиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мунай жолдары"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер по социальным проектам Б.К.Аубакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Рыскалиев Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №636

Заказчик : **АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №AP/Y/19/0635 от 26.06.2019

Акт №4 2020 г.

(по ресурсному методу)

приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ена ТОО "High Technology Systems"	Интроскоп для проверки багажа Rapiscan 620XR	шт	1	16071428,57	--	16071429	--		--	16071429
					--	--	--	--	16071429	--	
2	ена ТОО "High Technology Systems"	Интроскоп для проверки крупногаборитного багажа Rapiscan 628DV	шт	2	58482142,86	--	116964286	--		--	116964286
					--	--	--	--	116964286	--	
3	ена "Integral Systems"	Стойка регистрации-рабочее место, CP-PM3, 1000x850x1250	шт	7	2095223,92	--	14666567	--		--	14666567
					--	--	--	--	14666567	--	
4	ена "Integral Systems"	Кабина - рабочее место КРМ	шт	2	3419195,71	--	6838391	--		--	6838391
					--	--	--	--	6838391	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								154 540 673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						154540673		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.К.Мухамбедиев.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер по социальным проектам Е.К.Аубакиров.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Рыскалиев Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Наименование стройки

Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)

Сводка актов выполненных работ

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Наименование актов	Сметная стоимость, тысяч тенге			
		строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6
1.	Акт №1	318 883,58	--		318 883,58
2.	Акт №2	110 387,75	--		110 387,75
3.	Акт №3	31 337,09	--		31 337,09
4	Акт №4		154 540,67		154 540,67
	Итого				**615 149,09**
	Непредвиденные затраты к=2%				9 212,17
	Итого				**624 361,26**
	С временными зданиями и сооружениями 1,2%				629 999,11
	С зимними удорожаниями 1,98%				639 413,18
	С НДС 12%				716 142,76
	ИТОГО	--	--		**716 142,764**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup"
(наименование организации, бизнес- идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Генеральный директор М.К.Мухамбедиев.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."
(наименование организации, бизнес- идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Менеджер по социальным проектам Е.К.Аубакиров.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Рыскалиев Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №AP/Y/19/0635 от 26.06.2019

Акт №1 2020 г.
(по ресурсному методу)
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки кирпичные. Разборка	м3	982,5	11101,90	3270,60	10907617	3213365	--	7643846	20035580
					7831,30	1430,60	7694252	1405565		1484117	
2	1146-0401-1302 РСНБ РК 2015	Ступени на сплошном основании. Разборка	м ступеней	339,5	863,86	36,40	293279	12359	--	240514	576496
					827,45	15,92	280920	5406		42703	
3	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Демонтаж	шт. сборных конструкций	199	3215,50	2155,39	639885	428922	--	439884	1166150
					1060,11	813,17	210962	161821		86381	
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2708,74	757,78	29,74	2052633	80547	--	1449165	3781942
					728,05	15,00	1972086	40644		280144	
5	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмп=0,5	Витражи. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1117,4	4183,27	317,29	4674387	354539	2791	3094116	8389984
					3863,48	149,61	4317057	167169		621480	
6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные витражные. Снятие	м2	31,92	328,33	--	10480	--	--	7546	19468
					328,33	--	10480	--		1442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	173	1920,30	112,90	332212	19532	--	231281	608572
					1807,40	49,39	312680	8544		45079	
8	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	309,96	328,33	--	101770	--	--	73275	189049
					328,33	--	101770	--		14004	
9	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17	1286,35	55,69	21868	947	--	15373	40221
					1230,66	25,33	20921	431		2979	
10	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	74,732	444,34	19,20	33206	1435	--	23397	61131
					425,13	9,69	31771	724		4528	
11	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Керамзит,шлак	м3 утеплителя	432,8	3239,58	1349,09	1402092	583885	--	887480	2472738
					1890,50	338,37	818207	146446		183166	
12	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. /60 мм/ Демонтаж	м2 стяжки	2164	180,21	49,94	389968	108068	--	284313	728223
					130,27	12,54	281900	27136		53942	
13	1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Демонтаж.	м2 стяжки	2164	635,75	255,72	1375753	553383	--	881404	2437730
					380,02	62,70	822370	135678		180573	
14	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	2164	129,00	3,61	279159	7807	--	227935	547662
					125,39	--	271352	--		40568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22514309	5364789	2791	15499529	41054946
							17146729	2099562	--	3041106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17839921				
	Всего заработная плата		Тенге					14762065			
		Накладные расходы	Тенге				12405413				
		Сметная прибыль	Тенге				2419627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32664961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13574
		Сметная заработная плата	Тенге					14762065			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4674387				
	Материалы		Тенге				2791				
	Всего заработная плата		Тенге					4484226			
		Накладные расходы	Тенге				3094116				
		Сметная прибыль	Тенге				621480				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8389984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3557
		Сметная заработная плата	Тенге					4484226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41054945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17131
		Сметная заработная плата	Тенге					19246291			
		РАЗДЕЛ 2.Генеральный план									
15	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	654	2738,86	1205,91	1791217	788667	--	1429331	3478192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1532,95	490,68	1002549	320905		257644	
16	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	137,6	707,17	--	97307	--	--	105092	218591
					707,17	--	97307	--		16192	
17	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	19,7	11101,90	3270,60	218707	64431	--	153266	401731
					7831,30	1430,60	154277	28183		29758	
18	1109-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмп=0,5	Ворота площадью 12 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	11,25	635,80	3,06	7153	34	--	4912	13030
					632,74	--	7118	--		965	
19	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмп=0,5	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	61,5	212,73	7,96	13083	490	423	8531	23342
					197,88	3,15	12170	194		1729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2127467	853622	423	1701132	4134886
							1273421	349282	--	306288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2107231				
	Всего заработная плата		Тенге					1603221			
		Накладные расходы	Тенге				1687689				
		Сметная прибыль	Тенге				303594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4098514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1536
		Сметная заработная плата	Тенге					1603221			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20236				
	Материалы		Тенге				424				
	Всего заработная плата		Тенге					19481			
		Накладные расходы	Тенге				13442				
		Сметная прибыль	Тенге				2694				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4134886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1552
		Сметная заработная плата	Тенге					1622703			
		РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование									
20	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2575	84,27	0,21	216988	532	--	156042	402873
					84,06	0,10	216457	268		29842	
21	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Демонтаж ЩО, ЩАО, ЩС	шт.	18	2654,52	1102,92	47781	19853	--	24652	78228
					1551,60	350,55	27929	6310		5795	
22	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж ВРУ	шт	1	3586,86	1518,06	3587	1518	--	1846	5868
					2068,80	495,61	2069	496		435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Демонтаж приборов учета	шт.	1	485,20	35,24	485	35	--	333	883
					449,96	12,09	450	12		65	
24	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	202	166,60	1,65	33653	334	--	24111	62385
					164,95	0,83	33319	168		4621	
25	1308-0305-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж люстр подвесных в холле. Монтаж оборудования	шт.	4	1126,46	609,26	4506	2437	--	2713	7796
					517,20	424,72	2069	1699		577	
26	1308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж трансформатора 2х400кВ	шт.	1	25025,34	12087,74	25025	12088	--	12289	40300
					12937,60	4130,98	12938	4131		2985	
27	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж наружного силового кабеля 0,4 кВ	м	345	84,27	0,21	29072	71	--	20907	53977
					84,06	0,10	29001	36		3998	
28	1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж щита 0,4кВ(1000А)	м ширины по фронту	1,6	5701,04	3115,04	9122	4984	--	4149	14332
					2586,00	1015,39	4138	1625		1062	
29	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж секционного выключателя	шт.	1	2311,30	50,50	2311	51	--	1636	4264
					2260,80	12,09	2261	12		316	
30	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж отходящих линий 100 А	шт.	2	1026,60	46,60	2053	93	--	1429	3760
					980,00	12,09	1960	24		279	
31	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж отходящих линий 250 А	шт.	2	1138,90	46,90	2278	94	--	1590	4177
					1092,00	12,09	2184	24		309	
32	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж отходящих линий 400 А	шт.	4	1685,80	47,80	6743	191	--	4752	12415
					1638,00	12,09	6552	48		920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				383605	42280	--	256449	691258
		Стоимость монтажных работ	Тенге				341325	14854	--	51204	
		Всего заработная плата	Тенге				103892				
		Накладные расходы	Тенге					76929			
		Сметная прибыль	Тенге				55389				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				172023				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					76929			
		Всего заработная плата	Тенге				279713				
		Накладные расходы	Тенге					279249			
		Сметная прибыль	Тенге				201059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				519235				
		Сметная заработная плата	Тенге								318
								279249			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				691258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					356179			
		РАЗДЕЛ 4.Сантехнические приборы									
33	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	32	539,92	5,37	17277	172	--	12378	32028
					534,55	2,71	17105	87		2372	
34	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	24	671,20	5,99	16109	144	--	11547	29868
					665,21	3,02	15965	73		2212	
35	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	2	3107,37	54,31	6215	109	--	4436	11503
					3053,06	27,40	6106	55		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				39601	424	--	28361	73399
							39177	214	--	5436	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39601				
		Всего заработная плата	Тенге					39391			
		Накладные расходы	Тенге				28361				
		Сметная прибыль	Тенге				5437				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				73399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					39391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				73399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					39391			
		РАЗДЕЛ 5.Система отопления									
36	1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	85	1267,12	4,76	107706	404	2967	75122	197453
					1227,48	--	104335	--		14626	
37	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	200	711,18	3,54	142236	707	5444	97981	259435
					680,43	--	136085	--		19217	
38	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	425	467,20	1,42	198562	602	4877	139019	364588
					454,31	--	193083	--		27006	
39	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	70	569,97	--	39898	--	--	28727	74115
					569,97	--	39898	--		5490	
40	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	100	649,52	4,99	64952	499	5489	42582	116137
					589,64	1,77	58964	177		8603	
41	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	165	393,88	--	64990	--	--	46792	120725
					393,88	--	64990	--		8943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	88	1023,06	46,26	90029	4071	--	63369	165670
					976,80	23,34	85958	2054		12272	
43	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	85	1481,92	78,88	125963	6705	--	88302	231407
					1403,04	39,80	119258	3383		17141	
44	1215-0103-0402 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,1 т. Демонтаж	шт.	2	12050,91	26,23	24102	52	--	17335	44751
					12024,68	13,23	24049	26		3315	
45	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Демонтаж	узел	2	1132,17	3,06	2264	6	--	2215	4838
					1129,11	1,04	2258	2		358	
46	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Демонтаж	клапан	4	1965,06	33,53	7860	134	--	7592	16688
					1931,53	5,22	7726	21		1236	
47	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29	570,81	16,39	16553	475	--	15934	35087
					554,42	6,25	16078	181		2599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				885115	13657	18777	624970	1630894
							852684	5845	--	120806	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				858437				
	Материалы		Тенге				18775				
	Всего заработная плата		Тенге					832262			
		Накладные расходы	Тенге				599229				
		Сметная прибыль	Тенге				116613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1574280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								836
		Сметная заработная плата	Тенге					832262			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26678				
	Всего заработная плата		Тенге					26267			
	Сдача и испытание		Тенге				1270				
		Накладные расходы	Тенге				25741				
		Сметная прибыль	Тенге				4194				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					26267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1630892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860
		Сметная заработная плата	Тенге					858529			
		РАЗДЕЛ 6.Система водопровода									
48	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	18	825,42	7,06	14857	127	1133	9825	26657
					755,40	2,71	13597	49		1975	
49	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	155	649,52	4,99	100676	774	8508	66002	180012
					589,64	1,77	91394	275		13334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	2	945,19	110,46	1890	221	--	1756	3938
					834,73	52,25	1669	104		292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				117424	1122	9641	77583	210607
							106661	428	--	15601	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117424				
	Материалы		Тенге				9641				
	Всего заработная плата		Тенге					107089			
		Накладные расходы	Тенге				77583				
		Сметная прибыль	Тенге				15601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					107089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				210607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					107089			
		РАЗДЕЛ 7.Система пожарной сигнализации									
51	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж	шт.	2	12117,23	0,83	24234	2	--	14782	42138
					12116,40	--	24233	--		3121	
52	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж динамиков	шт.	15	915,20	--	13728	--	--	8374	23870
					915,20	--	13728	--		1768	
53	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж тепловых датчиков	шт.	100	497,91	0,31	49791	31	--	30354	86556
					497,60	--	49760	--		6412	
54	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж дымовых датчиков	шт.	80	996,03	0,83	79683	67	--	48566	138508
					995,20	--	79616	--		10260	
55	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Демонтаж ИПР	шт	20	996,03	0,83	19921	17	--	12141	34627
					995,20	--	19904	--		2565	
56	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования	шт.	15	481,60	57,49	7224	862	--	4727	12907
					424,10	13,54	6362	203		956	
57	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж ИВПР	шт.	1	258,60	--	259	--	--	194	489
					258,60	--	259	--		36	
58	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж ИПДЛ	шт.	2	996,03	0,83	1992	2	--	1214	3463
					995,20	--	1990	--		256	
59	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2500	84,27	0,21	210668	516	--	151497	391138
					84,06	0,10	210152	261		28973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				407500	1496	--	271849	733696
							406003	464	--	54347	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				196831				
	Всего заработная плата		Тенге					196054			
		Накладные расходы	Тенге				120352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				25375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				342558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					196054			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				210668				
	Всего заработная плата		Тенге					210413			
		Накладные расходы	Тенге				151497				
		Сметная прибыль	Тенге				28973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				391138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					210413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				733696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					406467			
		РАЗДЕЛ 8.Видеонаблюдение									
60	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	15	1562,61	2,26	23439	34	--	16852	43514
					1560,35	--	23405	--		3223	
61	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	750	84,27	0,21	63200	155	--	45449	117342
					84,06	0,10	63046	78		8692	
62	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Демонтаж распределительных коробок**	шт.	15	253,60	--	3804	--	--	2320	6614
					253,60	--	3804	--		490	
63	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Демонтаж Hub switch**	шт.	10	3463,82	478,22	34638	4782	--	19032	57964
					2985,60	134,35	29856	1344		4294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				125082	4971	--	83653	225434
							120111	1422	--	16699	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				61881				
	Всего заработная плата		Тенге					58409			
		Накладные расходы	Тенге				38204				
		Сметная прибыль	Тенге				8007				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					58409			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63200				
	Всего заработная плата		Тенге					63124			
		Накладные расходы	Тенге				45449				
		Сметная прибыль	Тенге				8692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					63124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				225434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					121532			
		РАЗДЕЛ 9.Громкая связь									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж динамиков	шт.	14	915,20	--	12813	--	--	7816	22279
					915,20	--	12813	--		1650	
65	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж усилители	шт.	2	8111,76	974,16	16224	1948	--	9042	27287
					7137,60	273,68	14275	547		2021	
66	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж микрофона	шт	1	585,12	168,32	585	168	--	372	1034
					416,80	79,62	417	80		77	
67	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	700	84,27	0,21	58987	145	--	42419	109519
					84,06	0,10	58843	73		8113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				88609	2261	--	59649	160119
							86347	700	--	11861	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29621				
	Всего заработная плата		Тенге					28132			
		Накладные расходы	Тенге				17230				
		Сметная прибыль	Тенге				3748				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28132			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58987				
	Всего заработная плата		Тенге					58916			
		Накладные расходы	Тенге				42419				
		Сметная прибыль	Тенге				8113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					58916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				160118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					87047			
		РАЗДЕЛ 10.Вывоз									
68	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2192,63698	92,00	--	201723	--		--	217860
					--	--	--	--		16138	
69	4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	2192,63698	166,00	--	363978	--		--	393096
					--	--	--	--		29118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				565700	--	--	--	610956
							--	--	--	45256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				565700				
	Транспортные расходы		Тенге				565700				
		Сметная прибыль	Тенге				45256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610956				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				610956				
		РАЗДЕЛ 11.Воздухозаборная шахта									
		Устройство покрытия пола на отм.-2.850									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,86	30161,25	1078,92	176745	6322	163525	7480	198963
					1177,20	225,54	6898	1322		14738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				176745	6322	163525	7480	198963
							6898	1322	--	14738	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176745				
	Материалы		Тенге				163524				
	Всего заработная плата		Тенге					8220			
		Накладные расходы	Тенге				7480				
		Сметная прибыль	Тенге				14738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				198963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8220			
		РАЗДЕЛ 12.Полы подвала									
		Тип КГ1									
71	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Грунт под полы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,023	34,34	34,34	1718	1718	--	432	2322
					--	11,99	--	600		172	
72	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	500,23	449,93	30,53	225071	15274	175527	37361	283427
					68,51	10,95	34270	5476		20995	
73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	75,0345	31732,51	7,20	2381033	540	2117950	246790	2838049
					3498,96	--	262543	--		210226	
74	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1	14181,72	1355,56	14182	1356	31	12151	28440
					12794,80	558,16	12795	558		2107	
75	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 8 мм ГОСТ 6727-80	т	1	233339,00	--	233339	--	233339	--	252006
					--	--	--	--		18667	
76	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство толщ 30мм по проекту	м2 стяжки	500,23	830,75	26,93	415565	13471	242445	156293	617607
					319,15	13,23	159649	6620		45749	
77	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	500,23	257,66	9,37	128890	4687	120364	5666	145320
					7,67	4,38	3839	2189		10764	
		Тип К1									
78	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Грунт под полы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,23	34,34	34,34	145	145	--	37	196
					--	11,99	--	51		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,3	449,93	30,53	19032	1292	14842	3159	23967
					68,51	10,95	2898	463		1775	
80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,345	31732,51	7,20	201343	46	179096	20869	239989
					3498,96	--	22201	--		17777	
81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,009729	14181,72	1355,56	138	13	1	118	277
					12794,80	558,16	124	5		20	
82	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 8 мм ГОСТ 6727-80	т	0,009729	233339,00	--	2270	--	2270	--	2452
					--	--	--	--		182	
83	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство толщ 35мм	м2 стяжки	42,3	830,75	26,93	35141	1139	20502	13216	52226
					319,15	13,23	13500	560		3869	
84	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	42,3	386,49	14,05	16349	594	15268	719	18433
					11,51	6,56	487	278		1365	
		Тип Б1									
85	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство толщ 30мм по проекту	м2 стяжки	156	830,75	26,93	129597	4201	75608	48741	192605
					319,15	13,23	49788	2064		14267	
86	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	156	257,66	9,37	40195	1462	37536	1767	45319
					7,67	4,38	1197	683		3357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3844007	45938	3234779	547319	4742635
							563291	19547	--	351307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3844007				
	Материалы		Тенге				2999169				
	Всего заработная плата		Тенге					582837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235609				
		Накладные расходы	Тенге				547319				
		Сметная прибыль	Тенге				351306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4742632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					582837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4742632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					582837			
		РАЗДЕЛ 13.Полы 1-этажа									
87	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство толщ 40мм	м2 стяжки	135	830,75	26,93	112151	3636	65429	42180	166677
					319,15	13,23	43086	1787		12346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	135	515,32	18,74	69568	2530	64966	3058	78437
					15,35	8,75	2072	1182		5810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				181719	6165	130395	45238	245114
							45157	2968	--	18156	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				181719				
		Материалы	Тенге				130397				
		Всего заработная плата	Тенге					48126			
		Накладные расходы	Тенге				45238				
		Сметная прибыль	Тенге				18157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				245114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					48126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				245114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					48126			
		РАЗДЕЛ 14.Смета 2-1-2.КЖ									
89	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5186,16	201,68	192,82	1045920	999993	1427	221454	1368763
					8,58	50,73	44500	263075		101390	
90	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	м3	105,84	2250,22	--	238163	--	--	171478	442412
					2250,22	--	238163	--		32771	
91	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9525,6	230,00	--	2190888	--		--	2366159
					--	--	--	--		175271	
92	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1977	201,68	192,82	398712	381204	544	84420	521782
					8,58	50,73	16964	100286		38651	
93	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /для обратной засыпки/	т	3558,6	230,00	--	818478	--		--	883956
					--	--	--	--		65478	
94	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	593,1	808,70	--	479642	--	--	345342	890984
					808,70	--	479642	--		65999	
95	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1383,9	17,98	17,98	24879	24879	--	6732	34141
					--	6,76	--	9350		2529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1383,9	152,23	73,50	210674	101717	--	110987	347394
					78,73	32,66	108957	45191		25733	
97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /бетон кл.В7,5,W4,F75, сульфат/. Устройство	м3	35,4	26379,09	1078,92	933820	38194	853953	45188	1057328
					1177,20	225,54	41673	7984		78321	
98	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /бетон кл.В25,W6,F75, сульфат/. Устройство	м3	129,8	46300,03	1887,69	6009745	245023	4907227	828196	7384976
					6606,28	405,32	857495	52610		547035	
99	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,73652	14360,72	922,68	68020	4370	1365	57983	136083
					13150,04	302,26	62285	1432		10080	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	227283,00	--	25456	--	25456	--	27492
					--	--	--	--		2036	
101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	24,9803	210709,00	--	5263574	--	5263574	--	5684660
					--	--	--	--		421086	
102	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3157	243317,00	--	320132	--	320132	--	345743
					--	--	--	--		25611	
103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	380	853,03	19,94	324151	7579	217886	92657	450152
					259,70	2,49	98686	945		33345	
104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /бетон кл.В7,5,W4,F75, сульфат/. Устройство	м3	4,4	26379,09	1078,92	116068	4747	106141	5617	131419
					1177,20	225,54	5180	992		9735	
105	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 /бетон кл.В25,W6,F75, сульфат/. Устройство	м3	18	43961,21	1566,94	791302	28205	674006	86586	948119
					4949,50	336,58	89091	6058		70231	
106	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,64224	14360,72	922,68	9223	593	185	7862	18452
					13150,04	302,26	8445	194		1367	
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	227283,00	--	3637	--	3637	--	3927
					--	--	--	--		291	
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7078	210709,00	--	570558	--	570558	--	616202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		45645	
109	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0892	243317,00	--	21704	--	21704	--	23440
					--	--	--	--		1736	
110	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42	853,03	19,94	35827	838	24082	10241	49754
					259,70	2,49	10907	104		3685	
111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /бетон кл.В7,5,W4,F75, сульфат/. Устройство	м3	75	26379,09	1078,92	1978431	80919	1809222	95737	2240102
					1177,20	225,54	88290	16915		165933	
112	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм /бетон кл.В25,W6,F75, сульфат/. Устройство	м3	358	41838,06	1748,94	14978025	626120	13325233	1045817	17305749
					2867,80	342,39	1026672	122577		1281907	
113	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,642	14360,72	922,68	52302	3360	1050	44584	104636
					13150,04	302,26	47892	1101		7751	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,642	227283,00	--	827765	--	827765	--	893986
					--	--	--	--		66221	
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	38,142	210709,00	--	8036863	--	8036863	--	8679812
					--	--	--	--		642949	
116	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	659	853,03	19,94	562145	13143	377860	160687	780659
					259,70	2,49	171142	1640		57827	
117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /бетон кл.В7,5,W4,F75, сульфат/. Устройство	м3	2,4	26379,09	1078,92	63310	2589	57896	3064	71683
					1177,20	225,54	2825	541		5310	
118	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм /бетон кл.В25,W6,F75, сульфат/. Устройство	м3	22	41838,06	1748,94	920437	38477	818868	64268	1063482
					2867,80	342,39	63092	7533		78776	
119	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,335	14360,72	922,68	4811	309	97	4101	9625
					13150,04	302,26	4405	101		713	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,335	227283,00	--	76140	--	76140	--	82231
					--	--	--	--		6091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,288	210709,00	--	271393	--	271393	--	293105
					--	--	--	--		21711	
122	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	145,6	853,03	19,94	124201	2904	83485	35502	172479
					259,70	2,49	37812	362		12776	
123	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /Км1-Км3,бетон В25/. Устройство	м3	116,9	67575,01	6878,37	7899519	804082	4489830	2517567	11250453
					22289,20	1376,82	2605607	160950		833367	
124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,806	227283,00	--	1546888	--	1546888	--	1670639
					--	--	--	--		123751	
125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,569	210709,00	--	2648401	--	2648401	--	2860274
					--	--	--	--		211872	
126	1106-0601-0214 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм /Дж1-Дж3,бетон В25/. Устройство	м3	81,5	54059,63	5123,11	4405860	417534	3097678	884951	5714076
					10928,20	1003,99	890648	81825		423265	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	227283,00	--	68185	--	68185	--	73640
					--	--	--	--		5455	
128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,659	221440,00	--	588809	--	588809	--	635914
					--	--	--	--		47105	
129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,954	210709,00	--	833143	--	833143	--	899795
					--	--	--	--		66651	
130	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц /Лм1,бетон В25/	м3	4,5	60778,93	2818,32	273505	12682	198696	58708	358790
					13806,00	530,49	62127	2387		26577	
131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	227283,00	--	15910	--	15910	--	17183
					--	--	--	--		1273	
132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,355	221440,00	--	78611	--	78611	--	84900
					--	--	--	--		6289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц /Лм2,бетон В25/	м3	3,9	60778,93	2818,32	237038	10991	172204	50880	310951
					13806,00	530,49	53843	2069		23033	
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	227283,00	--	10910	--	10910	--	11782
					--	--	--	--		873	
135	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,319	221440,00	--	70639	--	70639	--	76291
					--	--	--	--		5651	
136	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц /Лм3,бетон В25/	м3	5,2	60778,93	2818,32	316050	14655	229604	67840	414602
					13806,00	530,49	71791	2759		30711	
137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089	227283,00	--	20228	--	20228	--	21846
					--	--	--	--		1618	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413	221440,00	--	91455	--	91455	--	98771
					--	--	--	--		7316	
139	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц /Лм4,бетон В25/	м3	5,6	60778,93	2818,32	340362	15783	247265	73059	446494
					13806,00	530,49	77314	2971		33074	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	227283,00	--	22728	--	22728	--	24547
					--	--	--	--		1818	
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,172	221440,00	--	38088	--	38088	--	41135
					--	--	--	--		3047	
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	210709,00	--	56891	--	56891	--	61443
					--	--	--	--		4551	
143	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц /Лм5,бетон В25/	м3	3,8	60778,93	2818,32	230960	10710	167787	49576	302978
					13806,00	530,49	52463	2016		22443	
144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	227283,00	--	10910	--	10910	--	11782
					--	--	--	--		873	
145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,319	221440,00	--	70639	--	70639	--	76291
					--	--	--	--		5651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1106-0701-0104 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм /Бм-1,бетон В25/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3	53979,40	4574,18	161938	13723	116036	31668	209094
					10726,20	873,67	32179	2621		15488	
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	227283,00	--	35456	--	35456	--	38293
					--	--	--	--		2836	
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,508	210709,00	--	107040	--	107040	--	115603
					--	--	--	--		8563	
		Монолитная плита перекрытия Пм-1 л.29.30									
149	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /Пм-1,бетон В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	282	52523,16	1800,33	14811531	507694	11889996	2297389	18477633
					8559,72	392,77	2413841	110762		1368714	
150	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	26,28	221440,00	--	5819443	--	5819443	--	6284999
					--	--	--	--		465555	
151	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,996	210709,00	--	1263411	--	1263411	--	1364484
					--	--	--	--		101073	
152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,50713	227283,00	--	569828	--	569828	--	615414
					--	--	--	--		45586	
153	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,65478	210709,00	--	1402222	--	1402222	--	1514400
					--	--	--	--		112178	
		Монолитная плита перекрытия Пм-2 л.29.31									
154	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /Пм-2,бетон В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	14	52523,16	1800,33	735324	25205	590283	114055	917329
					8559,72	392,77	119836	5499		67950	
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,272	221440,00	--	281672	--	281672	--	304205
					--	--	--	--		22534	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,346	210709,00	--	72905	--	72905	--	78738
					--	--	--	--		5832	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14885	227283,00	--	33831	--	33831	--	36538
					--	--	--	--		2706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4851	210709,00 --	-- --	102215 --	-- --	102215	-- 8177	110392
		Монолитная плита перекрытия Пм-3 л.32.35.36									
159	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /Пм-1,бетон В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	292	52523,16 8559,72	1800,33 392,77	15336762 2499438	525697 114690	12311627	2378857 1417250	19132868
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	27,292	221440,00 --	-- --	6043540 --	-- --	6043540	-- 483483	6527024
161	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,42	210709,00 --	-- --	1352752 --	-- --	1352752	-- 108220	1460972
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,50833	227283,00 --	-- --	570101 --	-- --	570101	-- 45608	615709
163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,33798	210709,00 --	-- --	1335469 --	-- --	1335469	-- 106838	1442307
		Монолитная плита перекрытия Пм-4 л.40.41									
164	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /Пм-1,бетон В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	307	52523,16 8559,72	1800,33 392,77	16124609 2627834	552702 120582	12944073	2501058 1490053	20115721
165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	28,768	221440,00 --	-- --	6370386 --	-- --	6370386	-- 509631	6880017
166	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,765	210709,00 --	-- --	1425446 --	-- --	1425446	-- 114036	1539482
167	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,637375	227283,00 --	-- --	599431 --	-- --	599431	-- 47954	647385
168	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,60825	210709,00 --	-- --	1392418 --	-- --	1392418	-- 111393	1503811
169	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /Мс-1,бетон В25/. Устройство	м3	231	61465,78 15148,00	6774,91 1311,56	14198595 3499188	1565005 302970	9134402	3459964 1412685	19071244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,493	227283,00	--	112051	--	112051	--	121015
					--	--	--	--		8964	
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,748	221440,00	--	1051397	--	1051397	--	1135509
					--	--	--	--		84112	
172	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,509	210709,00	--	2003632	--	2003632	--	2163922
					--	--	--	--		160291	
173	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм / парапет Мп-1-Мп-3,бетон В25/. Устройство	м3	44,5	61465,78	6774,91	2735227	301484	1759657	666530	3673898
					15148,00	1311,56	674086	58364		272141	
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	227283,00	--	11591	--	11591	--	12519
					--	--	--	--		927	
175	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,055	221440,00	--	676499	--	676499	--	730619
					--	--	--	--		54120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				164408847	7383107	134832058	18680605	197736608
							19184317	1609459	--	14647153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164408847				
	Материалы		Тенге				80609664				
	Всего заработная плата		Тенге					20793775			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54222393				
	Транспортные расходы		Тенге				3009366				
		Накладные расходы	Тенге				18680603				
		Сметная прибыль	Тенге				14647156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197736606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19291
		Сметная заработная плата	Тенге					20793775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				197736606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19291
		Сметная заработная плата	Тенге					20793775			
		РАЗДЕЛ 15.Смета 4-2.Наружные сети электроосвещения									
176	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	14,2	6269,64	982,45	89029	13951	17843	56457	157125
					4030,62	338,46	57235	4806		11639	
177	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	14,2	25659,00	--	364358	--	364358	--	393506
					--	--	--	--		29149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м	опора	30	9997,54	6899,98	299926	206999	--	145730	481309
					3097,56	2974,54	92927	89236		35653	
179	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т - прим.Опора освещения Ст8-3,0	т	2,7	514899,00	--	1390227	--	1390227	--	1501445
					--	--	--	--		111218	
180	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	30	11316,10	5880,57	339483	176417	33350	137420	515055
					4323,88	2038,15	129716	61145		38152	
181	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т - прим.кронштейн однорожковый К1К-П	т	0,372	514899,00	--	191542	--	191542	--	206866
					--	--	--	--		15323	
182	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	374,88	314,00	--	117712	--	117712	--	127129
					--	--	--	--		9417	
183	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	30	4720,83	2486,60	141625	74598	516	77392	236538
					2217,03	1007,64	66511	30229		17521	
184	СТЦЕНА ТОО "Световые Технологии"	Светильник наружного освещения FREGAT LED 75 (W) 4000K	шт	30	90187,50	--	2705625	--	2705625	--	2922075
					--	--	--	--		216450	
185	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3	132,84	151,22	143,48	20088	19059	--	4023	26040
					7,74	34,32	1029	4558		1929	
186	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,76	1859,09	--	27440	--	--	19757	50973
					1859,09	--	27440	--		3776	
187	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	49,2	1525,00	--	75030	--	75030	--	81032
					--	--	--	--		6002	
188	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 - грунт	м3	88,56	119,87	113,74	10616	10073	--	2125	13760
					6,13	27,20	543	2409		1019	
189	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - грунт	м3 грунта	9,84	736,32	--	7245	--	--	5217	13459
					736,32	--	7245	--		997	
190	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из резерва	м3	49,2	201,68	192,82	9922	9487	13	2101	12985
					8,58	50,73	422	2496		962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	93,48	823,00	--	76934	--		--	83089
					--	--	--	--		6155	
192	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,05	137558,84	--	144437	--	1575	108575	273253
					136059,00	--	142862	--		20241	
193	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1050	1572,00	--	1650600	--	1650600	--	1782648
					--	--	--	--		132048	
194	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1150	110,21	3,52	126740	4053	25684	70843	213390
					84,35	1,21	97003	1390		15807	
195	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	690	80,45	0,88	55511	608	13330	30082	92440
					60,25	0,30	41573	209		6847	
196	2306-0131-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,15	416327,00	--	478776	--	478776	--	517078
					--	--	--	--		38302	
197	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	187356,00	--	84310	--	84310	--	91055
					--	--	--	--		6745	
198	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	20963,04	15912,19	62889	47737	224	22664	92398
					4976,00	5516,77	14928	16550		6844	
199	2306-1703-2801 РСНБ РК 2015 прим	Муфты концевые типа POLT-01/5X10-35 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86/5х16, 0,4 кВ/	шт.	3	3825,00	--	11475	--	11475	--	12393
					--	--	--	--		918	
200	2306-1702-0801 РСНБ РК 2015 прим	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81/для кабеля 5х16/	100 шт.	0,15	5196,00	--	779	--	779	--	842
					--	--	--	--		62	
201	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,18	301,98	22,65	1262	95	361	598	2009
					192,80	5,74	806	24		149	
202	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0514395	271904,00	--	13987	--	13987	--	15106
					--	--	--	--		1119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	2,47	333,56	22,65	824	56	232	396	1317
					216,90	5,74	536	14		98	
204	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,613795	216446,00	--	132853	--	132853	--	143482
					--	--	--	--		10628	
205	1308-0206-1714 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	142	1345,30	139,73	191032	19842	66813	79632	292317
					735,05	43,82	104377	6222		21653	
206	2301-0201-0154 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм	м	142	667,00	--	94714	--	94714	--	102291
					--	--	--	--		7577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8916993	582974	7471929	763012	10454405
							785152	219289	--	774400	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4058707				
	Материалы		Тенге				139997				
	Всего заработная плата		Тенге					474492			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3280966				
		Накладные расходы	Тенге				341634				
		Сметная прибыль	Тенге				352027				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4752369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					474492			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1531203				
	Материалы		Тенге				19948				
	Всего заработная плата		Тенге					529949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264552				
	Местные материалы		Тенге				439388				
	Транспортные расходы		Тенге				76934				
		Накладные расходы	Тенге				421377				
		Сметная прибыль	Тенге				156206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2108787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					529949			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1581770				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1581770				
		Сметная прибыль	Тенге				126542				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1708311				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1745314				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1745314				
		Сметная прибыль	Тенге				139625				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1884939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				10454406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					1004441			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 16.Смета 4-3.Наружные сети электроснабжения											
	Электрооборудование ТП-6										
207	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1780	448,18	373,54	797768	664908	--	259874	1142252
					74,64	128,13	132859	228076		84611	
208	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	425	261,09	223,77	110965	95104	--	34908	157543
					37,32	76,76	15861	32622		11670	
209	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	110	522,19	447,55	57441	49230	--	18070	81552
					74,64	153,52	8210	16887		6041	
210	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 К=3	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	110	783,28	671,32	86161	73845	--	27105	122327
					111,96	230,28	12316	25330		9061	
211	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,74	50362,00	--	339440	--	339440	--	366595
					--	--	--	--		27155	
212	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,15	4636453,80	283395,46	695468	42509	568807	100577	859729
					561015,00	116272,06	84152	17441		63684	
213	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,4	137558,84	--	55024	--	600	41362	104096
					136059,00	--	54424	--		7711	
214	СТЦЕНА Hyperline.kz	Гибкая гофрированная труба D125	м	400	1428,57	--	571429	--	571429	--	617143
					--	--	--	--		45714	
215	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	550	726,25	382,43	399438	210335	24895	164227	608758
					298,56	116,16	164208	63885		45093	
216	2306-0603-1940 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1,15	3932495,00	--	4522369	--	4522369	--	4884159
					--	--	--	--		361790	
217	2306-0603-1941 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1,4	4834181,00	--	6767853	--	6767853	--	7309282
					--	--	--	--		541428	
218	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	9517,24	88,10	19034	176	1442	12583	34147
					8708,00	30,22	17416	60		2529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	2306-1703-4512 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/5X150-240-T для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	30598,00	--	61196	--	61196	--	66092
					--	--	--	--		4896	
220	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	18	5112,74	--	92029	--	2461	64489	169040
					4976,00	--	89568	--		12521	
221	2306-1703-2003 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	18	25094,00	--	451692	--	451692	--	487827
					--	--	--	--		36135	
222	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим к=0.3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,645	27036,61	18739,51	17439	12087	--	5747	25041
					8297,10	4078,61	5352	2631		1855	
223	СТЦЕНА ТОО "Электротехника"	Сигнальная лента ЛСЭ-150	м	450	32,14	--	14464	--	14464	--	15621
					--	--	--	--		1157	
224	СТЦЕНА ТОО "Электротехника"	Сигнальная лента ЛСЭ-300	м	250	59,91	--	14978	--	14978	--	16176
					--	--	--	--		1198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				15074187	1148195	13341626	728942	17067380
							584366	386933	--	1264249	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13412827				
	Материалы		Тенге				28799				
	Всего заработная плата		Тенге					815282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11832553				
		Накладные расходы	Тенге				587003				
		Сметная прибыль	Тенге				1119986				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15119817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	Тенге					815282			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089931				
	Материалы		Тенге				569406				
	Всего заработная плата		Тенге					156017			
	Местные материалы		Тенге				339440				
		Накладные расходы	Тенге				141939				
		Сметная прибыль	Тенге				98550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1330420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					156017			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				571429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				571429				
		Сметная прибыль	Тенге				45714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				617143				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				17067380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					971299			
РАЗДЕЛ 17.Смета 7-1.Генеральный план											
225	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 30 м из выемки в насыпь	м3	2252,4	32,22	32,22	72568	72568	--	19636	99581
					--	12,11	--	27272		7376	
226	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, ранее разрыхленных	м3 грунта	2252,4	43,35	43,35	97642	97642	--	26421	133988
					--	16,29	--	36696		9925	
227	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из резерва	м3	3379,1	201,68	192,82	681480	651557	929	144291	891833
					8,58	50,73	28994	171409		66062	
228	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6420,29	337,00	--	2163638	--		--	2336729
					--	--	--	--		173091	
229	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	3379,1	32,22	32,22	108868	108868	--	29459	149393
					--	12,11	--	40915		11066	
230	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	5631,5	74,79	74,79	421178	421178	--	111352	575132
					--	27,46	--	154656		42602	
231	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см 8 проходов	м3	5631,5	49,95	49,95	281318	281318	--	57821	366270
					--	14,26	--	80307		27131	
232	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3900	6,78	6,78	26447	26447	--	4943	33901
					--	1,76	--	6865		2511	
Устройство асфальтобетонного покрытия тип 1,по проездам и											
233	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	352,583	2838,40	1023,23	1000771	360773	593186	132386	1223810
					132,77	214,90	46812	75768		90653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см /14см/. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3525,83	1493,52	155,20	5265897	547223	4622272	291875	6002393
					27,34	49,31	96402	173853		444622	
235	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	3525,83	-98,81	-11,54	-348383	-40692	-307691	-14353	-391755
					--	-3,77	--	-13290		-29019	
236	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см /14 см/. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3525,83	1703,34	244,80	6005682	863129	5031320	406049	6924670
					31,55	75,09	111233	264738		512939	
237	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	3525,83	-98,81	-11,54	-348383	-40692	-307691	-14353	-391755
					--	-3,77	--	-13290		-29019	
238	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1789629	81714,11	1726,37	178052	3762	174290	2030	194488
					--	862,46	--	1879		14407	
239	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3525,83	1824,88	97,09	6434221	342335	5944512	268046	7238448
					41,80	28,59	147374	100816		536181	
240	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до 6 см/ к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3525,83	838,43	0,08	2956175	288	2954308	1705	3194511
					0,45	--	1579	--		236630	
241	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0894815	81714,11	1726,37	89026	1881	87145	1015	97244
					--	862,46	--	940		7203	
242	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3525,83	2058,21	97,32	7256889	343127	6766388	268391	8127302
					41,80	28,68	147374	101136		602022	
243	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	345,6	2296,19	30,67	793562	10601	536184	270753	1149460
					714,05	11,34	246777	3920		85145	
244	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	м3	15,552	56954,00	--	885749	--	885749	--	956608
					--	--	--	--		70860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**34022397**	**4051312**	**26980901**	**2007467**	**38912251**
							826545	**1214591**	**--**	**2882388**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34022397				
	Материалы		Тенге				25503696				
	Всего заработная плата		Тенге					2041136			
	Местные материалы		Тенге				1477207				
	Транспортные расходы		Тенге				2163638				
		Накладные расходы	Тенге				2007466				
		Сметная прибыль	Тенге				2882389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38912252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1455
		Сметная заработная плата	Тенге					2041136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				38912252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1455
		Сметная заработная плата	Тенге					2041136			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								318 883 580

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.К.Мухамбетиев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мунай жолдары"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер по социальным проектам Е.К.Аубакиров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Рыскалиев Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)
Шифр стройки 180124

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №AP/Y/19/0635 от 26.06.2019

Акт №2 2020 г.
(по ресурсному методу)
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СЕКЦИЯ №1										
1	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Демонтаж в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций		160	4089,73	1119,87	654357	179180	--	607831	1363163
		НР - 118%, СП - 8%				2969,86	249,59	475177	39934		100975	
2	1107-0104-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки перекрытий массой до 10 т. Демонтаж.**	шт. сборных конструкций		11	11536,33	5462,56	126900	60088	--	97005	241817
		НР - 118%, СП - 8%				6073,77	1399,62	66811	15396		17912	
3	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	**Прогоны. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций		11	19122,14	7161,53	210343	78777	23803	90095	324473
		НР - 69%, СП - 8%				9796,68	2073,50	107763	22809		24035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2106-0405-9901	**Конструкции стальные**	т	0,5	5,5	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили высоте здания до 25 м. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к раеходу материалов - 0,5	т конструкций	8,965	55625,26	15106,50	498680	135430	11318	267896	827902
		НР - 69%, СП - 8%			39256,20	4051,64	351932	36323		61326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,5 4,4825	--				--		
5	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	123	84,85	0,03	10436	4	--	7511	19383
		НР - 72%, СП - 8%			84,81	--	10432	--		1436	
6	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	82	1054,12	46,37	86438	3802	--	98499	199732
		НР - 118%, СП - 8%			1007,75	10,22	82636	838		14795	
7	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Парапеты кирпичные. Разборка	м3	14,4	11759,00	3381,00	169330	48686	--	119855	312319
		НР - 84%, СП - 8%			8378,00	1530,65	120643	22041		23135	
8	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	60,4	24043,70	4820,60	1452239	291164	--	928790	2571512
		НР - 72%, СП - 8%			19223,11	2134,29	1161076	128911		190482	
9	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	114,2	16061,50	6644,40	1834223	758790	--	1191921	3268236
		НР - 84%, СП - 8%			9417,10	3008,06	1075433	343520		242092	
10	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Разборка	м3 изоляции	57,1	4361,87	1296,14	249063	74010	--	188591	472666
		НР - 74%, СП - 8%			3065,73	447,91	175053	25576		35012	
11	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	83	9931,80	5206,13	824340	432109	--	574596	1510851
		НР - 118%, СП - 8%			4725,67	1141,15	392231	94715		111915	
12	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Монолитный участок. Разборка	м3	0,72	24892,30	10473,48	17922	7541	1477	10329	30511
		НР - 84%, СП - 8%			12366,40	4711,74	8904	3392		2260	
13	1146-0401-0206 РСНБ РК 2015	Ригели размерами 600x400x12000. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	17,4	28802,36	13259,40	501161	230714	35712	284915	848962
		НР - 84%, СП - 8%			13490,54	6002,81	234735	104449		62886	
14	1107-0502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	15	7268,45	3018,18	109027	45273	--	94709	220035
		НР - 118%, СП - 8%			4250,27	1100,52	63754	16508		16299	
15	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	40,8	34960,86	16618,08	1426403	678018	83738	815121	2420847
		НР - 84%, СП - 8%			16290,36	7493,53	664647	305736		179322	
16	1107-0502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны фасадные массой до 2 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	14	7268,45	3018,18	101758	42254	--	88395	205366
		НР - 118%, СП - 8%			4250,27	1100,52	59504	15407		15212	
17	1107-0106-0201 РСНБ РК 2015	Железобетонные фасадные конструкции длиной до 6 м площадью до 10 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	15	10421,87	4277,37	156328	64161	--	125288	304146
		НР - 118%, СП - 8%			6144,50	933,94	92167	14009		22529	
18	1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка	м2	980,5	714,45	48,07	700516	47133	--	569027	1371107
		НР - 84%, СП - 8%			666,38	24,51	653383	24030		101563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	10,6	13358,85	5208,77	141604	55213	--	124171	287037
		НР - 118%; СП - 8%			8150,07	1777,25	86391	18839		21262	
20	1146-0401-1202 РСНБ РК 2015	Марши лестничные на двух косоурах. Разборка	м2 горизонтальной проекции	20	4308,91	387,14	86178	7743	4027	66140	164503
		НР - 84%; СП - 8%			3720,38	216,50	74408	4330		12185	
21	1146-0401-1302 РСНБ РК 2015	Ступени на сплошном основании. Разборка	м ступеней	3	922,26	37,63	2767	113	--	2272	5442
		НР - 84%; СП - 8%			884,63	17,04	2654	51		403	
22	1146-0401-1204 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные по металлическим балкам монолитные железобетонные. Разборка	м2 горизонтальной проекции	3,2	7275,64	2119,08	23282	6781	473	16215	42657
		НР - 84%; СП - 8%			5008,61	1023,74	16028	3276		3160	
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	4,2	46599,50	18268,66	195718	76728	25115	81772	299689
		НР - 69%; СП - 8%			22351,26	5865,39	93875	24635		22199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,5 2,1	--				--		
24	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Погрузка	т	666	544,00	--	362304	--		--	391288
		СП - 8%			--	--	--	--		28984	
25	4101-0203-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтируемых железобетонных изделий бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 48 км	т	666	1500,00	--	999000	--		--	1078920
		СП - 8%			--	--	--	--		79920	
26	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Разгрузка	т	666	544,00	--	362304	--		--	391288
		СП - 8%			--	--	--	--		28984	
27	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	23,965	527,00	--	12630	--		--	13640
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
28	4101-0203-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтируемых металлических конструкци бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 48 км	т	23,965	1500,00	--	35948	--		--	38823
		СП - 8%			--	--	--	--		2876	
29	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	23,965	527,00	--	12630	--		--	13640
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
30	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	667	97,00	--	64699	--		--	69875
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	4102-0102-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	667	859,00	--	572953	--		--	618789
		СП - 8%			--	--	--	--		45836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12001480	3323711	185663	6450944	19928619
							6069636	1264726	--	1476191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11096738				
	Материалы		Тенге				125430				
	Всего заработная плата		Тенге					6697025			
	Транспортные расходы		Тенге				2422467				
		Накладные расходы	Тенге				6011182				
		Сметная прибыль	Тенге				1368634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18476554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5835
		Сметная заработная плата	Тенге					6697025			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				904742				
	Материалы		Тенге				60236				
	Всего заработная плата		Тенге					637337			
		Накладные расходы	Тенге				439762				
		Сметная прибыль	Тенге				107560				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1452065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					637337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19928618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6376
		Сметная заработная плата	Тенге					7334362			
		РАЗДЕЛ 2.СЕКЦИЯ №2									
32	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	78	84,85	0,03	6618	3	--	4763	12291
		НР - 72%, СП - 8%			84,81	--	6615	--		910	
33	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	52	1054,12	46,37	54814	2411	--	62463	126660
		НР - 118%, СП - 8%			1007,75	10,22	52403	532		9382	
34	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Парапеты кирпичные. Разборка	м3	5,4	11759,00	3381,00	63499	18257	--	44946	117120
		НР - 84%, СП - 8%			8378,00	1530,65	45241	8266		8676	
35	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	325	24043,70	4820,60	7814203	1566693	--	4997629	13836778
		НР - 72%, СП - 8%			19223,11	2134,29	6247509	693643		1024947	
36	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	638	212,68	--	135691	--	--	113981	269646
		НР - 84%, СП - 8%			212,68	--	135691	--		19974	
37	1146-0302-0606 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	54	2609,67	1026,65	140922	55439	--	92888	252515
		НР - 84%, СП - 8%			1583,02	464,79	85483	25098		18705	
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	72	340,05	202,94	24484	14612	--	15539	43224
		НР - 118%, СП - 8%			137,11	45,79	9872	3297		3202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Погрузка	т	48	544,00	--	26112	--		--	28201
		СН - 8%			--	--	--	--		2089	
40	4101-0203-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтируемых железобетонных изделий бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 48 км	т	48	1500,00	--	72000	--		--	77760
		СН - 8%			--	--	--	--		5760	
41	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Разгрузка	т	48	544,00	--	26112	--		--	28201
		СН - 8%			--	--	--	--		2089	
42	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	686	97,00	--	66542	--		--	71865
		СН - 8%			--	--	--	--		5323	
43	4102-0102-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	686	859,00	--	589274	--		--	636416
		СН - 8%			--	--	--	--		47142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9020271	1657416	--	5332209	15500677
							6582815	730835	--	1148199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9020271				
	Всего заработная плата		Тенге					7313650			
	Транспортные расходы		Тенге				780040				
		Накладные расходы	Тенге				5332209				
		Сметная прибыль	Тенге				1148198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15500678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7740
		Сметная заработная плата	Тенге					7313650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15500678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7740
		Сметная заработная плата	Тенге					7313650			
		РАЗДЕЛ 3.СЕКЦИЯ №3									
44	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	81	84,85	0,03	6872	3	--	4946	12764
		НР - 72%; СН - 8%			84,81	--	6870	--		945	
45	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	54	1054,12	46,37	56923	2504	--	64865	131531
		НР - 118%; СН - 8%			1007,75	10,22	54419	552		9743	
46	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Парапеты. Разборка	м3	37	11759,00	3381,00	435083	125097	--	307961	802487
		НР - 84%; СН - 8%			8378,00	1530,65	309986	56634		59444	
47	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	544	24043,70	4820,60	13079773	2622404	--	8365263	23160638
		НР - 72%; СН - 8%			19223,11	2134,29	10457369	1161051		1715603	
48	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Демонтаж в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	177	4089,73	1119,87	723882	198218	--	672413	1507999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 119%; СП - 8%			2969,86	249,59	525665	44177		111704	
49	1107-0502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	66	7268,45	3018,18	479718	199200	--	416720	968153
		НР - 118%; СП - 8%			4250,27	1100,52	280518	72635		71715	
50	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	236,98	34960,86	16618,08	8285025	3938153	486382	4734497	14061084
		НР - 84%; СП - 8%			16290,36	7493,53	3860490	1775817		1041562	
51	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	722	212,68	--	153557	--	--	128988	305148
		НР - 84%; СП - 8%			212,68	--	153557	--		22604	
52	1146-0302-0606 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	522	2609,67	1026,65	1362247	535910	--	897922	2440983
		НР - 84%; СП - 8%			1583,02	464,79	826337	242618		180814	
53	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	11	46599,50	18268,66	512594	200955	65775	214164	784900
		НР - 69%; СП - 8%			22351,26	5865,39	245864	64519		58141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,5 5,5	--				--		
54	1109-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	Каркасы постоянных шахтных копров высотой до 70 м башенные. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	31	45767,44	13266,05	1418791	411248	227085	585746	2164900
		НР - 69%; СП - 8%			25176,06	2208,05	780458	68449		160363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,5 15,5	--				--		
55	1146-0401-0802 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	88,7	13686,96	5468,40	1214033	485047	--	796805	2171705
		НР - 84%; СП - 8%			8218,56	2475,66	728986	219591		160867	
56	1146-0401-1202 РСНБ РК 2015	Марши лестничные на двух косоурах. Разборка	м2 горизонтальной проекции	32	4308,91	387,14	137885	12388	6445	105823	263205
		НР - 84%; СП - 8%			3720,38	216,50	119052	6928		19497	
57	1146-0401-1204 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные по металлическим балкам монолитные железобетонные. Разборка	м2 горизонтальной проекции	32	7275,64	2119,08	232820	67810	4734	162150	426568
		НР - 84%; СП - 8%			5008,61	1023,74	160276	32760		31598	
58	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перегородки из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	48,72	24043,70	4820,60	1171409	234859	--	749183	2074240
		НР - 7%; СП - 8%			19223,11	2134,29	936550	103982		153647	
59	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	59,84	34960,86	16618,08	2092058	994426	122817	1195512	3550575
		НР - 84%; СП - 8%			16290,36	7493,53	974815	448413		263006	
60	1146-0401-0206 РСНБ РК 2015	Ригели размерами 600х400х6000. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	43,2	28802,36	13259,40	1244262	572806	88665	707375	2107768
		НР - 84%; СП - 8%			13490,54	6002,81	582791	259321		156131	
61	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Погрузка	т	403	544,00	--	219232	--		--	236771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17539	
62	4101-0203-1048 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтируемых железобетонных изделий бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 48 км**	т	403	1500,00	--	604500	--		--	652860
		СП - 8%			--	--	--	--		48360	
63	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Демонтируемые железобетонные изделия и конструкции массой до 3 т. Разгрузка**	т	403	544,00	--	219232	--		--	236771
		СП - 8%			--	--	--	--		17539	
64	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	42	527,00	--	22134	--		--	23905
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
65	4101-0203-1048 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтируемых металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 48 км**	т	42	1500,00	--	63000	--		--	68040
		СП - 8%			--	--	--	--		5040	
66	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	42	527,00	--	22134	--		--	23905
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
67	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	2289	97,00	--	222033	--		--	239796
		СП - 8%			--	--	--	--		17763	
68	4102-0102-1048 РСНБ РК 2015	**Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км**	т	2289	859,00	--	1966251	--		--	2123551
		СП - 8%			--	--	--	--		157300	
69	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Непригодный грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	260	205,76	196,30	53498	51038	76	11870	70597
		НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	2384	14101		5229	
70	4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	455	270,00	--	122850	--		--	132678
		СП - 8%			--	--	--	--		9828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				36121796	10652066	1001979	20122203	60743522
							21006385	4571549	--	4499524	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34190410				
	Материалы		Тенге				709118				
	Всего заработная плата		Тенге					24418644			
	Транспортные расходы		Тенге				3461366				
		Накладные расходы	Тенге				19322292				
		Сметная прибыль	Тенге				4281016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57793719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22985
		Сметная заработная плата	Тенге					24418644			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1931385				
	Материалы		Тенге				292861				
	Всего заработная плата		Тенге					1159290			
		Накладные расходы	Тенге				799910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				218504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2949799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								826
		Сметная заработная плата	Тенге					1159290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				60743518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23811
		Сметная заработная плата	Тенге					25577934			
		РАЗДЕЛ 4.УСИЛЕНИЕ									
71	1146-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стойки временные опорные для обеспечения устойчивости ферм. Установка и снятие**	т металлоконструкций	12,28	68748,82	5044,46	844235	61946	244106	462508	1411283
		НР - 84%, СП - 8%			43826,00	1011,56	538183	12422		104540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	2106-0510-2701	**Стойки металлические опорные**	т	1 12,28	--				--		
72	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж**	т конструкций	3,66	89532,83	21580,72	327690	78985	9242	179847	548140
		НР - 69%, СП - 8%			65427,00	5788,06	239463	21184		40603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	2106-0405-9901	**Конструкции стальные**	т	1 3,66	--				--		
73	1146-0101-1403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны крайние. Усиление**	т	25,64	289555,21	68655,80	7424196	1760335	1661180	3923499	12255510
		НР - 54%, СП - 8%			156110,79	26058,93	4002681	668151		907816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	2106-0106-9902	**Металлические легкие конструкции и изделия**	т	1 25,64	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8596121	1901266	1914528	4565854	14214933
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								110 387 751

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.К.Мухамбетлиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мунай жолдары"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер по социальным проектам Е.К.Аубакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Рыскалиев Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №AP/Y/19/0635 от 26.06.2019

Акт №3 2020 г.

(по ресурсному методу)

приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаментные стаканы. Разборка**	м3	102,5		34960,86	16618,08	3583488	1703353	210373	1755251	5765838
		НР - 72%; СП - 8%				16290,36	7493,53	1669762	768087		427099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0701-0201	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,26	26,65	5717,00				152358		
1.2	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	2	205	283,00				58015		
2	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	22,2		127869,04	67855,20	2838693	1506385	45564	1417476	4596662
		НР - 73%; СП - 8%				57961,42	30719,48	1286744	681972		340493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0701-0201	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,26	5,772	5717,00				32999		
2.2	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	2	44,4	283,00				12565		
3	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	т	311,75		424,00	--	132182	--		--	142757
		СП - 8%				--	--	--	--		10575	
4	4131-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка**	т	311,75		424,00	--	132182	--		--	142757
		СП - 8%				--	--	--	--		10575	
5	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	311,75		819,00	--	255323	--		--	275749
		СП - 8%				--	--	--	--		20426	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	311,75		17,00	--	5300	--		--	5724
		СН - 8%				--	--	--	--		424	
7	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаментные стаканы. Разборка	м3	46,44		34960,86	16618,08	1623582	771744	95314	795257	2612347
		НР - 22%; СН - 8%				16290,36	7493,53	756524	348000		193507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	12,0744	5717,00				69029		
7.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	92,88	283,00				26285		
8	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные,ригеля объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	75		127869,04	67855,20	9590178	5089140	153931	4788769	15529262
		НР - 22%; СН - 8%				57961,42	30719,48	4347107	2303961		1150316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	19,5	5717,00				111482		
8.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	150	283,00				42450		
9	1146-0401-1202 РСНБ РК 2015	Марши лестничные . Разборка	м2 горизонтальной проекции	54,9		4308,91	387,14	236559	21254	11056	155617	423550
		НР - 22%; СН - 8%				3720,38	216,50	204249	11886		31374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0256	1,40544	5717,00				8035		
9.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1945	10,67805	283,00				3022		
10	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмп=0,5	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	62		2678,44	1153,95	166063	71545	1427	82710	268676
		НР - 72%; СН - 8%				1501,47	351,36	93091	21784		19902	
11	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Монолитный участок. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	4		4020,49	1445,85	16082	5783	--	9086	27182
		НР - 72%; СН - 8%				2574,64	580,27	10299	2321		2013	
12	1146-0201-0301 РСНБ РК 2015	Двутавр 24. Демонтаж	т демонтированных конструкций	2,752		16066,16	2696,15	44214	7420	7139	23107	72707
		НР - 72%; СН - 8%				10775,90	885,98	29655	2438		5386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,33	0,90816	5717,00				5192		
12.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	6,88	283,00				1947		
12.3	2113-0812-0700	Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83	шт.	2	5,504	--				--		
13	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фундамент ФБС. Демонтаж	шт. сборных конструкций	104		1593,12	1028,37	165685	106951	--	61533	245395
		НР - 72%; СН - 8%				564,75	257,01	58734	26729		18177	
14	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	664,41		424,00	--	281710	--		--	304247
		СН - 8%				--	--	--	--		22537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	4131-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	664,41	424,00	--	281710	--		--	304247
		СП - 8%			--	--	--	--		22537	
16	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,752	527,00	--	1450	--		--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
17	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,752	527,00	--	1450	--		--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
18	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	667,162	819,00	--	546406	--		--	590118
		СП - 8%			--	--	--	--		43712	
19	4101-0105-1991 РСНБ РК 2015 К=18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	667,162	17,00	--	11342	--		--	12249
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
20	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10	593,00	--	5930	--		--	6404
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
21	4102-0103-1048 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	10	749,00	--	7490	--		--	8089
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31 337 092

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.К.Мухамедиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мунай жолдары"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер по социальным проектам Б.К.Аубакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Рыскалиев Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №636

Заказчик : **АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KazConstructionGroup»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания аэровокзала аэропорта г.Уральск (корректировка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №AP/Y/19/0635 от 26.06.2019

Акт №4 2020 г.

(по ресурсному методу)

приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ена ТОО "High Technology Systems"	Интроскоп для проверки багажа Rapiscan 620XR	шт	1	16071428,57	--	16071429	--		--	16071429
					--	--	--	--	16071429	--	
2	ена ТОО "High Technology Systems"	Интроскоп для проверки крупногаборитного багажа Rapiscan 628DV	шт	2	58482142,86	--	116964286	--		--	116964286
					--	--	--	--	116964286	--	
3	ена "Integral Systems"	Стойка регистрации-рабочее место, CP-PM3, 1000x850x1250	шт	7	2095223,92	--	14666567	--		--	14666567
					--	--	--	--	14666567	--	
4	ена "Integral Systems"	Кабина - рабочее место КРМ	шт	2	3419195,71	--	6838391	--		--	6838391
					--	--	--	--	6838391	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								154 540 673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						154540673		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор М.К.Мухамбедиев.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер по социальным проектам Е.К.Аубакиров.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Рыскалиев Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный