Наименование стройки - **Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент. Дом N26 (повторное применение)** **ФОРМА 2**

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Смета 2-1				
1	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	17062,0125	63,90	1090284	311896
		м3 грунта		3,29	56051	59,1
2	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м	963,178125	19,66	18937	4516
		м3 грунта		--	--	59,1
3	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	321,059375	1045,83	335773	221093
		м3 грунта		1045,83	335773	59,1
4	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы /гравийно-галечниковый грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	12425,4	88,56	1100415	308287
		м3 грунта		4,26	52874	59,1
5	С341-020104-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /гравийно-галечниковый грунт/	21744,45	195,64	4254084	180373
		т		--	--	--
6	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	12425,4	320,36	3980594	849882
		м3 грунтовой подушки		1,18	14649	59,1
		Обратная засыпка				
7	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	4286,896	11,37	48732	11620
		м3 грунта		--	--	59,1
8	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	4286,896	5,61	24059	5737
		м3 грунта		--	--	59,1
9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1071,724	594,22	636845	419336
		м3 грунта		594,22	636845	59,1
10	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4286,896	45,49	195024	47301
		м3 уплотненного грунта		--	--	59,1
11	Е11-010201-0307 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при толщине слоя 25 см	4286,896	26,30	112760	31661
		м3 уплотненного грунта		--	--	59,1
12	Е11-010201-0601	Грунт насыпейуплотняемый. Полив водой	4286,896	51,49	220727	57096
		м3 уплотненного грунта		7,73	33128	59,1
		Съезд-выезд				
13	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	507	73,06	37040	10562
		м3 грунта		6,26	3174	59,1

1	2	3	4	5	7	9
14	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	507	11,37	5763	1374
		м3 грунта		–	–	59,1
15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	507	119,35	60509	30887
		м3 уплотненного грунта		68,41	34684	59,1
16	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	507	51,49	26105	6753
		м3 уплотненного грунта		7,73	3918	59,1
		Лишний грунт 6519,78 м3				
17	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6619,78	112,17	742533	201762
		м3 грунта		6,71	44448	59,1
18	С341-020103-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	11584,615	211,74	2452926	104004
		т		–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		15343112	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15343112	
	Материалы -		Тенге		15634	
	Транспортные расходы -		Тенге		6707011	
		Накладные расходы -	Тенге		2804139	
		Сметная прибыль -	Тенге		1451780	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19599031	
		Сметная заработная плата -	Тенге		3495759	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		19599031	

Общестроительные работы. КЖ. Смета 2-2-1

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

5	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	7,8372	187651,39	1470661	62356
		т		–	–	–
				Фундаментная балка ФБ-1-5шт		
8	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	8,3091	187651,39	1559214	66111
		т		–	–	–
9	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,3269	187651,39	248995	10557
		т		–	–	–
10	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,861	199642,46	571177	24218
		т		–	–	–
				Фундаментная балка ФБ-2-6шт		
13	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	10,41912	187651,39	1955162	82899
		т		–	–	–
14	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,65672	187651,39	310886	13182
		т		–	–	–
15	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	4,87716	199642,46	973688	41284
		т		–	–	–
				Фундаментная балка ФБ-3-2шт		
18	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,41184	187651,39	77282	3277
		т		–	–	–
19	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0672	187651,39	12610	535
		т		–	–	–
20	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,12012	199642,46	23981	1017
		т		–	–	–
				Фундаментная балка ФБ-4-2шт		
23	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,77736	187651,39	145873	6185

1	2	3	4	5	7	9
		т		--	--	--
24	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,12684	187651,39	23802	1009
		т		--	--	--
25	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,32682	199642,46	65247	2766
		т		--	--	--
124	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	4,98744	187651,39	935900	39682
		т		--	--	--
125	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,14364	199642,46	28677	1216
		т		--	--	--
				Фрагмент 23 /18шт./		
127	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	5,36544	187651,39	1006832	42690
		т		--	--	--
128	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,2079	199642,46	41506	1760
		т		--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		10640416	
			РАЗДЕЛ 3.Колоны			
				Колона К1-12шт		
140	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	21,61056	187651,39	4055252	171943
		т		--	--	--
141	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	2,15472	187651,39	404336	17144
		т		--	--	--
142	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,61288	187651,39	490311	20789
		т		--	--	--
143	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,7272	194893,74	141727	6009
		т		--	--	--
144	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,62108	199642,46	323636	13722
		т		--	--	--
				Колона К2-18шт		
149	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	20,39112	187651,39	3826422	162240
		т		--	--	--
150	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,3864	187651,39	635463	26944
		т		--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		11119612	
			РАЗДЕЛ 4.на отм. -0,100; +2,700			
				Ригель монолитный РМ-1 /2шт/		
158	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,45078	187651,39	272241	11543
		т		--	--	--
159	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	0,07	194893,74	13643	578
		т		--	--	--
160	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,264	199642,46	52706	2235
		т		--	--	--
161	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,01332	129916,38	1730	73
		т		--	--	--
				Ригель монолитный РМ-3 /2шт/		
172	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,41436	187651,39	265407	11253
		т		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
173	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,056	194893,74	10914	463
		т		--	--	--
174	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,06136	199642,46	12250	519
		т		--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		708000	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		19957530	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19957530	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		19957530	
		Накладные расходы -	Тенге		846199	
		Сметная прибыль -	Тенге		1664298	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		22468417	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		22468417	

ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**	**42067448**
Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге	378607
Всего:	Тенге	42446055
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,35 %	Тенге	148561
Всего:	Тенге	42594616
Итого по сметному расчету в ценах 2018 года	Тенге	45147665
С понижающим коэффициентом К=0,9929419	Тенге	44829009
с НДС 12 %	Тенге	**50 208 490**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ **С.Ералиев**

Инженер-эксперт

_____ **У.Сагиндыков**

Инженер-эксперт

_____ **С.Зулеев**

Инженер-эксперт

_____ **Б.Данияров**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

ГУ "Управления строительства города Шымкента"

_____ **Кудеубаев Б**

Главный специалист

ГУ "Управления строительства

города Шымкент"

_____ **Ажибаев Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Курылыс-ТМ"

_____ **М. Тлеуленов**