Утверждает
Главный инженер ТОО «АТКЭ»
_____ Леденцов А.П.
«___» _____ 2024г.

Дефектный акт

По объекту замены дымовой трубы (1 ед.) на котельной «Премьера» ДУ-2500мм., h-60 м. находящейся в аварийном состоянии с 2017.

Мы ниже подписавшиеся члены комиссии произвели диагностирование дымовой трубы Dy-2500мм, H-60м. установленной на котельной «Премьра» ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». При внешнем осмотре было обнаружено следующее: *Искривление ствола дымовой трубы 450 мм в юго-восточном направлении, и 130 мм юго-западном направлении. Два фундаментных основания под северными опорами башни имеют вертикальные трещины шириной до 40 мм. Наружные металлоконструкции, ходовая лестница светофорные площадки, имеется множетсвенная корозия. Нарушены некоторые сварные соединения на поручнях ограждений. Многочисленного отсуствия болтов в точках соединения металлоконструкции башни. Металлический настил площадок неудовлетворительного качеста, не отвечающий требованием безопасности.*

Заключение:

Реконструкция в виде демонтажа дымовой трубы d-2500мм, h-60м в количестве 1 ед. находящейся в аварийном состоянии с монтажом новой дымовой трубы 1 ед.

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дымовой трубы	d-2500мм h-60	1	
2	Демонтаж фундамента дымовой трубы			
3	Монтаж фундамента новой дымовой трубы			
4	Монтаж новой дымовой трубы	d-2500мм h-60	1	

Председатель комиссии:
Заместитель главного инженера _____Жагыпаров А.М

Члены комиссии:

Начальник котельной «Премьера» _____ Мухамеджанов А.А.

Начальник ПТУ _____Абдрахинов Н.Е.

Начальник ОТБ _____ Нурушева Б.Х.