Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани" **Форма 3**
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура нового поселения по улице №25 участок 2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (сети газопроводов)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	44 240	49 549	44 240	49 549	44 240	49 549
	Всего к оплате подрядчику	**44 240**	**49 549**	**44 240**	**49 549**	**44 240**	**49 549**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура нового поселения по улице №25 участок 2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (сети газопроводов)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31825**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37132*
		машины и механизмы	тенге			32414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6866*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
	Раздел 1.	**Подземный газопровод низкого давления**				**31825**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37132*
		машины и механизмы	тенге			32414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6866*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**8,817**	**338**	**2980**
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м^3**	**0,718**	**8 301**	**5964**
3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,194**	**6 917**	**8261**
4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м^3**	**6,243**	**90**	**562**
5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**1,399**	**3 609**	**5049**

6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$	6,243	578	3608
7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/**	$м^3$	1,071	3 609	3864
8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/**	$м^3$	0,423	3 609	1528
9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов**	$м^3$ грунта	0,064	133	9

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**31 825**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**31 825**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	2 005
Итого	Тенге	**33 830**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 050
Итого	Тенге	**36 880**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	1 692
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	2 582
Итого СМР	Тенге	**41 153**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	44 240
НДС(12%)	Тенге	**5 309**
Всего	Тенге	49 549

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсембаев С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global GH"

Бейсембаев А.Т.