Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29 » июля 2019 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области » Костанайская область,г.Костанай,пр-т Аль-Фараби,112**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « » июля 2019 года, ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 46, офис 501**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » июля 2019 г.Туленов Жомарт Жанахметович, аттестат №KZ90VJE00036310 от 26.03.2016 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » июля 2019 г.ТОО «Спецтехмонтаж СВ» Жалминдин Куаныш Курмашевич**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в городе Костанай. Сети уличного освещения». Корректировка».**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Костанайская область, г.Костанай**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) задания на проектирование, утвержденное ГУ «Управление строительства , архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области » 16 ноября 2018 года.

б) постановления акимата г.Костаная об установлении сервитута на земельный участок «_3175» от 12 ноября 2018 года
наименование органа вынесшего решение

в) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **выданного ГУ «Управление государстенного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области, № KZ22REA00112799 от 08.11.2018 года**;
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Спецтехмонтаж СВ» РП 190/18**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **приказом ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» №168 от 07.12.2018 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **ноябрь, 2018**;
месяц, год
окончание работ – **июнь, 2019**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 месяца**
фактически, месяц: **1,5 месяца**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
5774	м	5774		5774	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **отсутствует**;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Освещение дорог выполнено светильниками со светодиодными лампами,установленными на железобетонных опорах.Железобетонные опоры приняты для подвески самонесущих изолированных проводов типа СИП в соответствии с «Пособием по проектированию ENSTO ».Опоры установлены на расстоянии 1 метра от бровки дороги,шаг между опорами 30 м.Устройство защиты от грозовых перенапряжений устройства защиты дуги SDI27 включает в себя два дугозащитных «рога» прокалывающий зажим,кабельный наконечник, и провод длиной 0,5м.сеч.95 мм.Комплект для подключения переносных заземлений SI208 установлен на первой и последней опоре отходящих линий.Заземлению подлежат все металлические конструкции, которые могут оказаться под напряжением,выполняется повторное заземление нулевого провода на концах ВЛИ через 200 м.Установка комплектов переносных заземлений -25шт.
Протяженность линии наружного освещения - 5774 м.(провод СИП -2А-5х25-2300 м,СИП-3х25-3600 м.
Установка опор СВ 110-3,5 в грунт-158 шт.,установка подкосов к опорам -40 шт.
Установка щитков освещения в РП : ШУО-1,ШУО-2,ШУО-3,ШУО-4.-4шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **57229,611** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **47260,999** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3735,113** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **объект «Внутриплощадочные инженерные сети к индустриальной зоне в город Костанай. Сети уличного освещения».**
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Мустафина Менслу Каппаровна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Технический надзор **Туленов Жомарт Жанахметович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Авторский надзор **Жалминдин Куаныш Курмашевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Умьянов Амир Мансурович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	5,774
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	238
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
	4) СИП провода/самонесущий изолированный провод/	км	5,774
8	Кронштейны для светильников:		

	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	207
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	207
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	134
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области » Мустафина Менслу Каппаровна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзорТОО «Спецтехмонтаж СВ» Жалминдин Куаныш Курмашевич.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П