Форма 2в

Заказчик: Аменова С.А.;

Подрядчик: ТОО "Aibar company"

Наименование стройки,адрес: "Перепланировка и переоборудование квартиры №15 под коммерческое помещенеи по адресу Акмолинская область г.Кокшетау, ул. МПС, 24 дом»

Договор подряда (контракт) № 3 от 3.04.2022 года;

А К Т
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. =Земляные работы=

Растительный грунт

1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	28,02	11,19	11,19	5416	5416	1437	-	-
				-	3,06	-	1481	97	0,01	5
		м3								
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28,02	3,79	3,24	1834	1570	751	-	2
				0,48	1,12	232	542	97	-	2
		м3								

Грунт

6	Е0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	21,0954	45,44	44,11	191409	185793	25670	0,01	34
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20			1,33	4,95	5616	20849	97	0,02	72

	04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.50 К=1,32	м3								
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,0246	262,72	-	19710	-	22272	1,85	139
				262,72	-	19710	-	113	-	-
		м3 отвала для обратной засыпки/								
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/засыпка со стороны наружных стен/	40,664	6,83	6,83	8059	8059	2138	-	-
				-	1,87	-	2204	97	0,01	7
		т								
15	Е0101-28-8 К=8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 40 м/засыпка со стороны наружных стен/	40,664	26,32	26,32	31074	31074	8242	-	-
				-	7,2	-	8497	97	0,02	28
		м3								
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/засыпка со стороны наружных стен/	65,664	21,55	4,52	25439	5332	19504	0,11	128
				17,03	-	20107	-	97	-	-
		м3								
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/ засыпка со стороны наружных стен/	5,166	134,1	-	39582	-	44727	0,97	287
				134,1	-	39582	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		1568	1274			2
				Тенге		292	218			3

РАЗДЕЛ 2. =Фундаменты=

Ростверк

26	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	7,1	2369,27	100,89	151870	6467	12253	0,85	54
				123,75	38,25	7932	2452	118	0,18	12
		м3								
27	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	7,1	6092,95	66,01	390558	4231	14853	1,35	87
				195,75	24,93	12548	1598	105	0,12	8
		м3								
28	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,382	100	-	6538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,382	232	-	15169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,382	70	-	4577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	12,46	8043,22	353,46	1789295	78631	167834	3,6	801
				585	133,52	130139	29703	105	0,65	145
		м3								
		т								
		м2								
47	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9	232,19	9,05	2090	81	601	0,25	2
				50,85	3,4	458	31	123	0,02	-
		м2								
48	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	200,51	9,95	1805	90	619	0,36	3
				52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
		м2								
49	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,1	10387,16	1327,03	21813	2787	5719	12,49	26
				2137,5	456,24	4489	958	105	1,72	4
		м3								

Блоки ФБС

82	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	337,54	172,69	156616	80128	88664	0,48	221
				76,28	60,21	35394	27937	140	0,24	110
		шт								
83	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	480,21	243,37	206970	104894	115829	0,67	288
				106,88	85,08	46065	36669	140	0,34	145
		шт								
84	Е0107-42-3	-Установка блоков стен	2	730,64	389,08	190698	101550	106266	0,94	245

	подвалов массой до 1,5 т		---	---	---	---	---	---	---
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)			12					14400	
			153,9	136,92	40168	35736	140	0,55	145
85	E0107-42-4 -Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	5	1061,76	598,4	264377	149002	142818	1,18	294
			---	---	---	---	---	---	---
			195,53	214,16	48687	53326	140	0,91	227
101	E0108-12-1 -Армирование кладки стен и других конструкций над отверстиями шт м3	0,129304	8679,65	422,15	2543	124	2910	56,4	17
			---	---	---	---	---	---	---
			8257,5	157,5	2420	46	118	0,77	-
102	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,129304	52400	-	15355	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	Кровля козырька м2								
259	E0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/парапет козырька/	6,7475	2314,98	335,84	15620	2266	6575	4,54	31
			---	---	---	---	---	---	---
			699,75	126	4722	850	118	0,61	4
262	E0112-14-2 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	3,0783	4449,52	245,72	13697	756	1739	2,71	8
			---	---	---	---	---	---	---
			382,5	92,25	1177	284	119	0,45	1
263	E0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м3	41,044	163,02	15,94	6691	654	1983	0,24	10
			---	---	---	---	---	---	---
			34,65	5,96	1422	245	119	0,03	1
264	E0112-17-2 К=25 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 40мм, к-25 м2	41,044	145,76	3,5	5983	144	195	0,02	1
			---	---	---	---	---	---	---
			2,75	1,25	113	51	119	0,01	-
265	E0106-11-10 -Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,0406336	5239,08	327,33	213	13	86	11,6	-
			---	---	---	---	---	---	---
			1890	123,75	77	5	105	0,6	-
266	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм 1т т	0,0406336	64100	-	2605	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-

267	Е0112-2-7	-Устройство кровель плоских	14,044	447,13	3,28	18352	134	1026	0,12	5
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов		20,22	0,78	830	32	119	-	-
		м2								
268	Е0112-4-4	-Устройство примыканий к	15,66	363,15	3,34	18397	169	2726	0,28	14
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков		44,42	0,8	2250	40	119	-	-
		м								
269	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,396	575,05	1,24	17479	38	5560	0,97	30
				153,23	0,47	4658	14	119	-	-
		м2								
270	Е0115-39-7	-Облицовка фасада алюминиевыми	8,58	132,99	1,02	1141	9	343	0,24	2
	Изм. и доп. вып. 10	панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 130 мм/к наруж. стене/		37,89	0,16	325	1	105	-	-
		м2								
		м3								
272	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	4,29	969,53	4,92	4159	21	878	1,15	5
		устройства каркаса улучшенное стен		193,05	1,87	828	8	105	0,01	-
		м2								
273	Е0112-4-5	-Устройство примыканий к	17,16	650,72	7,26	11166	125	1488	0,45	8
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком		71,79	1,1	1232	19	119	-	-
		м								
274	Е0107-57-1	-Устройство герметизации	17,16	38,15	0,18	655	3	256	0,06	1
		стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд/герметизация/		10,6	0,07	182	1	140	-	-
		м								
275	Е0112-9-2	-Устройство желобов	17,16	481,76	1,22	8267	21	910	0,28	5
		м		44,1	0,45	757	8	119	-	-

Отделка козырьков учтена в наружной отделке

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	4530	130		3
	Тенге	404	46		2

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

Лестница

Косоур ЛК-1Т,ЛК-1Н,ЛК-2Т,ЛК-2Н

276	Е0109-29-1	-Монтаж косоуров	1,38354	14215,47	5475,87	19668	7576	8837	31,79	44
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.16,	т		5544	1552,87	7670	2148	90	5,46	8
	п-3.2									
	К=1,1									
279	Е0113-26-6	-Окраска металлических	52,989582	40,72	0,04	2158	2	397	0,04	2
	К=2	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		эмалью ПФ-115		8,32	-	441	-	90	-	-
		м2								
280	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без	51,4	999,25	4,92	51361	253	11783	1,28	66
		устройства каркаса улучшенное		---	---	---	---	---	---	---
		косоура		216,45	1,87	11126	96	105	0,01	-
		м2								

Лестничные марши Лм1

281	Е0109-61-10	-Монтаж лестниц, площадок,	0,25476	9752,34	2387,56	2485	608	1471	35,1	9
		ограждений, панелей и дверок		---	---	---	---	---	---	---
		с теплоизоляционной обшивкой		6120	295,43	1559	75	90	1,35	-
		т								
282	С12022-9	-Лестницы маршевые, ширина 600	5,4	5150	-	27810	-	-	-	-
		мм, огрунтованные и		---	---	---	---	---	---	---
		окрашенные /ГОСТ 23120-78/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
283	С11011-870	-Сталь листовая ромбического	0,07375	43100	-	3179	-	-	-	-
		рифления, толщина 2,5 мм, из		---	---	---	---	---	---	---
		горячекатаных листов с		-	-	-	-	-	-	-
		обрезными кромками, сталь								
		С235/чечевица/								
		т								
284	С2021	-Надбавка за марку стали С245	0,25476	1860	-	474	-	-	-	-
	т.ч.табл.3			---	---	---	---	---	---	---
	п.2	т		-	-	-	-	-	-	-
285	Е0113-26-6	-Окраска металлических	2,824625	40,72	0,04	115	-	21	0,04	-
	К=2	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		эмалью ПФ-115		8,32	-	24	-	90	-	-
		м2								

Двери

471	Е0110-23-6	-Установка блоков на	16,5816	340,55	22,32	56388	3695	32498	0,98	161
	Изм. и	внутренних стенах и		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.12	перегородках на распорных		158,87	4,68	26306	776	120	0,03	4
	СН РК	дюбелях, площадь проема до 3								
479	Е0110-90-2	-Установка металлических	2,8496	330,85	32,08	5244	508	5409	1,49	24
		дверных коробок с навеской		---	---	---	---	---	---	---
		дверных полотен		272,25	12,13	4315	192	120	0,06	1
		м2								
480	Е0110-29-1п	-Конопатка дверных коробок	5,85	56,57	0,09	897	1	1075	0,36	6
	рим.	паклей в наружных стенах		---	---	---	---	---	---	---
		каменных, площадь проема до 3		56,48	0,05	895	1	120	-	-
		м2								

487	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500	-	33000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

РАЗДЕЛ 9. =ПОЛЫ=
==========

ТИП К0

531	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	14,7	95,3	2,62	13409	369	1990	0,07	10
				10,51	0,99	1479	139	123	-	1
		м2								
532	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,7	664,14	24,55	93444	3454	8485	0,26	37
				39,83	9,2	5604	1294	123	0,04	6
		м2								
533	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,256	6586,8	-	74141	-	7850	3,66	41
				567	-	6382	-	123	-	-
		м3								
534	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1396	46439,08	327,33	18295	129	833	11,6	5
				1890	123,75	745	49	105	0,6	-
		1т								
535	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой - Техноэласт ЭПП	14,7	467,01	18,42	65708	2592	16070	0,42	59
				85,95	6,91	12093	972	123	0,03	5
		м2								
537	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,7	210,31	9,95	29590	1400	9681	0,36	50
				52,2	3,74	7345	526	123	0,02	3
		м2								
538	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	14,7	921,05	11,72	129592	1649	30471	1,06	149
				171,68	4,39	24155	618	123	0,02	3
		м2								

ТИП Л1

562	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистерола	668,93	48,53	5,55	32463	3713	37066	0,26	173
				42,98	2,07	28751	1385	123	0,01	7
		м2								
563	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	62,009811	8390	-	520262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
564	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	668,93	210,31	9,95	140681	6656	46027	0,36	238
				52,2	3,74	34918	2502	123	0,02	12
		м2								

565	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	2675,72	31,65	0,67	84687	1793	2896	-	12
				0,63	0,25	1686	669	123	-	3
		м2								
566	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,873004	46439,08	327,33	86981	613	3960	11,6	22
				1890	123,75	3540	232	105	0,6	1
		1т								
567	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	668,93	972,01	4,9	650207	3278	49655	0,38	256
				58,5	1,85	39132	1238	123	0,01	6
		м2								
		ТИП К1								
568	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистерола	57,02	48,53	5,55	2767	316	3160	0,26	15
				42,98	2,07	2451	118	123	0,01	1
		м2								
569	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	5,285754	8390	-	44347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
570	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике первый слой	57,02	340,45	18,42	19412	1050	6513	0,42	24
				85,95	6,91	4901	394	123	0,03	2
		м2								
571	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике последующий слой	57,02	232,19	9,05	13239	516	3805	0,25	14
				50,85	3,4	2899	194	123	0,02	1
		м2								
572	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,02	210,31	9,95	11992	567	3923	0,36	20
				52,2	3,74	2976	213	123	0,02	1

РАЗДЕЛ 11. =Внутренняя отделка=

		Потолок								
639	Е0115-61-2	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	26	242,23	3,39	75574	1056	40334	0,68	212
				122,4	0,72	38189	225	105	0,05	16
		м2								
640	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	35	201,2	3,94	1842988	36090	996403	0,55	5070
				102,11	1,49	935307	13648	105	0,01	67
		м2								
641	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая	35	17,43	0,12	24486	169	20329	0,09	129

		по штукатурке		13,73	0,05	19291	70	105	-	-
		м2								
642	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	54,8	257,14	2,33	1994069	18069	362587	0,26	2016
				43,65	0,88	338497	6824	105	-	33
		м2								
		Стены								
645	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	74	237,51	3,39	4838994	68974	2518349	0,65	13243
				117	0,72	2383758	14669	105	0,05	1029
652	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	74	9,9	0,12	18143	220	13088	0,04	81
				6,75	0,05	12373	92	105	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка								
		Леса								
675	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	4971,36	150,62	0,62	748776	3082	406587	0,44	2163
				69,08	0,23	343422	1143	118	-	5
		м2								
676	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	877,5375	27,65	-	24267	-	10862	0,07	58
				10,49	-	9205	-	118	-	-
		м2								
		Монтаж декоративных элементов								
677	Е0134-56-7	Устройство каркаса под фибробетон	14,5585	1700,76	10,56	2470453	15339	459420	1,77	2571
				283,5	4,03	411800	5854	110	0,02	28
		м2								
678	Е0115-105-4	Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 900 мм МП-1 /Фибробетон/	16,22	375,23	17,32	258991	11955	252605	2,07	1429
				342	6,55	236055	4521	105	0,03	22
		м								

682	DECORSTYlE -Декоративные элементы фасадов/Фибробетон/	м	14,5585	2807,73	-	4078388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
683	E0115-156-1-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	145,5585	136,4	1,65	198122	2397	38374	0,13	192
				24,53	0,63	35631	915	105	-	4
		м2								
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		284
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	54059	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1814	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1814	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			109	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1922	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			5000000	-	-		-

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aibar company"

(наименование организации)

Директор Тастембеков М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Аменова С.А.

((должность, подпись, расшифровка подписи)наименование организации)

Технический надзор

Эксперт Люлевич В.В. Е.Т. аттестат № KZ24VJE00074067

(должность, подпись, расшифровка подписи)