Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

г. Павлодар «27» декабря 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ГСУ Курылыс"**
г. Павлодар, улица Крупской, 76
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Темирбулатова Нурлана Кабыкеновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 м и трибунами на 300 мест в Усольском микрорайоне 1А г. Павлодара**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
руководитель – **Директор Дюсембаев Бакытриза Куликбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Элекон-С" (электромонтажные работы); ТОО "Ремсервис-Павлодар" (отопление, вентиляция); ТОО "КИП Technology" (вентиляция); ТОО "СП Ценнер-Вальгерт и К°" (водопровод и канализация); ТОО "Адал-KZ" (слабые токи); ИП «СтройСнабСервис» (водоподготовка); ТОО "Око-Мир ПВ" (пластиковые окна, витражи); ТОО "СК Аракс" (покрытие территории); ТОО "Горзеленстрой" (озеленение территории), ТОО фирма "Стальмонтаж" (металлические конструкции)
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 м и трибунами на 300 мест в Усольском микрорайоне 1А г. Павлодара. Проект № 040/1-15**
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"**
приказ № 29/3 от 12.10.2015 года;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	зрительских мест	300			
Пропускная способность	чел/смену	120			
Общая площадь здания	$м^2$	7500			
Общий строительный объем	$м^3$	68920			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание плавательного бассейна состоит из двух блоков: блок 1 - бассейн и блок 2 - административно-бытовой с залом подготовительных занятий (зал сухого плавания). Блок 1 – двухэтажное здание с подвалом, включает: чашу бассейна 50х25м (10 дорожек, минимальная глубина 1.85м), трибуны на 300 мест, вестибюль для зрителей. Блок 2 – двухэтажное здание с подвалом, включает: комплекс раздевальных (4 шт.), помещения судей, медицинский кабинет, зал подготовительных занятий (24х12м), офисные помещения. Планировочно блоки объединены в один спортивный комплекс.

Фундаменты – свайные; каркас блока 1 – металлический; каркас блока 2 – монолитный железобетонный; наружные стены ниже отм. 0,00 – кладка из бетонных блоков; наружные стены выше отм. 0.000, трехслойные – керамический кирпич, утеплитель, облицовка - сэндвич-панели, металлические кассеты, керамогранит; перемычки – сборные железобетонные, металлические уголки; перегородки – кирпичные; чаша бассейна – монолитная железобетонная. Благоустройство территории: асфальтовое покрытие, тротуарная плитка, озеленение, установка малых архитектурных форм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2017 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18;
фактически, месяц: 21.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заместитель главного инженера Городского предприятия электрических сетей – Медведев В.В.

Заместитель главного инженера ТОО "Павлодарские тепловые сети" – Дузь С.Д.

Начальник цеха водопроводных сетей ТОО "Павлодар-Водоканал" – Рудницкий В.А.

Начальник цеха канализационных сетей ТОО "Павлодар-Водоканал" – Калиев Е.С.

Начальник метрологической службы ТОО "Павлодар-Водоканал" – Федоров Е.Л.

Директор Восточного Филиала АО "Kaz TransCom" – Бирюков В.Ю.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 м и трибунами на 300 мест в Усольском микрорайоне 1А г. Павлодара**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Темирбулатов Нурлан Кабыкенович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

"ГСУ Курылыс" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ