Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ноябрь 2018 ГОДА

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик : ТОО «СК Аракс»
Договор №125 от 9.07.18г
Наименование объекта: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара

предоставляется ежемесячно
субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и
финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала строительства по отчётный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	В том числе стоимость оборудования	Из гр.1 стоимость прочих затрат
А	1	2	3	4
Всего по стройке	27126940			
в т.ч. За ноябрь	16266940			
в т.ч. НДС 12%	1742886			
Всего к оплате:	16266940			

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик
Директор ТОО «СК Аракс»
В.Г. Унанян

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО «СК Аракс»
Договор № 125 от 29.07.2018г.

Наименование стройки: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.

(локальная смета 7-4-3)

Благоустройство

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезжая часть								
10	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 М II	4592,8	372,32	15,35	1709991	70499	67193	0,0336	154
		м2 покрытия		5,94	5,06	27281	23240	133	0,01766	81
11	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	21408	43,64	–	934245	–	285	0,00009	2
		м2 покрытия		0,01	–	214	–	133	–	–
12	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов из расчета 0,3л/м2	1,64	40097,59	339,59	65760	557	307	0,58	1
		т		–	140,94	–	231	133	0,58	1
13	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б марки II	5469	479,51	15,35	2622440	83949	80011	0,0336	184
		м2 покрытия		5,94	5,06	32486	27673	133	0,01766	97
		Всего прямые затраты				**5332436**	**155005**			**341**
						59981	**51144**			**179**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5117450				

Накладные расходы, тенге	147796
- заработная плата, тенге	22169
- трудоемкость, чел-ч	74
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	328814
Всего	**5809046**
понижающий коэффициент к=0,9	**5228141**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**14309418**
Налог (1,5 %)	214635
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**14524053**
НДС 12%	**1742886**
Итого в текущих ценах с учетом НДС (12 %)	**16266940**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «СК Аракс»

_____ Унанян В.Г.