Форма 2

Инженер технического надзора
ТОО «Universal Construction Expert»
БИН 181140021905
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Арысь"
Инженер: ТОО «Universal Construction Expert »
Подрядчик: ТОО «Наутилус»
Наименование объекта: Строительство жилых домов 9-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствии чрезвычайной ситуации техногенного характера
Договор: № 320

Акт приемки выполненных работ №1
за Ноябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент ленточный (АС11)									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,44	16450,33	1089,24	89490	5925	77117	6993	104202
		НР - 9%; СП - 8%			1185,30	227,35	6448	1237		7719	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	32,03	22362,51	2007,28	716271	64293	523871	127972	911783
		НР - 9%; СП - 8%			3999,60	390,94	128107	12522		67539	
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,57608	237762,00	--	136970	--	136970	--	147928
		СП - 8%			--	--	--	--		10958	
		Фундамент под перегородки									
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,76	21788,02	2007,28	38347	3533	27775	7032	49009
		НР - 9%; СП - 8%			3999,60	390,94	7039	688		3630	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00792	221225,00	--	1752	--	1752	--	1892
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03634	214266,00	--	7786	--	7786	--	8409
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	52,212	20316,25	2394,80	1060752	125037	699384	244144	1409288
		НР - 9%; СП - 8%			4526,38	501,60	236331	26190		104392	

8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,14436	20156,73	2394,80	426201	50637	283230	95735	563691
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	92334	10606		41755	
		РАЗДЕЛ 3.Перемычки (АС12)									
		Перемычка монолитная Прм-1									
9	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,42	39812,49	4347,68	56534	6174	30456	19207	81800
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	19904	1202		6059	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0546	221225,00	--	12079	--	12079	--	13045
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0906	214266,00	--	19412	--	19412	--	20965
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
		Перемычка монолитная Прм-2									
12	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,4	39812,49	4347,68	15925	1739	8579	5410	23042
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	5607	339		1707	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	221225,00	--	3009	--	3009	--	3249
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01984	214266,00	--	4251	--	4251	--	4591
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
		Перемычка монолитная Прм-3									
15	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,125	39812,49	4347,68	4977	543	2682	1691	7201
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1752	106		533	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00462	221225,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	214266,00	--	1710	--	1710	--	1847
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		Перемычка монолитная Прм-4									
18	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,04	39812,49	4347,68	1592	174	857	541	2304
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	561	34		171	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00264	221225,00	--	584	--	584	--	631

		СП - 8%			--	--	--	--		47	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00992	214266,00	--	2126	--	2126	--	2296
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие (АС14)									
21	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	120,11	1989,58	141,53	238968	17000	87121	127477	395761
		НР - 90%; СП - 8%			1122,70	56,56	134847	6794		29316	
22	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 БАЛКА	м3	1,368	47193,00	--	64560	--	64560	--	69725
		СП - 8%			--	--	--	--		5165	
23	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 НАСТИЛ	м3	4,20385	52851,00	--	222178	--	222178	--	239952
		СП - 8%			--	--	--	--		17774	
24	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,359424	47193,00	--	16962	--	16962	--	18319
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
25	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	120,11	326,55	12,63	39222	1517	28611	8687	51742
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	9094	349		3833	
26	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	18,0165	13255,02	1692,16	238809	30487	165454	46506	308140
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	42868	7682		22825	
27	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	120,11	372,00	--	44681	--	44681	--	48255
		СП - 8%			--	--	--	--		3574	
		Сейсмопояс(АС15)									
28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,53	29763,44	4707,81	105065	16619	55479	32927	149031
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	32967	3217		11039	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43934	214266,00	--	94136	--	94136	--	101666
		СП - 8%			--	--	--	--		7531	
		Ж/б пояс									
30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,9	29763,44	4707,81	86314	13653	45578	27050	122434
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	27083	2643		9069	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38805	214266,00	--	83146	--	83146	--	89798

		СП - 8%			--	--	--	--		6652	
		РАЗДЕЛ 5.Кровля (АС18)									
32	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, раскос,накладки, укладка мауэрлата. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,3	94421,21	1372,14	878117	12761	660443	188980	1152465
		НР - 95%; СП - 8%			22033,70	544,53	204913	5064		85368	
33	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,3	8782,00	55,65	81673	518	73393	7187	95968
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	7762	223		7109	
34	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	195,5	738,48	20,73	144374	4052	14996	116643	281898
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	125326	1460		20881	
35	2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	224,825	1318,00	--	296319	--	296319	--	320025
		СП - 8%			--	--	--	--		23706	
36	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	195,5	52,93	1,58	10348	308	1831	6017	17673
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	8209	147		1309	
37	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	224,825	704,00	--	158277	--	158277	--	170939
		СП - 8%			--	--	--	--		12662	
		Слуховое окно									
38	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7636,24	821,52	7636	822	436	6042	14772
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	6378	335		1094	
39	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	54444,00	--	15244	--	15244	--	16464
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
40	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	52851,00	--	5285	--	5285	--	5708
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
41	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	6,2	305,65	2,58	1895	16	1683	183	2244
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	196	7		166	
42	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	6,2	52,93	1,58	328	10	58	191	560
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	260	5		42	
43	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	7,13	704,00	--	5020	--	5020	--	5421

		СП - 8%			--	--	--	--		402	
44	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,2	738,48	20,73	4579	128	476	3699	8940
		НР - 95%; СП - 8%			641,05	7,47	3975	46		662	
45	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,13	2579,00	--	18388	--	18388	--	19859
		СП - 8%			--	--	--	--		1471	
46	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8	857,09	11,27	6857	90	4279	2310	9900
		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	2488	22		733	
47	2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8	827,00	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
48	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
49	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
50	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
51	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,402	1468,98	18,21	591	7	451	108	755
		НР - 88%; СП - 8%			331,48	5,64	133	2		56	
РАЗДЕЛ 6.Крыльцо Кр-1(АС21)											
52	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо Кр-1. Устройство	м3	1,7	20189,90	621,72	34323	1057	26174	6789	44401
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	7092	369		3289	
53	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02534	287262,00	--	7279	--	7279	--	7862
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
54	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,4	4232,29	127,62	22854	689	16775	5352	30463
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	5390	304		2257	
РАЗДЕЛ 7.Козырек К-1											
55	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1794048	74191,77	23531,59	13310	4222	1533	6181	21051
		НР - 69%; СП - 8%			42110,70	7823,41	7555	1404		1559	

56	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,13373	538925,00	--	72070	--	72070	--	77836
		СП - 8%			--	--	--	--		5766	
57	2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,1	1414,00	--	12867	--	12867	--	13897
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00049	221225,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
59	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00057	1410687,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
60	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000248	499537,00	--	12	--	12	--	13
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		РАЗДЕЛ 8.Полы (АС8)									
		Тип Д									
61	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,53	2040,82	141,90	66388	4616	53388	9347	81793
		ЗП - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	8384	1559		6059	
62	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	32,53	1486,85	90,58	48367	2947	24742	19788	73608
		ЗП - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	20678	374		5452	
63	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	32,53	921,78	44,53	29985	1449	16060	11928	45266
		ЗП - 94%; СП - 8%			383,53	6,55	12476	213		3353	
64	1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	32,53	1500,02	25,82	48796	840	34750	12764	66485
		ЗП - 94%; СП - 8%			405,96	11,47	13206	373		4925	
65	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые. Устройство	м2 покрытия	32,53	5153,78	46,24	167653	1504	145640	19944	202604
		ЗП - 94%; СП - 8%			630,45	21,77	20509	708		15008	
66	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	51,76	358,46	0,79	18554	41	12566	5608	26095
		ЗП - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	5947	19		1933	
		Тип Л									
67	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	54,62	224,60	30,35	12268	1658	6842	4108	17686
		ЗП - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	3768	603		1310	

68	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,3696	18706,19	8,16	81739	36	66302	14477	103913
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	15401	--		7697	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,62	654,94	28,05	35773	1532	16507	17354	57376
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	17734	728		4250	
70	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,9117	14986,84	1570,68	28650	3003	18749	7432	38969
		НР - 94%; СП - 8%			3608,56	527,40	6898	1008		2887	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,62	654,94	28,05	35773	1532	16507	17354	57376
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	17734	728		4250	
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	54,62	336,37	19,11	18372	1044	16451	1277	21221
		НР - 94%; СП - 8%			16,05	8,81	877	481		1572	
73	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	54,62	3673,32	20,45	200637	1117	178718	20065	238357
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	20802	543		17656	
74	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	23,94	358,46	0,79	8581	19	5811	2594	12069
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	2751	9		894	
		Тип К									
75	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,65	224,60	30,35	1494	202	833	500	2153
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	459	73		160	
76	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,532	18706,19	8,16	9952	4	8073	1763	12651
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	1875	--		937	
77	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,4	552,48	1,58	3536	10	1661	1758	5717
		НР - 94%; СП - 8%			291,46	0,75	1865	5		424	
		РАЗДЕЛ 9.Отделка помещений (АС8)									
		Потолок									
78	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	93,8	800,09	4,69	75048	440	27083	38128	122230
		НР - 89%; СП - 8%			506,67	1,44	47525	135		9054	
79	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	93,8	334,96	2,58	31419	242	14825	13174	48161
		НР - 89%; СП - 8%			174,33	1,23	16352	116		3567	
		Стены									
80	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	262,11	1078,98	71,31	282812	18692	67852	168716	487651

		ПР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	196268	14628		36122	
81	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	262,11	302,70	2,31	79342	606	37790	32989	121317
		ПР - 80%; СП - 8%			156,22	1,11	40946	290		8986	
		РАЗДЕЛ 10.Проемы (АС9)									
		Окна									
82	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	16,2	2036,63	164,65	32993	2667	15895	14118	50880
		ПР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	14431	1255		3769	
83	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,2	18048,00	--	292378	--	292378	--	315768
		СП - 8%			--	--	--	--		23390	
84	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	15,3	1071,91	4,78	16400	73	12926	3093	21052
		ПР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	3401	35		1559	
85	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилейламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	15,3	1400,00	--	21420	--	21420	--	23134
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
86	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /СЛИВ/	м2 покрытя	1,95	2942,26	13,82	5737	27	3722	1835	8179
		ПР - 90%; СП - 8%			1019,63	3,39	1988	7		606	
		Двери									
87	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2724,35	46,80	5149	88	913	2887	8679
		ПР - 60%; СП - 8%			2194,87	18,85	4148	36		643	
88	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкойГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52098,00	--	98465	--	98465	--	106342
		СП - 8%			--	--	--	--		7877	
89	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,34	1642,54	74,83	18626	849	5711	11190	32202
		ПР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	12066	367		2385	
90	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,34	4293,00	--	48683	--	48683	--	52577
		СП - 8%			--	--	--	--		3895	
		РАЗДЕЛ 11.Фасад (АС5)									

91	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,02	1118,64	30,27	24633	667	7094	13941	41659
		НР - 30%; СП - 8%			766,19	25,18	16872	554		3086	
92	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	22,02	164,77	1,36	3628	30	1975	1310	5333
		НР - 50%; СП - 8%			73,73	0,63	1623	14		395	
93	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	131,42	2992,39	24,77	393260	3255	88387	241935	686010
		НР - 30%; СП - 8%			2295,07	6,09	301618	800		50816	
94	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	151,133	535,00	--	80856	--	80856	--	87325
		СП - 8%			--	--	--	--		6468	
95	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,571	39151,00	--	257261	--	257261	--	277842
		СП - 8%			--	--	--	--		20581	
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27148	221225,00	--	60058	--	60058	--	64863
		СП - 8%			--	--	--	--		4805	
97	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	131,42	815,72	7,34	107202	965	47072	47688	167281
		НР - 30%; СП - 8%			450,20	3,39	59165	445		12391	
98	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	131,42	164,77	1,36	21654	179	11786	7817	31829
		НР - 50%; СП - 8%			73,73	0,63	9689	82		2358	
		Отмостка									
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В 12,5	м3 подстилающего слоя	4,867	19577,27	8,16	95283	40	78089	16125	120320
		НР - 9.4%; СП - 8%			3524,58	--	17154	--		8913	
		РАЗДЕЛ 12.Электричество									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ВУ/	шт.	1	4056,79	1369,87	4057	1370	83	2227	6786
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
2	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8887,00	--	8887	--	8887	--	9598
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	551,60	87,55	552	88	21	341	964
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	443	30		71	

4	2307-0501-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 201.8TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	1	26718,00	--	26718	--	26718	--	28855
		ОП - 8%			--	--	--	--		2137	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4735,79	118,89	4736	119	2147	1800	7059
		ПР - 72%; ОП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		523	
6	2307-0204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	562,00	--	562	--	562	--	607
		ОП - 8%			--	--	--	--		45	
		Щит силовой распределительный с автоматами									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ЩК/	шт.	1	4056,79	1369,87	4057	1370	83	2227	6786
		ПР - 72%; ОП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
8	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059,00	--	2059	--	2059	--	2224
		ОП - 8%			--	--	--	--		165	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4735,79	118,89	4736	119	2147	1800	7059
		ПР - 72%; ОП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		523	
10	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	461,00	--	461	--	461	--	498
		ОП - 8%			--	--	--	--		37	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2657,97	26,34	7974	79	4190	2668	11493
		ПР - 72%; ОП - 8%			1235,00	--	3705	--		851	
12	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
		ОП - 8%			--	--	--	--		34	
13	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180,00	--	3180	--	3180	--	3434
		ОП - 8%			--	--	--	--		254	
14	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164,00	--	3164	--	3164	--	3417
		ОП - 8%			--	--	--	--		253	
		Электроосвещение									
15	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1846,78	741,10	7387	2964	517	4213	12528
		ПР - 72%; ОП - 8%			976,50	486,19	3906	1945		928	
16	2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2317,00	--	9268	--	9268	--	10009
		ОП - 8%			--	--	--	--		741	

17	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral T2 (Megalight) 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	4	637,00	--	2548	--	2548	--	2752
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
		Электроустановочные изделия									
18	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	394,02	3,50	2364	21	78	1636	4321
		НР - 77%; СП - 8%			377,58	1,22	2265	7		320	
19	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки ВС10-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	303,00	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
20	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	394,02	3,50	788	7	26	545	1440
		НР - 77%; СП - 8%			377,58	1,22	755	2		107	
21	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки ВС10-2-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	324,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
22	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	440,02	3,59	440	4	6	310	810
		НР - 77%; СП - 8%			429,66	0,91	430	1		60	
23	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки ВС20-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	444,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
24	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	26	469,35	3,50	12203	91	602	8310	22154
		НР - 77%; СП - 8%			442,68	1,22	11510	32		1641	
25	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки РС16-121-БИ с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	26	419,00	--	10894	--	10894	--	11766
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
		Кабельные изделия и провода и материалы									
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	162	317,77	147,15	51479	23839	7325	19682	76854
		НР - 77%; СП - 8%			125,40	43,35	20315	7022		5693	
27	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	1011200,00	--	2022	--	2022	--	2184
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
28	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	415444,00	--	14541	--	14541	--	15704
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	

29	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	269000,00	--	13450	--	13450	--	14526
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
30	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	171879,00	--	12891	--	12891	--	13922
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
31	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	9	39,00	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
32	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	34	31,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
33	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная на 4 контакта КП 4х10 У2	шт.	6	3558,00	--	21348	--	21348	--	23056
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
34	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	2	1615,76	12,43	3232	25	1931	924	4488
		НР - 79%; СП - 8%			637,98	3,96	1276	8		332	
35	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый Е27 Н-001, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
36	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	2	508,87	35,56	1018	71	243	521	1662
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	704	20		123	
37	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм с ПНД зондом	м	2	70,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
38	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	285,07	12,45	45611	1993	12540	22868	73957
		НР - 79%; СП - 8%			194,24	4,26	31078	682		5478	
39	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм с ПНД зондом	м	35	45,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
40	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с ПНД зондом	м	125	32,00	--	4000	--	4000	--	4320
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	80913,44	6922,63	80913	6923	16471	59139	151257
		НР - 98%; СП - 8%			57519,32	2826,58	57519	2827		11204	

2	5104-0103-5901 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	1	187901,00	--	187901	--		--	187901
					--	--	--	--	187901	--	
3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	8	19257,97	152,92	154064	1223	146480	6811	173745
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	6361	589		12870	
4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные "Маевского" Ду=15мм. Установка	комплект	9	395,23	--	3557	--	2054	1473	5432
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	1503	--		402	
5	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37	628,46	15157	628	10375	4279	20991
		НР - 98%; СП - 8%			4153,92	212,19	4154	212		1555	
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1557,84	17,67	17136	194	12845	4087	22921
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	4097	73		1698	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1311,63	17,67	59023	795	41468	16718	81800
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	16760	299		6059	
8	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	148,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
9	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	98,00	--	1764	--	1764	--	1905
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
10	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатическиеосевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	9	279,76	0,53	2518	5	225	2244	5143
		НР - 98%; СП - 8%			254,22	0,25	2288	2		381	
11	2304-1008-0416 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан термостатический RA-G для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9	7201,00	--	64809	--	64809	--	69994
		СП - 8%			--	--	--	--		5185	
12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2086,92	95,60	8348	382	1192	6687	16238
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	6774	50		1203	
13	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12360,00	--	37080	--	37080	--	40046

		СП - 8%			--	--	--	--		2966	
14	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11210,00	--	11210	--	11210	--	12107
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	606,50	65,75	1213	132	532	465	1812
		НР - 26%; СП - 8%			274,72	31,35	549	63		134	
16	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	196,00	--	431	--	431	--	466
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	84,30	1,25	4721	70	199	4363	9811
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	4452	--		727	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4,1	173,98	3,30	713	14	498	140	922
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	201	2		68	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,1	87,56	2,33	359	10	177	120	517
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	172	1		38	
20	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /ДЫМОВАЯ ТРУБА/	м трубопровода	6	5139,73	66,88	30838	401	24878	5582	39334
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	5559	136		2914	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	985136,99	497995,54	4926	2490	94	3015	8576
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	2342	704		635	
22	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1652,00	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
23	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/ГИЛЬЗА/	м трубопровода	4	1756,77	38,23	7027	153	4047	2824	10639
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	2827	55		788	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12394381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2241325				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					457961			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124985			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6615628		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						187901		
		- Накладные расходы	Тенге							2072080	
		- Сметная прибыль	Тенге							910958	
		Всего по всем разделам	Тенге								12 206 480
		Оборудование									187 901
		Итого	Тенге								12 394 381
		Непредвиденные работы и затраты-2%									245 958
		Итого	Тенге								12 640 339
		НДС 12%	Тенге								1 516 841
		Итого	Тенге								14 157 180

Заказчик:
Глав. Специалист ГУ "Отдел строительство города Арысь"

_____ **Тагайбаев Ж.**

Авторского надзора:
ТОО "Майлыкент-Курылыс"

Директор _____ **Джазыбаев Е.**

Иженер:
ТОО "Universal Construction Expert"

Инженер эксперт _____ **Джангабылов А.**

Подрядчик:
ТОО "Наутилус"

Директор _____ **Алибеков Г.**