Форма №3-КС

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства г.Арыс"

**Инженер:** ТОО "Сайрам Құрылыс"

**Подрядчик:** ТОО "Жедел құрылыс"

**Договор:** №278 от 27.08.2019 г.

**Объект:** "Строительство внеплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории 3-х этажных 36 квартирных жилых домов №4,№5,№6 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2" города Арыс, ЮКО"

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ
## за декабрь 2019 года

| Найменование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ, в тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | С начало года | | Выполнена за текущий месяц | |
| | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| Общестроительная работа | 79 397 451 | 88 925 145,12 | 25 826 022,43 | 28 925 145,12 |
| в том числе оборудования | | | | |
| Итого к оплате | 79 397 451 | 88 925 145,12 | 25 826 022,43 | 28 925 145,12 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Отдел строительство города Арыс"**

**Исполняющий обязонности Руководителя:**

_____ **Садыков Г.**

**Инженер:**

**ТОО "Сайрам Құрылыс"**

**Заместитель Директор:**

_____ **Шегебаева А.**

**Инженер эксперт:** _____ **Кочкаров Р.М.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Жедел құрылыс"**

**Директор:**

_____ **Аширкулов Ж.К.**

Форма 2в

Заказчик: ГУ"Отдела строительства г. Арыс"

Инженер: ТОО "Сайрам Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"

Договор: №278 от 27.08.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство внеплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории 3-х этажных 36 квартирных жилых домов №4,№5,№6 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2" города Арыс, ЮКО"

**Акт приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2019 год**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1. Покрытие** | | | | | | | | | | |
| | | **АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 НА УЧАСТКЕ S=2243,0 м2, ВНЕ УЧАСТКА S=1147,0 м2** | | | | | | | | |
| 1 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство** | 3390 | 307,35 | 89,83 | 1041928 | 304531 | 161258 | 0,04 | 141 |
| | | **м2 основания или покрытия** | | 30,72 | 24,22 | 104158 | 82108 | 60,3 | 0,02 | 82 |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,57* | | *161258* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,39* | | *96255* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1299441* | | | | |
| 2 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см** | 3390 | 1033,65 | 66,25 | 3504087 | 224578 | 248515 | 0,03 | 114 |
| | | **м2** | | 28,50 | 18,40 | 96610 | 62390 | 60,3 | 0,02 | 57 |
| | | *Накладные расходы -* | | *73,31* | | *248515* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *88,56* | | *300208* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4052811* | | | | |
| 3 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4 | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | 3390 | 470,72 | 0,06 | 1595738 | 217 | 68310 | -- | 1 |
| | | **м2** | | 0,31 | -- | 1035 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,15* | | *68310* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,27* | | *133124* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1797172* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 3390 | 1058,30 | 66,40 | 3587651 | 225080 | 252186 | 0,03 | 114 |
| | | м2 покрытия | | 28,50 | 18,46 | 96610 | 62592 | 60,3 | 0,02 | 57 |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,39* | | *252186* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *90,62* | | *307187* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4147023* | | | | |
| 5 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 1414 | 1192,76 | 19,90 | 1686566 | 28137 | 540112 | 0,70 | 987 |
| | | м | | 519,95 | 7,28 | 735215 | 10292 | 60,3 | 0,01 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *381,97* | | *540112* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *125,98* | | *178134* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2404812* | | | | |
| 6 | 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | 60,802 | 29864,66 | -- | 1815831 | -- | 76991 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1266,26* | | *76991* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *2490,47* | | *151426* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2044248* | | | | |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 2 НА УЧАСТКЕ S=474,5,0 м2 | | | | | | | | |
| 7 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12(10) см из щебня фракции 20-40, однослойные. Устройство | 474,5 | 471,39 | 139,90 | 223673 | 66380 | 28678 | 0,04 | 19 |
| | | м2 основания | | 28,64 | 35,72 | 13589 | 16947 | 60,3 | 0,03 | 16 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,44* | | *28678* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *42,55* | | *20188* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *272539* | | | | |
| 8 | 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 | 474,5 | -67,93 | -17,13 | -32231 | -8128 | -2955 | -- | -1 |
| | | м2 основания | | -0,89 | -4,43 | -423 | -2104 | 60,3 | -- | -1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,23* | | *2955* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *5,93* | | *2815* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-26461* | | | | |
| 9 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩИНОЙ 4см | 474,5 | 885,20 | 2,00 | 420026 | 951 | 53180 | 0,14 | 68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 117,94 | 0,65 | 55963 | 309 | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *112,08* | | *53180* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *79,78* | | *37856* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *511062* | | | | |
| 10 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см | 474,5 | 277,92 | -- | 131873 | -- | 16926 | 0,05 | 22 |
| | | м2 | | 38,00 | -- | 18032 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,67* | | *16926* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,09* | | *11904* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *160703* | | | | |
| 11 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | 455 | 1059,63 | 19,90 | 482134 | 9054 | 171230 | 0,70 | 318 |
| | | м бортового камня | | 519,95 | 7,28 | 236579 | 3312 | 60,3 | 0,01 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *376,33* | | *171230* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,88* | | *52269* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *705633* | | | | |
| 12 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8 | 7,28 | 41211,06 | -- | 300017 | -- | 12721 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1747,35* | | *12721* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3436,67* | | *25019* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *337757* | | | | |
| | | БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-3 S=63 м2 | | | | | | | | |
| 13 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12(13) см из щебня фракции 40-70 мм, однослойные. Устройство | 63 | 471,39 | 139,90 | 29697 | 8813 | 3808 | 0,04 | 3 |
| | | м2 основания | | 28,64 | 35,72 | 1804 | 2250 | 60,3 | 0,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,44* | | *3808* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42,55* | | *2680* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36185* | | | | |
| 14 | 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 | 63 | 33,96 | 8,56 | 2140 | 540 | 196 | -- | -- |
| | | м2 основания | | 0,45 | 2,22 | 28 | 140 | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,11* | | *196* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,97* | | *187* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2523* | | | | |
| 15 | 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонного покрытия толщиной 10см | 6,3 | 16202,17 | 717,21 | 102074 | 4518 | 7198 | 0,97 | 6 |
| | | м3 | | 728,71 | 172,32 | 4591 | 1086 | 48,5 | 0,20 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *1142,50* | | *7198* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1387,57* | | *8742* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *118013* | | | | |
| | | **ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-4 S=678 м2** | | | | | | | | |
| 16 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | 203,4 | 119,35 | 50,94 | 24275 | 10361 | 12391 | 0,11 | 22 |
| | | м3 | | 68,41 | 22,26 | 13915 | 4529 | 59,1 | 0,03 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,92* | | *12391* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,42* | | *2933* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39600* | | | | |
| 17 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5см** | 33,9 | 888,54 | 785,43 | 30121 | 26626 | 6429 | 0,14 | 5 |
| | | м3 | | 101,70 | 140,08 | 3448 | 4749 | 60,3 | 0,14 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *189,65* | | *6429* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,26* | | *2924* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39474* | | | | |
| 18 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | 196 | 1059,63 | 19,90 | 207688 | 3900 | 73761 | 0,70 | 137 |
| | | м бортового камня | | 519,95 | 7,28 | 101911 | 1427 | 60,3 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *376,33* | | *73761* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,88* | | *22516* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *303965* | | | | |
| 19 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8** | 3,136 | 41211,06 | -- | 129238 | -- | 5480 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1747,35* | | *5480* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3436,67* | | *10777* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *145495* | | | | |
| | | **ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-5 S=18 м2** | | | | | | | | |
| 20 | 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(10) см. Устройство** | 18 | 244,53 | 89,83 | 4402 | 1617 | 808 | 0,04 | 1 |
| | | м2 основания или покрытия | | 30,72 | 24,22 | 553 | 436 | 60,3 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,91* | | *808* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,15* | | *417* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5627* | | | | |
| 21 | 11-270701-0302 РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком** | 18 | 303,40 | 27,87 | 5461 | 502 | 3441 | 0,38 | 7 |
| | | м2 | | 274,16 | 9,50 | 4935 | 171 | 60,3 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *191,16* | | *3441* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,57* | | *712* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9614* | | | | |
| 22 | 21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91** | 18 | 1213,87 | -- | 21850 | -- | 926 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *51,47* | | *926* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *101,23* | | *1822* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24599* | | | | |
| 23 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | 20 | 1059,63 | 19,90 | 21193 | 398 | 7527 | 0,70 | 14 |
| | | м бортового камня | | 519,95 | 7,28 | 10399 | 146 | 60,3 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *376,33* | | *7527* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,88* | | *2298* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31017* | | | | |
| 24 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8** | 0,32 | 41211,06 | -- | 13188 | -- | 559 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1747,35* | | *559* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3436,67* | | *1100* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14847* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 18466157 | | | | 2216 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1749730 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Малые архитектурные формы** | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (1-3г)** | | | | | | | | |
| 25 | 84-020302-0408 | **Скамья детская, тип 8026** | 2 | 15941,00 | 36,00 | 31882 | 72 | 195 | -- | -- |
| | | шт. | | 122,00 | 8,00 | 244 | 16 | -- | -- | -- |
| 26 | 84-020109-0301 | **Песочница из деревянных досок, тип П-001** | 1 | 19718,00 | -- | 19718 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 21-010405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Песок кварцевый** | 4,35 | 728,96 | -- | 3171 | -- | 134 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,91* | | *134* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *60,79* | | *264* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3570* | | | | |
| 28 | 84-020104-0109 | **Качалка "Балансир", тип ДК-003** | 1 | 5355,00 | 1166,00 | 5355 | 1166 | 890 | -- | -- |
| | | шт. | | 1009,00 | 178,00 | 1009 | 178 | -- | -- | -- |
| 29 | 84-020101-0104 | **Карусель (4 сидения), тип К-001** | 1 | 9729,00 | 2253,00 | 9729 | 2253 | 2009 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | 2304,00 | 374,00 | 2304 | 374 | -- | -- | -- |
| | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-7л) | | | | | | | | |
| 30 | 84-020302-0408 | Скамья детская, тип 8026 | 2 | 962,00 | 36,00 | 1924 | 72 | 195 | -- | -- |
| | | шт. | | 122,00 | 8,00 | 244 | 16 | -- | -- | -- |
| 31 | 84-020102-0104 | Горка-скат, тип 3А | 1 | 74255,00 | 7081,00 | 74255 | 7081 | 10710 | -- | -- |
| | | шт. | | 12712,00 | 1568,00 | 12712 | 1568 | -- | -- | -- |
| 32 | 84-020103-0201 | Лестница-лиана | 1 | 3908,00 | 480,00 | 3908 | 480 | 447 | -- | -- |
| | | шт. | | 521,00 | 75,00 | 521 | 75 | -- | -- | -- |
| 33 | 84-020104-0208 | Качели, тип 6314 | 1 | 7857,00 | 2572,00 | 7857 | 2572 | 1894 | -- | -- |
| | | шт. | | 2133,00 | 392,00 | 2133 | 392 | -- | -- | -- |
| 34 | 84-020104-0109 | Качалка "Балансир", тип ДК-003 | 1 | 5355,00 | 1166,00 | 5355 | 1166 | 890 | -- | -- |
| | | шт. | | 1009,00 | 178,00 | 1009 | 178 | -- | -- | -- |
| 35 | 84-020204-0201 | Шведская стенка | 1 | 87953,00 | 7767,00 | 87953 | 7767 | 7041 | -- | -- |
| | | шт. | | 7741,00 | 1647,00 | 7741 | 1647 | -- | -- | -- |
| 36 | 84-020104-0206 | Качели, тип 6312 | 1 | 7857,00 | 2572,00 | 7857 | 2572 | 1894 | -- | -- |
| | | шт. | | 2133,00 | 392,00 | 2133 | 392 | -- | -- | -- |
| 37 | 84-020101-0102 | Карусель, тип 2 | 1 | 52442,00 | 2413,00 | 52442 | 2413 | 5936 | -- | -- |
| | | шт. | | 7516,00 | 398,00 | 7516 | 398 | -- | -- | -- |
| | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА | | | | | | | | |
| 38 | 84-020302-0306 | Скамья антивандальная, тип СК-006 | 2 | 974,00 | 36,00 | 1948 | 72 | 195 | -- | -- |
| | | шт. | | 122,00 | 8,00 | 244 | 16 | -- | -- | -- |
| 39 | 84-020103-0201 | Лестница-лиана | 1 | 3908,00 | 480,00 | 3908 | 480 | 447 | -- | -- |
| | | шт. | | 521,00 | 75,00 | 521 | 75 | -- | -- | -- |
| 40 | 84-020202-0101 | Турник | 1 | 37684,00 | 3757,00 | 37684 | 3757 | 4377 | -- | -- |
| | | шт. | | 4955,00 | 881,00 | 4955 | 881 | -- | -- | -- |
| | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | |
| 41 | 84-020106-0305 | Беседка со скамейками, тип 3 | 1 | 23112,00 | 10962,00 | 23112 | 10962 | 7062 | -- | -- |
| | | шт. | | 7775,00 | 1641,00 | 7775 | 1641 | -- | -- | -- |
| | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ШУМНЫХ НАСТОЛЬНЫХ ИГР ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | |
| 42 | 84-020106-0305 | Беседка со скамейками, тип 3 | 2 | 23112,00 | 10962,00 | 46224 | 21924 | 14124 | -- | -- |
| | | шт. | | 7775,00 | 1641,00 | 15550 | 3282 | -- | -- | -- |
| 43 | 84-020302-0306 | Скамья антивандальная, тип СК-006 | 2 | 974,00 | 36,00 | 1948 | 72 | 195 | -- | -- |
| | | шт. | | 122,00 | 8,00 | 244 | 16 | -- | -- | -- |
| | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ ВЕЩЕЙ | | | | | | | | |
| | | СТОЙКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ т.п.320-44-/12ШТ/ | | | | | | | | |
| 44 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БМ В7,5 | 1,56 | 19352,44 | 703,65 | 30190 | 1098 | 4317 | 4,90 | 8 |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 5743 | 264 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2767,15* | | *4317* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1769,57* | | *2761* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37267* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлических стоек из труб | 0,60876 | 16771,66 | 7682,02 | 10210 | 4677 | 4121 | 9,35 | 6 |
| | | т конструкций | | 7569,11 | 1975,12 | 4608 | 1202 | 60,9 | 2,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6770,00* | | *4121* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1883,33* | | *1146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15478* | | | | |
| 46 | 11-090501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | 0,60876 | 2187,15 | 521,10 | 1331 | 317 | 596 | 1,34 | 1 |
| | | т | | 1395,42 | 0,85 | 849 | 1 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *979,12* | | *596* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *253,30* | | *154* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2081* | | | | |
| 47 | 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 124,32 | 851,20 | -- | 105821 | -- | 4487 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,09* | | *4487* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,98* | | *8825* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *119132* | | | | |
| 48 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00228 | 165024,85 | -- | 376 | -- | 16 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6997,05* | | *16* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13761,75* | | *31* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *423* | | | | |
| 49 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 17,65404 | 65,73 | 1,06 | 1160 | 19 | 327 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 27,67 | 0,17 | 489 | 3 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,52* | | *327* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,74* | | *119* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1606* | | | | |
| 50 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 17,65404 | 114,32 | 1,67 | 2018 | 29 | 429 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 34,08 | 0,34 | 602 | 6 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,29* | | *429* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,09* | | *196* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2643* | | | | |
| | | **УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ВЕЩЕЙ т.п.320-44-/2ШТ/** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БМ В7,5 | 1,6 | 19352,44 | 703,65 | 30964 | 1126 | 4427 | 4,90 | 8 |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 5890 | 271 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2767,15* | | *4427* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1769,57* | | *2831* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38223* | | | | |
| 52 | 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлических стоек из труб | 0,23896 | 16771,66 | 7682,02 | 4008 | 1836 | 1618 | 9,35 | 2 |
| | | т конструкций | | 7569,11 | 1975,12 | 1809 | 472 | 60,9 | 2,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6770,00* | | *1618* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1883,33* | | *450* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6076* | | | | |
| 53 | 11-090501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | 0,23896 | 2187,15 | 521,10 | 523 | 125 | 234 | 1,34 | -- |
| | | т | | 1395,42 | 0,85 | 333 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *979,12* | | *234* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *253,30* | | *61* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *817* | | | | |
| 54 | 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварныепримошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 24 | 608,05 | -- | 14593 | -- | 619 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,78* | | *619* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *50,71* | | *1217* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16429* | | | | |
| 55 | 23-010201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварныепримошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 5,2 | 474,03 | -- | 2465 | -- | 105 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,10* | | *105* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,53* | | *206* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2775* | | | | |
| 56 | 21-050301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,13916 | 158649,56 | -- | 22078 | -- | 936 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6726,74* | | *936* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13230,10* | | *1841* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24855* | | | | |
| 57 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 6,92984 | 65,73 | 1,06 | 455 | 7 | 128 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 27,67 | 0,17 | 192 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,52* | | *128* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,74* | | *47* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *630* | | | | |
| 58 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 | 6,92984 | 114,32 | 1,67 | 792 | 12 | 168 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 34,08 | 0,34 | 236 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,29* | | *168* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,09* | | *77* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1037* | | | | |
| | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ | | | | | | | | |
| 59 | 84-020307-0107 | Навес для мусорных контейнеров из профнастила | 2 | 94384,00 | 4147,00 | 188768 | 8294 | 5529 | -- | -- |
| | | шт. | | 3062,00 | 624,00 | 6124 | 1248 | -- | -- | -- |
| 60 | 21-060106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Металический мусоросборник с тележкой | 4 | 47489,52 | -- | 189958 | -- | 8054 | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2013,56* | | *8054* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3960,25* | | *15841* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *213853* | | | | |
| | | СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | |
| 61 | 84-020602-0202 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м | 8 | 39332,00 | 4815,00 | 314656 | 38520 | 49452 | -- | -- |
| | | секция (2 метра) | | 7369,00 | 873,00 | 58952 | 6984 | -- | -- | -- |
| 62 | 84-020605-0202 | Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4 | 1 | 30559,00 | 120,00 | 30559 | 120 | 4229 | -- | -- |
| | | шт. | | 5601,00 | 37,00 | 5601 | 37 | -- | -- | -- |
| 63 | 84-020209-0102 | Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001 | 2 | 98690,00 | 2527,00 | 197380 | 5054 | 4356 | -- | -- |
| | | шт. | | 2489,00 | 415,00 | 4978 | 830 | -- | -- | -- |
| 64 | 84-020210-0102 | Стойка волейбольная | 1 | 54381,00 | 506,00 | 54381 | 506 | 1435 | -- | -- |
| | | пара | | 1764,00 | 149,00 | 1764 | 149 | -- | -- | -- |
| | | ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ | | | | | | | | |
| 65 | 84-020303-0101 | Урна, тип 1 | 11 | 8174,00 | 1340,00 | 89914 | 14740 | 30674 | -- | -- |
| | | шт. | | 3321,00 | 397,00 | 36531 | 4367 | -- | -- | -- |
| 66 | 84-020302-0306 | Скамья антивандальная, тип СК-006 | 13 | 25528,00 | 36,00 | 331864 | 468 | 1268 | -- | -- |
| | | шт. | | 122,00 | 8,00 | 1586 | 104 | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2415801 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 230227 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Озеленение** | | | | | | | | |
| 67 | 11-470108-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте | 781 | 110,84 | 29,05 | 86566 | 22692 | 46077 | 0,12 | 93 |
| | | м | | 81,79 | 10,57 | 63874 | 8257 | 56,4 | 0,01 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *59,00* | | *46077* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,59* | | *10611* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *143255* | | | | |
| 68 | 11-470109-0101 РСНБ РК 2015 | **Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений** | 781 | 377,96 | 57,08 | 295184 | 44577 | 165662 | 0,40 | 316 |
| | | м | | 319,12 | 14,42 | 249229 | 11261 | 56,4 | 0,02 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *212,11* | | *165662* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,21* | | *36868* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *497713* | | | | |
| 69 | 25-010302-0101 РСНБ РК 2015 | **Кустарники лиственных пород для живой изгороди с оголённой корневой системой** | 2343 | 390,71 | -- | 915434 | -- | 38814 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,57* | | *38814* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,58* | | *76340* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1030588* | | | | |
| 70 | 11-470104-0201 РСНБ РК 2015 | **Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте** | 87 | 952,23 | 150,87 | 82844 | 13126 | 47321 | 1,17 | 101 |
| | | м3 | | 801,36 | 55,13 | 69718 | 4796 | 56,4 | 0,07 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *543,92* | | *47321* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *119,69* | | *10413* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *140578* | | | | |
| 71 | 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7 х0,7 м** | 87 | 892,66 | 90,65 | 77661 | 7887 | 40081 | 0,82 | 71 |
| | | шт | | 696,35 | 22,90 | 60582 | 1992 | 56,4 | 0,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *460,70* | | *40081* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,27* | | *9419* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *127162* | | | | |
| 72 | 25-010202-0301 РСНБ РК 2015 | **Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81** | 87 | 6732,84 | -- | 585757 | -- | 24836 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *285,47* | | *24836* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *561,46* | | *48847* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *659441* | | | | |
| 73 | 11-470113-0201 РСНБ РК 2015 | **Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см** | 522 | 326,87 | -- | 170627 | -- | 107549 | 0,47 | 244 |
| | | м2 | | 326,87 | -- | 170627 | -- | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *206,03* | | *107549* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42,63* | | *22254* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *300430* | | | | |
| 74 | 11-470113-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2** | 522 | 1326,01 | 275,65 | 692176 | 143888 | 356737 | 1,35 | 705 |
| | | м2 | | 997,16 | 69,63 | 520516 | 36349 | 56,4 | 0,08 | 43 |
| | | *Накладные расходы -* | | *683,40* | | *356737* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *160,75* | | *83913* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1132826* | | | | |
| 75 | 125-030201-9903 | **Цветы, розы** | 2088 | 180,00 | -- | 375840 | -- | 15936 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,63* | | *15936* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *15,01* | | *31342* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *423118* | | | | |
| 76 | 11-470112-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом** | 1365 | 193,28 | 5,84 | 263827 | 7966 | 162904 | 0,27 | 366 |
| | | м2 | | 187,44 | 1,61 | 255861 | 2200 | 56,4 | -- | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *119,34* | | *162904* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *25,01* | | *34138* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *460869* | | | | |
| 77 | 11-470112-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных** | 1365 | 160,24 | 91,99 | 218731 | 125572 | 59309 | 0,05 | 72 |
| | | м2 | | 39,11 | 23,24 | 53383 | 31722 | 56,4 | 0,03 | 37 |
| | | *Накладные расходы -* | | *43,45* | | *59309* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *16,30* | | *22243* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *300283* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 5 216 262 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 079 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1 540 369 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 21 163 961 | 1 415 613 | | | 3 971 |
| | | | **Тенге** | | | 3 145 883 | 374 443 | | | 353 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 782 374 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 62 590 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 844 964 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20 052 677 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11 322 957 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3 511 051 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 22 454 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4 160 324 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2 981 224 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1 842 712 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 24 876 614 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 313 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3 511 051 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 206 030 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1 518 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9 274 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 189 958 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14 623 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 17 652 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 238 305 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9 274 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 122 879 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 122 879 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5 210 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 10 247 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 137 686 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 26 097 568,68 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1% | 1% | | | 252 526,05 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | 26 350 094,73 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 0,7% | 0,7% | | | 178 535,92 | | | | |
| | | Итого | | | | 26 528 630,64 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2018 года | 1,0599383 | | | 28 118 711,63 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом k=0,968626 | 0,91846393 | | | 25 826 022,43 | | | | |
| | | НДС 12% | 12% | | | 3 099 122,69 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 28 925 145,12 | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**
**Инженер эксперт ТОО "Сайрам Құрылыс"**

**Кочкаров Р.М.**

**ПОДРЯДЧИК**
**Нач. участка ТОО "Жедел құрылыс"**

**Байтлесов Д.**

Форма №3-КС

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства г.Арыс"
**Инженер:** ТОО "Сайрам Құрылыс"
**Подрядчик:** ТОО "Жедел құрылыс"
**Договор:** №278 от 27.08.2019 г.

**Объект:** "Строительство внеплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории 3-х этажных 36 квартирных жилых домов №4,№5,№6 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2" города Арыс, ЮКО"

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ
## за ноябрь 2019 года

| Найменование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ, в тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | С начало года | | Выполнена за текущий месяц | |
| | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| Общестроительная работа | 26 785 714 | 30 000 000 | 26 785 714 | 30 000 000 |
| в том числе оборудования | | | | |
| Итого к оплате | 26 785 714 | 30 000 000 | 26 785 714 | 30 000 000 |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Отдел строительство города Арыс"
Руководитель:
_____ Сатыбалды Т.

**Инженер:**

ТОО "Сайрам Құрылыс"
Заместитель Директора :
_____ Шегебаева А.

Инженер эксперт: _____ Кочкаров Р.М.

**Подрядчик:**

ТОО "Жедел құрылыс"
Директор:
_____ Аширкулов Ж.К.

Форма 2в

Заказчик: ГУ"Отдела строительства г. Арыс"
Инженер: ТОО "Сайрам Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"
Договор: №278 от 27.08.2019 г.

Наименование стройки - "Строительство внеплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории 3-х этажных 36 квартирных жилых домов №4,№5,№6 по улице №8 в жилом районе "Коктем-2" города Арыс, ЮКО"

**Акт приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2019 год**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети** | | | | | | | | |
| | | | | **ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | |
| 1 | 11-240101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** | 0,61 | 889588,76 | 354123,35 | 542649 | 216015 | 260727 | 583,00 | 356 |
| | | км | | 509623,62 | 92391,83 | 310870 | 56359 | 62,1 | 87,73 | 54 |
| | | *Накладные расходы -* | | *427421,47* | | *260727* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *105360,82* | | *64270* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *867646* | | | | |
| 2 | 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | 610 | 2639,86 | -- | 1610315 | -- | 68277 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *111,93* | | *68277* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *220,14* | | *134287* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1812880* | | | | |
| 3 | 11-240101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** | 0,2465 | 647928,20 | 268436,82 | 159714 | 66170 | 77606 | 428,00 | 106 |
| | | км | | 368435,24 | 75480,32 | 90819 | 18606 | 62,1 | 71,03 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | *314832,19* | | *77606* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *77020,83* | | *18986* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *256306* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | 248,965 | 1127,18 | -- | 280628 | -- | 11899 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,79* | | *11899* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *94,00* | | *23402* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *315929* | | | | |
| 5 | 11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,03 | 639662,03 | 265123,15 | 19190 | 7954 | 9343 | 424,00 | 13 |
| | | км | | 364991,92 | 74205,98 | 10950 | 2226 | 62,1 | 69,49 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *311427,82* | | *9343* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *76087,19* | | *2283* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30815* | | | | |
| 6 | 23-010102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм | 30 | 473,68 | -- | 14210 | -- | 603 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,08* | | *603* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *39,50* | | *1185* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15998* | | | | |
| 7 | 23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | 8 | 1509,14 | -- | 12073 | -- | 512 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,99* | | *512* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *125,85* | | *1007* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13592* | | | | |
| 8 | 11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара | 8 | 5279,69 | 2681,65 | 42238 | 21453 | 18258 | 2,76 | 22 |
| | | компл | | 2412,63 | 767,20 | 19301 | 6138 | 62,1 | 0,71 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2282,26* | | *18258* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *604,96* | | *4840* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65336* | | | | |
| 9 | 23-040201-1508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | 8 | 29695,61 | -- | 237565 | -- | 10073 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1259,09* | | *10073* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2476,38* | | *19811* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *267449* | | | | |
| 10 | 11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара | 4 | 8956,41 | 4097,16 | 35826 | 16389 | 16184 | 5,15 | 21 |
| | | компл | | 4567,02 | 1096,51 | 18268 | 4386 | 62,1 | 1,03 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4045,92* | | *16184* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1040,19* | | *4161* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56170* | | | | |
| 11 | 23-040201-1510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86 | 4 | 83136,77 | -- | 332547 | -- | 14100 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3525,00* | | *14100* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6932,94* | | *27732* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *374379* | | | | |
| 12 | 11-240105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм (L=8м) | 2 | 3718,33 | 888,11 | 7437 | 1776 | 4342 | 3,00 | 6 |
| | | шт | | 2660,40 | 449,53 | 5321 | 899 | 62,1 | 0,53 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2170,81* | | *4342* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *471,13* | | *942* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12721* | | | | |
| 13 | 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | 16 | 1127,18 | -- | 18035 | -- | 765 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,79* | | *765* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *94,00* | | *1504* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20304* | | | | |
| 14 | 11-240105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка (L=8м) | 2 | 9667,17 | 5176,13 | 19334 | 10352 | 8352 | 4,49 | 9 |
| | | компенсатор | | 4038,62 | 1779,15 | 8077 | 3558 | 62,1 | 1,77 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4175,91* | | *8352* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1107,45* | | *2215* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29901* | | | | |
| 15 | 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 16 | 2639,86 | -- | 42238 | -- | 1791 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *111,93* | | *1791* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *220,14* | | *3522* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47551* | | | | |
| 16 | 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Опоры неподвижные** | 0,0146 | 242181,89 | -- | 3536 | -- | 150 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10268,51* | | *150* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20196,03* | | *295* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3981* | | | | |
| 17 | 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Опоры скользящие** | 0,35876 | 242181,89 | -- | 86885 | -- | 3684 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10268,51* | | *3684* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20196,03* | | *7246* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *97814* | | | | |
| 18 | 11-130501-0101 РСНБ РК 2015 | **Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой** | 598 | 893,86 | 60,27 | 534529 | 36041 | 312570 | 0,94 | 562 |
| | | м2 | | 833,59 | 24,48 | 498488 | 14637 | 54,2 | 0,03 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | *522,69* | | *312570* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *113,32* | | *67768* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *914867* | | | | |
| 19 | 11-130501-0102 РСНБ РК 2015 | **Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101** | 598 | 414,99 | 60,27 | 248164 | 36041 | 138637 | 0,40 | 239 |
| | | м2 | | 354,72 | 24,48 | 212123 | 14637 | 54,2 | 0,03 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | *231,83* | | *138637* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,75* | | *30944* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *417745* | | | | |
| 20 | 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Изол** | 1495 | 216,27 | -- | 323324 | -- | 13709 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *13709* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,04* | | *26963* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *363996* | | | | |
| 21 | 21-100501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Мастика "Изол"** | 897 | 201,96 | -- | 181158 | -- | 7681 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,56* | | *7681* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,84* | | *15107* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *203946* | | | | |
| 22 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | 21,6 | 18855,12 | 738,53 | 407271 | 15952 | 223640 | 18,85 | 407 |
| | | м3 изоляции | | 16226,65 | 347,75 | 350496 | 7511 | 55,3 | 0,41 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *10353,72* | | *223640* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2336,71* | | *50473* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *681384* | | | | |
| 23 | 21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | 35,64 | 9019,47 | -- | 321454 | -- | 13630 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *382,43* | | *13630* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *752,15* | | *26807* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *361890* | | | | |
| 24 | 11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 299 | 388,53 | 10,69 | 116171 | 3195 | 47545 | 0,32 | 96 |
| | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 243,29 | 3,99 | 72743 | 1192 | 55,3 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *159,01* | | *47545* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *43,80* | | *13097* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *176814* | | | | |
| 25 | 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б | 343,85 | 229,47 | -- | 78903 | -- | 3345 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,73* | | *3345* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,14* | | *6580* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *88828* | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДА Д76мм(3ШТ)/ТС-8/ | | | | | | | | |
| 26 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ГИЛЬЗА | 0,0462 | 615369,94 | 292194,45 | 28430 | 13499 | 13086 | 312,70 | 14 |
| | | т | | 305429,73 | 91825,93 | 14111 | 4242 | 62,1 | 94,30 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *283247,35* | | *13086* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71889,38* | | *3321* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44837* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2 кп-БСт4кп, 159х4 мм | 3,03 | 2908,45 | -- | 8813 | -- | 374 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,32* | | *374* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *242,54* | | *735* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9922* | | | | |
| 28 | 11-220601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм | 0,00303 | 1104660,92 | 65245,97 | 3347 | 198 | 386 | 136,00 | -- |
| | | км | | 112680,08 | 11835,63 | 341 | 36 | 62,1 | 10,44 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *127440,43* | | *386* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98568,11* | | *299* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4032* | | | | |
| 29 | 11-221201-0105 РСНБ РК 2015 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 159 мм | 3 | 1082,32 | 115,14 | 3247 | 345 | 1861 | 0,90 | 3 |
| | | фланец | | 879,08 | 8,48 | 2637 | 25 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *620,43* | | *1861* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *136,22* | | *409* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5517* | | | | |
| 30 | 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 159 мм | 3 | 3521,17 | -- | 10564 | -- | 448 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *149,30* | | *448* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *293,64* | | *881* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11893* | | | | |
| 31 | 11-221201-0102 РСНБ РК 2015 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 3 | 544,84 | 51,48 | 1635 | 154 | 942 | 0,46 | 1 |
| | | фланец | | 449,31 | -- | 1348 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *313,95* | | *942* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,70* | | *206* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2783* | | | | |
| 32 | 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 3 | 1687,59 | -- | 5063 | -- | 215 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *71,55* | | *215* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *140,73* | | *422* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5700* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,02148 | 939392,32 | 292194,45 | 20178 | 6276 | 6379 | 312,70 | 7 |
| | | т | | 305429,73 | 91825,93 | 6561 | 1972 | 62,1 | 94,30 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *296985,90* | | *6379* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98910,26* | | *2125* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28682* | | | | |
| 34 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00276 | 381819,66 | -- | 1054 | -- | 45 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16189,15* | | *45* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31840,71* | | *88* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1187* | | | | |
| 35 | 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных монолитных участков из бетона кл.В12,5 | 0,195 | 18397,01 | 813,23 | 3587 | 159 | 383 | 2,82 | 1 |
| | | м3 | | 2145,32 | 192,90 | 418 | 38 | 48,5 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1962,15* | | *383* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1628,73* | | *318* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4287* | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 36 | 11-010101-0401 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 1142,45504 | 68,63 | 64,77 | 78403 | 73998 | 22812 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | 3,86 | 23,83 | 4405 | 27228 | 59,1 | 0,02 | 28 |
| | | *Накладные расходы -* | | *19,97* | | *22812* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,09* | | *8097* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *109312* | | | | |
| 37 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 32,2619405 | 1045,83 | -- | 33740 | -- | 22217 | 1,42 | 46 |
| | | м3 | | 1045,83 | -- | 33740 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *688,64* | | *22217* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,76* | | *4477* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *60433* | | | | |
| 38 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 1,76904 | 1045,83 | -- | 1850 | -- | 1218 | 1,42 | 3 |
| | | м3 | | 1045,83 | -- | 1850 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *688,64* | | *1218* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,76* | | *245* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3314* | | | | |
| 39 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 667,329213 | 18,95 | 18,95 | 12644 | 12644 | 3311 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,75 | -- | 4504 | 59,1 | 0,01 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,96* | | *3311* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *1276* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17231* | | | | |
| 40 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 667,329213 | 51,49 | 40,96 | 34360 | 27334 | 8888 | 0,01 | 8 |
| | | м3 | | 7,73 | 10,35 | 5157 | 6905 | 59,1 | 0,01 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,32* | | *8888* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,18* | | *3460* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *46708* | | | | |
| 41 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 667,329213 | 119,35 | 50,94 | 79644 | 33992 | 40655 | 0,11 | 72 |
| | | м3 | | 68,41 | 22,26 | 45652 | 14858 | 59,1 | 0,03 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,92* | | *40655* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,42* | | *9624* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *129923* | | | | |
| 42 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 166,832303 | 594,22 | -- | 99136 | -- | 65277 | 0,89 | 148 |
| | | м3 | | 594,22 | -- | 99136 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *391,27* | | *65277* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,84* | | *13153* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *177566* | | | | |
| 43 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА | 342,3245 | 26,98 | 26,98 | 9237 | 9237 | 2419 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,61 | -- | 3290 | 59,1 | 0,01 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,07* | | *2419* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,72* | | *932* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12588* | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 44 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 52,6 | 3869,84 | 118,78 | 203554 | 6248 | 34633 | 1,02 | 54 |
| | | м3 | | 733,97 | 29,69 | 38607 | 1561 | 62,1 | 0,04 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *658,42* | | *34633* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *362,26* | | *19055* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *257242* | | | | |
| 45 | 11-070601-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 85,34 | 7219,17 | 2038,93 | 616084 | 174002 | 204941 | 3,33 | 284 |
| | | м3 | | 2695,73 | 541,22 | 230054 | 46187 | 62,1 | 0,55 | 47 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2401,47* | | *204941* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *769,65* | | *65682* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *886707* | | | | |
| 46 | 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | 44,1 | 27526,41 | -- | 1213915 | -- | 51470 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1167,12* | | *51470* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2295,48* | | *101231* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1366616* | | | | |
| 47 | 21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | 11,36 | 36369,81 | -- | 413161 | -- | 17518 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1542,08* | | *17518* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3032,95* | | *34454* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *465133* | | | | |
| 48 | 121-040302-0201 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | 29,88 | 35984,80 | -- | 1075226 | -- | 45590 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1525,76* | | *45590* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3000,84* | | *89665* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1210481* | | | | |
| 49 | 11-070601-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,9672 | 7219,17 | 2038,93 | 6982 | 1972 | 2323 | 3,33 | 3 |
| | | м3 | | 2695,73 | 541,22 | 2607 | 523 | 62,1 | 0,55 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2401,47* | | *2323* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *769,65* | | *744* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10049* | | | | |
| 50 | 21-040305-0102 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 | 186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Лоток монолитный | | | | | | | | |
| 51 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 12,124 | 16415,67 | 661,24 | 199024 | 8017 | 15068 | 1,35 | 16 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 11249 | 1864 | 48,5 | 0,18 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1242,84* | | *15068* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1412,68* | | *17127* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *231219* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 11-061301-0302 РСНБ РК 2015 | Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 | 15,588 | 32267,09 | 4571,22 | 502979 | 71256 | 115800 | 13,20 | 206 |
| | | м3 | | 10426,55 | 1561,43 | 162529 | 24340 | 48,5 | 1,60 | 25 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7428,81* | | *115800* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3175,67* | | *49502* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *668282* | | | | |
| 53 | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 | 0,439062 | 201861,25 | -- | 88630 | -- | 3758 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8558,92* | | *3758* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16833,61* | | *7391* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *99779* | | | | |
| 54 | 11-060801-0113 РСНБ РК 2015 | Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 | 10,392 | 24003,80 | 1500,91 | 249448 | 15598 | 45006 | 8,14 | 85 |
| | | м3 | | 6192,51 | 360,75 | 64353 | 3749 | 48,5 | 0,42 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4330,85* | | *45006* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2266,77* | | *23556* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *318011* | | | | |
| 55 | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 | 0,319554 | 201861,25 | -- | 64506 | -- | 2735 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8558,92* | | *2735* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16833,61* | | *5379* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *72620* | | | | |
| | | ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ-1(2шт) | | | | | | | | |
| 56 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 2,18 | 16415,67 | 661,24 | 35786 | 1442 | 2709 | 1,35 | 3 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 2023 | 335 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1242,84* | | *2709* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1412,68* | | *3080* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41575* | | | | |
| 57 | 11-061301-0104 РСНБ РК 2015 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В15 | 22,8 | 23683,46 | 2079,81 | 539983 | 47420 | 92884 | 6,51 | 148 |
| | | м3 | | 5393,73 | 678,11 | 122977 | 15461 | 48,5 | 0,70 | 16 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4073,88* | | *92884* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2220,59* | | *50629* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *683497* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 | 7,8 | 28402,99 | 1108,67 | 221543 | 8648 | 34626 | 8,06 | 63 |
| | | м3 | | 6131,65 | 267,10 | 47827 | 2083 | 48,5 | 0,31 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4439,26* | | *34626* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2627,38* | | *20494* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *276663* | | | | |
| 59 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,12054 | 13656,15 | 699,65 | 1646 | 84 | 854 | 16,88 | 2 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 1529 | 23 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7087,90* | | *854* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,52* | | *200* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2700* | | | | |
| 60 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,12054 | 180763,57 | -- | 21789 | -- | 924 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7664,38* | | *924* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15074,24* | | *1817* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24530* | | | | |
| 61 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Установка люков | 4 | 1245,45 | 125,23 | 4982 | 501 | 2945 | 1,31 | 5 |
| | | шт | | 996,58 | 59,37 | 3986 | 237 | 62,1 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *736,36* | | *2945* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *158,54* | | *634* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8562* | | | | |
| 62 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 52,5 | 728,81 | 14,47 | 38263 | 759 | 6612 | 0,21 | 11 |
| | | м2 | | 177,80 | 1,70 | 9334 | 89 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *125,95* | | *6612* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,38* | | *3590* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48465* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 14846282 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3327 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2799589 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | |
| | | | | СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В1) | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 63 | 11-010101-0313 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 298,86591 | 73,06 | 66,80 | 21834 | 19963 | 6226 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 6,26 | 22,53 | 1871 | 6732 | 59,1 | 0,02 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,83* | | *6226* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,51* | | *2245* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30305* | | | | |
| 64 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 9,2432756 | 1045,83 | -- | 9667 | -- | 6365 | 1,42 | 13 |
| | | м3 | | 1045,83 | -- | 9667 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *688,64* | | *6365* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,76* | | *1283* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17315* | | | | |
| 65 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | 25,6631456 | 594,22 | -- | 15250 | -- | 10041 | 0,89 | 23 |
| | | м3 | | 594,22 | -- | 15250 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *391,27* | | *10041* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,84* | | *2023* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27315* | | | | |
| 66 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м** | 243,343518 | 18,95 | 18,95 | 4611 | 4611 | 1207 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,75 | -- | 1642 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,96* | | *1207* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *465* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6284* | | | | |
| 67 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | 243,343518 | 119,35 | 50,94 | 29043 | 12395 | 14825 | 0,11 | 26 |
| | | м3 | | 68,41 | 22,26 | 16647 | 5418 | 59,1 | 0,03 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,92* | | *14825* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,42* | | *3509* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47377* | | | | |
| 68 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | 243,343518 | 51,49 | 40,96 | 12529 | 9968 | 3241 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 7,73 | 10,35 | 1881 | 2518 | 59,1 | 0,01 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,32* | | *3241* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,18* | | *1262* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17032* | | | | |
| 69 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА** | 25,3425224 | 26,98 | 26,98 | 684 | 684 | 179 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,61 | -- | 244 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,07* | | *179* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,72* | | *69* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *932* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 70 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | 0,157 | 196647,86 | 48527,34 | 30874 | 7619 | 17830 | 179,00 | 28 |
| | | км трубопровода | | 146606,37 | 15954,25 | 23017 | 2505 | 62,1 | 21,05 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *113568,30* | | *17830* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24817,29* | | *3896* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52601* | | | | |
| 71 | 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 172,71 | 411,85 | -- | 71131 | -- | 3016 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,46* | | *3016* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,34* | | *5932* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80079* | | | | |
| 72 | 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,015 | 296230,25 | 52181,02 | 4443 | 783 | 2631 | 254,00 | 4 |
| | | км трубопровода | | 231846,12 | 19701,01 | 3478 | 296 | 62,1 | 21,14 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *175394,26* | | *2631* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37729,96* | | *566* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7640* | | | | |
| 73 | 23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | 15,06 | 876,64 | -- | 13202 | -- | 560 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,17* | | *560* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *73,10* | | *1101* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14863* | | | | |
| 74 | 11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра | 0,014 | 672863,00 | 66201,44 | 9420 | 927 | 4196 | 499,00 | 7 |
| | | км трубопровода | | 399209,98 | 19760,73 | 5589 | 277 | 62,1 | 17,66 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *299741,87* | | *4196* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *77808,39* | | *1089* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14706* | | | | |
| 75 | 23-011201-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | 14 | 5242,36 | -- | 73393 | -- | 3112 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *222,28* | | *3112* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *437,17* | | *6120* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *82625* | | | | |
| 76 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | **Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм** | 14 | 871,07 | 13,16 | 12195 | 184 | 7018 | 0,84 | 12 |
| | | м | | 715,86 | 1,44 | 10022 | 20 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *501,26* | | *7018* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *109,79* | | *1537* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20750* | | | | |
| 77 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое труб в футляре** | 14 | 55,50 | 2,06 | 777 | 29 | 486 | 0,05 | 1 |
| | | м трубопровода | | 51,35 | -- | 719 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,68* | | *486* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,21* | | *101* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1364* | | | | |
| 78 | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | **Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм** | 0,186 | 41104,60 | -- | 7645 | -- | 4983 | 51,50 | 10 |
| | | км | | 38689,38 | -- | 7196 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26787,64* | | *4983* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5431,38* | | *1010* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13638* | | | | |
| 79 | 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляр L-0,2м(11шт)** | 0,0022 | 369605,19 | 129246,10 | 813 | 284 | 437 | 296,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 239620,88 | 43194,11 | 527 | 95 | 62,1 | 56,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *198746,00* | | *437* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45468,10* | | *100* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1350* | | | | |
| 80 | 23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** | 2,2 | 8210,77 | -- | 18064 | -- | 766 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *348,14* | | *766* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *684,71* | | *1506* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20336* | | | | |
| 81 | 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляр L-0,2м(2шт)** | 0,0004 | 392905,99 | 144451,61 | 157 | 58 | 83 | 306,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 247716,18 | 48571,56 | 99 | 19 | 62,1 | 63,40 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *208455,27* | | *83* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48108,90* | | *19* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *260* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 0,4 | 10392,82 | -- | 4157 | -- | 176 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *440,66* | | *176* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *866,68* | | *347* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4680* | | | | |
| 83 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | 7 | 869,45 | 17,89 | 6086 | 125 | 3408 | 0,88 | 6 |
| | | задвижка или клапан | | 686,74 | 8,48 | 4807 | 59 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *486,90* | | *3408* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,51* | | *760* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10254* | | | | |
| 84 | 23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | 7 | 46499,41 | -- | 325496 | -- | 13801 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1971,57* | | *13801* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3877,68* | | *27144* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *366441* | | | | |
| 85 | 23-040905-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Краны спускные муфтовые латунные 10Б9бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | 2 | 1355,91 | -- | 2712 | -- | 115 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *57,49* | | *115* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *113,07* | | *226* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3053* | | | | |
| 86 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 2 | 712,77 | 68,64 | 1426 | 137 | 819 | 0,60 | 1 |
| | | фланец | | 586,05 | -- | 1172 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *409,59* | | *819* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *89,79* | | *180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2425* | | | | |
| 87 | 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 2 | 2107,27 | -- | 4215 | -- | 179 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *89,35* | | *179* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *175,73* | | *351* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4745* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 15 | 366,91 | 34,32 | 5504 | 515 | 3268 | 0,32 | 5 |
| | | фланец | | 312,56 | -- | 4688 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *217,89* | | *3268* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,78* | | *702* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9474* | | | | |
| 89 | 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 15 | 1176,75 | -- | 17651 | -- | 748 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,89* | | *748* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98,13* | | *1472* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19871* | | | | |
| 90 | 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ | 2 | 2107,27 | -- | 4215 | -- | 179 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *89,35* | | *179* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *175,73* | | *351* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4745* | | | | |
| 91 | 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ | 11 | 1176,75 | -- | 12944 | -- | 549 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,89* | | *549* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98,13* | | *1079* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14572* | | | | |
| 92 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Тройники, Переходы, Заглушки) | 0,0059 | 615369,94 | 292194,45 | 3631 | 1724 | 1671 | 312,70 | 2 |
| | | т | | 305429,73 | 91825,93 | 1802 | 542 | 62,1 | 94,30 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *283247,35* | | *1671* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71889,38* | | *424* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5726* | | | | |
| 93 | 23-020101-0710 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 4 | 718,20 | -- | 2873 | -- | 122 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,45* | | *122* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *59,89* | | *240* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3234* | | | | |
| 94 | 23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 1 | 578,90 | -- | 579 | -- | 25 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,55* | | *25* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,28* | | *48* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *652* | | | | |
| 95 | 23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | 5 | 301,03 | -- | 1505 | -- | 64 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,76* | | *64* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,10* | | *126* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1694* | | | | |
| 96 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник с пожарной подставкой | 0,033 | 939392,32 | 292194,45 | 31000 | 9642 | 9801 | 312,70 | 10 |
| | | т | | 305429,73 | 91825,93 | 10079 | 3030 | 62,1 | 94,30 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *296985,90* | | *9801* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98910,26* | | *3264* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44065* | | | | |
| 97 | 11-221001-0103 РСНБ РК 2015 | Установка гидрантов пожарных | 1 | 2011,89 | 116,57 | 2012 | 117 | 1002 | 1,82 | 2 |
| | | шт | | 1367,28 | 48,20 | 1367 | 48 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1001,58* | | *1002* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *241,08* | | *241* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3255* | | | | |
| 98 | 23-030103-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85 | 1 | 53785,22 | -- | 53785 | -- | 2280 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2280,49* | | *2280* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4485,26* | | *4485* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *60551* | | | | |
| 99 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Установка указателя пожарного гидранта | 1 | 3467,96 | 716,96 | 3468 | 717 | 1758 | 3,20 | 3 |
| | | шт | | 2404,00 | 159,48 | 2404 | 159 | 60,3 | 0,15 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1758,36* | | *1758* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,11* | | *418* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5644* | | | | |
| 100 | 24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Указатель ГОСТ 8442-65 | 0,01 | 105364,98 | -- | 1054 | -- | 45 | -- | -- |
| | | 100 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4467,48* | | *45* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8786,60* | | *88* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1187* | | | | |
| 101 | 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | 1 | 4631,47 | 2449,68 | 4631 | 2450 | 1954 | 2,01 | 2 |
| | | врезка | | 1885,60 | 829,97 | 1886 | 830 | 62,1 | 0,88 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1954,24* | | *1954* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *526,86* | | *527* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7112* | | | | |
| 102 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | 0,09 | 19352,44 | 703,65 | 1742 | 63 | 249 | 4,90 | -- |
| | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 331 | 15 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2767,15* | | *249* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1769,57* | | *159* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2150* | | | | |
| 103 | 11-160901-0502 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка | 1 | 3151,10 | 102,52 | 3151 | 103 | 781 | 1,22 | 1 |
| | | счетчик (водомер) | | 1010,81 | 16,96 | 1011 | 17 | 60,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *780,70* | | *781* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *314,54* | | *315* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4246* | | | | |
| 104 | 23-030301-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50 | 1 | 33156,04 | -- | 33156 | -- | 1406 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1405,82* | | *1406* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2764,95* | | *2765* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37327* | | | | |
| 105 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | 1 | 869,45 | 17,89 | 869 | 18 | 487 | 0,88 | 1 |
| | | задвижка или клапан | | 686,74 | 8,48 | 687 | 8 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *486,90* | | *487* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,51* | | *109* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1464* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 23-041001-4802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91 | 1 | 49815,39 | -- | 49815 | -- | 2112 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2112,17* | | *2112* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4154,21* | | *4154* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56081* | | | | |
| 107 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 1 | 851,58 | 520,37 | 852 | 520 | 361 | 0,41 | -- |
| | | шт. | | 331,21 | 170,10 | 331 | 170 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *360,62* | | *361* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,98* | | *97* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1310* | | | | |
| 108 | 23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 1100,92 | -- | 1101 | -- | 47 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,68* | | *47* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,81* | | *92* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1239* | | | | |
| | | **Колодец диам.1,5м-5шт** | | | | | | | | |
| 109 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 7,1 | 15265,30 | 5904,03 | 108384 | 41919 | 46496 | 8,86 | 63 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 6830,09 | 2286,50 | 48494 | 16234 | 62,1 | 2,22 | 16 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6548,69* | | *46496* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1745,12* | | *12390* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *167270* | | | | |
| 110 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | 5 | 9243,05 | -- | 46215 | -- | 1960 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *391,91* | | *1960* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *770,80* | | *3854* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52029* | | | | |
| 111 | 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | 5 | 17137,05 | -- | 85685 | -- | 3633 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *726,61* | | *3633* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1429,09* | | *7145* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *96464* | | | | |
| 112 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | 5 | 12236,82 | -- | 61184 | -- | 2594 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *518,84* | | *2594* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1020,45* | | *5102* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68880* | | | | |
| 113 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а | 5 | 12236,82 | -- | 61184 | -- | 2594 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *518,84* | | *2594* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1020,45* | | *5102* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68880* | | | | |
| 114 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 5 | 1397,53 | -- | 6988 | -- | 296 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,26* | | *296* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,54* | | *583* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7867* | | | | |
| 115 | 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | 5 | 3337,31 | -- | 16687 | -- | 708 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *141,50* | | *708* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *278,30* | | *1392* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18786* | | | | |
| 116 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,0884 | 299949,74 | -- | 26516 | -- | 1124 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12717,87* | | *1124* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25013,41* | | *2211* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29851* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Масляная окраска стремянок за 2 раза | 2,5636 | 614,78 | 0,68 | 1576 | 2 | 806 | 0,65 | 2 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 1292 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *314,23* | | *806* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *74,32* | | *191* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2572* | | | | |
| 118 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (расход на все колодцы) | 0,1456 | 417071,51 | 5894,56 | 60726 | 858 | 6277 | 42,70 | 6 |
| | | т стальных элементов | | 38407,37 | 873,62 | 5592 | 127 | 62,1 | 1,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *43111,61* | | *6277* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36814,65* | | *5360* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *72363* | | | | |
| 119 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев | 4,005 | 18696,56 | 6,26 | 74880 | 25 | 9871 | 3,66 | 15 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 10548 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2464,64* | | *9871* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1692,90* | | *6780* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *91531* | | | | |
| | | | | КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1. | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 120 | 11-010101-0313 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 2286,52537 | 73,06 | 66,80 | 167048 | 152732 | 47632 | 0,01 | 21 |
| | | м3 | | 6,26 | 22,53 | 14316 | 51505 | 59,1 | 0,02 | 45 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,83* | | *47632* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,51* | | *17174* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *231855* | | | | |
| 121 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 70,7172796 | 1045,83 | -- | 73958 | -- | 48698 | 1,42 | 100 |
| | | м3 | | 1045,83 | -- | 73958 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *688,64* | | *48698* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,76* | | *9813* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *132469* | | | | |
| 122 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 101,866922 | 594,22 | -- | 60532 | -- | 39858 | 0,89 | 90 |
| | | м3 | | 594,22 | -- | 60532 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *391,27* | | *39858* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,84* | | *8031* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *108421* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 2109,38449 | 18,95 | 18,95 | 39968 | 39968 | 10465 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,75 | -- | 14237 | 59,1 | 0,01 | 15 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,96* | | *10465* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *4035* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54468* | | | | |
| 124 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 2109,38449 | 119,35 | 50,94 | 251750 | 107446 | 128507 | 0,11 | 228 |
| | | м3 | | 68,41 | 22,26 | 144304 | 46964 | 59,1 | 0,03 | 55 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,92* | | *128507* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,42* | | *30421* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *410677* | | | | |
| 125 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 2109,38449 | 51,49 | 40,96 | 108610 | 86403 | 28094 | 0,01 | 26 |
| | | м3 | | 7,73 | 10,35 | 16301 | 21827 | 59,1 | 0,01 | 26 |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,32* | | *28094* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,18* | | *10936* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *147641* | | | | |
| 126 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА | 106,391241 | 26,98 | 26,98 | 2871 | 2871 | 752 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,61 | -- | 1023 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,07* | | *752* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,72* | | *290* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3912* | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 127 | 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | 0,259 | 360938,61 | 115106,93 | 93483 | 29813 | 49161 | 286,00 | 74 |
| | | км трубопровода | | 231525,58 | 38051,81 | 59965 | 9855 | 62,1 | 49,89 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *189809,44* | | *49161* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44059,84* | | *11411* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *154055* | | | | |
| 128 | 23-010503-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 261,072 | 2289,77 | -- | 597795 | -- | 25347 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *97,09* | | *25347* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *190,95* | | *49851* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *672993* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | 0,236 | 296793,08 | 87943,67 | 70043 | 20755 | 37974 | 247,00 | 58 |
| | | км трубопровода | | 199953,91 | 29176,53 | 47189 | 6886 | 62,1 | 38,24 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *160907,12* | | *37974* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36616,02* | | *8641* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *116658* | | | | |
| 130 | 23-010503-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 249,984 | 1060,32 | -- | 265063 | -- | 11239 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *44,96* | | *11239* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *88,42* | | *22104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *298406* | | | | |
| 131 | 11-230201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка | 0,012 | 1144010,55 | 177324,88 | 13728 | 2128 | 5288 | 691,60 | 8 |
| | | км трубопровода | | 553293,83 | 52502,53 | 6640 | 630 | 62,1 | 46,70 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *440656,45* | | *5288* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *126773,36* | | *1521* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20537* | | | | |
| 132 | 23-011201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | 12 | 8516,51 | -- | 102198 | -- | 4333 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *361,10* | | *4333* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *710,21* | | *8523* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *115054* | | | | |
| 133 | 11-221401-0302 РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.160мм | 12 | 968,52 | 13,52 | 11622 | 162 | 6415 | 0,90 | 11 |
| | | м трубы, уложенной в футляре | | 760,81 | 1,61 | 9130 | 19 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *534,60* | | *6415* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120,25* | | *1443* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19480* | | | | |
| 134 | 11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | 21 | 4673,35 | 27,13 | 98140 | 570 | 11813 | 0,70 | 15 |
| | | м трубопровода | | 566,67 | 12,09 | 11900 | 254 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *562,54* | | *11813* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *418,87* | | *8796* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *118750* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000мм-18шт | | | | | | | | |
| 135 | 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | 18,54 | 20372,35 | 6848,01 | 377703 | 126962 | 179983 | 13,87 | 257 |
| | | м3 конструкций колодца | | 11095,48 | 2566,86 | 205710 | 47590 | 62,1 | 2,38 | 44 |
| | | *Накладные расходы -* | | *9707,83* | | *179983* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2406,42* | | *44615* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *602301* | | | | |
| 136 | 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Бетон В15 на лоток | 8,82 | 15128,21 | -- | 133431 | -- | 5657 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *641,44* | | *5657* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1261,57* | | *11127* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *150216* | | | | |
| 137 | 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 | 18 | 5427,99 | -- | 97704 | -- | 4143 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *230,15* | | *4143* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *452,65* | | *8148* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *109994* | | | | |
| 138 | 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | 18 | 4710,83 | -- | 84795 | -- | 3595 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *199,74* | | *3595* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *392,85* | | *7071* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *95462* | | | | |
| 139 | 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 | 18 | 8452,55 | -- | 152146 | -- | 6451 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *358,39* | | *6451* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *704,88* | | *12688* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *171285* | | | | |
| 140 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 18 | 1397,53 | -- | 25156 | -- | 1067 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,26* | | *1067* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,54* | | *2098* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28320* | | | | |
| 141 | 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | 18 | 3337,31 | -- | 60072 | -- | 2547 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *141,50* | | *2547* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *278,30* | | *5009* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *67629* | | | | |
| 142 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,1746 | 299949,74 | -- | 52371 | -- | 2221 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12717,87* | | *2221* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25013,41* | | *4367* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58959* | | | | |
| 143 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Масляная окраска стремянок за 2 раза | 5,0634 | 614,78 | 0,68 | 3113 | 3 | 1591 | 0,65 | 3 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 2553 | 2 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *314,23* | | *1591* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *74,32* | | *376* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5080* | | | | |
| 144 | 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 | Кирпичная кладка горловины колодцев | 0,3078947 | 17528,85 | 1305,31 | 5397 | 402 | 989 | 5,95 | 2 |
| | | м3 кладки | | 4356,89 | 305,34 | 1341 | 94 | 50,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3212,06* | | *989* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,27* | | *511* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6897* | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500мм-10шт | | | | | | | | |
| 145 | 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | 30,995 | 14847,10 | 4566,84 | 460186 | 141549 | 210134 | 9,66 | 299 |
| | | м3 конструкций колодца | | 7724,19 | 1776,49 | 239411 | 55062 | 62,1 | 1,73 | 54 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6779,60* | | *210134* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1730,14* | | *53626* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *723945* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 НА ЛОТОК | 17 | 15128,21 | -- | 257180 | -- | 10904 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *641,44* | | *10904* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1261,57* | | *21447* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *289531* | | | | |
| 147 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | 10 | 9243,05 | -- | 92431 | -- | 3919 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *391,91* | | *3919* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *770,80* | | *7708* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *104058* | | | | |
| 148 | 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | 10 | 17137,05 | -- | 171371 | -- | 7266 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *726,61* | | *7266* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1429,09* | | *14291* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *192928* | | | | |
| 149 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | 11 | 12236,82 | -- | 134605 | -- | 5707 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *518,84* | | *5707* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1020,45* | | *11225* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *151537* | | | | |
| 150 | 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | 7 | 8323,79 | -- | 58267 | -- | 2471 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *352,93* | | *2471* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *694,14* | | *4859* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65596* | | | | |
| 151 | 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | 4 | 4710,83 | -- | 18843 | -- | 799 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *199,74* | | *799* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *392,85* | | *1571* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21213* | | | | |
| 152 | 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 | 4 | 5682,19 | -- | 22729 | -- | 964 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *240,92* | | *964* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *473,85* | | *1895* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25588* | | | | |
| 153 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 10 | 1397,53 | -- | 13975 | -- | 593 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,26* | | *593* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,54* | | *1165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15733* | | | | |
| 154 | 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | 10 | 3337,31 | -- | 33373 | -- | 1415 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *141,50* | | *1415* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *278,30* | | *2783* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37571* | | | | |
| 155 | 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 | Кирпичная кладка горловины колодцев | 0,1894737 | 17528,85 | 1305,31 | 3321 | 247 | 609 | 5,95 | 1 |
| | | м3 кладки | | 4356,89 | 305,34 | 826 | 58 | 50,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3212,06* | | *609* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1659,27* | | *314* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4244* | | | | |
| 156 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,1911 | 299949,74 | -- | 57320 | -- | 2430 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12717,87* | | *2430* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25013,41* | | *4780* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64530* | | | | |
| 157 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Масляная окраска стремянок за 2 раза | 5,5419 | 614,78 | 0,68 | 3407 | 4 | 1741 | 0,65 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 2794 | 2 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *314,23* | | *1741* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *74,32* | | *412* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5560* | | | | |
| 158 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев (расход на все колодцы) | 14,418 | 18696,56 | 6,26 | 269567 | 90 | 35535 | 3,66 | 53 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 37972 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2464,64* | | *35535* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1692,90* | | *24408* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *329510* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 7743522 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1804 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1424311 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | |
| | | | | ОПОРЫ ВЛ-10кВ | | | | | | |
| | | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.2с(9шт) | | | | | | | | |
| 159 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | 9 | 5935,53 | 3000,55 | 53420 | 27005 | 21330 | 3,06 | 28 |
| | | опора | | 2358,92 | 934,75 | 21230 | 8413 | 61,7 | 0,87 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2370,03* | | *21330* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *664,44* | | *5980* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80730* | | | | |
| 160 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 9 | 27878,36 | -- | 250905 | -- | 10638 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1182,04* | | *10638* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2324,83* | | *20923* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *282467* | | | | |
| 161 | Прайс-лист стр.5 | Оголовок ОГs54 | 9 | 16089,21 | -- | 144803 | -- | 6140 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *682,18* | | *6140* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1341,71* | | *12075* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *163018* | | | | |
| 162 | 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 | 9 | 818,13 | -- | 7363 | -- | 312 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,69* | | *312* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,23* | | *614* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8289* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кожух защитный для зажима SP15** | 9 | 361,11 | -- | 3250 | -- | 138 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,31* | | *138* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,11* | | *271* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3659* | | | | |
| 164 | 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Изоляторы штыревые SD137** | 27 | 10198,98 | -- | 275372 | -- | 11676 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *432,44* | | *11676* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *850,51* | | *22964* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *310012* | | | | |
| 165 | 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Вязка спиральная SO115.9585** | 9 | 16501,08 | -- | 148510 | -- | 6297 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *699,65* | | *6297* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1376,06* | | *12385* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *167191* | | | | |
| 166 | 24-040207-5003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Зажимы прокалывающие SE20.1** | 27 | 2811,35 | -- | 75906 | -- | 3218 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *119,20* | | *3218* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *234,44* | | *6330* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *85454* | | | | |
| 167 | 24-040207-5004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Зажимы прокалывающие SE20.2** | 27 | 2811,37 | -- | 75907 | -- | 3218 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *119,20* | | *3218* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *234,45* | | *6330* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *85455* | | | | |
| | | **УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП-1.2с(1шт)** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | 1 | 12161,91 | 6975,93 | 12162 | 6976 | 4869 | 5,98 | 6 |
| | | опора | | 4609,92 | 2159,49 | 4610 | 2159 | 61,7 | 2,00 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4869,49* | | *4869* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1362,51* | | *1363* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18394* | | | | |
| 169 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 2 | 27878,36 | -- | 55757 | -- | 2364 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1182,04* | | *2364* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2324,83* | | *4650* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *62771* | | | | |
| 170 | 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 | 2 | 1603,68 | 875,66 | 3207 | 1751 | 1493 | 0,91 | 2 |
| | | шт | | 728,02 | 326,82 | 1456 | 654 | 61,7 | 0,30 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *746,43* | | *1493* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *188,01* | | *376* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5076* | | | | |
| 171 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты П-3и | 0,088 | 29674,19 | -- | 2611 | -- | 111 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1258,19* | | *111* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2474,59* | | *218* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2939* | | | | |
| 172 | ТПРАЙС-ЛИСТ стр.6 | Стижка Г1 | 2 | 3723,26 | -- | 7447 | -- | 316 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *157,87* | | *316* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *310,49* | | *621* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8384* | | | | |
| 173 | Прайс-лист стр.5 | Оголовок ОГs58 | 1 | 13191,47 | -- | 13191 | -- | 559 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *559,32* | | *559* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1100,06* | | *1100* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14850* | | | | |
| 174 | Прайс-лист стр.5 | Крепление подкоса У52 | 1 | 6006,08 | -- | 6006 | -- | 255 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *254,66* | | *255* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *500,86* | | *501* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6762* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Прайс-лист стр.6 | Проводник заземляющий ЗП21 | 2 | 1410,12 | -- | 2820 | -- | 120 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,79* | | *120* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *117,59* | | *235* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3175* | | | | |
| 176 | 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 | 3 | 818,13 | -- | 2454 | -- | 104 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,69* | | *104* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,23* | | *205* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2763* | | | | |
| 177 | 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP15 | 3 | 361,11 | -- | 1083 | -- | 46 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,31* | | *46* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,11* | | *90* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1219* | | | | |
| 178 | 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI37 | 3 | 10198,98 | -- | 30597 | -- | 1297 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *432,44* | | *1297* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *850,51* | | *2552* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34446* | | | | |
| 179 | 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Вязка спиральная SO115.9585 | 6 | 16501,08 | -- | 99006 | -- | 4198 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *699,65* | | *4198* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1376,06* | | *8256* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *111460* | | | | |
| 180 | 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI27 ГОСТ 30531-97 | 3 | 10198,98 | -- | 30597 | -- | 1297 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *432,44* | | *1297* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *850,51* | | *2552* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34446* | | | | |
| | | **КОНЦЕВАЯ ОПОРА К10-1.2с РАЪЕДЕНИТЕЛЕМ(1шт)** | | | | | | | | |
| 181 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 12161,91 | 6975,93 | 12162 | 6976 | 4869 | 5,98 | 6 |
| | | опора | | 4609,92 | 2159,49 | 4610 | 2159 | 61,7 | 2,00 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4869,49* | | *4869* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1362,51* | | *1363* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18394* | | | | |
| 182 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 2 | 27878,36 | -- | 55757 | -- | 2364 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1182,04* | | *2364* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2324,83* | | *4650* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *62771* | | | | |
| 183 | 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 | 2 | 1603,68 | 875,66 | 3207 | 1751 | 1493 | 0,91 | 2 |
| | | шт | | 728,02 | 326,82 | 1456 | 654 | 61,7 | 0,30 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *746,43* | | *1493* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *188,01* | | *376* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5076* | | | | |
| 184 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты П-3и (2шт) | 0,088 | 29674,19 | -- | 2611 | -- | 111 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1258,19* | | *111* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2474,59* | | *218* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2939* | | | | |
| 185 | Прайс-лист стр.6 | Стяжка Г1 | 2 | 3723,26 | -- | 7447 | -- | 316 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *157,87* | | *316* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *310,49* | | *621* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8384* | | | | |
| 186 | Прайс-лист стр.5 | Траверса ТМ73 | 1 | 12635,51 | -- | 12636 | -- | 536 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *535,75* | | *536* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1053,70* | | *1054* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14225* | | | | |
| 187 | Прайс-лист стр.5 | Траверса ТМ96И | 1 | 5441,69 | -- | 5442 | -- | 231 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *230,73* | | *231* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *453,79* | | *454* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6127* | | | | |
| 188 | Прайс-лист стр.5 | Траверса ТМ80 | 1 | 1878,48 | -- | 1878 | -- | 80 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *79,65* | | *80* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *156,65* | | *157* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2114* | | | | |
| 189 | Прайс-лист стр.6 | Хомут Х62И | 1 | 1806,88 | -- | 1807 | -- | 77 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *76,61* | | *77* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *150,68* | | *151* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2034* | | | | |
| 190 | Прайс-лист стр.6 | Хомут Х51 | 2 | 1389,91 | -- | 2780 | -- | 118 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,93* | | *118* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *115,91* | | *232* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3130* | | | | |
| 191 | Прайс-лист стр.6 | Крепление подкоса У52 | 1 | 6006,08 | -- | 6006 | -- | 255 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *254,66* | | *255* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *500,86* | | *501* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6762* | | | | |
| 192 | Прайс-лист стр.6 | Проводник заземляющий ЗП21 | 2 | 1410,12 | -- | 2820 | -- | 120 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,79* | | *120* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *117,59* | | *235* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3175* | | | | |
| 193 | 23-070222-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | Шина ШИ-2 | 3 | 3825,47 | -- | 11476 | -- | 487 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *162,20* | | *487* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *319,01* | | *957* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12920* | | | | |
| 194 | Прайс-лист стр.6 | Упор У52 | 1 | 964,51 | -- | 965 | -- | 41 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *40,90* | | *41* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,43* | | *80* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1086* | | | | |
| 195 | 24-040207-3119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98 | 9 | 1386,29 | -- | 12477 | -- | 529 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,78* | | *529* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *115,61* | | *1040* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14046* | | | | |
| 196 | 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | 9 | 361,11 | -- | 3250 | -- | 138 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,31* | | *138* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,11* | | *271* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3659* | | | | |
| 197 | 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 530,73 | -- | 1592 | -- | 68 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,50* | | *68* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,26* | | *133* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1792* | | | | |
| 198 | 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | 3 | 14182,11 | -- | 42546 | -- | 1804 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *601,32* | | *1804* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1182,67* | | *3548* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47898* | | | | |
| 199 | 11-330208-0103 РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | 1 | 9318,27 | 2651,83 | 9318 | 2652 | 5297 | 7,42 | 7 |
| | | комплект | | 6580,06 | 1041,71 | 6580 | 1042 | 61,7 | 1,02 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5297,12* | | *5297* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1169,23* | | *1169* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15784* | | | | |
| 200 | 24-040207-5405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Рубильник мачтовый SZ24 ГОСТ Р 51177-98 | 1 | 93311,44 | -- | 93311 | -- | 3956 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3956,41* | | *3956* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7781,43* | | *7781* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105049* | | | | |
| 201 | 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 11931,93 | -- | 35796 | -- | 1518 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *505,91* | | *1518* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *995,03* | | *2985* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40299* | | | | |
| 202 | 13-080101-1510 РСНБ РК 2015 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования | 1 | 29388,99 | 12691,94 | 29389 | 12692 | 7923 | 12,00 | 12 |
| | | комплект (3 фазы) | | 10178,04 | 4787,84 | 10178 | 4788 | 42,8 | 4,83 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7923,08* | | *7923* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2984,97* | | *2985* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40297* | | | | |
| 203 | 24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 24280,27 | -- | 72841 | -- | 3088 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1029,48* | | *3088* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2024,78* | | *6074* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *82004* | | | | |
| 204 | 24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 3199,78 | -- | 9599 | -- | 407 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *135,67* | | *407* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *266,84* | | *801* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10807* | | | | |
| 205 | 24-040207-5316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 7220,61 | -- | 21662 | -- | 918 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *306,15* | | *918* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *602,14* | | *1806* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24387* | | | | |
| 206 | 13-080201-2402 РСНБ РК 2015 | Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 | 1 | 18357,41 | 12093,13 | 18357 | 12093 | 4945 | 7,00 | 7 |
| | | шт | | 5937,19 | 3401,03 | 5937 | 3401 | 42,8 | 3,48 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4944,57* | | *4945* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1864,16* | | *1864* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25166* | | | | |
| 207 | Прайс-лист | Концевая муфта НОТР3.1202L | 1 | 50542,03 | -- | 50542 | -- | 2143 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2142,98* | | *2143* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4214,80* | | *4215* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56900* | | | | |
| 208 | 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 147,91 | -- | 444 | -- | 19 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,27* | | *19* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,33* | | *37* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *500* | | | | |
| 209 | 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | 5,1 | 477,46 | -- | 2435 | -- | 103 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,24* | | *103* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,82* | | *203* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2741* | | | | |
| | | **УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.2с(4шт)** | | | | | | | | |
| 210 | 11-330202-0103 РСНБ РК 2015 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 4 | 18778,39 | 11264,33 | 75114 | 45057 | 29974 | 9,00 | 36 |
| | | опора | | 6938,01 | 3475,25 | 27752 | 13901 | 61,7 | 3,21 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7493,60* | | *29974* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2101,76* | | *8407* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *113495* | | | | |
| 211 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 12 | 27878,36 | -- | 334540 | -- | 14185 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1182,04* | | *14185* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2324,83* | | *27898* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *376622* | | | | |
| 212 | 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 | 12 | 1603,68 | 875,66 | 19244 | 10508 | 8957 | 0,91 | 11 |
| | | шт | | 728,02 | 326,82 | 8736 | 3922 | 61,7 | 0,30 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *746,43* | | *8957* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *188,01* | | *2256* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30457* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты П-3и (12шт) | 0,528 | 29674,19 | -- | 15668 | -- | 664 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1258,19* | | *664* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2474,59* | | *1307* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17639* | | | | |
| 214 | Прайс-лист стр.6 | Стяжка Г1 | 12 | 3723,26 | -- | 44679 | -- | 1894 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *157,87* | | *1894* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *310,49* | | *3726* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *50299* | | | | |
| 215 | Прайс-лист стр.5 | Траверса ТМ73 | 4 | 12635,51 | -- | 50542 | -- | 2143 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *535,75* | | *2143* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1053,70* | | *4215* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56900* | | | | |
| 216 | Прайс-лист стр.5 | Траверса ТМs60а | 4 | 2906,17 | -- | 11625 | -- | 493 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,22* | | *493* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *242,35* | | *969* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13087* | | | | |
| 217 | Прайс-лист стр.6 | Накладка ОГ52 | 4 | 2514,47 | -- | 10058 | -- | 426 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *106,61* | | *426* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *209,69* | | *839* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11323* | | | | |
| 218 | Прайс-лист стр.6 | Хомут Х51 | 8 | 1389,91 | -- | 11119 | -- | 471 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,93* | | *471* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *115,91* | | *927* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12518* | | | | |
| 219 | Прайс-лист стр.6 | Крепление подкоса У52 | 8 | 6006,08 | -- | 48049 | -- | 2037 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *254,66* | | *2037* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *500,86* | | *4007* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54093* | | | | |
| 220 | 24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Крепление изолятора | 4 | 210,12 | -- | 840 | -- | 36 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,91* | | *36* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,52* | | *70* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *946* | | | | |
| 221 | Прайс-лист стр.6 | Проводник заземляющий ЗП21 | 16 | 1410,12 | -- | 22562 | -- | 957 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,79* | | *957* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *117,59* | | *1881* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25400* | | | | |
| 222 | 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 | 24 | 818,13 | -- | 19635 | -- | 833 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,69* | | *833* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,23* | | *1637* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22105* | | | | |
| 223 | 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP15 | 24 | 361,11 | -- | 8667 | -- | 367 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,31* | | *367* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,11* | | *723* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9757* | | | | |
| 224 | 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SD137 | 12 | 10198,98 | -- | 122388 | -- | 5189 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *432,44* | | *5189* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *850,51* | | *10206* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *137783* | | | | |
| 225 | 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Вязка спиральная SO115.9585 | 4 | 16501,08 | -- | 66004 | -- | 2799 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *699,65* | | *2799* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1376,06* | | *5504* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74307* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 24 | 530,73 | -- | 12738 | -- | 540 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,50* | | *540* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,26* | | *1062* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14340* | | | | |
| 227 | 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | 24 | 14182,11 | -- | 340371 | -- | 14432 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *601,32* | | *14432* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1182,67* | | *28384* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *383187* | | | | |
| 228 | 24-040202-0825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO255 | 24 | 1395,45 | -- | 33491 | -- | 1420 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,17* | | *1420* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,37* | | *2793* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37704* | | | | |
| 229 | 24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLW25.2 | 12 | 2891,91 | -- | 34703 | -- | 1471 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *122,62* | | *1471* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *241,16* | | *2894* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39068* | | | | |
| 230 | 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI27 ГОСТ 30531-97 | 12 | 10198,98 | -- | 122388 | -- | 5189 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *432,44* | | *5189* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *850,51* | | *10206* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *137783* | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ (1шт) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 11-330206-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 3/ | 1 | 3390,44 | 618,39 | 3390 | 618 | 1655 | 2,63 | 3 |
| | | шт | | 2104,05 | 245,97 | 2104 | 246 | 61,7 | 0,29 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1655,20* | | *1655* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *403,65* | | *404* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5449* | | | | |
| 232 | Прайс-листстр.5 | Траверса ТМ2 | 1 | 6065,04 | -- | 6065 | -- | 257 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *257,16* | | *257* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *505,78* | | *506* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6828* | | | | |
| 233 | Прайс-лист стр.6 | Хомут Х1 | 1 | 1322,52 | -- | 1323 | -- | 56 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *56,07* | | *56* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110,29* | | *110* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1489* | | | | |
| 234 | Прайс-лист стр.6 | Проводник заземляющий ЗП1 | 0,6 | 1315,78 | -- | 789 | -- | 33 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,79* | | *33* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *109,73* | | *66* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *888* | | | | |
| 235 | 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | 3 | 1536,12 | -- | 4608 | -- | 195 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *65,13* | | *195* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *128,10* | | *384* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5188* | | | | |
| 236 | 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 3 | 43,41 | -- | 130 | -- | 6 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,84* | | *6* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,62* | | *11* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *146* | | | | |
| 237 | 24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Крепление провода | 2 | 210,12 | -- | 420 | -- | 18 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,91* | | *18* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,52* | | *35* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *473* | | | | |
| 238 | 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 281,72 | -- | 1690 | -- | 72 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,94* | | *72* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,49* | | *141* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1903* | | | | |
| | | УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ ОАР-1(1шт) | | | | | | | | |
| 239 | Прайс-лист стр.6 | Кронштейн РА-1 | 1 | 10064,60 | -- | 10065 | -- | 427 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *426,74* | | *427* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *839,31* | | *839* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11331* | | | | |
| 240 | Прайс-лист стр.6 | Кронштейн РА-2 | 1 | 5256,37 | -- | 5256 | -- | 223 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *222,87* | | *223* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *438,34* | | *438* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5917* | | | | |
| 241 | Прайс-лист стр.6 | Кронштейн РА-4 | 1 | 1376,43 | -- | 1376 | -- | 58 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,36* | | *58* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,78* | | *115* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1549* | | | | |
| 242 | Прайс-лист стр.6 | Кронштейн РА-5 | 1 | 1376,43 | -- | 1376 | -- | 58 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,36* | | *58* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *114,78* | | *115* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1549* | | | | |
| 243 | 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | 1 | 48210,00 | -- | 48210 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2044,10* | | *2044* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4020,33* | | *4020* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54274* | | | | |
| | | ПОДВЕСКА ПРОВОДА | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 | 2,02 | 253145,09 | -- | 511353 | -- | 21681 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10733,35* | | *21681* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *21110,28* | | *42643* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *575677* | | | | |
| | | **Заземление опор -10кВ** | | | | | | | | |
| 245 | 13-080208-0103 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм | 15 | 886,26 | 93,37 | 13294 | 1401 | 4551 | 0,70 | 11 |
| | | шт | | 579,97 | 15,89 | 8700 | 238 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *303,42* | | *4551* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *95,17* | | *1428* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19273* | | | | |
| 246 | 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,1998 | 159104,91 | -- | 31789 | -- | 1348 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6746,05* | | *1348* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *13268,08* | | *2651* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35788* | | | | |
| | | | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 247 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8 | ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 4287,58 | 2400,44 | 4288 | 2400 | 1876 | 2,45 | 2 |
| | | опора | | 1887,14 | 747,80 | 1887 | 748 | 61,7 | 0,87 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1876,48* | | *1876* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *493,12* | | *493* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6658* | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 4 466 624 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 172 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 147 561 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 21 501 258 | 1 905 548 | | | 4 656 |
| | | | **Тенге** | | | 3 742 420 | 629 041 | | | 647 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 48 210 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2 044 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 4 020 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 54 274 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2 044 341 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 10 040 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 33 242 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1 983 300 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 101 511 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 171 668 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2 317 519 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33 242 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14 742 780 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2 257 370 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4 324 318 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1 958 736 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4 944 038 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3 240 849 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1 438 690 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19 422 320 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5 248 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4 324 318 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 226 628 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 226 628 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9 609 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 18 899 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 255 136 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4 439 299 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 87 738 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13 901 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4 337 231 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 196 978 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 368 027 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 5 007 179 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13 901 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 27 053 554 | 762 872 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1% | 1% | | | 269 993 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | 27 323 547 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 0,7% | 0,7% | | | 190 885 | | | | |
| | | Итого | | | | 27 514 432 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2018 года | 1,0599383 | | | 29 163 600 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом k=0,968626 | 0,91846393 | | | 26 785 714 | | | | |
| | | НДС 12% | 12% | | | 3 214 286 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 30 000 000 | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**
**Инженер эксперт ТОО "Сайрам Құрылыс"**

**Кочкаров Р.М.**

КОЧКАРОВ РУСТАМБЕК МУРАТОВИЧ
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА АДС№№
№01188
№01189
№01190
№01952

**ПОДРЯДЧИК**
**Нач участка ТОО "Жедел құрылыс"**

**Байлесов Д.С.**