ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №16 от 26.05.2021г. Дополнительное соглашение №26 от 21.02.2024г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации

Акт приемки выполненных работ №5 от 06.05.2024 года
за май 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01

Водовод

40	241-201-0914 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм	м	19,19		4340,00	--	83285	--	83285	--	89948
						--	--	--	--		6663	
		Устройство колодцев										
42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,0576		36282,16	13767,45	764015	289909	138309	408598	1266422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				15946,58	5831,02	335797	122787		93809	
44	225-101-0603 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	2		69898,45	--	139797	--	139797	--	150981
						--	--	--	--		11184	
45	225-101-0605 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	18		13510,13	--	243182	--	243182	--	262637
						--	--	--	--		19455	
47	225-101-0613 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	2		65131,44	--	130263	--	130263	--	140684
						--	--	--	--		10421	
48	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4		14377,92	--	57512	--	57512	--	62113
						--	--	--	--		4601	
49	225-101-0104 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 /Надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	4		324,26	--	1297	--	1297	--	1401
						--	--	--	--		104	
53	225-101-0110 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	2		41595,31	--	83191	--	83191	--	89846
						--	--	--	--		6655	
54	225-101-0111 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	2		50721,46	--	101443	--	101443	--	109558
						--	--	--	--		8115	
55	225-101-0111 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	2		50462,02	--	100924	--	100924	--	108998
						--	--	--	--		8074	
56	225-101-0201 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	39		6513,36	--	254021	--	254021	--	274343

					--	--	--	--		20322	
57	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,851	44357,11	3510,66	215176	17031	150657	42773	278585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9789,42	745,11	47488	3615		20636	
		Восстановление грунтово-улучшенного покрытия									
70	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,038	1551211,63	1140049,87	58946	43322	--	23526	89069
					411161,76	283673,72	15624	10780		6598	
71	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,7 мм	м	38,38	6560,00	--	251773	--	251773	--	271915
					--	--	--	--		20142	
72	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	50	1972,51	12,07	98626	604	10678	77981	190735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1746,88	3,52	87344	176		14129	
73	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,225	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	9987,44	1260,38	19975	2521	10737	6026	28081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3358,49	23,29	6717	47		2080	
		Дюкер.Переход методом ГНБ №5									
98	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	312,701	9298,46	6236,34	2907638	1950109	636385	559935	3744979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1027,00	982,70	321144	307291		277406	
99	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	354,394	1972,51	12,07	699046	4277	75685	552716	1351904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1746,88	3,52	619084	1247		100141	
100	241-404-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90x5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	315,828	2749,00	--	868211	--	868211	--	937668
					--	--	--	--		69457	
		Дюкер.Переход методом ГНБ №6									
104	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	350	9298,46	6236,34	3254461	2182719	712292	626724	4191681
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1027,00	982,70	359450	343945		310496	
105	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	430	1972,51	12,07	848179	5191	91830	670632	1640316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1746,88	3,52	751158	1514		121505	
106	241-404-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90x5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	353,5	2749,00	--	971772	--	971772	--	1049514
					--	--	--	--		77742	
		Рабочий котлован и приемный котлован									
108	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2	216,08	216,08	432	432	--	69	541
					--	52,91	--	106		40	
109	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	38,53	38,53	77	77	--	15	99
					--	11,23	--	22		7	
		Дюкер.Переход методом ГНБ №7									

110	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	376	9298,46	6236,34	3496221	2344864	765205	673281	4503063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1027,00	982,70	386152	369495		333561	
111	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	456	1972,51	12,07	899465	5504	97384	711182	1739499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1746,88	3,52	796577	1605		128852	
112	241-404-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	379,76	2749,00	--	1043960	--	1043960	--	1127477
		Рабочий котлован и приемный котлован			--	--	--	--		83517	
114	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2	216,08	216,08	432	432	--	69	541
					--	52,91	--	106		40	
115	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	38,53	38,53	77	77	--	15	99
					--	11,23	--	22		7	
		Дюкер.Переход методом ГНБ №8									
116	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	200	8558,50	4990,27	1711700	998054	499366	381078	2260200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1071,40	1067,08	214280	213416		167422	
117	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	280	1972,51	12,07	552303	3380	59797	436691	1068113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1746,88	3,52	489126	986		79120	
118	241-404-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	202	2749,00	--	555298	--	555298	--	599722
					--	--	--	--		44424	
120	211-102-0301 РСНБ РК 2022	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,098	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
121	261-403-0130 РСНБ РК 2022	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	1,099	638075,00	--	701244	--	701244	--	757344
					--	--	--	--		56100	
122	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	24,427	159,00	--	3884	--	3884	--	4195
		Рабочий котлован и приемный котлован			--	--	--	--		311	
123	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2	216,08	216,08	432	432	--	69	541
					--	52,91	--	106		40	
124	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	38,53	38,53	77	77	--	15	99
					--	11,23	--	22		7	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28 392 911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4429941				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7849012			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1377288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8839381		

		- Накладные расходы	Тенге									5171395	
		- Сметная прибыль	Тенге									2103183	
		Всего по объекту											**28 392 911,00**
		в том числе оборудования											**0**
		Временные здания и сооружения (2,08)%											590 573
		Итого с временными зданиями и сооружениямми											**28 983 484**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,89%											547 788
		Итого с зимним удорожанием											**29 531 271**
		Непредвиденные работы изатраты 2%											590 625
		Итого в текущих ценах											**30 121 897**
		в том числе в текущих ценах на 2023г-100%. К=1,0450539											**31 479 006**
		С понижающим коэффициентом											**28 331 105,15**
		НДС (12 %)											3 399 732,62
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)											**31 730 837,77**

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519

Вр.и.о. руководителя _____ **Каирбекова А.К.**

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Кокшетау горсельпроект"
Проектировщик _____ **Феоктистов Ю.Ф.**
Приказ № 15-од от 01.06.2021

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Эксперт _____ **Жумагалиев А.С.**
ИИН 880920350971 Аттестат KZ40VJE00059423