**Заказчик:** ГУ "Управление строительства города Шымкент"

**Инженер:** ТОО "Арх.строй сервис-А"

**Подрядчик:** ТОО "Құрылыс-ТМ"

**Стройка:** "Строительство многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в АДЦ г.Шымкент. Жилой дом №9(без наружных сетей)"

(наименование,адрес)

**Договор подряда (контракт) №210 от 20.03.2020 г.**

**АКТ**

**приемки выполненных строительно - монтажных работ за апрель месяц 2021 года**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07. 2019 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6** | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 124,9686 | 741,63 | -- | 92680 | -- | -- | 66730 | 172163 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 92680 | -- | | 12753 | |
| 2 | 18 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 124,9686 | 151,99 | 72,61 | 18994 | 9074 | -- | 10104 | 31426 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 9920 | 4114 | | 2328 | |
| 3 | 19 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м3 уплотненного грунта | 124,9686 | 79,82 | 67,95 | 9975 | 8492 | 362 | 2183 | 13131 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,97 | 15,30 | 1121 | 1912 | | 973 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 121649 | 17566 | 362 | 79017 | 216720 |
| | | | | | | | | 103721 | 6026 | -- | 16054 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 121649 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 362 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 109747 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 79018 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16053 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 216720 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 130 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 109747 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 216720 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 130 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 109747 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1** | | | | | | | | | |
| | | | **ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 114 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,10504 | 208951,00 | -- | 21948 | -- | 21948 | -- | 23704 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1756 | |
| 5 | 115 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,22748 | 214423,00 | -- | 48777 | -- | 48777 | -- | 52679 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3902 | |
| 6 | 116 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04753 | 221381,00 | -- | 10522 | -- | 10522 | -- | 11364 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 842 | |
| | | | **СТЕНА ПО ОСИ А** | | | | | | | | | |
| | | | **КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-2 3шт,МС1,2 ПО 2шт** | | | | | | | | | |
| 7 | 117 | 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство | м3 | 1,94 | 37404,91 | 6121,58 | 72566 | 11876 | 38678 | 22287 | 102440 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11346,40 | 1277,78 | 22012 | 2479 | | 7588 | |
| | | | **СТЕНА** | | | | | | | | | |
| 8 | 118 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство | м3 | 15,79 | 32880,86 | 2518,18 | 519189 | 39762 | 324557 | 148623 | 721237 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9808,09 | 535,32 | 154870 | 8453 | | 53425 | |
| 9 | 119 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,4054 | 18840,36 | 1338,48 | 7638 | 543 | 118 | 6481 | 15249 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 6977 | 145 | | 1130 | |
| 10 | 120 | 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,58392 | 15378,53 | 917,93 | 8980 | 536 | 170 | 7682 | 17994 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 8274 | 167 | | 1333 | |
| 11 | 121 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,10592 | 18975,38 | 977,26 | 2010 | 104 | 30 | 1736 | 4046 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17707,12 | 304,47 | 1876 | 32 | | 300 | |
| 12 | 122 | 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,65552 | 14451,52 | 922,14 | 38376 | 2449 | 772 | 32727 | 76791 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13238,38 | 304,47 | 35155 | 809 | | 5688 | |
| 13 | 123 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 5,5988 | 208951,00 | -- | 1169875 | -- | 1169875 | -- | 1263465 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93590 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 124 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21071 | 214423,00 | – | 45181 | – | 45181 | – | 48796 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3614 | |
| 15 | 125 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,30006 | 221381,00 | – | 66428 | – | 66428 | – | 71742 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5314 | |
| 16 | 126 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,08886 | 71868,07 | 17094,76 | 6386 | 1519 | 131 | 4830 | 12113 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 53295,00 | 6432,27 | 4736 | 572 | | 897 | |
| 17 | 127 | 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,08886 | 325029,00 | – | 28882 | – | 28882 | – | 31193 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2311 | |
| 18 | 128 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,18145 | 633509,00 | 1275,00 | 114950 | 231 | 110538 | 3892 | 128350 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 23040,00 | 531,99 | 4181 | 97 | | 9507 | |
| 19 | 129 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,03966 | 677285,00 | 1275,00 | 26861 | 51 | 24160 | 2431 | 31635 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66816,00 | 531,99 | 2650 | 21 | | 2343 | |
| 20 | 130 | 1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 прим. | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами | т муфт | 0,0921 | 153037,10 | 973,10 | 14095 | 90 | – | 16576 | 33125 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 152064,00 | 463,98 | 14005 | 43 | | 2454 | |
| 21 | 131 | ТПРАЙС-ЛИСТ 16 | Муфты СО500а-32РСБ | шт | 36 | 2477,84 | – | 89202 | – | 89202 | – | 96338 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7136 | |
| 22 | 132 | ТПРАЙС-ЛИСТ 19 | Муфты СО500а-25РСБ | шт | 30 | 2347,15 | – | 70414 | – | 70414 | – | 76048 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5633 | |
| | | | **СТЕНА ПО ОСИ Г** | | | | | | | | | |
| | | | **КОЛОННА КМ1-1 2шт,КМ1-3 3шт,МС1,2 ПО 2шт** | | | | | | | | | |
| 23 | 134 | 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В25. Устройство | м3 | 1,94 | 37404,91 | 6121,58 | 72566 | 11876 | 38678 | 22287 | 102440 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11346,40 | 1277,78 | 22012 | 2479 | | 7588 | |
| | | | **СТЕНА** | | | | | | | | | |
| 24 | 135 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство | м3 | 16,4 | 32880,86 | 2518,18 | 539246 | 41298 | 337095 | 154365 | 749100 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9808,09 | 535,32 | 160853 | 8779 | | 55489 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 136 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,4054 | 18840,36 | 1338,48 | 7638 | 543 | 118 | 6481 | 15249 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 6977 | 145 | | 1130 | |
| 26 | 137 | 1106-0301-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 0,58392 | 15378,53 | 917,93 | 8980 | 536 | 170 | 7682 | 17994 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 8274 | 167 | | 1333 | |
| 27 | 138 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,10592 | 18975,38 | 977,26 | 2010 | 104 | 30 | 1736 | 4046 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17707,12 | 304,47 | 1876 | 32 | | 300 | |
| 28 | 139 | 1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,50564 | 14451,52 | 922,14 | 36210 | 2311 | 728 | 30879 | 72457 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13238,38 | 304,47 | 33171 | 763 | | 5367 | |
| 29 | 140 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 5,8024 | 208951,00 | – | 1212417 | – | 1212417 | – | 1309411 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 96993 | |
| 30 | 141 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21071 | 214423,00 | – | 45181 | – | 45181 | – | 48796 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3614 | |
| 31 | 142 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,29976 | 221381,00 | – | 66361 | – | 66361 | – | 71670 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5309 | |
| 32 | 143 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,08886 | 71868,07 | 17094,76 | 6386 | 1519 | 131 | 4830 | 12113 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 53295,00 | 6432,27 | 4736 | 572 | | 897 | |
| 33 | 144 | 2105-0203-0801<br>РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,08886 | 325029,00 | – | 28882 | – | 28882 | – | 31193 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2311 | |
| 34 | 145 | 1106-0301-0409<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,18145 | 633509,00 | 1275,00 | 114950 | 231 | 110538 | 3892 | 128350 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 23040,00 | 531,99 | 4181 | 97 | | 9507 | |
| 35 | 146 | 1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,06508 | 677285,00 | 1275,00 | 44078 | 83 | 39647 | 3989 | 51912 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66816,00 | 531,99 | 4348 | 35 | | 3845 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 147 | 1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 прим. | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами | т муфт | 0,0921 | 153037,10 | 973,10 | 14095 | 90 | -- | 16576 | 33125 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 152064,00 | 463,98 | 14005 | 43 | | 2454 | |
| 37 | 148 | ТПРАЙС-ЛИСТ 16 | Муфты СО500а-32РSБ | шт | 36 | 2477,84 | -- | 89202 | -- | 89202 | -- | 96338 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7136 | |
| 38 | 149 | ТПРАЙС-ЛИСТ 19 | Муфты СО500а-25РSБ | шт | 30 | 2347,15 | -- | 70414 | -- | 70414 | -- | 76048 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5633 | |
| | | | **СТЕНА ПО ОСИ 1** | | | | | | | | | |
| | | | **МС3 2шт** | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНА** | | | | | | | | | |
| 39 | 151 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство | м3 | 10,3 | 32880,86 | 2518,18 | 338673 | 25937 | 211713 | 96949 | 470471 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9808,09 | 535,32 | 101023 | 5514 | | 34850 | |
| 40 | 152 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1346 | 18840,36 | 1338,48 | 2536 | 180 | 39 | 2152 | 5063 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 2317 | 48 | | 375 | |
| 41 | 153 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,07272 | 18975,38 | 977,26 | 1380 | 71 | 21 | 1192 | 2778 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17707,12 | 304,47 | 1288 | 22 | | 206 | |
| 42 | 154 | 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,59465 | 14451,52 | 922,14 | 23045 | 1470 | 464 | 19652 | 46113 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13238,38 | 304,47 | 21111 | 486 | | 3416 | |
| 43 | 155 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 3,1341 | 208951,00 | -- | 654873 | -- | 654873 | -- | 707263 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52390 | |
| 44 | 156 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09617 | 221381,00 | -- | 21290 | -- | 21290 | -- | 22993 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1703 | |
| 45 | 157 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,10955 | 71868,07 | 17094,76 | 7873 | 1873 | 162 | 5954 | 14934 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 53295,00 | 6432,27 | 5838 | 705 | | 1106 | |
| 46 | 158 | 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,10955 | 325029,00 | -- | 35607 | -- | 35607 | -- | 38455 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2849 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 159 | 1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 прим. | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами | т муфт | 0,01092 | 153037,10 | 973,10 | 1671 | 11 | – | 1965 | 3928 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 152064,00 | 463,98 | 1661 | 5 | | 291 | |
| 48 | 160 | ТПРАЙС-ЛИСТ 19 | Муфты СО500а-25PSБ | шт | 12 | 2347,15 | – | 28166 | – | 28166 | – | 30419 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2253 | |
| | | | **СТЕНА ПО ОСИ 7** | | | | | | | | | |
| | | | **МС3 2шт** | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНА** | | | | | | | | | |
| 49 | 162 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство | м3 | 10,3 | 32880,86 | 2518,18 | 338673 | 25937 | 211713 | 96949 | 470471 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9808,09 | 535,32 | 101023 | 5514 | | 34850 | |
| 50 | 163 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1346 | 18840,36 | 1338,48 | 2536 | 180 | 39 | 2152 | 5063 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 2317 | 48 | | 375 | |
| 51 | 164 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,07272 | 18975,38 | 977,26 | 1380 | 71 | 21 | 1192 | 2778 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17707,12 | 304,47 | 1288 | 22 | | 206 | |
| 52 | 165 | 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,59465 | 14451,52 | 922,14 | 23045 | 1470 | 464 | 19652 | 46113 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13238,38 | 304,47 | 21111 | 486 | | 3416 | |
| 53 | 166 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 3,1341 | 208951,00 | – | 654873 | – | 654873 | – | 707263 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 52390 | |
| 54 | 167 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09617 | 221381,00 | – | 21290 | – | 21290 | – | 22993 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1703 | |
| 55 | 168 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,10955 | 71868,07 | 17094,76 | 7873 | 1873 | 162 | 5954 | 14934 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 53295,00 | 6432,27 | 5838 | 705 | | 1106 | |
| 56 | 169 | 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,10955 | 325029,00 | – | 35607 | – | 35607 | – | 38455 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2849 | |
| 57 | 170 | 1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 прим. | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами | т муфт | 0,01092 | 153037,10 | 973,10 | 1671 | 11 | – | 1965 | 3928 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 152064,00 | 463,98 | 1661 | 5 | | 291 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 171 | ТПРАЙС-ЛИСТ 19 | Муфты СО500а-25PSБ | шт | 12 | 2347,15 | – | 28166 | – | 28166 | – | 30419 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2253 | |
| | | | **СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В** | | | | | | | | | |
| | | | **МС4 1шт,МС5 1шт** | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНА** | | | | | | | | | |
| 59 | 173 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство | м3 | 11,02 | 32880,86 | 2518,18 | 362347 | 27750 | 226512 | 103726 | 503359 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9808,09 | 535,32 | 108085 | 5899 | | 37286 | |
| 60 | 174 | 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | т | 1,16784 | 15378,53 | 917,93 | 17960 | 1072 | 340 | 15363 | 35989 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14169,60 | 286,56 | 16548 | 335 | | 2666 | |
| 61 | 175 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,251 | 18975,38 | 977,26 | 4763 | 245 | 74 | 4114 | 9587 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17707,12 | 304,47 | 4444 | 76 | | 710 | |
| 62 | 176 | 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,09168 | 14451,52 | 922,14 | 15776 | 1007 | 317 | 13454 | 31569 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13238,38 | 304,47 | 14452 | 332 | | 2338 | |
| 63 | 177 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 3,49512 | 208951,00 | – | 730309 | – | 730309 | – | 788734 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 58425 | |
| 64 | 178 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,122 | 214423,00 | – | 26160 | – | 26160 | – | 28252 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2093 | |
| 65 | 179 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,38064 | 221381,00 | – | 84266 | – | 84266 | – | 91008 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6741 | |
| 66 | 180 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,17772 | 71868,07 | 17094,76 | 12772 | 3038 | 262 | 9659 | 24226 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 53295,00 | 6432,27 | 9472 | 1143 | | 1795 | |
| 67 | 181 | 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,17772 | 325029,00 | – | 57764 | – | 57764 | – | 62385 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4621 | |
| 68 | 182 | 1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 прим. | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами | т муфт | 0,1296 | 153037,10 | 973,10 | 19834 | 126 | – | 23326 | 46612 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 152064,00 | 463,98 | 19707 | 60 | | 3453 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 183 | ТПРАЙС-ЛИСТ 16 | Муфты СО500а-32РЗБ | шт | 72 | 2477,84 | – | 178404 | – | 178404 | – | 192676 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14272 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8461480 | 208072 | 7299053 | 925352 | 10137782 |
| | | | | | | | | 954350 | 47333 | – | 750947 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7907512 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1678595 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1001683 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5066495 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 925354 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 706629 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9539494 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 906 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1001683 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 553969 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 553969 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44317 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 598286 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 10137781 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 906 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1001683 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-96** | | | | | | | | | |
| 70 | 295 | 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 341,3496 | 5347,00 | – | 1825196 | – | 1825196 | – | 1971212 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 146016 | |
| | | | **МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | | | | | | |
| 71 | 320 | 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,0771 | 215644,00 | – | 16626 | – | 16626 | – | 17956 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1330 | |
| 72 | 321 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 1,36493 | 208951,00 | – | 285203 | – | 285203 | – | 308020 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22816 | |
| 73 | 322 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,28511 | 214423,00 | – | 275557 | – | 275557 | – | 297602 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22045 | |
| 74 | 323 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,07463 | 221381,00 | – | 237903 | – | 237903 | – | 256935 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19032 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2640486 | – | 2640485 | – | 2851725 |
| | | | | | | | | – | – | – | 211239 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2640486 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 815289 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 1825196 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 211239 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2851725 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2851725 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **13206227** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1058071 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 225638 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 53358 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 9939900 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1004369 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 978240 | |
| | | | **Итого по акту** | **Тенге** | | | | | | | | **13206227** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **В том числе: стоимость оборудования прочих затрат** | **Тенге** | | | | **0** | | | | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями, 1%** | **Тенге** | **1,00%** | | | **132062** | | | | **13338289,72** |
| | | | **Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,49%** | **Тенге** | **0,49%** | | | **65358** | | | | **13403647,34** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | **Тенге** | **2%** | | | | | | | **268072,95** |
| | | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | | | | | | **13671720,29** |
| | | | **В том числе в текущих ценах на 2019 год 8% К=1** | **Тенге** | **8%** | | | | | | | **1093737,62** |
| | | | **В том числе в текущих ценах на 2020 год 92% К=1,049901** | **Тенге** | **92%** | | | | | | | **13205636,58** |
| | | | **Итого** | **Тенге** | | | | | | | | **14299374,20** |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 5%** | **Тенге** | **0,95** | | | | | | | **13584405,57** |
| | | | **НДС 12%** | **Тенге** | **12%** | | | | | | | **1630128,67** |
| | | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **15214534,23** |

**ЗАКАЗЧИК :**

**Зам.руководителя ГУ**
**"Управление строительства города Шымкент "**
**Б.Кузлеубаев**

**Главный специалист ГУ**
**"Управление строительства города Шымкент "**
**Н. Уразбаев**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР :**

**Директор ТОО "Арх.строй сервис-А"**
**Жанас А.Т.**

**Автор :**

**Директор ТОО " ВИД-А"**
**А.Сулико**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Карылыс-ТМ"**
**Тлеуленов М.**